Ти[illegible]ая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 ноября 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"
Договор строительного подряда № 308 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, работ с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ							
		с начала строительства по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»	23 999 014,13	23 999 014,13			11 489 746,39	11 489 746,39		
2	в т.ч. НДС	2 571 322,94	2 571 322,94			1 231 044,26	1 231 044,26		
3	Удержание 5% за гарантию качества	1 199 950,71	1 199 950,71			574 487,32	574 487,32		
4	в т.ч. НДС	128 566,15	128 566,15			61 552,21	61 552,21		
5	Всего к оплате	22 799 063,42	22 799 063,42			10 915 259,07	10 915 259,07		
6	Оплата суммы НДС	2 442 756,79	2 442 756,79			1 169 492,04	1 169 492,04		
7	**Всего**	22 799 063,42	22 799 063,42			10 915 259,07	10 915 259,07		

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ **Бибосынов Т.А.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____ **Кырыкбай Д.Н.**

: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата да Тараза"

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

овор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

33-191-130

Акт

Выполненных работ № 2 от 25.11.2020 г.

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1"

№ п/п	Раздел	Наименование работ		Сметная стоимость , тенге			Выполнение, тенге								
							С начала строительства				за отчетный период , тенге				
				СМР	оборудование	прочие затраты	объем, %	СМР	оборудование	Всего	%	СМР	Оборудование	прочие затраты	Всего
		Глава 2 Основные объекты													
№ 02-02		Благоустройство		11 692 724,00			88	10 261 083,00		10 261 083,00	88	10 261 083,00			10 261 083,00
№ 02-02		Электроснабжение		943 319,00			100	943 319,00		943 319,00	0	0,00			0,00
№ 02-03		Телефонизация		285 228,00			100	285 228,00		285 228,00	0	0,00			0,00
№ 02-04		Теплотрасса		2 068 892,00			100	2 068 892,00		2 068 892,00	0	0,00			0,00
№ 02-05		Наружный водопровод		738 977,00			100	738 977,00		738 977,00	0	0,00			0,00
№ 02-06		Наружная канализация		6 275 955,00			100	6 275 955,00		6 275 955,00	0	0,00			0,00
№ 02-07		Наружный газопровод		859 214,00			100	859 214,00		859 214,00	0	0,00			0,00
		Всего по главе 2		**22 864 309,00**				**21 432 668,00**		**21 432 668,00**		**10 261 083,00**			**10 261 083,00**
		Глава 8 Временные здания и сооружения													
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	1,3%	297 236,00			94	278 625	0,94	278 625	48	133 394			133 394
		Всего по главе		**297 236,00**				**278 625**		**278 625**		**133 394**			**133 394**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**23 161 545,00**				**21 711 293**		**21 711 293**		**10 394 477**			**10 394 477**
		Глава 9. Прочие работы и затраты													
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1,17%	270 990,00			94	254 022		254 022	48	138 585			138 585
		Всего по главе		**270 990,00**				**254 022**		**254 022**		**138 585**			**138 585**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**23 432 535,00**				**21 965 316**		**21 965 315,81**		**10 533 062**			**10 533 062**
Н ОССС		Непредвиденные работы и затраты	2%	468 651,00			94	439 306		439 306	48	210 661			210 661
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**23 901 186,00**				**22 404 622,12**		**22 404 622,12**		**10 743 722,93**			**10 743 722,93**

		Скидка по тендеру						**21 427 691,18**		**21 427 691,18**		**10 258 702,13**			**10 258 702,13**
		Налог на добавленную стоимость	12%	2 868 142,00			94	2 571 322,94		2 571 322,94	48	1 231 044,26			1 231 044,26
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**26 769 328,00**				**23 999 014,12**		**23 999 014,12**		**11 489 746,39**			**11 489 746,39**
		ИТОГО с учетом Скидка по тендеру		25 602 080,00				23 999 014,12		23 999 014,12		11 489 746,39			11 489 746,39
		в т.ч. НДС	12%	2 743 080,00			**94**	2 571 322,94		2 571 322,94	**48**	1 231 044,26			1 231 044,26
		Удержание 5% за гарантию качества		1 280 104,00				1 199 950,71		1 199 950,71		574 487,32			574 487,32
		Всего к оплате		24 321 976,00				22 799 063,42		22 799 063,42		10 915 259,07			10 915 259,07
		в т.ч. НДС		2 605 926,00				2 442 756,79		2 442 756,79		1 169 492,04			1 169 492,04
	Всего			**24 321 976,00**				**22 799 063,42**		**22 799 063,42**		**10 915 259,07**			**10 915 259,07**

Заказчик:
Руководитель:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Кырыкбай Д.Н.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

Серикбаев Б.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

Кауханова С.К.

...Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства ... города Тараза" Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30 ... 10940000807 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ25070103KSN2115000 РГУ "КОМИТЕТ ...ЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17" Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Салтанат, 1, 79 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340021422 БИК SABRKZKA ИИК KZ90914002203KZ005F0 ДБ АО «Сбербанк»

Договор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»

АКТ выполненных работ № 2 от 25.11.2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В границе участка										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	348		2866,79	1068,54	997644	371853	577683	139644	1228270
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	233,31	48108	81192		90983	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1392		1361,54	124,97	1895268	173960	1660693	110383	2166104
		НР - 108%; СП - 8%				43,55	29,88	60615	41591		160452	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1392		595,78	0,08	829327	114	828564	701	896430
		НР - 108%; СП - 8%				0,47	--	649	--		66402	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	1392		1559,92	124,97	2171405	173960	1936830	110383	2464331
		НР - 108%; СП - 8%				43,55	29,88	60615	41591		182543	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	180		1711,10	31,16	307998	5608	168583	146808	491190
		НР - 108%; СП - 8%				743,37	11,82	133807	2127		36384	
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	8,1		36693,00	--	297213	--	297213	--	320990
		СП - 8%				--	--	--	--		23777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	атериала основания в плотном теле	2							2460
				18,768	2866,79	1068,54	53804	20054	31156	7531	66242
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	2594	4379		4907	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	156,4	1559,92	124,97	243971	19546	217614	12402	276883
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	6811	4673		20510	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	34,7	1711,10	31,16	59375	1081	32499	28301	94691
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	25795	410		7014	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,5552	41194,00	–	22871	–	22871	–	24701
		СП - 8%			–	–	–	–		1830	
		Хоз площадка									
11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(150мм) бетон В-7,5. Устройство	м2 покрытия	5,76	922,40	95,16	5313	548	2804	2033	7934
		НР - 94%; СП - 8%			340,42	35,06	1961	202		588	
12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,76	2005,65	101,23	11553	583	9614	1542	14142
		НР - 94%; СП - 8%			235,37	49,48	1356	285		1048	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия площадки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,76	1296,49	2,88	7468	17	6427	1112	9266
		НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	1024	6		686	
14	1106-1501-0104 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на гравии класса В15 на белом портландцементе декоративном. Приготовление	м3	0,72	21451,80	1064,31	15445	766	12933	1886	18718
		НР - 91%; СП - 8%			2424,36	454,57	1746	327		1387	
15	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных панелей ограждения БС-2	м3	0,72	29777,41	3637,49	21440	2619	13006	5771	29388
		НР - 91%; СП - 8%			8076,48	731,78	5815	527		2177	
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00746	239950,00	–	1790	–	1790	–	1933
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01536	891873,39	1305,39	13699	20	10057	3304	18363
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	3622	8		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6955583	770729	5830337	571801	8129576
							354517	177318	–	602191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6955583				
	Материалы		Тенге				5508463				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...заработная плата	Тенге	3				531836			2460
		...ный комплекс АВС (редакция 2020.2)	Тенге				1790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320084				
		Местные материалы	Тенге				571802				
		Накладные расходы	Тенге				602191				
		Сметная прибыль	Тенге				8129577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								421
		Нормативная трудоемкость	Тенге					531836			
		Сметная заработная плата	Тенге				8129577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								421
		Нормативная трудоемкость	Тенге					531836			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Н43=1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3.За пределами границы участка									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,575	2866,79	1068,54	30316	11300	17554	4243	37325
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	1462	2467		2765	
19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	42,3	1361,54	124,97	57593	5286	50465	3354	65823
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	1842	1264		4876	
20	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	42,3	595,78	0,08	25202	3	25179	21	27241
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	20	--		2018	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	42,3	1559,92	124,97	65984	5286	58856	3354	74886
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	1842	1264		5547	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20	1711,10	31,16	34222	623	18732	16312	54577
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	14867	236		4043	
23	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,9	36693,00	--	33024	--	33024	--	35666
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				246341	22499	203810	27284	295518
							20033	5231	--	21891	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				246341				
		Материалы	Тенге				170786				
		Всего заработная плата	Тенге					25264			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
стные материалы		Тенге	4			33024				2460
ный комплекс АВС (редакция 2020.2)										
	Накладные расходы	Тенге				27285				
	Сметная прибыль	Тенге				21890				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата	Тенге					25264			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата	Тенге					25264			
	РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(излишний грунта)	м3	1208	271,99	262,02	328566	316515	116	69159	429543
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	11935	84119		31818	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2114	314,00	--	663796	--		--	716900
		СП - 8%			--	--	--	--		53104	
3	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	1208	500,00	--	604000	--	604000	--	652320
		СП - 8%			--	--	--	--		48320	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4024,11	1,63	1,63	6548	6548	--	1827	9044
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	2537		670	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	274	42,32	42,32	11596	11596	--	3007	15771
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	4176		1168	
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	274	33,30	33,30	9126	9126	--	2366	12411
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	3287		919	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1623631	343784	604116	76359	1835989
							11935	94119	--	135999	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1623631				
Материалы			Тенге				116				
Всего заработная плата			Тенге					106054			
Местные материалы			Тенге				604000				
Транспортные расходы			Тенге				663796				
	Накладные расходы		Тенге				76359				
	Сметная прибыль		Тенге				135999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1835989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					106054			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1835989				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ный комплекс АВС (редакция 2020г.)	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	5							67
	Сметная заработная плата	Тенге					106054			2480
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10261083

ИТОГО ПО Акту	**10261083**
Временные здания и сооружения (1,3%)	*133394*
ИТОГО	**10 394 477**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)	121 614
ИТОГО	**10 516 092**
Непридвиденные работы и затраты - 2%	210 322
Итого с учетом непридвиденных работ и затрат - 2%	**10 726 414,31**
Всего по акту без учетом НДС	**10 726 414,31**
Итого с учетом скидки	**10 258 702,12**
НДС (12 %)	**1 231 044,25**
Всего по акту с учетом НДС (с учетом скидки)	**11 489 746,39**
Удержание 5% за гарантию качества	**574 487,32**
в т.ч. НДС	**61 552,21**
Всего к оплате	**10 915 259,07**
Оплата суммы НДС	**1 309 831,09**
Всего	**10 915 259,07**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____Бибосынов Т.А.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

_____Серикбаев Б.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____Қырықбай Д.Н.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

_____Кауханова С.К.