Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 08 декабря 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"
Договор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, работ с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ							
		с начала строительства по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»	25 602 080,01	25 602 080,01			1 603 065,88	1 603 065,88		
2	в т.ч. НДС	2 743 080,00	2 743 080,00			171 757,06	171 757,06		
3	Удержание 5% за гарантию качества	1 280 104,00	1 280 104,00			80 153,29	80 153,29		
4	в т.ч. НДС	137 154,00	137 154,00			8 587,85	8 587,85		
5	Всего к оплате	24 321 976,01	24 321 976,01			1 522 912,59	1 522 912,59		
6	Оплата суммы НДС	2 605 926,00	2 605 926,00			163 169,21	163 169,21		
7	**Всего**	24 321 976,01	24 321 976,01			1 522 912,59	1 522 912,59		

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ **Бибосынов Т.А.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____ **Қырықбай Д.Н.**

ик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

овор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Акт

Выполненных работ № 3 от 08.12 2020 г.

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1"

№ п/п	Раздел	Наименование работ		Сметная стоимость , тенге			Выполнение, тенге								
							С начала строительства				за отчетный период , тенге				
				СМР	оборудование	прочие затраты	объем, %	СМР	оборудование	Всего	%	СМР	Оборудование	прочие затраты	Всего
Глава 2 Основные объекты															
№ 02-02		Благоустройство		11 692 724,00			100,00	11 692 724,00		11 692 724,00	12	1 431 641,00			1 431 641,00
№ 02-02		Электроснабжение		943 319,00			100	943 319,00		943 319,00	0	0,00			0,00
№ 02-03		Телефонизация		285 228,00			100	285 228,00		285 228,00	0	0,00			0,00
№ 02-04		Теплотрасса		2 068 892,00			100	2 068 892,00		2 068 892,00	0	0,00			0,00
№ 02-05		Наружный водопровод		738 977,00			100	738 977,00		738 977,00	0	0,00			0,00
№ 02-06		Наружная канализация		6 275 955,00			100	6 275 955,00		6 275 955,00	0	0,00			0,00
№ 02-07		Наружный газопровод		859 214,00			100	859 214,00		859 214,00	0	0,00			0,00
		Всего по главе 2		**22 864 309,00**				**22 864 309,00**		**22 864 309,00**		**1 431 641,00**			**1 431 641,00**
Глава 8 Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	1,3%	297 236,00			100,00	297 236		297 236	0,06	18 611			18 611
		Всего по главе		**297 236,00**				**297 236**		**297 236**		**18 611**			**18 611**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**23 161 545,00**				**23 161 545**		**23 161 545**		**1 450 252**			**1 450 252**
Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1,17%	270 990,00			100	270 990		270 990	0,06	138 585			138 585
		Всего по главе		**270 990,00**				**270 990**		**270 990**		**138 585**			**138 585**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**23 432 535,00**				**23 432 536**		**23 432 536,00**		**1 588 837**			**1 588 837**
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты	2%	468 651,00			100	468 651		468 651	0,06	31 777			31 777

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**23 901 186,00**				**23 901 186,72**		**23 901 186,72**		**1 620 613,69**			**1 620 613,69**
		Скидка по тендеру						**12 600 297,87**		**12 600 297,87**		**1 431 308,82**			**1 431 308,82**
ловый кс РК		Налог на добавленную стоимость	12%	2 868 142,00			100,00				0,06	171 757,06			171 757,06
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**26 769 328,00**				**26 769 328,00**		**26 769 328,00**		**1 603 065,88**			**1 603 065,88**
		ИТОГО с учетом Скидка по тендеру		25 602 080,00				25 602 080,00		25 602 080,00		1 603 065,88			1 603 065,88
		в т.ч. НДС	12%	2 743 080,00				2 743 080,00		2 743 080,00		171 757,06			171 757,06
		Удержание 5% за гарантию качества	5%	1 280 104,00				1 280 104,00		1 280 104,00		80 153,29			80 153,29
		в т.ч. НДС	5%	137 154,00				137 154,00		137 154,00		8 587,85			8 587,85
		Всего к оплате		24 321 976,00				24 321 976,00		24 321 976,00		1 522 912,59			1 522 912,59
		Оплата суммы НДС		2 605 926,00				2 605 926,00		2 605 926,00		163 169,21			163 169,21
	Всего			**24 321 976,00**				**24 321 976,00**		**24321976**		**1 522 912,59**			**1 522 912,59**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Кырыкбай Д.Н.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

Серикбаев Б.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

Кауханова С.К.

казчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства кимата города Тараза" Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30 БИН 110940000807 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ25070103KSN2115000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17" Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Салтанат, 1, 79 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340021422 БИК SABRKZKA ИИК KZ90914002203KZ005F0 ДБ АО «Сбербанк»

Договор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»

АКТ выполненных работ № 3 от 08.12.2020 г.

Форма 2

Основание:

Сметная стоимость	1431,641	тыс.тенге
Сметная заработная плата	245,717	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,236	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Озеленение										
11	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	9		611,99	--	5508	--	--	4847	11183
		НР - 88%; СП - 8%				611,99	--	5508	--		828	
12	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы.азмер ям 0,7х0,7 м	шт.	9		1327,81	152,85	11950	1376	998	8704	22307
		НР - 88%; СП - 8%				1064,02	34,99	9576	315		1652	
13	2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5		240,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
4	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4		240,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
15	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	34		220,64	--	7502	--	--	6602	15232
		НР - 88%; СП - 8%				220,64	--	7502	--		1128	
16	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	34		257,54	62,27	8756	2117	36	6238	16193
		НР - 88%; СП - 8%				194,22	14,26	6603	485		1200	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. НДС				8 587,85					
	Всего к оплате				1 522 912,59					
	Оплата суммы НДС				182 749,51					
	Всего				**1 522 912,59**					

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____**Бибосынов Т.А.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____**Кырыкбай Д.Н.**

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

_____**Серикбаев Б.**

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

_____**Кауханова С.К.**