Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение«Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью«БатысКотло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационных инфрастуктур (водоснабжение ,септик)к 2-х квартирных 40 арендных жилых домов в п.Жангала Жангалинского района.ЗКО

С П Р А В К А №3

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		58	8.12.2020г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1								
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных инфрастуктур(водоснабжение, септик)к 2-х квартирных 40 арендных жилых домов в п.Жангала Жангалинского района.ЗКО	52 659 515,68	28 215 968								3 385 916	31 601 884

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ«Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подпись _____ А. С. Тулешов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО«БатысКотло Монтаж»
Подпись _____ Д. У. Балмулдин

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО форма 2в

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфрастуктур (водоснабжение ,септик)к 2-х квартирных 40 арендных жилых домов в п.Жангала Жангалинского района.ЗКО

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 58 от 8.12.2020г.

А К Т №3 от 27.05.2021 года

О приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Септик, 1,5 м3/час													
1.		Септик, 1,5 м3/час (2шт)													
	С121-0403 01-0115 2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	34	21245 --	--	722330 --	--	722330 --	--	--	--	57786		780116
		СП - 8%													
2.															
	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	34	29975 --	--	1019150 --	--	1019150 --	--	--	--	81532		1100682
		СП - 8%													
3.															
	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	6	35021 --	--	210126 --	--	210126 --	--	--	--	16810		226936
		СП - 8%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.											
	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 СП - 8%	шт.	6	41612 -- --	-- -- --	249672 -- --	-- -- --	249672 -- --	-- 19974	269646
5.											
	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 СП - 8%	шт.	34	9962 -- --	-- -- --	338708 -- --	-- -- --	338708 -- --	-- 27097	365805
6.											
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	34	4586 -- --	-- -- --	155924 -- --	-- -- --	155924 -- --	-- 12474	168398
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	2695910 --	-- --	2695910 --	-- 215673	2911583
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2695910				
Местные материалы			Тенге				2695910				
Сметная прибыль			Тенге				215673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2911583				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2911583				
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжения									
		Земляные работы									
7.											
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1710	43,88 --	43,88 15,13	75042 --	75042 25879	-- --	18633 7494	101169
8.											
	Е11-01010 4-0110 1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1710	37,55 --	37,55 12,95	64210 --	64210 22144	-- --	15943 6412	86565
9.											
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3	9764	190,12	181,72	1856372	1774316	--	519809	2566275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0405 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	грунта		8,4	65,54	82056	639901	--	190094	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	322,2	2018,52	--	650367	--	--	468264	1208122
					2018,52	--	650367	--	--	89491	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8661,896	30,76	30,76	266414	266414	--	66151	359170
					--	10,61	--	91876	--	26605	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	827	2608,27	149,17	2157039	123364	1320884	737213	3125793
					861,9	38,54	712791	31868	--	231540	
		НР - 99%; СП - 8%									
				Разработка грунта под Колодцы							
13.	Е11-01010 1-0405 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	298,1744	190,12	181,72	56690	54184	--	15874	78369
					8,4	65,54	2506	19541	--	5805	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	Е11-01020	-Грунты 2 группы.	м3	18,3456	2018,52	--	37031	--	--	26662	68789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	грунта		2018,52	--	37031	--	--	5095	
15.											
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1350,32	30,76 -- 10,61	30,76 -- 10,61	41532 -- 14323	41532 -- 14323	-- -- --	10312 -- 4148	55992
16.											
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	165,77	715,39 715,39	-- --	118591 118591	-- --	-- --	85385 16318	220294
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	5323286 1603341	2399060 845533	1320884 --	1964246 583002	7870538
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге				5323286				
	Всего заработная плата		Тенге				1320884				
	Накладные расходы		Тенге					2448874			
	Сметная прибыль		Тенге				1964248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583003				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				7870537				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2448874			2534
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				7870537				
	Сметная заработная плата		Тенге					2448874			2534
		РАЗДЕЛ 3. В1									
17.											
	Е11-22050 1-0103 1122-0501	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км трубопро вода	1,661	301237,4 203312	92929,08 25180,63	500355 337701	154355 41825	8299 --	375731 70087	946173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка НР - 99%; СП - 8%									
18.	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,369	247569,64 181304	64869,16 17407,3	338923 248205	88806 23831	1912 --	269315 48659	656897
19.	C123-0105 01-1306 2301-0501 -1306 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	12	214 --	-- --	2568 --	-- --	2568 --	-- 205	2773
20.	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	13	1771,17 1366,4	74,34 33,03	23025 17763	966 429	4296 --	18011 3283	44319
21.	C123-0401 01-0403 2304-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	13	29099 --	-- --	378287 --	-- --	378287 --	-- 30263	408550
22.	C123-0409 05-2905 2304-0905 -2905 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	4447 --	-- --	8894 --	-- --	8894 --	-- 712	9606
23.	E11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	80	1058,39 858,88	24,78 11,01	84671 68710	1982 881	13979 --	68895 12285	165852
24.				80	10681	--	854480	--	854480	--	922838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0405 02-1401 2304-0502 -1401 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	68358	
		СП - 8%									
25.	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	481,18	24,78	38494	1982	1547	35129	79513
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	34965	881	--	5890	
26.	С123-0303 01-0210 2303-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	80	5783	--	462640	--	462640	--	499651
		СП - 8%			--	--	--	--	--	37011	
27.	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	981,04	143,06	78483	11445	1159	67800	157986
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	65879	3305	--	11703	
28.	С123-0410 13-0202 2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	3188	--	255040	--	255040	--	275443
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20403	
29.	С123-0203 04-2403 2302-0304 -2403 РСНБ РК 2015 прим.	-Переход полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
30.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК	-Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	Укладка сигнальной проволоки 9,479	25893,92	18554,42	245449	175877	--	74713	345774
		НР - 72%; СП - 8%			7339,5	3607,63	69571	34197	--	25613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3										
31.											
	С СТ	-Лента сигнальная	метр	321,9	-13	--	-4185	--	-4185	--	-4519
		СП - 8%			--	--	--	--	--	-335	
32.		Футляры в дорогах									
	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	км трубопро вода	0,084	1295357,06 608328	616479,2 188061,63	108810 51100	51784 15797	5926 --	66228 14003	189041
		НР - 99%; СП - 8%									
33.											
	С123-0102 01-0246 2301-0201 -0246 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	18836 --	-- --	1582224 --	-- --	1582224 --	-- 126578	1708802
		СП - 8%									
34.											
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопро вода	0,03	980564,35 453832	463005,24 139630,19	29417 13615	13890 4189	1912 --	17626 3763	50806
		НР - 99%; СП - 8%									
35.											
	С123-0102 01-0231 2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	6875 --	-- --	206250 --	-- --	206250 --	-- 16500	222750
		СП - 8%									
36.		Футляры в колодцах									
	Е11-22050	-Трубопроводы из	км	0,08	384649,7	130139,38	30772	10411	8	23004	58078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	трубопро вода		254410	36040,04	20353	2883	--	4302	
37.	С123-0105 01-1316 2301-0501 -1316 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	80	3050 --	-- --	244000 --	-- --	244000 --	-- 19520	263520
38.	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,08	260425,58 187592	72783,42 19644,3	20834 15007	5823 1572	4 --	16413 2980	40227
39.	С123-0105 01-1310 2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	80	524 --	-- --	41920 --	-- --	41920 --	-- 3354	45274
40.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,004	295477,4 203312	92065,08 25180,63	1182 813	368 101	1 --	905 167	2254
41.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4	1460 --	-- --	5840 --	-- --	5840 --	-- 467	6307
42.		Колодец Ф1500 (37 шт)		86,21	45724,85	6634,7	3941940	571977	2396314	1178586	5530167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-23060 1-0106 1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		11293,92	2515,27	973649	216842	--	409642	
43.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	74	20358 --	-- --	1506492 --	-- --	1506492 --	-- 120519	1627011
44.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	37	23862 --	-- --	882894 --	-- --	882894 --	-- 70632	953526
45.	С121-0403 02-0110 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	37	22162 --	-- --	819994 --	-- --	819994 --	-- 65600	885594
46.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	37	4639 --	-- --	171643 --	-- --	171643 --	-- 13731	185374
47.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонн,ые для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	37	4586 --	-- --	169682 --	-- --	169682 --	-- 13575	183257
48.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	37	19408 --	-- --	718096 --	-- --	718096 --	-- 57448	775544
49.		Колодец Ф1000 (2шт)		4,66	52987,33	9768,93	246921	45523	126566	90744	364678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-23060 1-0104 1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		16058,42	3611,17	74832	16828	--	27013	
50.	С121-0604 05-1201 2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,019018	504755 --	-- --	9599 --	-- --	9599 --	-- 768	10367
51.	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 СП - 8%	шт.	4	13926 --	-- --	55704 --	-- --	55704 --	-- 4456	60160
52.	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 СП - 8%	шт.	2	11343 --	-- --	22686 --	-- --	22686 --	-- 1815	24501
53.	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	шт.	2	9680 --	-- --	19360 --	-- --	19360 --	-- 1549	20909
54.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	2	4639 --	-- --	9278 --	-- --	9278 --	-- 742	10020
55.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	2	4586 --	-- --	9172 --	-- --	9172 --	-- 734	9906
56.	С123-0301	-Люк чугунный, тип Л	комплект	2	19408	--	38816	--	38816	--	41921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	(А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%			--	--	--	--	--	3105	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	14160651	1135192	11033297	2303100	17780850
		Тенге			--	--	1992164	363559	--	1317100	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					241264				
	Всего заработная плата	Тенге						103768			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-4185				
	Накладные расходы	Тенге					74713				
	Сметная прибыль	Тенге					25278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					341255				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						103768			145
	Сметная заработная плата	Тенге					8993755				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2559214				
	Материалы	Тенге						2146926			
	Всего заработная плата	Тенге					3666905				
	Местные материалы	Тенге					2125457				
	Накладные расходы	Тенге					889537				
	Сметная прибыль	Тенге					12008749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						2146926			2030
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9599				
	Сметная заработная плата	Тенге					9599				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					768				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10367				
	Сметная прибыль	Тенге					4916033				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2707				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						105029			
	Материалы	Тенге					4799055				
	Всего заработная плата	Тенге					2252				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					102929				
	Сдача и испытание	Тенге					401517				
	Накладные расходы	Тенге					5420478				
	Сметная прибыль	Тенге						105029			98
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					17780849				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2355723			2273
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									28562971
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3595505				
	Сметная заработная плата	Тенге					3534252				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						1209092			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						15050091				
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					4267346				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2115775				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге									
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
	Накладные расходы	Тенге									
	Сметная прибыль	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									28562971
Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге									297055
Итого		Тенге									28860026
Зимнее удорожание 1,44%		Тенге									415584
Итого		Тенге									29275610
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге									585512
Итого		Тенге									29861122
В текущих ценах к=1,0498961		Тенге									31351076
С договорным коэффиц. К=0,9		Тенге									28215968
НДС 12%		Тенге									3385916
ВСЕГО по АКТУ		Тенге									31601884

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО: А.С.Тулешов.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»: Д.У. Балмулдин

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Saulet Trans Servis»^: Н.А. Акнурсв

Автор «STROYCONSALTING»^ Д.А. Кусайнова