Счет-фактура № 65 от 22 августа2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №291 от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км14 Аксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Аксу-Жаналык км 14 Аксуского района	шт	1	831 858,04	831 858,04	12%	99 822,96	931 681,00		
Всего по счету:					831 858,54		99 822,96	931 681,00		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто. ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за август 2012 года
по договору №291 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области	тыс. тенге	2 174,100	1 863,493	652,230	931,812	931,681	279,504	652,177
			2 174,100	1 863,493	652,230	931,812	931,681	279,504	652,177

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Сапуратов
М.П.

Представитель заказчика _____ К. Муканов

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области

Договор № 291 от 25.ю06.2012г.

Акт

выполненных работ за август 2012 года

(локальная смета 2-1-1)

Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Устройство ж/б одноочковой ж/б трубы Д-1,0м								
1	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	3036,15	686,25	11902	2690	2742	2,79	11
		м3		463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
2	99-1-4Прайс	Стенка откосная Ст-4 /ТП 3.501.1-144/	4	27800		111200				
		шт								
3	П7-90-1	Разница в перевозке (учтено 338км; 428-338км) учтенна по нормативу, расстояние на 90 км, 1 класс груза	15	393,4	393,4	5901	5901	1180	–	–
		т		–	78,68	–	1180	100	0,16523	2
4	Е6-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,1	8765,42	100,65	18407	211	406	0,97	2
		м3		146,25	38,03	307	80	105	0,1857	–
5	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	67,8	322,22	13,7	21847	929	7972	0,605	41
		м2		102,83	5,04	6972	342	109	0,0246	2
6	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6	1089,28	20,67	6536	124	1080	0,91	5
		м2		157,5	7,61	945	46	109	0,0372	–

7	Е30-7-1	Заделка стыков цементным раствором	1	9645,21	532,08	9645	532	617	2,55	3
		м3								
				434,25	131,85	434	132	109	0,434	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунта								
				134,1	–	1073	–	113	–	–
	0.2 Укрепительные работы									
9	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	23,36	22,08	336	318	95	0,00888	–
		м3 грунта								
				1,28	5,56	18	80	97	0,0193	–
10	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,88	262,72	–	757	–	855	1,848	5
		м3 грунта								
				262,72	–	757	–	113	–	–
11	Е1-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	78,4	0,2	0,2	16	16	5	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	5	97	0,00023	–
	0.3 Укрепление русла на входе и выходе									
12	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,7	3073,57	38,67	5225	66	602	1,99	3
		м3								
				310,5	14,24	528	24	109	0,0695	–
13	Е1-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами толщиной до 10 см	1,7	1354,75	30,59	2303	52	312	1,22	2
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	308	14	97	0,037	–
14	Е42-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1	9214,35	70,44	10136	77	294	1,78	2
		м3 бетона в конструкции								
				276,75	23,98	304	26	89	0,087	–
15	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1	321		353				
		м3								
16	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,1	805		886				
		м3								

17 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,04	2081,68	322,52	83	13	59	9,57	–
	т арматуры		1514,25	122,92	61	5	89	0,6003	–
18 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	50600		2024				
	т								
19 Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–
20 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280		2482				
	т								
0.4 Укрепление откосов на входе и выходе									
21 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,2	3073,57	38,67	6762	85	778	1,99	4
	м3		310,5	14,24	683	31	109	0,0695	–
22 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	1,8	1354,75	30,59	2439	55	331	1,22	2
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	326	15	97	0,037	–
23 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,048	2081,68	322,52	100	15	70	9,57	–
	т арматуры		1514,25	122,92	73	6	89	0,6003	–
24 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,048	50600		2429				
	т								
25 Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–
26 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280		2482				
	т								
0.5 Устройство конца укрепления									
27 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,1	3073,57	38,67	6454	81	743	1,99	4
	м3		310,5	14,24	652	30	109	0,0695	–

28 Е42-8-4	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 60 т при толщине крепления до 0,2 м	2,5	9630	146,79	24075	367	696	1,76	4
	м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	686	96	89	0,1385	–
29 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле		432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
30 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	2,73	590		1609				
	м3								
31 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,045	2081,68	322,52	94	15	66	9,57	–
	т арматуры		1514,25	122,92	68	6	89	0,6003	–
32 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,045	50600		2277				
	т								
33 Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,72	2765,57	276,11	1991	199	1449	13,7	10
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	1552	76	89	0,5139	–
34 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,7	5280		8976				
	т								
	Всего прямые затраты				**273077**	**11858**			**120**
					19592	**2936**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				241625				
	Накладные расходы, тенге				23500				
	- заработная плата, тенге				3525				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17795				
	Всего				**314372**				
	Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)				8221				
	- сметная заработная плата, тенге				1241				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3226				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1290
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**327109**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**683004**
- материалы, тенге	504513
- сметная заработная плата, тенге	66438
Налог (2 %)	13660
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**696665**
НДС (12 %)	83600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**780264**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

_____ С.Абилов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области
Договор № 291 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Устройство дорожной одежды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18	1803,48	73,75	32463	1328	791	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	385	210	133	0,041	1
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 (10) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	76,6	295,96	33,29	22671	2550	1681	0,033	3
		м2 основания		5	11,5	383	881	133	0,04038	3
		Всего прямые затраты				**55134**	**3878**			**6**
						768	**1091**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50488				
		Накладные расходы, тенге				2420				
		- заработная плата, тенге				371				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3453
Всего	**61007**
Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)	1595
- сметная заработная плата, тенге	241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	626
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	250
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**63478**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**132543**
- материалы, тенге	105419
- сметная заработная плата, тенге	6995
Налог (2 %)	2651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**135194**
НДС (12 %)	16223
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**151417**

Заказчик _____ С. Солуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора _____ С.Абипов