Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 ноября 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Договор строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, работ с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ							
		с начала строительства по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5»	17 062 809,54	17 062 809,54			4 321 451,33	4 321 451,33		
2	в т.ч. НДС	1 828 158,16	1 828 158,16			518 574,16	518 574,16		
3	Удержание 5% за гарантию качества	853 140,48	853 140,48			216 072,57	216 072,57		
4	в т.ч. НДС	91 407,91	91 407,91			25 928,71	25 928,71		
5	Всего к оплате	16 209 669,06	16 209 669,06			4 105 378,77	4 105 378,77		
6	Оплата суммы НДС	1 736 750,26	1 736 750,26			492 645,45	492 645,45		
7	**Всего**	16 209 669,06	16 209 669,06			4 105 378,77	4 105 378,77		

Заказчик:

Руководитель

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Кырыкбай Д.Н.

ммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата да Тараза"

: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

Акт

Выполненных работ № 2 от 25.11.2020 г.

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5"

№ п/п	Раздел	Наименование работ		Сметная стоимость , тенге			Выполнение, тенге								
							С начала строительства					за отчетный период , тенге			
				СМР	оборудование	прочие затраты	объем, %	СМР	оборудование	Всего	%	СМР	Оборудование	прочие затраты	Всего
Глава 2 Основные объекты															
№ 02-02		Благоустройство		5 038 654,00			76	3 819 434,00		3 819 434,00	76	3 819 434,00			3 819 434,00
№ 02-02		Электроснабжение		3 109 913,00			100	3 109 913,00		3 109 913,00	100				0,00
№ 02-03		Телефонизация		348 606,00			100	348 606,00		348 606,00	100				0,00
№ 02-04		Теплотрасса		834 911,00			100	834 911,00		834 911,00	100				0,00
№ 02-05		Наружный водопровод		5 027 358,00			100	5 027 358,00		5 027 358,00	100				0,00
№ 02-06		Наружная канализация		1 348 570,00			100	1 348 570,00		1 348 570,00	100				0,00
№ 02-07		Наружный газопровод		738 268,00			100	738 268,00		738 268,00	100				0,00
		Всего по главе 2		**16 446 279,00**				**15 227 060,00**		**15 227 060,00**		**3 819 434,00**			**3 819 434,00**
Глава 8 Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	1,3%	213 802,00			93	197 952		197 952	23	49 653			49 653
		Всего по главе		**213 802,00**				**197 952**		**197 952**		**49 653**			**49 653**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**16 660 080,00**				**15 425 012**		**15 425 012**		**3 869 087**			**3 869 087**
Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1,17%	194 923,00			93	180 473		180 473	23	45 268			45 268
		Всего по главе		**194 923,00**				**180 473**		**180 473**		**45 268**			**45 268**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**16 855 003,00**				**15 605 484**		**16 855 003**		**3 914 355**			**3 914 355**
Н ОССС		Непредвиденные работы и затраты	2%	337 100,00			93	312 110		337 100	23	78 287			78 287
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**17 192 104,00**				**15 917 594,11**		**15 917 594,11**		**3 992 642,05**			**3 992 642,05**
		Скидка по тендеру		**16 400 991,04**				**15 234 651,37**		**15 234 651,37**		**3 858 438,68**			**3 858 438,68**

		Налог на добавленную стоимость	12%	2 063 054,00			93	1 828 158,16		1 828 158,16	23	463 012,64			463 012,64
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**19 255 157,00**				**17 745 752,27**		**17 745 752,27**		**4 321 451,33**			**4 321 451,33**
		Итого с учетом Скидки по тендеру		18 369 120,00				17 062 809,54		17 062 809,54		4 321 451,33			4 321 451,33
		в т.ч. НДС		1 968 120,00				1 828 158,16		1 828 158,16		463 012,64			463 012,64
		Удержание 5% за гарантию качества		918 456,00				853 140,48		853 140,48		216 072,57			216 072,57
		Всего к оплате		17 450 664,00				16 209 669,06		16 209 669,06		4 105 378,77			4 105 378,77
		в т.ч. НДС		1 869 714,00				1 736 750,26		1 736 750,26		439 862,01			439 862,01
	Всего			**17 450 664,00**				**16 209 669,06**		**16209669,06**		**4 105 378,77**			**4 105 378,77**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

Серикбаев Б.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Кырықбай Д.Н.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

Кауханова С.К.

к: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства а города Тараза" Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30 110940000807 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ25070103KSN2115000 РГУ "КОМИТЕТ НАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17" Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Салтанат, 1, 79 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340021422 БИК SABRKZKA ИИК KZ90914002203KZ005F0 ДБ АО «Сбербанк»

Договор строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5»

АКТ выполненных работ № 2 от 25.11.2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В границе участка										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	118,925		2866,79	1068,54	340933	127076	197417	47722	419747
						138,24	233,31	16440	27746		31092	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	475,7		1361,54	124,97	647686	59449	567522	37722	740241
						43,55	29,88	20715	14213		54833	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	475,7		595,78	0,08	283413	39	283152	240	306345
						0,47	–	222	–		22692	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	475,7		1559,92	124,97	742053	59449	661889	37722	842157
						43,55	29,88	20715	14213		62382	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	154,8		1711,10	31,16	264878	4823	144981	126255	422424
						743,37	11,82	115074	1829		31291	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400 СП - 8%	м3	6,966	36693,00 –	– –	255603 –	– –	255603	– 20448	276052
7 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3,348	2866,79 138,24	1068,54 233,31	9598 463	3577 781	5558	1343 875	11817
8 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11 НР - 108%; СП - 8%	м2	27,9	1559,92 43,55	124,97 29,88	43522 1215	3487 834	38820	2212 3659	49393
9 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м	15	1711,10 743,37	31,16 11,82	25666 11151	467 177	14048	12234 3032	40933
10 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300 СП - 8%	м3	0,24	41194,00 –	– –	9887 –	– –	9887	– 791	10677
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2623239	258367	2178877	265450	3119786
Стоимость общестроительных работ		Тенге				185993	59794	–	231095	
Материалы		Тенге				2623239				
Всего заработная плата		Тенге				1913388				
Местные материалы		Тенге					245787			
Накладные расходы		Тенге				265490				
Сметная прибыль		Тенге				265450				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231095				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3119785				
Сметная заработная плата		Тенге								204
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					245787			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3119785				
Сметная заработная плата		Тенге								204
							245787			

РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка

1 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(излишек грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3	423	271,99 9,88	262,02 69,64	115052 4179	110833 29456	40	24217 11142	150411
2 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	740,25	314,00 –	– –	232439 –	– –		– 18595	251034

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	423	500,00	–	211500	–	211500	–	228420
	СП - 8%			–	–	–	–		16920	
1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4460,15	1,63	1,63	7257	7257	–	2024	10024
	НР - 72%, СП - 8%			–	0,63	–	2812		743	
5 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	581	42,32	42,32	24589	24589	–	6376	33442
	НР - 72%, СП - 8%			–	15,24	–	8856		2477	
6 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	581	33,30	33,30	19350	19350	–	5018	26317
	НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	6969		1949	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				610187	162029	211540	37635	699648
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4179	48092	–	51826	
Материалы		Тенге				610187				
Всего заработная плата		Тенге				41				
Местные материалы		Тенге					52271			
Транспортные расходы		Тенге				211500				
	Накладные расходы	Тенге				232439				
	Сметная прибыль	Тенге				37635				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51826				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				699648				
	Сметная заработная плата	Тенге								33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					52271			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				699648				
	Сметная заработная плата	Тенге								33
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					52271			
В ТОМ ЧИСЛЕ:										3819434

ИТОГО ПО Акту	**3 819 434**
Временные здания и сооружения (1,3%)	*49 652,64*
ИТОГО	**3 869 087**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)	45 267
ИТОГО	**3 914 355**
Непридвиденные работы и затраты - 2%	78 287
Всего по акту без учетом НДС	**3 992 642,05**
Итого с учетом скидки	**3 992 642,05**
НДС (12 %)	**3 858 438,68**
Всего по акту с учетом НДС (с учетом скидки)	**463 012,64**
	4 321 451,33

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Удержание 5% за гарантию качества				216 072,57					
	в т.ч. НДС				23 150,63					
	Всего к оплате				4 105 378,77					
	Оплата суммы НДС				439 862,01					
	Всего				4 105 378,77					

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____Бибосынов Т.А.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

_____Серикбаев Б.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____Кырыкбай Д.Н.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

_____Кауханова С.К.