Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 08 декабря 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Договор строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, работ с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ							
		с начала строительства по отчетный	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5»	18 369 120,00	18 369 120,00			1 306 310,46	1 306 310,46		
2	в т.ч. НДС	1 968 120,00	1 968 120,00			156 757,26	156 757,26		
3	Удержание 5% за гарантию качества	918 456,00	918 456,00			65 315,52	65 315,52		
4	в т.ч. НДС	98 406,00	98 406,00			7 837,86	7 837,86		
5	Всего к оплате	17 450 664,00	17 450 664,00			1 240 994,94	1 240 994,94		
6	Оплата суммы НДС	1 869 714,00	1 869 714,00			148 919,39	148 919,39		
7	**Всего**	17 450 664,00	17 450 664,00			1 240 994,94	1 240 994,94		

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ **Бибосынов Т.А.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____ **Қырықбай Д.Н.**

: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

чик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

вор строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

Акт

Выполненных работ № 3 от 08.12.2020 г.

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5"

№ п/п	Раздел	Наименование работ		Сметная стоимость , тенге			Выполнение, тенге								
							С начала строительства				за отчетный период , тенге				
				СМР	оборудование	прочие затраты	объем, %	СМР	оборудование	Всего	%	СМР	Оборудование	прочие затраты	Всего
		Глава 2 Основные объекты													
№ 02-02		Благоустройство		5 038 654,00			100	5 038 654,00		5 038 654,00	100	1 219 220,00			1 219 220,00
№ 02-02		Электроснабжение		3 109 913,00			100	3 109 913,00		3 109 913,00	100				0,00
№ 02-03		Телефонизация		348 606,00			100	348 606,00		348 606,00	100				0,00
№ 02-04		Теплотрасса		834 911,00			100	834 911,00		834 911,00	100				0,00
№ 02-05		Наружный водопровод		5 027 358,00			100	5 027 358,00		5 027 358,00	100				0,00
№ 02-06		Наружная канализация		1 348 570,00			100	1 348 570,00		1 348 570,00	100				0,00
№ 02-07		Наружный газопровод		738 268,00			100	738 268,00		738 268,00	100				0,00
		Всего по главе 2		**16 446 279,00**				**16 446 280,00**		**16 446 280,00**		**1 219 220,00**			**1 219 220,00**
		Глава 8 Временные здания и сооружения													
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	1,3%	213 802,00			100	213 802		213 802	7	15 850			15 850
		Всего по главе		**213 802,00**				**213 802**		**213 802**		**15 850**			**15 850**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**16 660 080,00**				**16 660 080**		**16 660 080**		**1 235 070**			**1 235 070**
		Глава 9. Прочие работы и затраты													
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1,17%	194 923,00			100	194 923		194 923	7	14 450			14 450
		Всего по главе		**194 923,00**				**194 923**		**194 923**		**14 450**			**14 450**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**16 855 003,00**				**16 855 003**		**16 855 003**		**1 249 520**			**1 249 520**
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты	2%	337 100,00			100	337 100		337 100	7	24 990			24 990

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**17 192 104,00**				**17 192 104,00**		**17 192 104,00**		**1 274 510,58**			**1 274 510,58**
		Скидка по тендеру		**16 400 991,04**				**16 400 991,04**		**16 400 991,04**		**1 166 348,63**			**1 166 348,63**
вый кс РК		Налог на добавленную стоимость	12%	2 063 054,00			100,00	2 063 054,00		2 063 054,00	7	139 961,84			139 961,84
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**19 255 157,00**				**19 255 157,00**		**19 255 157,00**		**1 306 310,46**			**1 306 310,46**
		Итого с учетом Скидки по тендеру		18 369 120,00				18 369 120,00		18 369 120,00		1 306 310,46			1 306 310,46
		в т.ч. НДС		1 968 120,00				1 968 120,00		1 968 120,00		139 961,84			139 961,84
		Удержание 5% за гарантию качества	5%	918 456,00				918 456,00		918 456,00		65 315,52			65 315,52
		в т.ч. НДС	5%	98 406,00				98 406,00		98 406,00		6 998,09			6 998,09
		Всего к оплате		17 450 664,00				17 450 664,00		17 450 664,00		1 240 994,94			1 240 994,94
		Оплата суммы НДС		1 869 714,00				1 869 714,00		1 869 714,00		132 963,74			132 963,74
	Всего			**17 450 664,00**				**17 450 664,00**		**17450664**		**1 240 994,94**			**1 240 994,94**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Кырыкбай Д.Н.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

Серикбаев Б.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

Кауханова С.К.

. Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
лская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30 БИН 110940000807 БИК KKMFKZ2A ИИК
70103KSN2115000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17" Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Салтанат, 1, 79 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340021422 БИК SABRKZKA ИИК KZ90914002203KZ005F0 ДБ АО «Сбербанк»

оговор строительного подряда № 310 от 04.08.2020 г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 5»

АКТ выполненных работ № 3 от 08.12.2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

МАФ,покрытие и озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	26		611,99	--	15912	--	--	14002	32307
		НР - 88%; СП - 8%				611,99	--	15912	--		2393	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,674	17,52	908,01		15912				
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	26		1327,81	152,85	34523	3974	2885	25145	64442
		НР - 88%; СП - 8%				1064,02	34,99	27664	910		4773	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,821	21,35	1295,98		27664				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,702							
2.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,702		5661,00		3974			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,702		1296,00		910			
2.4	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,39	6931,00				2703		
2.5	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000442	240066,00				106		
2.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2,6	29,00				75		
3	2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м	шт.	14		240,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
4	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4		240,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
5	СТ125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	8		268,00	--	2144	--	2144	--	2316

		СП - 8%				–	–	–	–		172	
	7-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	8		220,64	–	1765	–	–	1553	3584
		НР - 88%; СП - 8%				220,64	–	1765	–		265	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	1,94	907,92		1765				
7	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	8		257,54	62,27	2060	498	8	1468	3810
		НР - 88%; СП - 8%				194,22	14,26	1554	114		282	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,166	1,33	1170,18		1554				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,088							
7.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,088		5661,00		498			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,088		1296,00		114			
7.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,036	0,288	29,00				8		
8	СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	8		484,00	–	3872	–	3872	–	4182
		СП - 8%				–	–	–	–		310	
9	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	102		600,78	–	61280	–	16361	39529	108873
		НР - 88%; СП - 8%				440,38	–	44919	–		8065	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,467	47,63	943,00		44919				
9.2	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	20,4	802,00				16361		
10	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	102		1941,22	464,77	198004	47406	6278	136552	361321
		НР - 88%; СП - 8%				1414,90	106,40	144320	10853		26765	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,35	137,71	1048,00		144320				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	8,37							
10.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	8,3742		5661,00		47406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	8,3742		1296,00		10853			
10.4	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00816	25036,00				204		
10.5	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000816	240066,00				196		
10.6	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,02	2,04	2446,00				4990		
10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3	30,6	29,00				887		
11	ТПРАЙС лист	Стоимость саженец роз многолетних	шт	408		727,66	–	296886	–	296886	–	320636
		СП - 8%				–	–	–	–		23751	
12	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3		75223,00	190,00	225669	570	209601	14229	259090
						5166,00	46,00	15498	138		19192	
12.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	3		75223,00	190,00	225669	570	209601	14229	259090
		НР - 91%; СП - 8%				5166,00	46,00	15498	138		19192	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	14,5	1068,75		15498				

3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,1161							
36-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3		16665,00	–	49995	–	49995	–	53995
					–	–	–	–		4000	
8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3		16665,00	–	49995	–	49995	–	53995
	СП - 8%				–	–	–	–		4000	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1219222
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

ИТОГО ПО Акту	**1 219 222**
Временные здания и сооружения (1,3%)	*15 849,89*
ИТОГО	**1 235 072**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)	14 449
ИТОГО	**1 249 522**
Непридвиденные работы и затраты - 2%	24 990
Итого с учетом непридвиденных работ и затрат - 2%	**1 274 512,67**
Всего по акту без учетом НДС	**1 274 512,67**
Итого с учетом скидки	**1 166 348,63**
НДС (12 %)	**139 961,84**
Всего по акту с учетом НДС (с учетом скидки)	**1 306 310,46**
Удержание 5% за гарантию качества	**65 315,52**
в т.ч. НДС	**6 998,09**
Всего к оплате	**1 240 994,94**
Оплата суммы НДС	**132 963,74**
Всего	**1 240 994,94**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____Бибосынов Т.А.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____Қырықбай Д.Н.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

_____Серикбаев Б.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

_____Кауханова С.К.