Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка дома культуры с.КазталовкаКазталовского района ЗКО

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		38	10.06.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудова-ние		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство парка дома культуры с.КазталовкаКазталовского района ЗКО	24 329 008	21 722 329								2 606 679	24 329 008

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» _____ А. А. Берденов
подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» _____ Д. У. Балмулдин
подпись

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

форма «в

ЗАКАЗЧИК:- Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за сентябрь 2021 год

по объекту Благоустройство парка дома культуры с.КазталовкаКазталовского района ЗКО

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия												
		Демонтажные работы												
1.	Е11-271202-0303 1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	-Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	10,83	3659,89	1331,2	2328,69 938,45	39637 14417	25219 10163	-- --	26547 5295			71478
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	416,5	166,07	166,07	-- --	69168 69168	-- --	-- --	49801 9518			128487
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	91,7	1816,22	1061,91	754,31 278,81	166547 97377	69170 25567	-- --	145074 24930			336551
		НР - 118%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.05-01-2 015 п.3.17 к=0,6;0,7 ;0,5 демонтаж			110	2773,55	1782,92	305090	196121	--	165467	508202
4.	E11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР - 80%; СП - 8%	шт.	980	990,63 90,06	889,68 0,22	108969 88259	97865 216	-- --	37645 63469	163866
5.	E12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	Брусчатое покрытие дорожек сеч I-I 70	89,84 10931,79	0,11 1067	88043 765225	108 74690	-- 559403	12138 154360	993152
6.	E11-06150 1-0406 1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Цементно-песчанная смесь состава 1:4. Приготовление НР - 91%; СП - 8%	м3		1873,32	549,91	131132	38494	--	73567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	0,3 т	21		20980		440580			
С 7.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	70	1225,37 141,98	1076,53 239,52	85776 9939	75357 16766	480 --	28841 9169	123787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	249132	Вода техническая	0,07 м3	4,9		98		480			
С 8.	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	м2 покрытия	1000	1277,16 1139,5	128,6 37,67	1277160 1139500	128600 37670	9060 --	1106540 190696	2574396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	песком НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0043 м3	4,3		1538		6613			
				1560	3515	--	5483400	--	5483400	--	5922072
9.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	438672	
				Бортовой камень 100.20.8 1000	2238,98	31,54	2238980	31540	1443830	837799	3322922
10.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		763,61	12,13	763610	12130	--	246142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,05074 м3	50,74		27687		1404838			
				15	57948	--	869220	--	869220	--	938758
11.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	69538	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	11388462	600913	8365393	2577898	15083671
			Тенге		--	--	2422155	238763	--	1117310	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11388462	
Материалы	Тенге	2012773	
Всего заработная плата	Тенге		2660918
Местные материалы	Тенге	6352620	
Накладные расходы	Тенге	2577898	
Сметная прибыль	Тенге	1117310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15083670				2300
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2660918			
		Сметная заработная плата	Тенге				15083670				2300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2660918			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
12.	У86-01021 6-0105 8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193568	2351	193568	2351	181596	7816	217495
		НР - 7816 Тенге; СП - 16111 Тенге			9621	694	9621	694	--	16111	
13.	У86-01021 6-0106 8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	210684	3325	210684	3325	198012	7628	235777
		НР - 7628 Тенге; СП - 17465 Тенге			9347	1015	9347	1015	--	17465	
14.	У86-01021 6-0111 8601-0216 -0111 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	130479	1389	130479	1389	124497	3701	144914
		НР - 3701 Тенге; СП - 10734 Тенге			4593	424	4593	424	--	10734	
15.	У86-01021 6-0301 8601-0216 -0301 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	693202	7558	693202	7558	666866	15926	765858
		НР - 15926 Тенге; СП - 56730 Тенге			18778	2294	18778	2294	--	56730	
16.	У86-01010 1-0104 8601-0101 -0104 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	279137	4262	279137	4262	265400	7923	310025
					9475	1298	9475	1298	--	22965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 7923 Тенге; СП - 22965 Тенге		1	144571,43	--	144571	--	--	--	144571
17.	Прайс	-Изготовление вывески "I love Казталовка" оргстекло, пленка, метал каркас, диоды, блок питания	комплект		--	--	--	--	144571	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1651641	18885	1436371	42994	1818640
			Тенге		--	--	51814	5725	144571	124005	
	Стоимость оборудования		Тенге				144571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				144571				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507070				
	Материалы		Тенге				1436371				
	Всего заработная плата		Тенге					57539			
	Накладные расходы		Тенге				42994				
	Сметная прибыль		Тенге				124005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1674069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					57539			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1818640				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					57539			

РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение

		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
18.	С123-0601 47-0903 2306-0147 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	931639	--	1024803	--	1024803	--	1106787
					--	--	--	--	--	81984	
		СП - 8%		0,97	52495	--	50920	--	50920	--	54994
19.	С123-0609 02-0305 2306-0902 -0305 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	4074	
		СП - 8%		50	63524	--	3176200	--	3176200	--	3430296
20.	С123-0701 03-1101 2307-0103 -1101 РСНБ РК	-Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/G	шт.		--	--	--	--	--	254096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	EN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
		СП - 8%		994	350	--	347900	--	347900	--	375732
21.	С123-0113 05-0107 2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м		--	--	--	--	--	27832	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4599823	--	4599823	--	4967809
			Тенге		--	--	--	--	--	367986	

Стоимость монтажных работ	Тенге	4251923
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4251923
Сметная прибыль	Тенге	340154
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4592077
Стоимость сантехнических работ	Тенге	347900
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	347900
Сметная прибыль	Тенге	27832
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	375732
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4967809

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	21870120
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	227449
Итого	Тенге	22097569
Производство работ в зимнее Время 1,98%	Тенге	437532
Итого	Тенге	22535101
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	450702
Итого	Тенге	22985803
В текущих ценах на 2021 год К=1,050036	Тенге	24135921
С договорным коэффиц. 0,9	Тенге	21722329
НДС 12 %	Тенге	2606679
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	24329008

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» _____ А.А. Берденов

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Д.У. Балмулдин

ТЕХНАДЗОР: ТОО «СтройЭкспертКомпани» _____ Р.М. Темирханов

Авторский надзор: ТОО «MG Design incorporated» _____ Т.Д. Селькин