Счет-фактура № 0000000033 от 31.05.12 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 **(2)**

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №77 от 09.04.2012г. 78 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремон трубы на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района	шт	1	1 339 454,00	1 339 454,00	12%	160 735,00	1 500 189,00		
Всего по счету:					1 339 454,00		160 735,00	1 500 189,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1050132

Заказчик: **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	09.04.2012г.	КБК 268 003 015 431			

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт тубы на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района	1 500 189	1 339 454	673 086						160 735	1 500 189
	Итого	1 500 189	1 339 454	673 086						160 735	1 500 189

ЗАКАЗЧИК: С. Сомиратов

Представитель Заказчика

ПОДРЯДЧИК: К. Сеній

Представитель Технадзора

Р.Сахипов

Заказчик: Гу "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 1-1-1)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Восстановление ост трассы 2 категории сложности								
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	0,01	7097	–	71	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	0,01	4607	–	46	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		0.2. Расчистка территории								
3	Е1-24-5	Снятие растительного слоя (сгребание в валы) толщ 01-02м грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	8	4,85	4,85	39	39	13	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	13	97	0,0055	–
4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8	4,2	4,2	34	34	12	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	12	97	0,00476	–
5	Е1-164-1	Расчистка русла вручную от мусора	1,2	167,4	–	201	–	227	1,18	1
		м3 грунта								

			167,4	–	201	–	113	–	–
0.3. Разборка существующей дороги									
6 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,7	408,12	169,62	1102	458	871	1,55	4
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	644	11	133	0,0136	–
7 П9-40-1	Щебень - погрузка	6,2	25,7	–	159	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
8 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	6,2	139,8	–	867	867	173	0,59	4
	т								
			27,96	–	173		100	–	–
9 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	5,5	66,76	51,26	367	282	184	0,117	1
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	85	53	133	0,0356	–
10 П9-40-1	Щебень - погрузка	8,8	25,7	–	226	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	8,8	19,7	–	173	–	35	–	–
	т								
			3,94	–	35	–	100	0,00827	–
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	23,36	22,08	140	132	40	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	8	33	97	0,0193	–
13 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6	3,79	3,24	23	19	10	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
0.4. Демонтаж существующей ж/б трубы Д-0,75мХ2 (двухочковая)									
14 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	21,6	21,3	20,46	460	442	160	0,00584	–
	м3 грунта								
			0,84	6,8	18	147	97	0,0254	1
15 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,4	353,7	–	1910	–	2158	2,268	12
	м3 грунта								
			353,7	–	1910	–	113	–	–

16 Е30-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	3,27	4220,28	1746	13800	5709	5390	6,312	21
	м3		1058,4	453,96	3461	1484	109	1,552	5
17 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,18	152,8	–	1249	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	0,22462	2
18 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	8,18	139,8	–	1144	–	229	0,59	5
	т		27,96		229	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**22010**	**10934**			**39**
					6330	**3342**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4747				
	Накладные расходы, тенге				9504				
	- заработная плата, тенге				1425				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1891				
	Всего				**33405**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) с к-0,8				1229				
	- сметная заработная плата, тенге				173				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				346				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				139				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**35119**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**68517**				
	- материалы, тенге				9261				
	- сметная заработная плата, тенге				22934				
	Налог (2 %)				1370				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**69888**				

НДС (12 %)	8387
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**78274**
Минус возвратные суммы	360
Всего к оплате	**77914**

Заказчик _____ С. Самурзаев

Подрядчик _____ Н. Ашір

Представитель Заказчика Нметбаев Е.

Представитель Технадзора

Р.Сахипов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района
Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 2-1-1)
Устройство двухочковой трубы Д-1,0мх2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Устройство ж/б двухочковой трубы Д-1,0мх2								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,32	23,36	22,08	1503	1420	427	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	82	358	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16,08	262,72	–	4225	–	4774	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4225	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	5,5	3073,57	38,67	16905	213	1947	1,99	11
		м3		310,5	14,24	1708	78	109	0,0695	–
4	Е30-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	15	2603,9	48,05	39059	721	6506	2,56	38
		м3		380,25	17,69	5704	265	109	0,0864	1
5	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	8,36	1799,09	922,5	15040	7712	5814	2,44	20
		м3		398,25	239,85	3329	2005	109	0,82	7

6	99-1-1СКСМ	Лекальный блок №4		6,08	28091,84		170798			
			м3							
7	99-1-2СКСМ	Лекальный блок №5		2,28	28240,35		64388			
			м3							
8	Е30-54-3									
		Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м		5,04	4921,38	2182,5	24804	11000	10386	7,89	40
			м3		1323	567,45	6668	2860	109	1,94	10
9	99-1-3СКСМ	Звенья труб блок №13		5,04	32531,41		163958			
			м3							
10	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 (266) км, 1 класс груза		33,5	702,5	702,5	23534	23534	4707	–	–
			т		–	140,5	–	4707	100	0,29505	10
11	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=66,000;		2211	2,8	2,8	6191	6191	1238	–	–
			т		–	0,56	–	1238	100	0,00118	3
12	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка		33,5	140	140	4690	4690	3283	–	–
			т		–	98	–	3283	100	0,2058	7
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		2,5	322,22	13,7	806	34	294	0,605	2
			м2		102,83	5,04	257	13	109	0,0246	–
		Всего прямые затраты					**535901**	**55515**			**142**
							21973	**14807**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					458411				
		Накладные расходы, тенге					39366,5				
		- заработная плата, тенге					5906				
		- трудоемкость, чел-ч					20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					34516				
		Всего					**609784**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %) с к-0,8					22440				
		- сметная заработная плата, тенге					3164				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6322
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2529
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**641075**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1250737**
- материалы, тенге	894360
- сметная заработная плата, тенге	106722
Налог (2 %)	25015
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1275752**
НДС (12 %)	153090
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1428842**
Минус возвратные суммы	6567
Всего к оплате	**1422275**

Заказчик _____ С. Самырбаев

Подрядчик _____

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов