Счет-фактура № 52 от 30 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 09.04.12г. Капит.ремонт трубы км 4+700 Коксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек) км 4+700 Коксуского района	шт	1	446 483,93	446 483,93	12%	53 578,07	500 062,00		
Всего по счету:					**446 483,93**		**53 578,07**	**500 062,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав обильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Ф-3

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №78 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района	тыс. тенге	3 500,440	3 500,440	1 050,132	3 000,378	500,062	150,018	350,044
			3 500,440	3 500,440	1 050,132	3 000,378	500,062	150,018	350,044

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.

Представитель заказчика Нигбаев Е.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
М.П. **Р.Сахипов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
М.П. **К.Жумагелдиев**

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Устройство двухочковой трубы Д-1,0мх2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.3 Укрепление русла на входе и выходе								
1	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т *м3 сборных конструкций*	0,14	2765,57 2155,5	276,11 105,23	387 302	39 15	282 89	13,7 0,5139	2 –
2	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	0,329	5280		1737				
		0.4 Укрепление откосов на входе и выходе								
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты *м3*	2,6	3073,57 310,5	38,67 14,24	7991 807	101 37	920 109	1,99 0,0695	5 –
4	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	2	1354,75 181,13	30,59 8,11	2710 362	61 16	367 97	1,22 0,037	2 –
5	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,057	2081,68 1514,25	322,52 122,92	119 86	18 7	83 89	9,57 0,6003	1 –

6	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,057	50600		2884			
		т							
7	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–
8	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280		2482			
		т							
		0.5 Устройство конца укрепления							
9	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,9	3073,57	38,67	8913	112	1026	1,99	6
		м3		310,5	14,24	900	41	109	0,0695	–
10	Е42-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	3,6	9630	146,79	34668	528	1002	1,76	6
		м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	988	138	89	0,1385	–
11	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,9	432,86	0,86	1688	3	1635	2,81	11
		м3 камня в деле		432	0,32	1685	1	97	0,0015	–
12	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,065	2081,68	322,52	135	21	94	9,57	1
		т арматуры		1514,25	122,92	98	8	89	0,6003	–
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,065	50600		3289			
		т							
14	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	2,1	2765,57	276,11	5808	580	4226	13,7	29
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	4527	221	89	0,5139	1
15	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	4,93	5280		26030				
		т								
		Всего прямые затраты				**99394**	**1518**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**10186** 87688	**505**			**1**
		Накладные расходы, тенге				9117				

- заработная плата, тенге	1506
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6511
Всего	**115021**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	3681
- сметная заработная плата, тенге	602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1187
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	475
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120364**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**234829**
- материалы, тенге	171079
- сметная заработная плата, тенге	28256
Налог (2 %)	4697
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**239526**
НДС (12 %)	28743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**268269**

Заказчик _____ Г. Самурабов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-2-1)
Устройство дорожной одежды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	13	1803,48 21,38	73,75 11,67	23445 278	959 152	572 133	0,144 0,041	2 1
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	51	38,44 5	33,29 11,5	1960 255	1698 587	1120 133	0,033 0,04038	2 2
3	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 10-20 мм *м3*	0,51	2190		1117				
4	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм *м3*	6,43	2020		12981				
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,067	40097,59 –	339,59 140,94	2687 –	23 9	12 133	0,58 0,58	– –

6	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 (6) см *м2 покрытия*	45	15,17	5,88	683	265	519	0,0451	2
				7,02	1,65	316	74	133	0,00618	–
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	270	0,29	0,02	78	5	72	0,00136	–
				0,19	0,01	51	3	133	0,00003	–
8	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	6,417	5280		33882				
9	П9-40-1	Материал от разборки основания - погрузка *т*	8	25,7	25,7	206	206	144	–	–
				–	17,99	–	144	100	0,03778	–
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	8	19,7	–	158	–	32	–	–
				3,94	–	32	–	100	0,00827	–
11	Е1-35-1	Устройство присыпных обочин *м3 грунта*	5	10,85	10,85	54	54	18	–	–
				–	3,76	–	19	97	0,0123	–
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	5	14	14	70	70	23	–	–
				–	4,8	–	24	97	0,01567	–
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	15	1,39	1,39	21	21	6	–	–
				–	0,42	–	6	97	0,00137	–
14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	5	14,12	12	71	60	21	0,0122	–
				1,62	2,75	8	14	97	0,0122	–
15	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см *м2 покрытия полосы и обочин*	35	25,19	20,36	882	713	473	0,0317	1
				4,79	5,38	168	188	133	0,02033	1

16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	2,604	1400	3646		
		Всего прямые затраты			**81939**	**4232**	**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**1076** 76633	**1252**	**4**
		Накладные расходы, тенге			3012		
		- заработная плата, тенге			452		
		- трудоемкость, чел-ч			2		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5097		
		Всего			**90048**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)			2885		
		- сметная заработная плата, тенге			467		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			929		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			372		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**94234**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**183850**		
		- материалы, тенге			149511		
		- сметная заработная плата, тенге			8885		
		Налог (2 %)			3677		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**187527**		
		НДС (12 %)			22503		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**210030**		

Заказчик _____ С. Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ"УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыс-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт

выполненных работ за июль 2012 года

(локальная смета 2-3-1)

Обустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	6	273,96 100,35	119,85 29,7	1644 602	719 178	1037 133	0,64 0,12	4 1
2	99-1-6	Стоимость сигнальных столбиков *шт*	6	920,61		5524				
3	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 (266) км, 1 класс груза *т*	0,03	702,5 140,5	– –	21 4	– –	4 100	– 0,29505	– –
4	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=66,000; *т*	1,98	2,8 0,56	– –	6 1	– –	1 100	– 0,00118	– –
5	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка *т*	0,03	232,8 –	232,8 162,96	7 –	7 5	5 100	– 3,42	– –
		Всего прямые затраты				**7201** **602**	**753** **188**			**4** **1**

В том числе стоимость: материалов, тенге	5847
Накладные расходы, тенге	1047
- заработная плата, тенге	157
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	495
Всего	**8743**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	242
- сметная заработная плата, тенге	45
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	90
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9110**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**17774**
- материалы, тенге	11407
- сметная заработная плата, тенге	2183
Налог (2 %)	355
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18130**
НДС (12 %)	2176
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20305**

Заказчик _____ С.Сапуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Нитбаев

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012 года

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-4-1)
Рекультивация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-11	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	40	7,3 3,33	3,97 0,67	292 133	159 27	155 97	0,0227 0,00225	1 –
2	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	8	4,85 –	4,85 1,68	39 –	39 13	13 97	– 0,0055	– –
3	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	8	4,2 –	4,2 1,46	34 –	34 12	12 97	– 0,00476	– –
4	Е47-126-2	Внесение органических удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием *га*	0,004	390,35 –	390,35 148,5	2 –	2 1	1 129	– 0,59	– –

5 1-1-233	Суперфосфат	т	0,00005	86100		4				
6 99-1-1	Аммиачная силитра	т	0,00005	66100		3				
7 Е47-203-6	Боронование почвы	га	0,004	161,07	161,07	1	1	–	–	–
8 Е47-152-2	Посев многолетних трав	га	0,004	– 293,31	52,66 293,31	– 1	– 1	129 –	0,25 –	– –
9 30-12-18	Семена многолетних трав	кг	0,06	– 515	117,45	– 31	–	129	0,45	–
10 Е47-203-8	Прикатывание почвы предпосевное	га	0,004	170,87	170,87	1	1	–	–	–
11 Е47-152-3	Прикатывание посевов послепосевное	га	0,004	– 292,82	56,89 292,82	– 1	– 1	129 –	0,29 –	– –
				–	122,7	–	–	129	0,54	–
	Всего прямые затраты					**409**	**238**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**133** 38	**53**			–
	Накладные расходы, тенге					181				
	- заработная плата, тенге					27				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					35				
	Всего					**625**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)					20				
	- сметная заработная плата, тенге					3				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					6				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					3				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**654**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**1277**				
	- материалы, тенге					74				

- сметная заработная плата, тенге	439
Налог (2 %)	26
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1302**
НДС (12 %)	156
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1458**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

_____ Р.Сахипов