Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 08 2021г.

Заказчик *Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района", руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович, БИН 050240007885, телефон87123179193, 060300 Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, улица Егемен Казахстан, дом №12*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)*от* «20» 08 2021г.*Товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", директор Балмулдин Дамир Умирзакович, 091100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5, БИН 100340019001, телефон 87112276615*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)« 20 » 08 2021г.*Товарищество с ограниченной ответственностью «MEGA PROM AKSAI», эксперт Хавибуллин Еркебулан Алтаевич, аттестаты № KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г., № KZ31VJE00034171 от 16.01.2018 г., KZ70VJE00035603 от 28.02.2018 г., БИН 110640004234, телефон 87769306075*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)«20» 08 2021г.*Товарищество с ограниченной ответственностью "Газсервис и К", директор Султанов АрманНурболатович, БИН 940240001238, телефон +77774680444*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:*«Строительство газопроводной линии в ауле Томан Исатайского района», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *060300 Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский сельский округ, разъезд №17*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « _____» _____2021г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от *Акима Аккистауского сельского округа Исатайского района Атырауской областиот 29.05.2018 года № 102*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на

наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», № KZ37REA00230481 от 07.07.2021 года***
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)***Товарищества с ограниченной ответственностью «Газсервис и К», рабочий проект № 06-17-ГСН***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***ПриказомГосударственного учреждения "Отдел строительства Исатайского района" № 3 от 14.01.2019 года***
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***; месяц, год

окончание работ ***август 2021 года***; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,5 месяца***;
фактически ***1 месяц***.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость газопровода среднего давления Г2					
Стальной газопровод	м	6	6	6	6
Полиэтиленовый газопровод	м	746	746	712	712
Протяжённость газопровода низкого давления Г1					
Стальной газопровод	м	81	81	81	81
Полиэтиленовый газопровод	м	1575	1575	1554	1554

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:

Газоснабжение

Предусматривается строительство подземного газопровода среднего давления (Р=0,3 МПа) от точки врезки в существующий подземный газопровод среднего давления Д63 мм до газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ -400-01У1
распределительного газопровода низкого давления (Р=0,003 МПа) по жилому аулу Томан.
Общая протяженность проектируемого газопровода по аулу Томан составляет 2353,0 м, в том числе:
- из стальных труб ГОСТ 10704-91* надземной прокладки среднего давления PN=0,3 МПа - 6,0 м;
- из полиэтиленовых труб ГОСТ 50838-95* подземной прокладки среднего давления PN=0,3 МПа - 712,0 м;
- из стальных труб ГОСТ 10704-91* надземной прокладки низкого давления PN=0,003 МПа - 81,0 м;
- из полиэтиленовых труб ГОСТ 50838-95* подземной прокладки низкого давления PN=0,003 МПа - 1554,0 м.
Источником газоснабжения аула ТоманИсатайского района является подземный газопровод среднего давления (Р=0,3 МПа) Д63 мм. Врезка осуществляется ПЭ тройником диаметром 63х5,8 мм под давлением фрезой в электросварной седелке (см. раздел ПОС).
После врезки на горизонтальном участке газопровода предусматривается установка задвижки стальной фланцевой с выдвижным шпинделем Ру1.6МПа класс «А» типа 30с41нж Ду50 мм в ограждении.
Схема газораспределения жилого поселения является – тупиковой. Расход природного газа для газификации аула определен гидравлическим расчетом, с учетом на перспективу и составляет – 194,0 куб.м.
Снижение давления со среднего до низкого осуществляется в газорегуляторном шкафном пункте ГРПШ-400-01У1 с регулятором давления РДНК-400м с одной линией редуцирования, производительностью 300 куб.м.
Прокладка газопроводов среднего и низкого давления осуществляется надземным и подземным способами.
Участки надземного газопровода из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 114х3,0 мм; 57х3,0 мм и стальных водогазопроводных труб диаметром 25х3,2 мм по ГОСТ 3262-75.
Подземный газопровод из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 диаметром 63х5,8 мм с коэффициентом прочности не менее 2,6.
Прокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления Р=0,3 МПа и низкого давления Р=0,003 МПа от точки врезки до жилого аула Томан производится в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01•2003 «Газораспределительные системы», СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы», со средним заглублением до верха трубы 1,0 -1,2 м, в местах где газопровод прокладывается под автодорогой - 1,5 м.
Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 диаметрами 110х6,3 мм; 90х5,2 мм; 63х3,6 мм, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы, с установкой контрольной трубки с выводом ее под ковер.
Выход полиэтиленового газопровода из грунта с переходом в стальной газопровод предусматривается в соответствии листов 06-18-ГСН-9;10;11. На каждом выходе полиэтиленового газопровода из грунта с переходом в стальной газопровод для отключения подачи газа запроектирована установка шарового крана типа КШ Р=1,6 МПа Ду25 мм.
Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Повороты надземной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются крутоизогнутыми отводами по ГОСТ17375-2001.

Сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями.
Аварийный запас труб, используемый для устранения повреждений полиэтиленовых труб, которые могут произойти в процессе транспортировки, изготовления ответвлений (врезок) и других нужд, учтен в размере 2% от общей протяженности газопровода.
Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и электропроводом-спутником позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом.
После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета.
Испытание газопровода на герметичность производится подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления:
надземный газопровод среднего давления и оборудование ГРПШ - 0,45 МПа, продолжительность 1 час;
подземный газопровод среднего давления - 0,6 МПа, продолжительность 24 часа
надземный газопровод низкого давления - 0,3 МПа, продолжительность 1 час;
подземный газопровод низкого давления - 0,3 МПа, продолжительность 24 часа. При строительстве надземных и подземных газопроводов среднего и низкого
давления приняты следующие проектные решения:
В зависимости от рельефа трассы и глубины заложения пересекаемых (существующих) коммуникаций газопровод проложить на глубине от 1,0 м до 1,2 м на песчаном основании 0,1 м с присыпкой песком толщиной 0,2 м.
Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопровода с электрическими кабелями и кабелями связи выдержать - не менее 0,5 м, инженерными коммуникациями - не менее 0,2 м.
От атмосферной коррозии надземный газопровод защитить масляной краской за 2 раза по грунтовке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметнойдокументации):
всего ***13843,672тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ***8016,683тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***334,61 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатациювсего ***11820,456тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ***7215,015тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря***301,149тыс. тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство газопроводной сети в ауле ТоманИсатайского района»
принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Сыдихов Кулжан Жарылгапович***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Хабибуллин ЕркебуланАлтаевич, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

« _____» _____2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «MEGA PROM AKSAI», директор Хамитов ЕрланЕргенович,

« _____» _____2021г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гаэсервис и К", директор Кулмонов АрманНурболатович,

« Гаэсервис и К» 2021г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

_____

« _____ 2021г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

« _____ » _____ 2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

« _____ » _____ 2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Балмулдин Дамир Умартакович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводной линии в ауле Томан Исатайского района
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 32 от 7.06.2021г.

А К Т №1

О приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СМРИСП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ														
		ГРПШ 400-01-У1		1,2	1523,06	--	1828	--	--	1316						3395
1.	Е11-01020-5-0302-1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1523,06	--	1828	--	--	251						
		НР - 72%; СП - 8%		0,76	39228,09	1696,96	29813	1290	25091	3370						35838
2.	Е11-06010-1-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4515,84	357,22	3432	271	--	2655						
		НР - 91%; СП - 8%		0,00364	504576,12	2094,12	1837	8	689	1041						3107
3.	Е11-06030-1-0401-1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		313276	889,26	1140	3	--	230						
		НР - 91%; СП - 8%		1	20640,24	924,45	20660	924	6699	13064						36422
4.	Е11-19030-1-0101-1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	УСТАНОВКА		13036,8	293,51	13037	294	--	2698						
		НР - 98%; СП - 8%		1	318707,71	--	318708	--	--	--						318708
5.	ПРАЙС	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-400-01-У1 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	КОМПЛ		--	--	--	--	318708	--						
				12	3222,51	991,42	38670	11897	5245	30658						74875
6.	Е11-07011-1-0112-1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1793,96	371,17	21528	4454	--	5546						
		НР - 118%; СП -2,8%		12,9	1458	--	18808	--	18808	--						20313
7.	С123-0102-01-0160-2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	1505						
		СП-8%		0,09296	223676	--	20793	--	20793	--						22456
8.	С121-0502-01-0502-3105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	1663						
		СП-8%		0,003948	240358	--	949	--	949	--						1025
9.	С121-0501-06-2402-2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 20 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	76						
		СП-8%		20,4	469	--	9568	--	9568	--						10333
10.	С121-0503-08-0219-2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОДИНАКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	М2		--	--	--	--	--	765						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ			--	--	--	--	--	765	
	08-0219 2105-0308 -0219 РСКВ РК 2015	ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80									
	1107-0111 -0209 РСКВ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ КР - 118%; СП - 8%		1,1	87,97 40,98	2,24 0,24	97 45	2 --	50 --	31 10	138
12.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСКВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ КР - 69%; СП - 8%	М2	1,1	186,54 47,88	3,18 0,49	205 53	4 1	148 --	37 19	241
13.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСКВ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 КР - 69%; СП - 8%	М2	8,5	422,49 189,44	17,12 4,16	3591 1610	146 35	1835 --	1185 382	5158
14.	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСКВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КР - 72%; СП - 8%	М	9	2952,4 828,6	160,97 41,58	26572 7459	1449 374	17664 --	5640 2577	34789
15.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСКВ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КР - 72%; СП - 8%	ШТ.	0,315	8907,75 798,15	1531,2 679,54	2806 251	482 214	2073 --	433 259	3496
16.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСКВ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО КР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ								
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-1.		0,4	2399,6 2399,6	-- --	960 960	-- --	-- --	691 132	1783
17.	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСКВ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 КР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,25	40018,24 5017,6	1124,31 244,81	10005 1254	281 61	8470 --	1197 896	12098
18.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСКВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КР - 91%; СП - 8%	М3	0,36	852,14 255,25	19,42 2,45	307 92	7 1	208 --	86 31	424
19.	Е11-06010 1-0307 1106-0101 -0307 РСКВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ КР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,01098	96281,22 82726,4	6335,04 387,85	1057 908	70 4	79 --	630 135	1822
20.	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСКВ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ КР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00141	269342 --	-- --	380 --	-- --	380 --	-- 30	410
21.	С121-0502 04-0801 2105-0204 -0801 РСКВ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-100 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 СП-8%	Т	1,5	1076 --	-- --	1614 --	-- --	1614 --	-- 129	1743
22.	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСКВ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ. D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП-8%	М	0,00264	212660 --	-- --	561 --	-- --	561 --	-- 45	606
23.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСКВ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП-8%	Т								
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА		2	1472,37 1224,08	78,03 36,69	2945 2448	156 73	341 --	2496 435	5876
24.	Е11-22090 1-0201 1122-0901 -0201	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
25.	С123-0402 -01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	29399 ---	-- --	58798 ---	-- --	58798 --	-- 4704	63502
		СП-8%									
26.	Е11-22120 -1-0101 1132-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	6	2009,30 467,84	31,32 --	12056 2807	188 --	9061 --	2779 1187	16022
		НР - 99%; СП - 8%									
27.	Е11-22030 -1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	1494332,97 339273	63229,85 23030,19	8966 2036	379 138	6551 --	2152 889	12008
		НР - 99%; СП - 8%									
28.	Е11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	35671,6 5365,89	29973,41 5544,65	214 32	180 33	2 --	60 22	295
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	Е11-25012 -8-0101 1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК	1	4989,32 388,49	4593,82 925,76	4989 388	4594 926	7 --	1196 495	6680
		НР - 91%; СП - 8%									
30.	Е11-25012 -8-0201 1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК	2	1675,48 153,43	1522,05 304,51	3351 307	3044 609	-- --	833 335	4519
		НР - 91%; СП - 8%									
31.	Е11-13030 -1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,2	106,76 40,98	2,24 0,24	128 49	3 --	76 --	34 13	175
		НР - 69%; СП - 8%									
32.	Е11-13030 -1-1413 1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2	1,2	603,75 30,8	3,7 0,73	725 37	4 1	684 --	26 60	811
		НР - 69%; СП - 8%									
33.	С123-0201 -01-0152 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	-3	403 ---	-- --	1209 ---	-- --	1209 --	-- 97	1306
		СП-8%									
34.	Е11-13030 -1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,2	106,76 40,98	2,24 0,24	128 49	3 --	76 --	34 13	175
		НР - 69%; СП - 8%									
35.	Е11-13030 -1-1413 1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2	1,2	603,75 30,8	3,7 0,73	725 37	4 1	684 --	26 60	811
		НР - 69%; СП - 8%									
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.50ММ.-3 ШТ.									
36.	Е11-22030 -1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003	4981673,32 482760	219095,36 74685,6	14945 1448	657 224	12840 --	1656 1328	17929
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	10 Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	3	5577,97 1653,93	566,24 11,47	16734 4962	1699 34	10073 --	4946 1734	23415
38.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,501	61475,82 5017,6	1124,31 244,81	20779 2514	563 123	17702 --	2399 1854	25033
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	657277 71439	28063 7880	239070 31708	78879 33393	769553
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				318708				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				318708				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				30163				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				19499	9479			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				6825				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3959				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				39947				8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9479			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				206260				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				100111				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					55597			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				32251				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				58361				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				21170				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				285791				74
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					55597			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				1057				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				76				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					913			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				630				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				135				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1822				1
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					913			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				101089				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6699				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					13330			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				80429				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13064				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9132				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				123285				11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13330			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				769553				94
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					79319			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ								
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
39.	Е11-01010 7-0902 1101-0107 -0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С). БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	232,61	154,74 --	154,74 39,43	35993 --	35993 9172	-- --	6604 3408	44005
40.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	22,38	723,05 723,05	-- --	16182 16182	-- --	-- --	11651 2227	30059
41.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	210,23	31,96 --	31,96 11,78	6719 --	6719 2477	-- --	1784 680	9182
42.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	8,7	1503,06 1503,06	-- --	13251 13251	-- --	-- --	9540 1823	24614
43.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	8,7	723,05 723,05	-- --	6290 6290	-- --	-- --	4529 866	11685
44.	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,676	1095525,48 208356	79079,32 21839,8	740575 140849	50754 14764	548972 --	154056 71571	966202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4			0,676	39445,62 / 5930,73	33128,5 / 6128,29	26665 / 4009	22395 / 4143	261 / --	7418 / 2727	36810
45.	Е11-25021 0-0101 1125-0210 -0101 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА								
		НР - 91%; СП - 8%		2	5513,06 / 429,27	5076,05 / 1022,94	11026 / 859	10152 / 2046	15 / --	2643 / 1094	14763
46.	Е11-25012 8-0101 1125-0128 -0101 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	НР - 91%; СП - 8%		6	1851,35 / 169,53	1681,82 / 336,47	11108 / 1017	10091 / 2019	-- / --	2763 / 1110	14981
47.	Е11-25012 8-0201 1125-0128 -0201 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК								
		НР - 91%; СП - 8%		8	8983,01 / 3244,16	1959,96 / 718,04	71864 / 25953	15680 / 5744	30231 / --	31381 / 8260	111504
48.	Е11-24020 7-0201 1124-0207 -0201 РСНВ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.								
		НР - 99%; СП - 8%		0,824	27127,46 / 8152,2	18975,26 / 4008,46	22353 / 6717	13636 / 3303	-- / --	7215 / 2365	31933
49.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНВ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЗМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ								
		НР - 72%; СП - 8%		824	12 / --	-- / --	9891 / --	-- / --	9891 / --	-- / 791	10682
50.	ПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЗСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОДАСКО ГАЗ	М								
		СП-8%		5	1293,06 / 465,34	827,72 / 232,06	6465 / 2327	4139 / 1160	-- / --	3452 / 793	10711
51.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.								
		НР - 99%; СП - 8%		3	3555 / --	-- / --	10665 / --	-- / --	10665 / --	-- / 853	11518
52.	С123-0203 04-2211 2302-0304 -2211 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.								
		СП-8%		2	1198 / --	-- / --	2396 / --	-- / --	2396 / --	-- / 192	2588
53.	С123-0203 04-2607 2302-0304 -2607 РСНВ РК 2015	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.								
		СП-8%									
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.110 ММ.		0,07	320920,49 / 225816	95004,17 / 27994,17	22464 / 15807	6650 / 1960	7 / --	17589 / 3204	43258
54.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА								
		НР - 99%; СП - 8%		70	1195,33 / 1032,21	7,29 / 2,08	83673 / 72255	510 / 146	10908 / --	71676 / 12428	167777
55.	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНВ РК 2015	-ВЫТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ								
		НР - 99%; СП - 8%		8	4090,51 / 1212,88	415,24 / 8,41	32724 / 9703	3322 / 67	19699 / --	9673 / 3392	45788
56.	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР								
		НР - 99%; СП - 8%									
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК-12 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	E11-27090-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	12	6465,36 3276,8	718,5 243,31	53584 39322	8622 2920	5640 --	45621 7936	107141
58.	4			0,756	38336,26	1124,31	28982	850	24339	3620	35211
	E11-06010-0113 1104-0101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		5017,6	244,81	3793	185	--	2608	
59.				24	1076	--	25824	--	25824	--	27890
	C123-0102-0145 01-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП-8%	М		--	--	--	--	--	2066	
60.				0,72	20859	--	15018	--	15018	--	16220
	C124-0102-0402 01-0402 2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП-8%	М2		--	--	--	--	--	1201	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	1253714 98334	191512 50165	703866 --	391215 11595	1776522
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22353				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10020			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7215				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				31933				7
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					10020			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				1192476				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				640075				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					398418			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				24909				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				384000				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				126118				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1702594				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ								544
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					398418			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				38885				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				38885				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3111				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				41996				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1776523				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ								552
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					408439			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ								
	РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ВРП-2)										
61.				1	2773,85	130,05	2774	130	322	2360	5544
	E11-22090-0202 1-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2322,32	61,15	2322	61	--	411	
62.				1	47997	--	47997	--	47997	--	51837
	C123-0409-0303 09-0303 2304-0909-0303 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 РН 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 СП-8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3840	
63.				2	3718,39	62,64	7437	125	5558	1737	9908
	E11-22120-0103 1-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА НР - 99%; СП - 8%	ФЛАНЕЦ		877,2	--	1754	--	--	734	
64.				58	1472,37	78,03	85397	4526	9874	72393	170414
	E11-22090-0201 1-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1224,08	36,69	70997	2128	--	12623	
65.				58	7590	--	440220	--	440220	--	475438
	C123-0409-0217 09-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 РН 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП-8%	ШТ.		--	--	--	--	--	35218	
66.				116	638	--	74008	--	74008	--	79929
	C123-0201-0304 03-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РН 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 СП-8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				0,002	2360170,3	100753,24	4760	202	3834	192	5997
	Е11-22030 -1-0101 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		362070	38017,98	724	76	--	444	
		НР - 99%; СП - 8%									
68.				0,002	62612,1	52584,93	125	105	1	35	173
	Е11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРО ВОДА		9413,85	9727,45	19	19	--	13	
		НР - 91%; СП - 8%									
69.				0,009	1494332,97	63229,85	13449	569	3827	3228	18011
	Е11-22030 -1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		339273	23030,19	3053	207	--	1334	
		НР - 99%; СП - 8%									
70.				0,009	35671,6	29973,41	321	270	3	89	443
	Е11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРО ВОДА		5365,89	5544,65	48	50	--	33	
		НР - 91%; СП - 8%									
71.				0,07	845748,97	63229,85	59202	4426	31027	25108	91055
	Е11-22030 -1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		339273	23030,19	23749	1612	--	6745	
		НР - 99%; СП - 8%									
72.				0,07	15645,44	13146,23	1095	920	10	305	1512
	Е11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРО ВОДА		2353,46	2431,86	165	170	--	112	
		НР - 91%; СП - 8%									
73.				2,34	106,76	2,24	250	5	149	67	342
	Е11-13030 -1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		40,98	0,24	96	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%.									
74.				2,34	603,75	3,7	1413	9	1332	51	1561
	Е11-13030 -1-1413 1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2		30,8	0,73	72	2	--	117	
		НР - 69%; СП - 8%									
75.				1	2378	--	2378	--	2378	--	2568
	С123-0201 01-0215 2302-0101 -0215 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	190	
		СП-8%									
76.				2	403	--	806	--	806	--	870
	С123-0201 01-0152 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	64	
		СП-8%									
77.				1	2479	--	2479	--	2479	--	2677
	С123-0201 01-0728 2302-0101 -0728	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГСНБ РК 2015 ПРИМ.	СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 114 ММ X 4 ММ - 53 ММ X 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17374-2001)									
		СП-8%									
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-2, 1 ШТ.									
78.				0,4	2399,6	--	960	--	--	691	1783
	Е11-01020-5-0402-1101-0205-0402 ГСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОЛЛАНЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2399,6	--	960	--	--	132	
		НР - 72%; СП - 8%									
79.				0,25	40018,24	1124,31	10005	281	8470	1197	12098
	Е11-06010-1-0113-1106-0101-0113 ГСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		5017,6	244,81	1254	61	--	896	
		НР - 91%; СП - 8%									
80.				0,36	852,14	19,42	307	7	208	86	424
	Е11-08010-1-0307-1108-0101-0307 ГСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		255,25	2,45	92	1	--	31	
		НР - 93%; СП - 8%									
81.				0,022945	96291,22	6335,04	2209	145	166	1316	3807
	Е11-09030-5-0301-1109-0305-0301 ГСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		82726,4	387,85	1898	9	--	282	
		НР - 69%; СП - 8%									
82.				0,022945	153576,56	36995,2	3524	849	121	1954	5916
	Е11-09070-1-0103-1109-0701-0103 ГСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		111293	12120,82	2554	278	--	438	
		НР - 69%; СП - 8%									
83.				0,00208	301900	--	628	--	628	--	678
	С121-0502-04-0802-2105-0204-0802 ГСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т		--	--	--	--	--	50	
		СП-8%									
84.				1,5	2941	--	4412	--	4412	--	4764
	С123-0102-01-0193-2301-0201-0193 ГСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	353	
		СП-8%									
85.				0,00264	212660	--	561	--	561	--	606
	С121-0501-01-0403-2105-0101-0403 ГСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т		--	--	--	--	--	45	
		СП-8%									
86.				0,8	87,97	2,24	70	2	35	23	101
	Е11-13030-1-0406-1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		40,98	0,24	33	--	--	7	
		НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,8	186,54	3,18	149	3	108	27	190
	Е11-13030-1-0406-1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		47,88	0,49	38	--	--	14	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	766936	12573	644534	111459	948666
			ТЕНГЕ				10429	4676	--	70270	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				188904				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				70758				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					109766			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1189				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				108188				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				23767				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				320860				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					109766			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5733				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				287				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4739			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3270				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				720				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					4739			4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				572300				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				572300				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				45784				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				618083				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				948666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ								111
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					154905			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ								
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
88.				930,03	143,98	136,37	133909	126832	--	27674	174510
	E11-01010 -1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 -1)М3	М3 ГРУНТА		7,61	33,72	7078	31358	--	12907	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				94,5	723,05	--	68328	--	--	69196	126928
	E11-01020 -5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		723,05	--	68328	--	--	9402	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				835,53	27,4	27,4	22892	22892	--	6077	31287
	E11-01010 -4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		--	10,1	--	8441	--	2318	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				0,121	1846020,49	95004,17	223368	11496	184548	30404	274074
	E11-23050 -1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		225816	27994,17	27324	3387	--	20302	
		НР - 99%; СП - 8%									
92.				0,121	62612,1	52584,93	7576	6363	74	2108	10458
	E11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА		9413,65	9723,45	1139	1177	--	775	
		НР - 91%; СП - 8%									
93.				1	9494,72	8742,08	9495	8742	14	2276	12712
	E11-25012 -8-0101 1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК		739,3	1761,73	739	1762	--	942	
		НР - 91%; СП - 8%									
94.				2	3188,44	2896,47	6377	5793	--	1586	9600
	E11-25012 -8-0201 1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК		291,97	579,48	584	1159	--	637	
		НР - 91%; СП - 8%									
95.				0,093	1350110,49	95004,17	125560	8835	95724	23368	160843
	E11-23050 -1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		225816	27994,17	21001	2603	--	11914	
		НР - 99%; СП - 8%									
96.				0,093	56350,89	47326,43	5241	4401	52	1458	7234
	E11-25021 -0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫСЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА		8472,47	8754,71	788	814	--	536	
		НР - 91%; СП - 8%									
97.				1	7963,31	7332,07	7963	7332	11	1909	10662
	E11-25012 -8-0101 1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ	СТЫК		620,06	1477,58	620	1478	--	790	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	E11-25012 -0201 1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ НР - 91%; СП - 8%	СТЫК	2	2674,18 244,88	2429,3 486,02	5346 490	4859 972	-- --	1330 534	7213
99.	E11-22050 -0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,289	809695,48 208356	75079,32 21839,8	1043697 268571	96777 28152	678349 --	293755 106996	1444449
100.	E11-25021 -0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2) НР - 91%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,284	39445,62 5930,73	33128,5 6128,29	50648 7615	42537 7669	496 --	14090 5179	69917
101.	E11-25012 -0101 1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ НР - 91%; СП - 8%	СТЫК	3	5513,06 429,27	5076,05 1022,94	16539 1288	15228 3069	23 --	3965 1640	22144
102.	E11-25012 -0201 1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ НР - 91%; СП - 8%	СТЫК	10	1851,35 169,53	1681,82 336,47	18514 1695	16818 3365	-- --	4605 1849	24968
103.	E11-24020 -0201 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	6	8983,01 3244,16	1959,96 718,04	53898 19465	11760 4308	22673 --	23535 6195	83628
104.	Ц13-10090 -0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ 8.9 КЗТР-0.3, КЗМ-0.3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	1,636	27127,46 8152,2	18975,26 4008,46	44381 13337	31044 6558	-- --	14324 4696	63401
105.	ПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОБЛАСНО ГАЗ" СП-8%	М	1636	12 --	-- --	19637 --	-- --	19637 --	-- 1571	21208
106.	E11-22080 -0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНА, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	33	1293,06 465,34	827,72 232,06	42671 15356	27315 7658	-- --	22784 5236	70691
107.	C123-0203 -04-2220 2302-0304 -2220 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X114, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.	1	8311 --	-- --	8311 --	-- --	8311 --	-- 665	8976
108.	C123-0203 -04-2211 2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.	1	3555 --	-- --	3555 --	-- --	3555 --	-- 284	3839
109.	C123-0203 -04-2203 2302-0304 -2203 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.	31	2077 --	-- --	64387 --	-- --	64387 --	-- 5151	69538
110.	E11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	16	1293,06	827,72	20689	13244	--	11047	34275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНЬ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%			465,34 232,06	7445	3713	--	2539		
111.			2		1198	--	2396	--	2396	--	2588
	C123-0203 04-2607 2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 192						
112.			2		7612	--	15224	--	15224	--	16442
	C123-0203 04-2022 2302-0304 -2022 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 1218						
113.			4		5773	--	23092	--	23092	--	24939
	C123-0203 04-2018 2302-0304 -2018 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 1847						
114.			6		1086	--	6516	--	6516	--	7037
	C123-0203 03-1903 2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 521						
115.			2		584	--	1168	--	1168	--	1261
	C123-0203 02-8907 2302-0302 -8907 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 93						
116.			32		1905,58	1218,81	60978	39002	--	32586	101049
	E11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		686,76 341,83		21976	10938	--	7485	
117.			2		6155	--	12310	--	12310	--	13295
	C123-0203 04-1410 2302-0304 -1410 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 985						
118.			2		5740	--	11480	--	11480	--	12390
	C123-0203 04-1409 2302-0304 -1409 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 918						
119.			1		2583	--	2583	--	2583	--	2790
	C123-0203 04-1407 2302-0304 -1407 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X63X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 207						
120.			2		12182	--	24364	--	24364	--	26313
	C123-0203 04-1619 2302-0304 -1619 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X32X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 1949						
121.			24		3880	--	93120	--	93120	--	100570
	C123-0203 04-1613 2302-0304 -1613 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 7450						
122.			1		12182	--	12182	--	12182	--	13157
	C123-0203 04-1619 2302-0304 -1619 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X57X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП-8%	ШТ.		-- -- -- -- -- 975						
		ФУТЛЯР ИЭ ТРУБЫ ДИАМ.160 ММ.									
123.			0,02		5364999,72	134341,4	107300	2687	98962	6388	122783
	E11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		282568	40066,1	5651	801	--	9095	
124.			20		1195,33	7,29	23907	146	3117	20479	47936
	E11-22140	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР И ТРУБЫ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	ТРУБ ДИАМ.110 ММ. НР - 99%; СП - 8%	УЛОЖЕННО Й В ФУТЛЯРЕ		1032,21	2,08	20644	42	--	3551	
125.				1	5949,83	603,99	5950	604	3582	1759	8325
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА, ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1764,19	12,23	1764	12	--	617	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.140 ММ.									
126.				0,016	2615779,72	134341,4	41852	2149	35182	5111	50720
	Е11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		282568	40066,1	4521	641	--	3757	
127.				16	1195,33	7,29	19125	117	2493	16383	38349
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.90 ММ. НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННО Й В ФУТЛЯРЕ		1032,21	2,08	16515	33	--	2841	
128.				2	5206,11	528,49	10412	1057	6268	3078	14569
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА, ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1543,67	10,7	3087	21	--	1079	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.110 ММ.									
129.				0,036	2519690,49	95004,17	90709	3420	79160	9046	107735
	Е11-22090 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		225816	27994,17	8129	1008	--	7980	
130.				36	1195,33	7,29	43032	262	5610	36862	86286
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.63 ММ. НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННО Й В ФУТЛЯРЕ		1032,21	2,08	37160	75	--	6392	
131.				3	4090,51	415,24	12272	1246	7387	3627	17171
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА, ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1212,88	8,41	3639	25	--	1272	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.25ММ.-31 ШТ.									
132.				0,031	2059656,2	77909,61	63849	2415	50875	11348	81213
	Е11-22030 1-0102 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		340614	29133,15	10559	903	--	6016	
133.				31	2626,17	286,89	87611	8894	52739	25896	122508
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА, ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		837,99	5,81	25978	180	--	9081	
134.				31	2813,83	41,27	87229	1279	72545	13527	108817
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ЭКРАНЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 99%; СП - 8%	ЭКРАН		432,43	12,84	13405	398	--	8060	
135.				2,015	41475,82	1124,31	83574	2265	71199	9649	100681
	Е11-24010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ, УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		5017,6	244,81	10110	493	--	7458	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.50ММ.-1 ШТ.									
136.				0,001	4981673,32	219095,36	4982	219	4280	552	5976
	Е11-22030 1-0105	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ,	КМ ТРУБОПРО		482740	74685,6	483	75	--	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0301 -0105 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	ВОДА								
137.				1	5577,97	566,24	5578	566	3358	1649	7805
	E11-22140 -КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА 1-0401 1122-1401 -0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1653,93	11,47	1654	11	--	578	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.114ММ.-1 ШТ.									
138.				0,001	7940343,25	478872,94	7940	479	6957	653	9281
	E11-22030 -ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ 1-0106 1122-0301 -0106 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		504216	155125,78	504	155	--	687	
139.				1	7437,29	754,99	7437	755	4477	2198	10404
	E11-22140 -КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА 1-0401 1122-1401 -0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		2205,24	15,29	2205	15	--	771	
140.				0,034	41475,82	1124,31	1410	38	1201	163	1699
	E11-06010 -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ 1-0113 1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		5017,6	244,81	171	8	--	126	
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК-6 ШТ.									
141.				6	4465,36	718,5	26792	4311	2820	22810	53571
	E11-27090 -ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 2-0101 1127-0902 -0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 100%; СП - 8%	ШТ.		3276,8	243,31	19661	1460	--	3968	
142.				0,378	38336,26	1124,31	14491	425	12169	1810	17605
	E11-06010 -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ 1-0113 1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		5017,6	244,81	1897	93	--	1304	
143.				12	1076	--	12912	--	12912	--	13945
	C123-0102 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 01-0145 2301-0201 -0145 РСНВ РК 2015	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ. D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП-8%	М		--	--	--	--	--	1033	
144.				0,36	20859	--	7509	--	7509	--	8110
	C124-0102 -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ 01-0402 2401-0201 -0402 РСНВ РК 2015	ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (*) СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП-8%	М2		--	--	--	--	--	601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	3034272	534604	1827091	761065	4098963
			ТЕНГЕ				431537	135231	--	303628	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				44381				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					19895			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				14324				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4696				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63401				15
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					19895			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				3609063				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1433801				-
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					774110			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				27146				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				733213				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				267382				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3609458				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ								1269
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					774110			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				380829				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				72544				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					13803			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				293600				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				499				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ		ТЕНГЕ				13557				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				31548				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				425925				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ								12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч					13803			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				4098964				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					807808			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7593705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1212179				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				786751				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					197892			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3414561				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				318708				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1342618				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				538886				

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	7593705
Стоимость Оборудование, инвентарь	Тенге	318708
Стоимость без оборудования	Тенге	7274997
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	210975
Итого	Тенге	7485972
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	149719
Итого	Тенге	7635692
Итого с оборудованием	Тенге	7954399
Итого с К=1,0498961	Тенге	8351293
Итого с понижающ. К=0,9	Тенге	7516163,7
НДС 12%	Тенге	901939,64
Итого по акту	Тенге	8418103,34

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Ж.Ш. Сыдихов.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»: Д.У. Балмулдин

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «MEGA PROM AKSAI» Е.А. Хабибуллин

Авторский надзор:
ТОО «Газсервис и К» А.Н. Султанов

Форма №КС3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводной линии в ауле Томан Исатайского района

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		32	7.06.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них			На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопроводной линии в ауле Томан Исатайского района	8418103,34	7516163,7								901939,64	8418103,34

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Отдел строительства Исатайского района»
Подпись _____ Ж.Ш. Сыдихов.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»
Подпись _____ Д.У. Балмулдин

Перечислено по счету к оплате № 467/252/347 – 7997647 тенге 86 тиын от 14.09.2021г. Остаток – 420455 тенге 48 тиын.
Руководитель
М. Согрихов