АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«Строительство магистрального водовода с подключением населенных пунктов с/о Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО»

г. Шымкент, 2012 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Приказом Комитета по
водным ресурсам МСХ РК
№_____от «____»____2012 г.

Акт
Государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "19" декабря 2012 г Южно-Казахстанская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от 12 декабря 2012г. №19-01-05/443 Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в составе:

Малимов Б.А.	заместитель генерального директора РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, председатель Государственной комиссии;
Ниязов Р.Л.	директор ТОО «Сеним Проект», проектировщик, заместитель председателя Государственной комиссии;
членов комиссии представителей:	
заказчика:	
Салыкбай З.	директор Южно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»;
Чунетов Е.С.	Начальник отдела групповых водопроводов Южно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»;
эксплуатационной организации:	
Тазабеков Д.	начальника производственного отдела Дарбазинского группового водопровода Южно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»;
генерального подрядчика:	
Мамбетжанов Б.А.	директор ТОО «Компания-НурайСтрой»;
субподрядной организации:	
Кенжебаев А.Ж.	Директор ТОО «Барс-Курылыс»;
местных исполнительных органов:	
Кайпжанов Р.	заместитель Акима Сарыагашского района
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:	
Тилеубаев С.Е.	начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сарыагашского района (по согласованию);
органов государственной противопожарной службы:	
Байдосов Г.А.	начальник управления по чрезвычайным ситуациям Сарыагашского района,

	подполковник противопожарной службы (по согласованию);
Кыстаубаев О.	заместитель начальника Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов;
органов архитектурно-строительного контроля: Абдикадыров А.А.	заместитель директора ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Южно-Казахстанской области».

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Комитетом по водным ресурсам МСХ РК, совместно с подрядчиком ТОО «Компания-НурайСтрой», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство магистрального водовода с подключением населенных пунктов с/о Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО»;

2. Строительство осуществлено на основании Постановления Акима Сарыагашского района №834 от 05.11.2010 года о разрешении на строительство и в соответствии с разрешением №__ на производство строительно-монтажных работ от "__" __ 2012 г.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Компания-НурайСтрой» и субподрядными организациями: ТОО «Барс-Курылыс», выполнившими строительно-монтажные работы;

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Сеним-Проект» выполнившим разработку проекта, разделы: НВ, ТХ и ЭМ;

5. Исходные данные для проектирования выданы РГП «Югводхоз» Южно-Казахстанской области (задание на проектирование и технические условия на водоснабжение), отделом строительства и архитектуры Сарыагашского района (архитектурно-планировочное задание), Акимом с/о Ошакты (справка о населении);

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту 67-ПР-10 «Строительство магистрального водовода с подключением населенных пунктов с/о Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО»;

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом Южно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК от "26" января 2012 года №24-н/к;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – 20 мая 2012 года;
   окончание работ – 26 ноября 2012 года.
   при норме продолжительности строительства – 6 мес. по проекту организации строительства
   фактически – 6.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
   - акты на скрытые работы;
   - исполнительные съемки;

- протокол испытания оборудования;
- сертификаты соответствия на материалы;

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
    протяженность водовода д.225мм – 26,88 км;
    протяженность водовода д.200мм – 6,85 км;
    протяженность водовода д.160мм –6,68 км;
    оборудование насосной станции – насосная установка 1 шт.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
    - водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17
    - существующая насосная станция оборудована многонасосной установкой APSU E 4 CR 64-2 марки GRUNDFOS.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении …. к настоящему акту);

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
    Характеристика мероприятий приведена в приложении …. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: по проекту.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
    всего 414 773,25 тыс. тенге, в том числе:
    строительно-монтажных работ 380 529,8 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 035,5 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию по утвержденной проектно-сметной документации:
    всего 390 565,3 тыс. тенге, в том числе:
    строительно-монтажных работ 380 529,8 тыс. тенге;
    оборудования, инструмента и инвентаря 10 035,5 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: ___ архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций):___.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Строительство магистрального водовода с подключением населенных пунктов с/о Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б. Малимов**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Р. Ниязов**

Члены Государственной приемочной комиссии _____ **З. Салыкбай**

_____ **Е. Чунетов**

_____ **Д.Тазабеков**

_____ **Б.Мамбетжанов**

_____ **А.Кенжебаев**

_____ **Р.Кайпжанов**

_____ **С.Тилеубаев**

_____ **Г.Байдосов**

_____ **О.Кыстаубаев**

_____ **А.Абдикадыров**

А. Шакаев

Форма 2

Наименование объекта - Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО

Заказик- ГУ "Комитет по водным ресурсам" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18950	28,89	27,85	547390	527682	174178	0,01	137
				1,04	8,44	19708	159857	97	0,03	597
		м3								
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	720	47,43	44,84	34148	32284	11454	0,02	13
				2,59	13,81	1865	9944	97	0,05	37
		м3								
3	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	61	63,86	60,39	3895	3684	1306	0,02	1
				3,47	18,60	212	1135	97	0,07	4
		м3								
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1369,8	29,07	29,07	39820	39820	7964	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	5,81	--	7964	100	0,12	167
		т								
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	610	262,72	--	160257	--	181090	1,85	1127
				262,72	--	160257	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	6369	134,10	--	854083	--	965114	0,97	6191
				134,10	--	854083	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13907	6,48	6,48	90109	90109	28378	--	--
				--	2,10	--	29256	97	0,01	112
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13907	21,55	4,52	299641	62805	229731	0,11	1502
				17,03	--	236836	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 В КАРЬЕРЕ НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТ	29	63,86	60,39	1852	1751	621	0,02	1
				3,47	18,60	101	539	97	0,07	2
		м3								
10	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	50,75	29,07	29,07	1475	1475	295	--	--
				--	5,81	--	295	100	0,12	6
		т								
11	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	29	7,57	7,57	220	220	69	--	--
				--	2,46	--	71	97	0,01	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2032891	759830			8972
			Тенге			1273061	209060			926
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2032891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1482121,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1600199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5			800
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240030,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3851075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722151,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3851075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722151,00			
		РАЗДЕЛ 2. Водовод								
		Трубопроводы и арматура								
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	11,74	139706,75	90794,12	1639878	1065741	1036996	286,00	3357
		км		48375,00	19582,83	567826	229863	130	84,07	987
13	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	9532	2370,00	--	22590840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	2323	1870,00	--	4344010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм. Гильзы	0,0259	270964,88	172616,15	7018	4471	4608	575,00	15
		км		98037,50	38831,51	2539	1006	130	163,82	4
16	С130804-245 Изм. и доп.вып.5 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	25,9	9430,00	--	244237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	28	1230,66	466,78	34458	13070	25061	3,04	85
		шт		513,00	175,50	14364	4914	130	0,86	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
				317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
		шт								
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	6,95	4842	139	3803	0,88	18
				144,00	2,25	2880	45	130	0,01	--
		шт								
20	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3500,00	--	70000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	40	74,06	9,93	2962	397	3276	0,32	13
				63,00	--	2520	--	130	--	--
		фланец								
22	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
				180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--
		фланец								
23	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	72	391,37	57,24	28179	4121	28431	1,43	103
				301,50	2,25	21708	162	130	0,01	1
		фланец								
24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	40	285,00	--	11400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	757,00	--	9084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	72	1140,00	--	82080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.Тройники,переходы собственного изготовления	0,5597	247994,13	49389,75	138802	27643	59251	312,70	175
		т		62775,00	18657,00	35135	10442	130	91,12	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29214084	1116207			3788
			Тенге			651036	246540			1068
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29214084				
	Материалы -		Тенге			90848				
	Всего заработная плата -		Тенге				897576,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27351651				
	Местные материалы -		Тенге			4343				
		Накладные расходы -	Тенге			1166849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175027,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1822856				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32203789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5439
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072603,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32203789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5439
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072603,00			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
		Водопроводные колодцы диам.2,0 м (37шт)								
28	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	82,51	8157,57	1879,87	673081	155108	211730	8,86	731
		м3		1435,50	538,43	118443	44426	130	2,06	170
29	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КС20-9,КС20-9а	65,86	10800,00	--	711288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	74	913,00	--	67562	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	40,7	32800,00	--	1334960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	40,7	-134,00	--	-5454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	40,7	-250,00	--	-10175	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,51	94,00	--	7756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,632	133700,00	--	84493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м мокрые (17шт)								
36	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	29,07	16849,20	2104,76	489806	61185	112843	13,90	404
				2362,50	623,48	68678	18125	130	2,48	72
		м3								
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9,КС15-9а	45,39	8530,00	--	387177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	34	913,00	--	31042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,05	32800,00	--	362440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,05	-134,00	--	-1481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,05	-250,00	--	-2763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,07	94,00	--	2733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2904	133700,00	--	38821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4171287	216293			1135
			Тенге			187121	62550			242
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4047972				
	Материалы -		Тенге			182153				
	Всего заработная плата -		Тенге				249671,00			
	Местные материалы -		Тенге			3462405				
		Накладные расходы -	Тенге			324573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48686,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4634898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1539
		Сметная заработная плата -	Тенге				298357,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123314				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4765611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1539
		Сметная заработная плата -	Тенге				298357,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35418262	2092330			13895
			Тенге			2111218	518151			2236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35294947				
	Материалы -		Тенге			273001				
	Всего заработная плата -		Тенге				2629368,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27351651				
	Местные материалы -		Тенге			3466748				
		Накладные расходы -	Тенге			3091621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1546
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463743,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2303194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40689762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17677
		Сметная заработная плата -	Тенге				3093111,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123314				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130713				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40820475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17677
		Сметная заработная плата -	Тенге				3093111,00			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтажные работы	40 820 475
Временные здания и сооружения 3,4%	1 387 896
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	208 184
Итого с временными зданиями сооружениями	42 208 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					384 096			
		Затраты за выслугу лет 1%					422 084			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					168 833			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					975 013			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					43 183 385			
		Итого в базовых ценах 2001 года					43 183 385			
		Итого в текущих ценах 2012 года К-1581/775					88 094 062			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					1 761 881			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					89 855 943			
		Итого в текущих ценах					**89 855 943**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**10 782 713**			
		Сметная стоимость строительства					**100 638 656**			

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ У. Дэлі

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ М. Бурлибаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ Б. Мамбетжанов

Директор Южно-казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ З. Салыкбай

Технадзор _____

Форма 2

Наименование объекта - Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому групповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО

Заказик- ТОО "Компания-НурайСтрой"

Подрядчик - ТОО "АБК Құрылыс-1"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	13800	28,89	27,85	398627	384275	126842	0,01	100
		м3		1,04	8,44	14352	116413	97	0,03	435
2	Е0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	524	47,43	44,84	24852	23495	8336	0,02	9
		м3		2,59	13,81	1357	7237	97	0,05	27
3	Е0101-18-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР**	45	63,86	60,39	2874	2718	963	0,02	1
		м3		3,47	18,60	156	837	97	0,07	3
4	Е010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	998	29,07	29,07	29012	29012	5802	--	--
		т		--	5,81	--	5802	100	0,12	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	444	262,72	--	116646	--	131810	1,85	821
		м3		262,72	--	116646	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	4632	134,10	--	621151	--	701901	0,97	4502
		м3		134,10	--	621151	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10114	6,48	6,48	65533	65533	20638	--	--
		м3		--	2,10	--	21276	97	0,01	82
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10114	21,55	4,52	217917	45675	167074	0,11	1092
		м3		17,03	--	172241	--	97	--	--
9	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 В КАРЬЕРЕ НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТ	21	63,86	60,39	1341	1268	450	0,02	1
		м3		3,47	18,60	73	391	97	0,07	1
10	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	36,75	29,07	29,07	1068	1068	214	--	--
		т		--	5,81	--	214	100	0,12	4
11	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	21	7,57	7,57	159	159	50	--	--
		м3		--	2,46	--	52	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1479180	553203			6526
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			925977	152221			675
	Всего заработная плата -		Тенге			1479180				
		Накладные расходы -	Тенге				1078198,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1164080				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174612,00			582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										790
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2801855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7783
		Сметная заработная плата -	Тенге				1252810,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2801855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7783
		Сметная заработная плата -	Тенге				1252810,00			
		РАЗДЕЛ 2. Водовод								
		Трубопроводы и арматура								
12	Е0122-11-6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	8,36	139706,75	90794,12	1168228	759220	738742	286,00	2392
		км		48375,00	19582,83	404512	163752	130	84,07	703
13	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм**	14128	2370,00	--	33483360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм**	687,81	1870,00	--	1286205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-56	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм**	28	16300,00	--	456400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130902-55	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	18	11500,00	--	207000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-14	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	136	757,00	--	102952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-15	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм**	192	1140,00	--	218880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							790
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**36923025**	**759220**			**2392**
			Тенге			**404512**	**163752**			**703**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**36923025**				
		Материалы -	Тенге			**1402**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**568263,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**35754797**				
		Местные материалы -	Тенге			**3094**				
		Накладные расходы -	Тенге			**738742**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**110811,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2259706**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39921473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**679075,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**39921473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**679075,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38402205**	**1312424**			**8918**
			Тенге			**1330488**	**315973**			**1378**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**38402205**				
		Материалы -	Тенге			**1402**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1646461,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**35754797**				
		Местные материалы -	Тенге			**3094**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1902822**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**951**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**285423,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2418302**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42723328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1931884,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**42723328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1931884,00**			
		В том числе оборудование				0				
		В том числе строительно монтажные работы				**42 723 328**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						790
		Итого в базовых ценах 2001 года					42 723 328			
		Итого в текущих ценах 2012 года К-1581/775					87 155 547			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					1 743 111			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					88 898 658			
		Итого в текущих ценах					**88 898 658**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**10 667 839**			
		Сметная стоимость строительства					**99 566 497**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: