Счет-фактура № 46 от 29 июня 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №239 от 21.05.12г.Капиальный ремонт 4-х труб на а/д Уштобе-Алмалы-Копбир

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт 4-х труб на а/д Уштобе-Алмалы-Копбирлик км 155-168 Каратальского района	шт	1	6 979 988,39	6 979 988,39	12%	837 598,61	7 817 587,00		
Всего по счету:					**6 979 988,39**		**837 598,61**	**7 817 587,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт. бильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за июнь 2012 года
по договору №239 от 21 мая 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог **003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог**
015 - За счет средств местного бюджета **431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик", км 155-168 Каратальского района Алматинской области	тыс. тенге	14 364,527	7 817,587	4 309,358		7 817,587	2 345,276	5 472,311
			14 364,527	7 817,587	4 309,358	-	7 817,587	2 345,276	5 472,311

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Керимкулов**
М.П.

Представитель заказчика _____

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 1-1-1И)
Восстановление и закрепление оси трассы, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление трассы, категория сложности рельефа II	0,02	10645,5	–	213	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление трассыф, категория сложности рельефа II	0,02	6910,5	–	138	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**351**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21				
		Всего				**372**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				13				
		- сметная заработная плата, тенге				2				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**390**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**762**
- материалы, тенге	685
- сметная заработная плата, тенге	16
Налог (2 %)	15
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**777**
НДС (12 %)	93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**870**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 1-1-2И)

Расчистка территории, км155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	28	4,85	4,85	136	136	46	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	47	97	0,0055	–
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	28	4,2	4,2	118	118	40	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	41	97	0,00476	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	140	4,85	4,85	679	679	228	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	235	97	0,0055	1
		Всего прямые затраты				933	933			–
						–	323			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	314
- заработная плата, тенге	47
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	75
Всего	**1321**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	43
- сметная заработная плата, тенге	7
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1383**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2698**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	773
Налог (2 %)	54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2752**
НДС (12 %)	330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3082**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 1-1-3И)
Разборка участка существующей дороги, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разборка участка существующей дороги общей длины								
1	Е27-18-2	Разборка покрытий из ПГС	199,5	66,76	51,26	13317	10226	6665	0,117	23
		м3 конструкции		15,5	9,62	3092	1919	133	0,0356	7
2	Е1-24-7	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	199,5	6,84	6,84	1364	1365	459	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	473	97	0,00775	2
3	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	199,5	4,94	4,94	985	986	331	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	341	97	0,0056	1
		Всего прямые затраты				**15666**	**12577**			**23**
						3092	**2733**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	7456
- заработная плата, тенге	1118
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1388
Всего	**24510**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	784
- сметная заработная плата, тенге	127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	253
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25648**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**50039**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	14488
Налог (2 %)	1001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51040**
НДС (12 %)	6125
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57165**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012 года

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 1-2-2И)

Дорожная одежда, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	377	4,85	4,85	1828	1828	614	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	633	97	0,0055	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	1508	4,2	4,2	6334	6334	2136	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	2202	97	0,00476	7
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	377	14	14	5278	5278	1756	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1810	97	0,01567	6
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1885	1,39	1,39	2620	2620	768	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	792	97	0,00137	3

5 Е1-135-1	**Полив водой уплотняемого** грунта насыпей	**377**	14,12	12	5323	4524	1599	0,0122	5
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	611	1037	97	0,0122	5
6 Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси с добавлением 9% цемента	1862	190,98	11,83	355605	22027	21348	0,0359	67
	м2 основания или покрытий		5,51	3,11	10260	5791	133	0,01121	21
7 Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	23,46	777,18	733,53	18233	17209	4510	0,311	7
	т сухих добавок		43,65	100,88	1024	2367	133	0,411	10
8 1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	24,17	11872		286946				
	т								
9 Е27-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки дороги	798	25,19	20,36	20102	16247	10793	0,0317	25
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3822	4293	133	0,02033	16
	Всего прямые затраты				**702244**	**76067**			**104**
					15717	**18925**			**70**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				610485				
	Накладные расходы, тенге				43543				
	- заработная плата, тенге				6529				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44747				
	Всего				**790534**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				25325				
	- сметная заработная плата, тенге				4102				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8159				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3263				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**827281**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1614026**
- материалы, тенге	1191056
- сметная заработная плата, тенге	110715
Налог (2 %)	32281
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1646307**
НДС (12 %)	197557
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1843864**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт

выполненных работ за июнь 2012 года

(локальная смета 1-2-1И)

Восстановление существующей дороги общей длиной 20м. Земляное полотно, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляное полотно								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1294	4,85	4,85	6276	6276	2109	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	2174	97	0,0055	7
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	5176	4,2	4,2	21739	21739	7330	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	7557	97	0,00476	25
3	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1294	12,51	12,51	16188	16188	5372	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	5538	97	0,01399	18

4 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	**6470**	1,27	1,27	8217	8217	2385	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,38	–	2459	97	0,00125	8
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	**1294**	14,12	12	18271	15528	5485	0,0122	16
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	2096	3559	97	0,0122	16
6 Е1-145-11	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	3725	7,3	3,97	27193	14788	14453	0,0227	85
	м2 спланированной площади								
			3,33	0,67	12404	2496	97	0,00225	8
	Всего прямые затраты				**97857**	**82736**			**101**
					14500	**23783**			**82**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				647				
	Накладные расходы, тенге				37122				
	- заработная плата, тенге				5570				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8099				
	Всего				**143078**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				4585				
	- сметная заработная плата, тенге				743				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1477				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				591				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**149730**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**292123**				

- материалы, тенге	1262
- сметная заработная плата, тенге	91061
Налог (2 %)	5842
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**297966**
НДС (12 %)	35756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**333722**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Упт и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 1-2-3И)
Устройство трубы Д-1,0м одноочковой, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) грунтов 2 группы с перемещением до 10 м	12	6,01	6,01	72	72	24	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	25	97	0,00681	–
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12	4,75	4,75	57	57	19	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	20	97	0,00539	–
	0.1 Монтаж звеньев тела трубы									
3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,35	22,04	20,73	338	318	104	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	20	87	97	0,0198	–
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6	200,88	–	924	–	1044	1,416	7
		м3 грунта		200,88	–	924	–	113	–	–

5 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,3	3073,57	38,67	7069	89	814	1,99	5
	м3								
			310,5	14,24	714	33	109	0,0695	–
6 Е30-7-1									
	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	3,7	10083,81	532,08	37310	1969	2284	2,55	9
	м3								
			434,25	131,85	1607	488	109	0,434	2
7 30-1-57									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	**3,77**	321		1210				
	м3								
8 30-1-60									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	**3,77**	805		3035				
	м3								
9 Е30-54-3									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	**5,8**	4921,38	2182,5	28544	12659	11951	7,89	46
	м3								
			1323	567,45	7673	3291	109	1,94	11
10 99-1-1(пл)Ка	Блок ЗКП2.100	5,8	45456		263645				
	м3								
11 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1,02	5220		5324				
	м3								
12 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	33,8	322,22	13,7	10891	463	3974	0,605	20
	м2								
			102,83	5,04	3476	170	109	0,0246	1
13 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,1	1089,28	20,67	5555	105	918	0,91	5
	м2								
			157,5	7,61	803	39	109	0,0372	–
14 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,2	122,18	–	1002	–	1132	0,885	7
	м3 грунта								
			122,18	–	1002	–	113	–	–
15 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	136	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	140	–	97	–	–

16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,2	14,12	12	116	98	35	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	13	23	97	0,0122	–
	0.2 Сооружение оголовков									
17	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,8	22,04	20,73	921	867	284	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	55	238	97	0,0198	1
18	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,54	200,88	–	2519	–	2846	1,416	18
		м3 грунта		200,88	–	2519	–	113	–	–
19	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,6	3073,57	38,67	1844	23	213	1,99	1
		м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
20	Е30-3-2	Устройство подушек из ГПС	7	1837,12	33,87	12860	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,0609	–
21	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовоки из бетона В20	2,5	10083,81	532,08	25210	1330	1543	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1086	330	109	0,434	1
22	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,55	321		819				
		м3								
23	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,55	805		2053				
		м3								
24	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	7,1	3036,15	686,25	21557	4872	4968	2,79	20
		м3		463,5	178,43	3291	1267	109	0,61	4
25	99-1-1(пл)Ка	Блок ЗКП2.100	0,96	45456		43638				
		м3								
26	30-18-164	Портальные блоки, откосные крылья из тяжелого бетона класса В15	6,14	12100		74294				
		м3								

27	**30-1-45**	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	**6,14**	**209**		**1283**				
		м3								
28	**30-1-46**	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	**6,14**	**112**		688				
		м3								
29	**30-1-47**	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,14	112		688				
		м3								
30	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	6,14	122		749				
		м3								
31	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	6,14	139		853				
		м3								
32	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,14	161		989				
		м3								
33	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	6,14	805		4943				
		м3								
34	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,204	5220		1065				
		м3								
35	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34,8	322,22	13,7	11213	477	4091	0,605	21
		м2								
				102,83	5,04	3578	175	109	0,0246	1
36	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	1089,28	20,67	1089	21	181	0,91	1
		м2								
				157,5	7,61	158	8	109	0,0372	–
37	30-1-22	Монолитный бетон лотка В20	1,12	8040		9005				
		м3								

38	**30-1-57**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	**1,12**	**321**		**360**				
	м3								
39	**30-1-60**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,12	805		902				
	м3								
40	**Е1-166-1**	Засыпка вручную котлованоа грунтом 1 группы	28	122,18	–	3421	–	3866	0,885	25
	м3 грунта								
				122,18	–	3421	–	113	–	–
	0.3 Устройство укрепления русла на входе								
41	**Е1-145-4**								
	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	11	15,75	–	173	–	168	0,1	1
	м2 спланированной площади								
				15,75	–	173	–	97	–	–
42	**Е30-3-1**								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,1	3073,57	38,67	3381	43	390	1,99	2
	м3								
				310,5	14,24	342	16	109	0,0695	–
43	**Е1-158-5**	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	**11,25**	1354,75	30,59	15241	344	2065	1,22	14
	м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	2038	91	97	0,037	–
44	**Е1-158-6**	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-1,000;	-22,5	98,51	0,16	-2216	-4	-256	0,0762	-2
	м2 укрепляемой поверхности								
				11,66	0,07	-262	-2	97	0,0003	–
45	**30-1-58**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,918	482		442				
	м3								
46	**30-1-60**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,918	805		739				
	м3								
47	**Е1-159-3**	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	2,45	3839,13	4,62	9406	11	950	2,63	6
	м упора								
				398,25	1,06	976	3	97	0,0047	–

48 30-1-58									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	**0,714**	**482**		**344**				
	м3								
49 30-1-60									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,714	**805**		575				
	м3								
50 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0242	8299,96	–	201	–	213	48,4	1
	т		8055	–	195	–	109	–	–
51 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0242	50600		1225				
	т								
52 Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
53 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
54 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	**3,5**	2,8	2,8	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	3	97	0,00318	–
55 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	**3,5**	21,55	4,52	75	16	58	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	60	–	97	–	–
56 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	**3,5**	14,12	12	49	42	16	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	10	97	0,0122	–
0.4 Укрепление откосов на входе									
57 Е1-145-4									
	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	**11,6**	15,75	–	183	–	178	0,1	1
	м2 спланированной площади		15,75	–	183	–	97	–	–
58 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	**1,2**	3073,57	38,67	3688	46	425	1,99	2
	м3		310,5	14,24	373	17	109	0,0695	–

59	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	11,25	1354,75	30,59	15241	344	2065	1,22	14
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2038	91	97	0,037	–
60	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-1,000;	-22,5	98,51	0,16	-2216	-4	-256	0,0762	-2
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-262	-2	97	0,0003	–
61	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,918	482		442				
		м3								
62	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,918	805		739				
		м3								
63	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0256	8299,96	–	212	–	225	48,4	1
		т		8055	–	206	–	109	–	–
64	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0256	50600		1295				
		т								
65	Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
66	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
	0.5 Укрепление русла на выходе									
67	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	5,2	15,75	–	82	–	80	0,1	1
		м2 спланированной площади		15,75	–	82	–	97	–	–
68	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,5	3073,57	38,67	1537	19	177	1,99	1
		м3		310,5	14,24	155	7	109	0,0695	–

69 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	5	1354,75	30,59	6774	153	919	1,22	6
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	906	41	97	0,037	–
70 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (добавить 2 см)К=2,000;	10	98,51	0,16	985	2	114	0,0762	1
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	117	1	97	0,0003	–
71 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,612	482		295				
	м3								
72 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,612	805		493				
	м3								
73 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	1,4	3839,13	4,62	5375	6	542	2,63	4
	м упора		398,25	1,06	558	1	97	0,0047	–
74 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,408	482		197				
	м3								
75 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,408	805		328				
	м3								
76 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0114	8299,96	–	95	–	100	48,4	1
	т		8055	–	92	–	109	–	–
77 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0114	50600		577				
	т								
78 Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
79 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–

	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
80 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	3,5	2,8	2,8	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	3	97	0,00318	–
81 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	60	–	97	–	–
82 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,5	14,12	12	49	42	16	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	10	97	0,0122	–
0.6 Укрепление откосов на выходе									
83 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	6,8	15,75	–	107	–	104	0,1	1
	м2 спланированной площади		15,75	–	107	–	97	–	–
84 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,7	3073,57	38,67	2151	27	247	1,99	1
	м3		310,5	14,24	217	10	109	0,0695	–
85 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	6,25	1354,75	30,59	8467	191	1148	1,22	8
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1132	51	97	0,037	–
86 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-2,000;	-12,5	98,51	0,16	-1231	-2	-143	0,0762	-1
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-146	-1	97	0,0003	–
87 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,51	482		246				
	м3								
88 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,51	805		411				
	м3								
89 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,015	8299,96	–	124	–	132	48,4	1

	т								
			8055	–	121	–	109	–	–
90 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	50600		759				
	т								
91 Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
92 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
0.7 Устройство конца укрепления									
93 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	**20,16**	1,22	1,22	25	25	5	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,25	–	5	97	0,00084	–
94 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	**15,84**	22,04	20,73	349	328	108	0,00911	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	21	90	97	0,0198	–
95 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	**4,75**	200,88	–	954	–	1078	1,416	7
	м3 грунта								
			200,88	–	954	–	113	–	–
96 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,02	3073,57	38,67	6209	78	715	1,99	4
	м3								
			310,5	14,24	627	29	109	0,0695	–
97 Е1-158-5	Укрепление русла бетонными плитами толщиной до 10 см	20,42	1354,75	30,59	27664	625	3749	1,22	25
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	3699	166	97	0,037	1
98 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	40,84	98,51	0,16	4023	7	465	0,0762	3
	м2 укрепляемой поверхности								
			11,66	0,07	476	3	97	0,0003	–
99 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,5	482		1205				

		м3								
100	30-1-60									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,5	805		2013				
		м3								
101	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,04	8299,96	–	332	–	351	48,4	2
		т								
				8055	–	322	–	109	–	–
102	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	50600		2024				
		т								
103	Е10-5-1	Укладка антисептированных досок	0,144	22541,72	316,57	3246	46	623	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	502	17	120	0,58	–
104	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,144	2363,62	14,17	340	2	54	1,88	–
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	44	1	120	0,026	–
	0.8 Устройсво каменной наброски									
105	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	1028,76	0,86	2778	2	1132	2,81	8
		м3 камня в деле								
				432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
	0.9 Устройство начала укрепления (по титу конца укрепления)									
106	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	20,16	1,22	1,22	25	25	5	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	0,25	–	5	97	0,00084	–
107	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,84	22,04	20,73	349	328	108	0,00911	–
		м3 грунта								
				1,31	5,7	21	90	97	0,0198	–
108	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,75	200,88	–	954	–	1078	1,416	7
		м3 грунта								
				200,88	–	954	–	113	–	–

109 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,02	3073,57	38,67	6209	78	715	1,99	4
	м3		310,5	14,24	627	29	109	0,0695	–
110 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	20,42	1354,75	30,59	27664	625	3749	1,22	25
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	3699	166	97	0,037	1
111 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	40,84	98,51	0,16	4023	7	465	0,0762	3
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	476	3	97	0,0003	–
112 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,5	482		1205				
	м3								
113 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,5	805		2013				
	м3								
114 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,04	8299,96	–	332	–	351	48,4	2
	т		8055	–	322	–	109	–	–
115 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	50600		2024				
	т								
116 Е10-5-1	Укладка антисептированных досок	0,144	22541,72	316,57	3246	46	623	22,5	3
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	502	17	120	0,58	–
117 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,144	1862,35	14,17	268	2	54	1,88	–
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	44	1	120	0,026	–
0.10 Устройство каменной наброски									
118 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	1028,76	0,86	2778	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле		432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
	Всего прямые затраты				**777643**	**27364**			**380**
					59120	**7316**			**23**

В том числе стоимость: материалов, тенге	691102
Накладные расходы, тенге	70699
- заработная плата, тенге	10607
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50901
Всего	**899242**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	28805
- сметная заработная плата, тенге	4666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9280
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3712
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**941040**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1835970**
- материалы, тенге	1348340
- сметная заработная плата, тенге	184879
Налог (2 %)	36719
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1872689**
НДС (12 %)	224723
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2097412**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 8-1И)

Временная объездная дорога, км 155

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	972	9,48	9,48	9215	9215	3055	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	3149	97	0,01059	10
2	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000;	4860	1,03	1,03	5006	5006	1462	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	1507	97	0,00101	5
3	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,27	1452327,89	84062,89	392129	22697	17680	162	44
		км дороги		24075	25161	6500	6793	133	93,08	25

4	Е27-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорог (добавить 1,5м)К=3,000;	0,81	96818,78	5608,78	78423	4543	3530	10,8	9
		км дороги								
				1597,5	1678,45	1294	1360	133	6,21	5
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	747,86	146,19	19444	3801	18483	3,2	83
		шт								
				506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3
6	99-1-7(пл)Ка	Дорожный знак треугольный 900х900	6	3875		23250				
		шт								
7	99-1-8(пл)Ка	Дорожный знак круглый 700х700	12	4553		54636				
		шт								
8	99-1-9(пл)Ка	Дорожный знак индивидуального проектирования 500х2250	2,81	6920		19445				
		м2								
9	99-1-10(пл)К	Дорожный знак прямоугольный 350х700	4	1457		5828				
		шт								
10	99-1-10(пл)К	Дорожный знак прямоугольный 350х1350	0,946	6912		6539				
		м2								
11	99-1-11(пл)К	Стойка металлическая СКМ 2.30	8	1639		13112				
		шт								
12	99-1-11(пл)К	Стойка металлическая СКМ 2.35	10	1845		18450				
		шт								
13	99-1-11(пл)К	Стойка металлическая СКМ 3.45	4	2930		11720				
		шт								
14	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	26	406,08	102,33	10558	2661	11020	2,24	58
		шт								
				303,75	19,75	7898	514	131	0,077	2
15	П9-15-1	Разобранные знаки и стойки - погрузка	0,423	234,3	–	99	–	69	–	–
		т								
				46,86	–	20	–	100	0,34442	–

16 П7-7-1	Перевозка разобранных металлических изделий грузов на 7 км, 1 класс груза (для ремонта трубы на км 162)	0,423	62,5	–	26	–	5	–	–
	т		12,5	–	5	–	100	0,02625	–
17 П9-15-2	Разобранные знаки и стойки - разгрузка	0,423	232,8	–	98	–	69	–	–
	т		46,56	–	20	–	100	0,34222	–
18 Е1-135-1	Полив водой временной объездной дороги (4 раза)К=4,000;	1460	14,12	12	20615	17520	6189	0,0122	18
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2365	4015	97	0,0122	18
19 Е1-24-6	Разборка объездной дороги из ГПС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 (50)м 2 группы для укрепления обочин	365	6,01	6,01	2194	2194	736	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	759	97	0,00681	2
20 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	1460	4,75	4,75	6935	6935	2337	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	2409	97	0,00539	8
	Всего прямые затраты				**697722**	**74795**			**212**
					31220	**21383**			**78**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				591708				
	Накладные расходы, тенге				64635				
	- заработная плата, тенге				9695				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45741				
	Всего				**808098**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				25887				
	- сметная заработная плата, тенге				4193				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8340
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**845661**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1649885**
- материалы, тенге	1154422
- сметная заработная плата, тенге	152607
Налог (2 %)	32998
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1682883**
НДС (12 %)	201946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1884829**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012года
(локальная смета 2-1-1И)

Восстановление и закрепление оси трассы, км 162

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление трассы, категория сложности рельефа II	0,02	10645,5	–	213	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление трассыф, категория сложности рельефа II	0,02	6910,5	–	138	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**351**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21				
		Всего				**372**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				13				
		- сметная заработная плата, тенге				2				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**390**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**762**
- материалы, тенге	685
- сметная заработная плата, тенге	16
Налог (2 %)	15
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**777**
НДС (12 %)	93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**870**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Ушгобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области
Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 2-1-2И)
Расчистка территории, км 162

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	93	4,85 / –	4,85 / 1,68	451 / –	451 / 156	151 / 97	– / 0,0055	– / 1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	93	4,2 / –	4,2 / 1,46	390 / –	390 / 136	132 / 97	– / 0,00476	– / –
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	140	4,85 / –	4,85 / 1,68	679 / –	679 / 235	228 / 97	– / 0,0055	– / 1
		Всего прямые затраты				**1521** / –	**1521** / **527**			– / **2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	511
- заработная плата, тенге	77
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122
Всего	**2154**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	69
- сметная заработная плата, тенге	11
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2254**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4398**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1260
Налог (2 %)	88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4486**
НДС (12 %)	538
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5024**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области
Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 2-1-3И)
Разборка участка существующей дороги, км162

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Разборка участка существующей дороги общей длины									
1	Е27-18-2	Разборка покрытий из ПГС	15	66,76	51,26	1001	769	501	0,117	2
		м3 конструкции		15,5	9,62	233	144	133	0,0356	1
2	Е1-24-7	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	15	6,84	6,84	103	103	35	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	36	97	0,00775	–
3	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	15	4,94	4,94	74	74	25	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	26	97	0,0056	–
		Всего прямые затраты				**1178**	**946**			**2**
		В том числе стоимость: **материалов**, тенге				**233** –	**206**			**1**

Накладные расходы, тенге	561
- заработная плата, тенге	84
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	104
Всего	**1843**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	59
- сметная заработная плата, тенге	10
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1929**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3763**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1093
Налог (2 %)	75
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3838**
НДС (12 %)	461
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4299**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 2-2-3И)

Устройство трубы Д-1,0м одноочковой, км 162

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) 2 группы грунтов с перемещением до 10 м	85	6,01	6,01	511	511	172	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	177	97	0,00681	1
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	85	4,75	4,75	404	404	136	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	140	97	0,00539	–
	0.1 Монтаж звеньев тела трубы									
3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,35	22,04	20,73	338	318	104	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	20	87	97	0,0198	–
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6	200,88	–	924	–	1044	1,416	7
		м3 грунта		200,88	–	924	–	113	–	–

5	Е30-3-1								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,3	3073,57	38,67	7069	89	814	1,99	5
	м3								
			310,5	14,24	714	33	109	0,0695	–
6	Е30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	3,7	10083,81	532,08	37310	1969	2284	2,55	9
	м3								
			434,25	131,85	1607	488	109	0,434	2
7	30-1-57								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,77	321		1210				
	м3								
8	30-1-60								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,77	805		3035				
	м3								
9	Е30-54-3								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	5,8	4921,38	2182,5	28544	12659	11951	7,89	46
	м3								
			1323	567,45	7673	3291	109	1,94	11
10	99-1-1(пл)Ка	Блок ЗКП2.100	5,8	45456		263645			
	м3								
11	30-2-8								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1,02	5220		5324				
	м3								
12	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	33,8	322,22	13,7	10891	463	3974	0,605	20
	м2								
			102,83	5,04	3476	170	109	0,0246	1
13	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,1	1089,28	20,67	5555	105	918	0,91	5
	м2								
			157,5	7,61	803	39	109	0,0372	–
14	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,2	122,18	–	1002	–	1132	0,885	7
	м3 грунта								
			122,18	–	1002	–	113	–	–
15	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	136	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	140	–	97	–	–

16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,2	14,12	12	116	98	35	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	13	23	97	0,0122	–
	0.2 Сооружение оголовков									
17	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,8	22,04	20,73	921	867	284	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	55	238	97	0,0198	1
18	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,54	200,88	–	2519	–	2846	1,416	18
		м3 грунта		200,88	–	2519	–	113	–	–
19	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,6	3073,57	38,67	1844	23	213	1,99	1
		м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
20	Е30-3-2	Устройство подушек из ГПС	7	1837,12	33,87	12860	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,0609	–
21	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовоки из бетона В20	2,5	10083,81	532,08	25210	1330	1543	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1086	330	109	0,434	1
22	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,55	321		819				
		м3								
23	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,55	805		2053				
		м3								
24	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	0,48	3036,15	686,25	1457	329	336	2,79	1
		м3		463,5	178,43	222	86	109	0,61	–
25	99-1-1(пл)Ка	Блок ЗКП2.100	0,48	45456		21819				
		м3								
26	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,09	5220		470				
		м3								

27 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	16,94	322,22	13,7	5458	232	1991	0,605	10
	м2		102,83	5,04	1742	85	109	0,0246	–
28 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	1089,28	20,67	1089	21	181	0,91	1
	м2		157,5	7,61	158	8	109	0,0372	–
29 30-1-22	Монолитный бетон лотка В20	0,56	8040		4502				
	м3								
30 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,56	321		180				
	м3								
31 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,56	805		451				
	м3								
	Всего прямые затраты				**447707**	**19692**			**151**
					24183	**5291**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				403833				
	Накладные расходы, тенге				31562				
	- заработная плата, тенге				4830				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28756				
	Всего				**508025**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				17005				
	- сметная заработная плата, тенге				2640				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5250				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2100				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**532380**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1038674**				
	- материалы, тенге				787878				
	- сметная заработная плата, тенге				86484				

Налог (2 %)	20773
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1059448**
НДС (12 %)	127134
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1186581**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальскогорайона Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2012года
(локальная смета 8-2И)

Временная объездная дорога, км 162

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	180	9,48	9,48	1706	1706	566	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	583	97	0,01059	2
2	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000;	900	1,03	1,03	927	927	271	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	279	97	0,00101	1
3	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,05	1452327,89	84062,89	72616	4203	3274	162	8
		км дороги		24075	25161	1204	1258	133	93,08	5
4	Е27-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорог (добавить 1,5м)К=3,000;	0,15	96818,78	5608,78	14523	841	654	10,8	2
		км дороги		1597,5	1678,45	240	252	133	6,21	1
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (после использования на км 155)	26	747,86	146,19	19444	3801	18483	3,2	83
		шт		506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3

6 Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	26	406,08	102,33	10558	2661	11020	2,24	58
	шт		303,75	19,75	7898	514	131	0,077	2
15 П9-15-1	Разобранные знаки и стойки - погрузка	0,423	234,3	–	99	–	69	–	–
	т		46,86	–	20	–	100	0,34442	–
16 П7-7-1	Перевозка разобранных металлических изделий грузов на 7 км, 1 класс груза (для ремонта трубы на км 162)	0,423	62,5	–	26	–	5	–	–
	т		12,5	–	5	–	100	0,02625	–
17 П9-15-2	Разобранные знаки и стойки - разгрузка	0,423	232,8	–	98	–	69	–	–
	т		46,56	–	20	–	100	0,34222	–
10 Е1-135-1	Полив водой временной объездной дороги (4 раза)К=4,000;	272	14,12	12	3841	3264	1153	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	441	748	97	0,0122	3
11 Е1-24-6	Разборка объездной дороги из ГПС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 (50)м 2 группы грунтов для укрепления обочин	68	6,01	6,01	409	409	137	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	141	97	0,00681	–
12 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	272	4,75	4,75	1292	1292	436	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	449	97	0,00539	1
	Всего прямые затраты				**125535**	**19327**			**154**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**22946** 83269	**5101**			**18**
	Накладные расходы, тенге				36200				
	- заработная плата, тенге				5421				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9704				
	Всего				**171439**				

Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	5492
- сметная заработная плата, тенге	889
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1769
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	708
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**179408**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**350025**
- материалы, тенге	162458
- сметная заработная плата, тенге	71885
Налог (2 %)	7001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**357026**
НДС (12 %)	42843
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**399869**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов