Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195

БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ 6 831 729,00
Договорная стоимость работ 6 148 556,06
Лимит финансирования на 2019 год 6 148 556,06

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 992 883,42
б) за отчетный месяц 2 992 883,42

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		53/2019	14.10.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "	тенге	6 148 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 883,42		2 992 883,42	2 992 883,42
	ИТОГО		**6 148 556,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 992 883,42**		**2 992 883,42**	**2 992 883,42**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Байсалов А.А.

Форма 4

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Подрядчик: ТОО «Акмешит Строй Сервис»
Договор: №53/2019 от 14.10.2019г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области

АКТ №
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

Составлен(а) 10.01.2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4к=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Разборка** *НР - 99%; СП - 80%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,88**		**196493,23** **136653,60**	**59839,63** **15915,10**	**172914,04** **120255,17**	**52658,88** **14005,28**	–	**132917,85** **24466,55**	**330298,44**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	116,4	102,43	1174,00		120255,17				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,26	13,43							
1.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	12,9888		3943,00		51214,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,76	12,9888		1033,00		13417,43			
1.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,192	0,16896		4307,00		727,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	0,16896		1474,00		249,05			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,27456		2609,00		716,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,312	0,27456		1234,00		338,81			
2	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4к=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Разборка** *НР - 99%; СП - 80%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,17**		**122317,66** **121861,20**	**456,46** **178,73**	**20794,00** **20716,40**	**77,60** **30,38**	–	**20539,32** **3306,67**	**44639,99**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	103,8	17,65	1174,00		20716,40				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,132	0,0224							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,066	0,01122		4307,00		48,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01122		1474,00		16,54			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,066	0,01122		2609,00		29,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01122		1234,00		13,85			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2150,83**		**164,35**	**158,10**	**353497,21**	**340043,00**	**--**	**81589,97**	**469894,16**
		НР - 72%, СП - 8%				**6,26**	**46,43**	**13454,22**	**99865,19**		**34806,97**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	15,57	864,00		13454,22				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	67,75							
3.3	2262 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	67,751145		5019,00		340043,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	67,751145		1474,00		99865,19			
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**66,52**		**1842,46**	**--**	**122560,17**	**--**	**--**	**88243,32**	**227667,78**
		НР - 72%, СП - 8%				**1842,46**	**--**	**122560,17**	**--**		**16864,28**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	122,93	997,00		122560,17				
5	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1640,013778**		**33,81**	**33,81**	**55451,65**	**55451,65**	**--**	**14028,54**	**75038,61**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**11,88**	**--**	**19484,09**		**5558,42**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	13,22							
5.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	13,218511		4195,00		55451,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	13,218511		1474,00		19484,09			
6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**410,0034446**		**800,93**	**--**	**328383,24**	**--**	**--**	**236435,93**	**610004,70**
		НР - 72%, СП - 8%				**800,93**	**--**	**328383,24**	**--**		**45185,53**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	398,52	824,00		328383,24				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1640,013778**		**150,14** **78,08**	**72,06** **32,39**	**246232,08** **128058,84**	**118173,24** **53124,15**	**--**	**130451,75** **30134,71**	**406818,53**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	177,12	723,00		128058,84				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	43,05							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	43,050362		2685,00		115590,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	43,050362		1234,00		53124,15			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	172,201447		15,00		2583,02			
8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**155,97**		**800,93** **800,93**	**--** **--**	**124920,74** **124920,74**	**--** **--**	**--**	**89942,93** **17189,09**	**232052,77**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	151,6	824,00		124920,74				
		Трубопроводы										
9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**38,9925**		**1120,12** **965,94**	**154,18** **43,19**	**43676,08** **37664,42**	**6011,67** **1684,09**	**--**	**38955,02** **6610,49**	**89241,59**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	39,77	947,00		37664,42				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,36							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,364737		4405,00		6011,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,364737		1234,00		1684,09			
10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,44**		**333717,00** **227756,00**	**102729,12** **28240,42**	**146835,48** **100212,64**	**45200,81** **12425,78**	**1422,03**	**111512,04** **20667,80**	**279015,32**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	85,36	1174,00		100212,64				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	11,81							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	10,824		3943,00		42679,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	10,824		1033,00		11181,19			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,1408		4307,00		606,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,1408		1474,00		207,54			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	5,28		69,00		364,32			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,6116		1560,00		954,10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,6116		1234,00		754,71			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,2288		2609,00		596,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,2288		1234,00		282,34			
10.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1936	227,00				43,95		
10.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	7,92	174,00				1378,08		
10.10	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	444,4	--				--		
11	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,152**		**275774,38** **203102,00**	**71766,06** **19523,00**	**41917,71** **30871,50**	**10908,44** **2967,50**	**137,76**	**33500,61** **6033,47**	**81451,78**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	26,3	1174,00		30871,50				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	2,83							
11.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	2,66		3943,00		10488,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	2,66		1033,00		2747,78			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,01672		4307,00		72,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01672		1474,00		24,65			
11.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,216		69,00		83,90			
11.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,14136		1560,00		220,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,14136		1234,00		174,44			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01672		2609,00		43,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01672		1234,00		20,63			
11.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,02432	227,00				5,52		
11.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,76	174,00				132,24		
11.10	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	153,52	--				--		
12	**С123-010501-1307**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**60,6**		**255,00** --	**--** --	**15453,00** --	**--** --	**15453,00**	**--** **1236,24**	**16689,24**
13	**С123-010501-1302**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**74,74**		**98,00** --	**--** --	**7324,52** --	**--** --	**7324,52**	**--** **585,96**	**7910,48**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**2870723,39**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1027097,34**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**628525,29**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**203586,45**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24337,31**		
		- Накладные расходы	Тенге								**978117,28**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**212646,18**	
		ИТОГО:										**2 870 723,39**
		Выслуга лет-1%	**Тенге**									**28 707,23**
		Дополнительные отпуска-0,4%	**Тенге**									**11 482,89**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе 9:	–	–								40 190,13
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	Тенге									2 910 912,52
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге									58 218,25
		ИТОГО:										2 969 130,77
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,89999988085009	Тенге									2 672 217,34
		НДС - 12 %										320 666,08
		ВСЕГО										2 992 883,42

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Нурумбетов С.**

Начальник производственно – технического отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Кожаков У.**

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ **Смайлов Ш.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

_____ **Байсалов А. А.**