Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195

БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ 6 831 729,00
Договорная стоимость работ 6 148 556,06
Лимит финансирования на 2019 год 6 148 556,06

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 6 148 556,06
б) за отчетный месяц 3 155 672,64

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		53/2019	14.10.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "	тенге	6 148 556,06	0,00	0,00	0,00	2 992 883,42	6 148 556,06		3 155 672,64	6 148 556,06
	ИТОГО		**6 148 556,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 992 883,42**	**6 148 556,06**		**3 155 672,64**	**6 148 556,06**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
_____ **Есенов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
_____ **Байсалов А.А.**

Форма 4

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Подрядчик: ТОО «Акмешит Строй Сервис»
Договор: №53/2019 от 14.10.2019г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 880м и внутрипоселкового водопровода диаметром 40мм портяженностью 170м по ул. Б. Танирбергенова в г. Аральск Аральского района Кызылординской области

АКТ №
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлен(а) 10.01.2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		2150,83	164,35	158,10	353497,22	340042,99	--	81589,97	469894,16
		НР - 72%; СП - 8%				6,26	46,43	13454,21	99865,19		34806,98	
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		66,52	1842,46	--	122560,18	--	--	88243,33	227667,78
		НР - 72%; СП - 8%				1842,46	--	122560,18	--		16864,28	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1640,013779	33,81	33,81	55451,66	55451,67	--	14028,54	75038,61
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,88	--	19484,08		5558,41	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		410,0034446	800,93	--	328383,24	--	--	236435,93	610004,71
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	328383,24	--		45185,54	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		1640,013779	150,14	72,06	246232,08	118173,25	--	130451,74	406818,53
		НР - 72%; СП - 8%				78,08	32,39	128058,83	53124,14		30134,70	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт	м3 грунта		155,97	800,93	--	124920,74	--	--	89942,94	232052,76
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	124920,74	--		17189,10	
		Трубопроводы										

9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		38,9925	1120,12	154,18	43676,09	6011,67	--	38955,01	89241,59
		НР - 99%; СП - 8%				965,94	43,19	37664,41	1684,08		6610,49	
10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,44	333717,00	102729,12	146835,48	45200,82	1422,02	111512,04	279015,32
		НР - 99%; СП - 8%				227756,00	28240,42	100212,64	12425,79		20667,80	
11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,152	275774,38	71766,06	41917,70	10908,44	137,76	33500,61	81451,78
		НР - 99%; СП - 8%				203102,00	19523,00	30871,51	2967,49		6033,46	
14	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода		0,88	62194,15	--	54730,85	--	7915,29	46347,40	109164,52
		НР - 99%; СП - 8%				53199,50	--	46815,56	--		8086,26	
15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода		0,304	55457,73	--	16859,15	--	686,50	16010,92	35499,68
		НР - 99%; СП - 8%				53199,50	--	16172,65	--		2629,61	
16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы+МУФТА. Установка	шт.		102	1359,62	890,15	138681,65	90795,10	--	71047,10	226507,05
		НР - 99%; СП - 8%				469,48	234,10	47886,55	23878,20		16778,30	
17	С123-020304-3605 прим.	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010+Муфта электросварная	шт.		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
18	СЦена Компании ООО "АйронПолимер Групп" Россия	Муфта ПЭ электросварная SDR11 d110мм	шт		2	5836,66	--	11673,33	--	--	--	11673,33
						--	--	--	--		--	
19	СЦена Компании ООО "АйронПолимер Групп" Россия	Муфта ПЭ электросварная SDR11 d25мм	шт		98	1746,04	--	171112,12	--	--	--	171112,12
						--	--	--	--		--	
20	СЦена Компании ООО "АйронПолимер Групп" Россия	Муфта ПЭ электросварная SDR11 d40мм	шт		1	1724,11	--	1724,11	--	--	--	1724,11
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3026866,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					997000,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						666583,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						213428,99			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10161,58		
		- Прочие затраты	Тенге					184509,56				
		- Накладные расходы	Тенге								958065,55	
		- Сметная прибыль	Тенге								210544,92	
		ИТОГО:										3026866,05

		Выслуга лет-1%	Тенге									30 269
		Дополнительные отпуска-0,4%	Тенге									12 107
		Всего по главе 9:	--	--								42 376
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	Тенге									3 069 242
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге									61 385
		ИТОГО:										3 130 628
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,89999988085009	Тенге									2 817 564,84
		НДС - 12 %										338 107,80
		ВСЕГО										3 155 672,64

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»

Нурумбетов С.

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

Смайлов Ш.

Начальник производственно – технического отдела филиала ОДСП

Кожаков У.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

Байсалов А. А.