Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» ЗКО
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес «Строительство сетей газоснабжения в с Поливное района Бәйтерек ЗКО»

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		59	2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты				
			Строительно монтаж-ные работы в базисных ценах 2001 г	Из них			На Приобретение материалов	Другие Дополнительно работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей газоснабжения в с Поливное района Бәйтерек ЗКО	4 784 415	4 271 799								512 616	4 784 415

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ « Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»

_____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

_____ Балмуллин Д.У.
подпись

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры строительства и Гракдостроительства Района Бәйтерек» ЗКО

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за 29 сентябрь 2021 год по объекту «Строительство сетей газоснабжения в с Поливное района Бәйтерек ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г2									
1.				2086,46	250,99	245,46	523673	512138	--	68088	639101
	Е11-01010 1-0410 1101-0101 -0410 СНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		5,53	39,8	11534	83032	--	47341	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0072 чел-ч	14,96	770,99		11534				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0302 чел-ч	63,09							
1.3.			0,03024	63,09455							
С	2437	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,25 м3	маш.-ч			8117		512138			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03024 чел-ч	63,09455		1316,00		83032,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				64,54	2381,64	--	153711	--	--	110672	285534
	E11-01020 5-0207 1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м3		2381,64	--	153711	--	--	21151	
2.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	2,68 чел-ч	172,71	890		153711				
3.				81	2608,27	149,17	211270	12083	129373	72206	306154
	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство толщ.100мм НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		861,9	38,54	69814	3121	--	22678	
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	82,62	845		69814				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,035 чел-ч	2,83							
3.3.		112 Автопогрузчики, 5 т	0,035 маш.-ч	2,835		4262		12083			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	2,835		1101,00		3121,34			
3.4.			1,1	89,1							
С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1452				129373		
4.				194,6	26,37	26,37	5131	5131	--	1274	6918
	E11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) песком толщ.200мм НР - 72%; СП - 8%	м3		--	9,09	--	1770	--	512	
4.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0069 чел-ч	1,34							
4.2.		257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00691 маш.-ч	1,344686		3816		5131			
С			0,00691	1,344686							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		1769,61			
5.				194,6	1453	--	282754	--	282754	--	305374
	С121-0104 01-0102 2101-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22620	
6.				1810,86	26,37	26,37	47750	47750	--	11856	64375
	Е11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3		--	9,09	--	16467	--	4768	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0069 чел-ч	12,51							
6.2.		257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00691 маш.-ч	12,513043		3816		47750			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00691 чел-ч	12,513043		1316,00		16467,16			
7.				64,54	651,36	--	42039	--	--	30268	78091
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		651,36	--	42039	--	--	5785	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,885 чел-ч	57,12	736		42039				
8.				1810,86	132,84	63,18	240561	114417	--	128506	398593
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		69,66	28,9	126145	52336	--	29525	
8.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	195,57	645		126145				
8.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	47,54							
8.3.		660 Компрессоры передвижные	0,02625 маш.-ч	47,535075		2351		111755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	47,535075		1101,00		52336,12			
8.4.	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	190,1403		14		2662			
С											
9.				1,622	301237,4	92929,08	488607	150731	8104	366909	923957
	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода		203312	25180,63	329772	40843	--	68441	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	194 чел-ч	314,67	1048		329772				
9.2.	3	Затраты труда машинистов	26,83 чел-ч	43,52							
9.3.	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	24,6 маш.-ч	39,9012		3557		141929			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	24,6 чел-ч	39,9012		921,00		36749,01			
9.4.	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,32 маш.-ч	0,51904		4012		2082			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,32 чел-ч	0,51904		1316,00		683,06			
9.5.	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	12 маш.-ч	19,464		72		1401			
С											
9.6.	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	1,39 маш.-ч	2,25458		1432		3229			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,39 чел-ч	2,25458		1101,00		2482,29			
9.7.			0,52	0,84344							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		2090			
С			0,52	0,84344							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		928,63			
9.8.			0,44	0,71368	228				163		
	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2								
С											
9.9.			18	29,196	272				7941		
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
С				1622	474	--	768828	--	768828	--	830334
10.					--	--	--	--	--	61506	
	С123-0105 02-0808 2301-0502 -0808 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м								
		СП - 8%		1590	86	--	136740	--	136740	--	147679
11.					--	--	--	--	--	10939	
	С121-1308 09-0302 2113-0809 -0302 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная "Осторожно,ГАЗ" цвет желтый	м								
		СП - 8%		1,59	86313,08	61848,08	137238	98338	--	41774	193333
12.					24465	12025,44	38899	19120	--	14321	
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Прокладка провода в траншее	км кабеля								
		НР - 72%; СП - 8%									
12.1.			21	33,39	1164,99		38899				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч								
12.2.			9,04	14,37							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.			4,4	6,996		9409		65825			
С	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	4,4 чел-ч	6,996		1572,00		10997,71			
12.4.			4,64	7,3776		3265		24088			
С	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе	маш.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		автомобиля									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	4,64 чел-ч	7,3776		1101,00		8122,74			
12.5.			4,64	7,3776							
С	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч			1142		8425			
13.				1,59	15924	--	25319	--	25319	--	27345
	С123-0609 01-0103 2306-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	2026	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	3063621	940589	1351118	831553	4206788
			Тенге		--	--	771914	216690	--	311613	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				162557				
		Всего заработная плата	Тенге					58020			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25319				
		Накладные расходы	Тенге				41774				
		Сметная прибыль	Тенге				16346				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				220678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58020			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2132236				
		Материалы	Тенге				137477				
		Всего заработная плата	Тенге					930584			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136740				
		Местные материалы	Тенге				282754				
		Накладные расходы	Тенге				789779				
		Сметная прибыль	Тенге				233761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3155776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					930584			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				768828				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				768828				
		Сметная прибыль	Тенге				61506				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				830334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4206788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
		Сметная заработная плата	Тенге					988604			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4206788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				771914				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				940589				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					216690			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1351118				
		Накладные расходы	Тенге				831553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							311613				4206788
		Сметная прибыль	Тенге								97597
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4304385
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								127840
		Итого	Тенге								4432225
		Производ.работ в зим.время 2,97%	Тенге								88644
		Итого	Тенге								4520869
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4746443
		Итого	Тенге								4271799
		В ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге								512616
		С договорным коэф. 0,9	Тенге								4784415
		НДС 12 %	Тенге								
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								

ЗАКАЗЧИК: ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»

Руководитель : _____ Джумабеков А.А.

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор: _____ Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Акнуров Н.З.