Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К", Казахстан, Актюбинская обл., г. Шалкар, ул. Цеханович д.54А** — **970740003317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №69 от 13.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
29	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	с НДС 12%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Аксай Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»			работа	1	6 421 703,23	770 604,39	7 192 307,62
				Итого	1	x		7 192 307,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Нур / Нуртаза А.Е

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

е

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

СМР по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Аксай Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код		наименование	код
			№69	13.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР) ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	14 247 271,58			12 720 778,18			1 526 493,390	14 247 271,58
в т.ч.ноябрь 2021г.		7 192 307,62		6 421 703,23			770 604,39	7 192 307,62

Итого к оплате за ноябрь 2021г: 7 192 307, 62(семь миллионов сто девяносто две тысячи триста семь тенге 62 тиын.)

Заказчик:

Руководитель

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технадзор:

ТОО «Нисан-Актобе»

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик

Руководитель

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

_____ Нұртаза А. Е.

Форма 2

Заказчик :Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование стройки - СМР по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Аксай Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Шифр стройки 14-2018

Наименование объекта - Строительство скотомогильника

Договор № 69 от 13.06.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
		Фундамент										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,1		1373,68	--	9753	--	--	7022	18117
		НР - 72%; СП - 8%				1373,68	--	9753	--		1342	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,22		716,36	--	158	--	--	113	293
		НР - 72%; СП - 8%				716,36	--	158	--		22	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,28		4939,60	1462,70	6323	1872	3529	1587	8542
		НР - 93%; СП - 8%				719,95	612,82	922	784		633	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	5,6		7080,65	1891,58	39652	10593	9343	19694	64094
		НР - 91%; СП - 8%				3520,80	343,87	19716	1926		4748	
5	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	5,6		18086,00	--	101282	--	101282	--	109384
		СП - 8%				--	--	--	--		8103	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1421		196387,00	--	27907	--	27907	--	30139
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,92	823,56	18,61	6523	147	4553	1712	8893
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	1823	17		659	
8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,64	2008,07	41,23	9317	191	8265	834	10963
		НР - 93%; СП - 8%			185,52	7,72	861	36		812	
		Стены									
9	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,8	7093,60	2130,46	55330	16618	19132	21170	82620
		НР - 93%; СП - 8%			2510,26	408,11	19580	3183		6120	
10	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	7,02	8852,00	--	62141	--	62141	--	67112
		СП - 8%			--	--	--	--		4971	
		Отмостка									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,044	19918,37	1046,86	40713	2140	36440	2313	46468
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	2133	409		3442	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,022	4939,60	1462,70	5048	1495	2817	1267	6820
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	736	626		505	
		Отделка фасада здания									
13	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,46	1079,97	26,30	42616	1038	14985	21974	69757
		НР - 80%; СП - 8%			673,93	22,15	26593	874		5167	
14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и цоколь. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,46	625,32	4,10	24675	162	9185	12320	39955
		НР - 80%; СП - 8%			388,44	1,84	15328	73		2960	
		Проемы									
15	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,04	2412,61	512,11	12160	2581	4903	4739	18251
		НР - 90%; СП - 8%			927,77	117,03	4676	590		1352	
16	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	45066,00	--	227133	--	227133	--	245303
		СП - 8%			--	--	--	--		18171	
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	1478,29	69,56	4346	204	1389	2553	7451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			936,29	28,49	2753	84		552	
18	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	4990,00	--	14671	--	14671	--	15844
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
19	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
20	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
21	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3578,00	--	7156	--	7156	--	7728
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
22	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,6	3163,92	156,18	1898	94	1163	613	2713
		НР - 90%; СП - 8%			1067,62	68,17	641	41		201	
23	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,6	19691,00	--	11815	--	11815	--	12760
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		Отделочные работы									
24	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,5	480,39	4,73	25220	248	6324	15015	43455
		НР - 80%; СП - 8%			355,20	2,31	18648	121		3219	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,5	625,32	4,10	32829	215	12221	16392	53159
		НР - 80%; СП - 8%			388,44	1,84	20393	97		3938	
26	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,2	586,31	5,68	6567	64	1574	3968	11378
		НР - 80%; СП - 8%			440,10	2,77	4929	31		843	
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,2	746,33	4,35	8359	49	2844	4390	13769
		НР - 80%; СП - 8%			488,04	1,95	5466	22		1020	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9975	7745,67	1479,16	7726	1475	3514	3142	11738
		НР - 94%; СП - 8%			2744,28	606,65	2737	605		869	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,95	627,00	25,40	12509	507	6306	5574	19529
		НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	5696	234		1447	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм	м2 стяжки	19,95	688,89	34,59	13743	690	12490	820	15729
		НР - 94%; СП - 8%			28,23	15,51	563	309		1165	
31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,95	1355,22	79,92	27037	1594	14289	10674	40728
		НР - 94%; СП - 8%			559,10	10,11	11154	202		3017	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00607	12618,48	1241,76	77	8	--	65	153
		НР - 91%; СП - 8%			11344,80	494,82	69	3		11	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00607	292198,00	--	1774	--	1774	--	1916
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,95	642,88	24,75	12826	494	6688	5525	19819
		НР - 94%; СП - 8%			282,92	11,72	5644	234		1468	
35	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110390 до 40мм	м2 стяжки	19,95	726,14	34,59	14487	690	13254	801	16511
		НР - 94%; СП - 8%			27,21	15,51	543	309		1223	
		Перемычки									
36	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	419,69	241,69	4197	2417	359	2236	6948
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	1421	474		515	
37	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,438	76069,00	--	33318	--	33318	--	35984
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
		Кровля									
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила и мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,359	102977,44	1262,05	36969	453	29558	6417	46857
		НР - 90%; СП - 8%			19381,70	479,06	6958	172		3471	
39	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство	м2	46	498,18	10,77	22916	495	15194	5371	30550
		НР - 72%; СП - 8%			157,11	5,05	7227	232		2263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	46	346,48	2,39	15938	110	14547	1193	18502
		НР - 90%; СП - 8%			27,84	0,98	1281	45		1371	
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,359	9982,76	51,52	3584	18	3303	244	4134
		НР - 90%; СП - 8%			733,98	21,12	263	8		306	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	46	661,74	18,88	30440	869	3625	24148	58955
		НР - 92%; СП - 8%			564,03	6,57	25946	302		4367	
43	2110-0103-0704 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	52,9	1452,00	--	76811	--	76811	--	82956
		СП - 8%			--	--	--	--		6145	
44	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1875	26490,75	9363,92	4967	1756	673	2069	7599
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	2538	460		563	
45	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм толщиной 2,5 ГОСТ 13663-86	т	0,1875	254889,00	--	47792	--	47792	--	51615
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
46	1113-0301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	4,31	86,60	2,21	373	10	198	115	527
		НР - 69%; СП - 8%			38,33	0,22	165	1		39	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	4,31	92,11	1,57	397	7	297	65	499
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	93	1		37	
		Навес									
48	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,484	46629,29	15660,29	22569	7580	4312	8672	33740
		НР - 69%; СП - 8%			22060,00	3906,45	10677	1891		2499	
49	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм толщиной 2,5 ГОСТ 13663-86	т	0,484	254889,00	--	123366	--	123366	--	133236
		СП - 8%			--	--	--	--		9869	
50	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	34,5	1949,15	852,91	67246	29425	4937	27908	102766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			953,16	219,19	32884	7562		7612	
51	2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,5	1326,00	--	45747	--	45747	--	49407
		СП - 8%			--	--	--	--		3660	
52	1113-0301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	11,13	86,60	2,21	964	25	512	296	1361
		НР - 69%; СП - 8%			38,33	0,22	427	2		101	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	11,13	92,11	1,57	1025	17	768	168	1288
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	240	2		95	
		Закладная деталь									
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0594	59985,45	1173,45	3563	70	--	3204	7309
		НР - 91%; СП - 8%			58812,00	468,03	3493	28		541	
55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0426	220004,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	189042,00	--	3176	--	3176	--	3430
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1437977	86420	1076432	246383	1819114
							275129	21991	--	134750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1819111				
		РАЗДЕЛ 2.ЯМА СКОТОМОГИЛЬНИКА									
		Земляные работы ямы скотомогильника									
		Яма скотомогильника									
70	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	526170,78	183926,74	1736	607	121	1158	3126
		НР - 99%; СП - 8%			305472,00	49055,19	1008	162		232	
71	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,3	11412,00	--	37660	--	37660	--	40672
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
72	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3414,64	39,42	3415	39	2986	394	4113
		НР - 98%; СП - 8%			390,10	11,58	390	12		305	
		Отмостка ямы									
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	4939,60	1462,70	5928	1755	3309	1487	8008
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	864	735		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	19918,37	1046,86	35853	1884	32091	2037	40921
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	1878	360		3031	
		Перекрытие ямы									
77	1110-0104-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок . Устройство	м2 перекрытия	9	3072,43	125,28	27652	1128	18095	7977	38479
		НР - 90%; СП - 8%			936,60	48,22	8429	434		2850	
78	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,136	31477,00	--	4281	--	4281	--	4623
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
79	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,061	55996,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
80	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0436	40425,00	--	1763	--	1763	--	1904
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		Крышка ямы (2шт)									
81	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,15334	154924,00	10810,92	23756	1658	787	14846	41690
		НР - 69%; СП - 8%			138978,00	1339,50	21311	205		3088	
82	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции крышек. Монтаж	т конструкций	0,15334	81836,10	4180,27	12549	641	288	8185	22392
		НР - 69%; СП - 8%			75778,30	1577,43	11620	242		1659	
83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04824	225714,00	--	10888	--	10888	--	11760
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
84	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	253878,00	--	1219	--	1219	--	1316
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
85	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	227725,00	--	1093	--	1093	--	1181
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00068	201618,00	--	137	--	137	--	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
87	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,07536	225872,00	--	17022	--	17022	--	18383
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
88	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018585	286423,00	--	5323	--	5323	--	5749
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Ручка из стали арматурной горячекатаной гладкой класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	201618,00	--	177	--	177	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
90	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9	807,88	48,68	7271	438	2894	3707	11857
		НР - 92%; СП - 8%			437,66	10,10	3939	91		878	
91	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,45	6858,00	--	3086	--	3086	--	3333
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
92	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,25	202,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев 100х30 (L-9000мм). Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	90453,26	943,41	5427	57	4166	1105	7055
		НР - 90%; СП - 8%			20070,00	397,08	1204	24		523	
		Покрытие ямы									
94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев 100х30 (L-15650мм). Установка	м3 древесины в конструкции	0,047	90453,26	943,41	4251	44	3264	866	5526
		НР - 90%; СП - 8%			20070,00	397,08	943	19		409	
95	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Обшивка сталью оцинкованной по дереву	м2 потолков	9	223,86	2,73	2015	25	92	1718	4032
		НР - 90%; СП - 8%			210,90	1,21	1898	11		299	
96	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005022	225872,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
97	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0172841	286423,00	--	4951	--	4951	--	5347
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
98	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9	807,88	48,68	7271	438	2894	3707	11857
		НР - 92%; СП - 8%			437,66	10,10	3939	91		878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,42	6858,00	--	2880	--	2880	--	3111
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**230644**	**8714**	**166270**	**47187**	**301962**
							57423	**2386**	--	**19353**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**301962**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ02-01-01:	**Тенге**				**2121076**				**2121076**

Локальная смета 07-01-01.Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		71,11	201,13	27,89	14303	1984	7999	4709	20533
		НР - 94%; СП - 8%				60,75	9,71	4320	690		1521	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		71,11	709,47	208,95	50450	14858	33604	7055	62106
		НР - 108%; СП - 8%				27,95	63,92	1988	4545		4600	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103до 5см	м2 основания		71,11	-193,49	-53,76	-13759	-3823	-9936	-1283	-16246
		НР - 108%; СП - 8%				--	-16,71	--	-1188		-1203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**50994**	**13019**	**31667**	**10481**	**66393**
								6307	**4047**	--	**4918**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**66393**				
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ										
4	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из профлиста высотой до 2 м по металлическим столбам с цоколем . Установка	м оград		94	4209,26	1762,63	395670	165687	3097	338021	792387
		НР - 118%; СП - 8%				2413,68	633,75	226886	59573		58695	
5	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		2	29680,67	4381,98	59361	8764	10583	50942	119128
		НР - 118%; СП - 8%				20007,20	1578,37	40014	3157		8824	
6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		9,276	17373,00	--	161152	--	161152	--	174044
		СП - 8%				--	--	--	--		12892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Стойки из трубы стальной электросварной прямошовной, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,2	2920,00	--	310104	--	310104	--	334912
		СП - 8%			--	--	--	--		24808	
8	2301-0201-0215 РСНБ РК 2015	Стойки из трубы стальной электросварной прямошовной, D 152 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,8	4140,00	--	48852	--	48852	--	52760
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07536	253879,00	--	19132	--	19132	--	20663
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
10	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление секций ограждения С1	т конструкций	2,6424	303367,17	85989,50	801617	227219	26914	386239	1282885
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	547484	12283		95029	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9296	225714,00	--	435538	--	435538	--	470381
		СП - 8%			--	--	--	--		34843	
12	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	158,4	2589,00	--	410098	--	410098	--	442905
		СП - 8%			--	--	--	--		32808	
13	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление секций ограждения С2	т конструкций	0,125	303367,17	85989,50	37921	10749	1273	18271	60688
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	25899	581		4495	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0944	225714,00	--	21307	--	21307	--	23012
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
15	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,8	2589,00	--	17605	--	17605	--	19014
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
16	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ворот В1	т конструкций	0,2107	303367,17	85989,50	63919	18118	2146	30798	102295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	43655	979		7577	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1648	225714,00	--	37198	--	37198	--	40173
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
18	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	10,2	2589,00	--	26408	--	26408	--	28520
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	50,3424	89,75	2,21	4518	111	2548	1291	6274
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	1859	11		465	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50,3424	70,30	1,57	3539	79	2373	758	4641
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	1087	11		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2853941	430726	1536328	826320	3974682
							886885	76596	--	294421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3974682				
		РАЗДЕЛ 3.Дезинфекционная яма									
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,8	1373,68	--	14836	--	--	10682	27559
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	14836	--		2041	
22	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,5	5357,08	864,94	18750	3027	6859	9421	30424
		НР - 94%; СП - 8%			2532,53	330,90	8864	1158		2254	
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	3,5	938,44	86,53	3285	303	1969	1051	4682
		НР - 94%; СП - 8%			289,52	29,83	1013	104		347	
24	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные из бетона сульфатостойкого В15. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 170мм**	м2 покрытия	3,5	2314,03	89,24	8099	312	7086	797	9608
		НР - 94%; СП - 8%			200,18	42,09	701	147		712	
25	1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	16	123,82	3,32	1981	53	190	1649	3920
		НР - 94%; СП - 8%			108,60	1,03	1738	16		290	
26	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Опилки древесные**	м3	2,6	2594,00	--	6744	--	6744	--	7284
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53695	3696	22848	23600	83477
							27151	1426	--	6184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				83477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.РОВ-ТРАНШЕЯ									
27	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**55**	**327,79**	**320,86**	**18028**	**17647**	**--**	**2337**	**21995**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,93**	**52,09**	**381**	**2865**		**1629**	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**55**	**18,00**	**15,35**	**990**	**844**	**5**	**330**	**1426**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,57**	**5,78**	**141**	**318**		**106**	
29	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**66,75**	**119,07**	**--**	**7948**	**--**	**--**	**5722**	**14764**
		НР - 72%; СП - 8%			**119,07**	**--**	**7948**	**--**		**1094**	
30	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи . Устройство с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55**	**59,82**	**59,82**	**3290**	**3290**	**--**	**892**	**4517**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,54**	**--**	**1240**		**335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**30256**	**21781**	**5**	**9281**	**42702**
							8470	**4422**	**--**	**3164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**42701**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-01:	**Тенге**								**4167254**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					6288330				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**182362**				
		ИТОГО:	Тенге				**6470692**				
		Производство работ в зимнее время 2,97%	Тенге				**192180**				
		ИТОГО	Тенге				**6662871**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**133257**				
		ИТОГО ценах 2018 года:	Тенге				**6796128,53**				
		Итого в ценах 2019 года 100% К=1,0498961	Тенге				**7135225,81**				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,9	Тенге				**6421703,23**				
		НДС 12%					770604,39				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					7192307,62				

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____ **Алдияров Н.С.**

Технадзор:
ТОО «Нисан- Актобе»_____**Кыдыралин Г.А.**

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор_____ **Нұртаза А. Е.**