Заказчик :Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование стройки - СМР по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Аксай Аксайского сельского округа Темирского

Шифр стройки 14-2018

Наименование объекта - Строительство скотомогильника

Договор № 69 от 13.06.2021 г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 2.ЯМА СКОТОМОГИЛЬНИКА										
		Земляные работы ямы скотомогильника										
57	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122,5		311,18	285,18	38120	34934	11	11284	53356
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,027	3,31	25,92	102,01	3175	12497		3952	
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	9,48	959,94		3175,00				
57.3	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,89875		3818,00		7249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,89875		1318,00		2502,55			
57.4	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	7,58275		3651,00		27685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	7,58275		1318,00		9994,06			
57.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0049	2202,00				11,00		
58	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** СП - 8%	т	122,5		223,00	--	27318	--		--	29503
						--	--	--	--		2185	
59	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,5		215,41	215,41	14540	14540	--	3779	19785
						--	77,76	--	5249		1466	
59.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,059	3,98							
59.2	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,059	3,9825		3651,00		14540,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059	3,9825		1318,00		5248,93			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	**1101-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	**м3 грунта**	**481,5**		**3272,61**	**992,80**	**1575762**	**478033**	--	**1046353**	**2831884**
						2279,81	**738,40**	**1097729**	**355540**		**209769**	
		НР - 72%; СП - 80%				923,00		1097729,00				
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,47	1189,31							
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	385,2		1241,00		478033,00			
60.3	3105-0305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,8	385,2		923,00		355539,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	385,2							
61	**1101-0205-1105 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**110**		**855,73**	**27,78**	**94130**	**3055**	**35133**	**41256**	**146217**
						508,56	**12,35**	**55942**	**1359**		**10831**	
		НР - 72%; СП - 80%				978,01		55942,00				
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0112	1,23							
61.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0112	1,232		2480,00		3055,00			
61.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0112	1,232		1103,00		1358,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	м3	0,0041	0,451	15260,00				6882,00		
61.4	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	кг	0,039	4,29	310,00				1330,00		
61.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	м3	0,0071	0,781	34470,00				26921,00		
61.6	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88										
62	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**549**		**18,00**	**15,35**	**9882**	**8425**	**48**	**3298**	**14235**
						2,57	**5,78**	**1409**	**3172**		**1054**	
		НР - 72%; СП - 80%				773,04		1409,00				
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	1,82							
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	2,03		3069,00		135,00			
62.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,04392		1103,00		48,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,04392		4183,00		8290,00			
62.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,98189		1576,00		3123,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,98189					48,00		
62.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02196	2202,00						
63	**1101-0106-3302 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**549**		**16,34**	**16,34**	**8972**	**8972**	--	**889**	**10650**
						--	**2,25**	--	**1235**		**789**	
		НР - 72%; СП - 80%										
63.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,549		16342,00		8972,00			
63.2	3101-0101-0406	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,001	0,549		2250,00		1235,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,549							
64	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**603,9**		**133,11**	**63,24**	**80386**	**38188**	--	**42972**	**133227**
						69,88	**28,95**	**42198**	**17485**		**9869**	
		НР - 72%; СП - 80%				647,00		42198,00				
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	65,22							
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	15,85		2353,00		37301,00			
64.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	15,852375		1103,00		17485,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	15,852375		14,00		888,00			
64.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	63,4095							
				Яма скотомогильника								
65	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,6**		**201,13**	**27,89**	**322**	**45**	**180**	**106**	**462**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**60,75**	**9,71**	**97**	**16**		**34**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,109	890,23		97,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0141							
65.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00528		4264,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00528		1103,00		5,82			
65.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00144		3188,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00144		1103,00		1,59			
65.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,00736		2353,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00736		1103,00		8,12			
65.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,01488		14,00		0,21			
65.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,0816	2202,00				180,00		
65.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,00352	87,00				0,31		
66	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 сульфатостойкий**	**м3**	**1,8**		**20171,33**	**1046,86**	**36308**	**1884**	**32546**	**2037**	**41413**
		НР - 91%; СП - 8%				**1043,55**	**199,97**	**1878**	**360**		**3068**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,43	772,84		1878,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3263							
66.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864		15,00		13,00			
66.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324		5758,00		1866,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324		1103,00		357,37			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234		2480,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234		1103,00		2,58			
66.6	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	16012,00				29398,00		
66.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6994,00				3147,00		
66.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	87,00				0,31		
67	**1106-0401-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены и основания подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25 сульфатостойкого**	**м3**	**38,63**		**37325,71**	**2631,95**	**1441892**	**101672**	**988285**	**339591**	**1924002**
		НР - 91%; СП - 8%				**9110,40**	**549,90**	**351935**	**21243**		**142519**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,49	366,6	960,00		351935,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,485	18,74							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104301		4264,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104301		1103,00		115,04			
67.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5647	21,814361		37,00		807,00			
67.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4034	15,583342		5758,00		89729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4034	15,583342		1103,00		17188,43			
67.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,220708		4351,00		5311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,220708		1576,00		1923,84			
67.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0215	0,830545		74,00		61,00			
67.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,125	4,82875		163,00		787,00			
67.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0473	1,827199		2480,00		4531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0473	1,827199		1103,00		2015,40			
67.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,073397	40425,00				2967,00		
67.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0305	1,178215	58368,00				68770,00		
67.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,028586	31967,00				914,00		
67.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,046356	404706,00				18761,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	33,2218	310,00				10299,00		
67.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,057945	212247,00				12299,00		
67.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,086145	87,00				7,00		
67.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	39,7889	907,00				36089,00		
67.18	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,20945	21377,00				838180,00		
68	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,84886**		**216649,00**	**--**	**617203**	**--**	**617203**	**--**	**666579**
		СП - 8%				--	--	--	--		**49376**	
69	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**140**		**823,56**	**18,61**	**115299**	**2605**	**80462**	**30263**	**157207**
		НР - 93%; СП - 8%				**230,23**	**2,21**	**32232**	**309**		**11645**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	29,68	1085,98		32232,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,28		700,00		1911,00			
69.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,73		2480,00		694,00			
69.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,28		1103,00		308,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,28					75600,00		
69.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	336	225,00				3039,00		
69.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0224	135671,00				1822,00		
69.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0336	54214,00						
73	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,91882**		**16755,51**	**884,27**	**48906**	**2581**	**849**	**42095**	**98281**
		НР - 93%; СП - 8%				**15580,24**	**267,92**	**45476**	**782**		**7280**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	49,27	923,00		45476,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4962							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,496199		4351,00		2159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,496199		1576,00		782,01			
73.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,116753		26,00		3,00			
73.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,159927		194,00		419,00			
73.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,75646	97,00				849,00		
74	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стали арматурной горячекатаной гладкой класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мА**	**т**	**0,06996**		**365399,45**	**1173,45**	**25563**	**82**	**11435**	**12812**	**41445**
		НР - 91%; СП - 8%				**200772,00**	**468,03**	**14046**	**33**		**3070**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	13,85	1014,00		14046,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0252							
74.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010494		4351,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010494		1576,00		16,54			
74.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,014692		2480,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,014692		1103,00		16,21			
74.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06996	163454,00				11435,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4134603**	**695016**	**1766152**	**1576735**	**6168246**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1646117	419280	–	456907	
		Накладные расходы	Тенге				1576735				
		Сметная прибыль	Тенге				456907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6168246				
		ИТОГО ПО смете №02-01-01 :	**Тенге**				6168246				
		Временные здания и сооружения 2,9%					178879				
		ИТОГО:	Тенге				6347125				
		Производство работ в зимнее время 2,97%	Тенге				188510				
		ИТОГО	Тенге				6535635				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				130713				
		ИТОГО ценах 2018 года:	Тенге				6666347,45				
		Итого в ценах 2019 года 100% К=1,0498961	Тенге				6998972,18				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,9	Тенге				6299074,96				
		НДС 12%					755888,995				
		ВСЕГО по объекту					7054963,96				

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Технадзор:
ТОО «Нисан- Актобе» _____ **Кенжеталин Г.А.**

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Руководитель _____ **Нұртаза А. Е.**

Сост рос Ф-2 по смете
нрав. Сждф

е

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Актюбинской области"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Аксай Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код		наименование код	
			№69	13.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР) ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	7 054 963,96			6 299 074,96			755 888,995	7 054 963,96
в т.ч.сентябрь 2021г.		7 054 963,96		6 299 074,96			755 888,995	7 054 963,96

Итого к оплате за сентябрь 2021г: 7 054 963,65(семь миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят три тенге 96 тиын.)

Заказчик
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдиярова Н.О.

Технадзор
ТОО "Нисан Актобе"

_____

Подрядчик
Руководитель

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

_____ Нуртаза А. Е.