Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы"шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстау облысы бойынша фипиалы,Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр 3Б, корпус 46, тел.: (87292) 52-61-52 — 150741019269

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53 — 040440018281

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №318-ОК-С от 29.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	19.10.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б		шт	1	13 726 914,65	13 726 914,65	1 647 229,76	15 374 144,41
			Итого	1	x	13 726 914,65	1 647 229,76	15 374 144,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Озгонов Ш.Т. — И.о. директора / Набиев В.Л.

должность / подпись / расшифровка подписи — *должность / подпись / расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

Приложение 1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкрг.Актау

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Код

Договор подряда (контракт) №318-ОК-С от 29.06.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Октябрь 2021г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подряд	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		318-ОК-С	29.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	17 564 085,00								2 107 690,20	19 671 775,20
в том числе : за сентябрь 2021г	13 726 914,65	13 726 914,65							1 647 229,76	15 374 144,41
Удержано 5% по договору										768 707,22
Итого к оплате										14 605 437,19

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Директор _____ Набиев. В .П.

Подрядчик:

Директор _____ Озганов. Ж.Т.

Форма по приложению 3-1
Помощь Министра государственного информационного комитета
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 78

Заказчик : **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкр г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №318-ОК-С от 29.06.2021

Акт приемки выполненных работ №5 за Октябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектуно-строительные решения										
			Раздел: 6. Стены, перегородки										
1	6	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1,53	2068,42	57,09	3165	87	2658	317	3761	
				м2 поверхности		273,96	14,24	419	22		279		
2	9	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/на высоту 300мм/		2,58	2068,42	57,09	5337	147	4482	535	6342	
				м2 поверхности		273,96	14,24	707	37		470		
3	10	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм ГОСТ 14918-80		0,0020769	310690		645		645		697	
				т							52		
4	11	С121-130207-0216	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 8 мм х 40 мм		18	8		144		144		156	
				шт.							12		
			Итого по разделу: 6. Стены, перегородки									10956	
			Раздел: 7. Проемы										
5	21	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		34,65	1995,21	104,6	69134	3624	17657	35765	113291	
				м2		1381,02	52,57	47853	1821		8392		
6	22	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		34,65	5246		181774		181774		196316	
				м2							14542		
7	23	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		42	594		24948		24948		26944	
				шт.							1996		
8	24	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		44,1	3582,72	61,23	157998	2700	32942	89210	266985	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2774,5	35,1	122355	1548		19777		
			Итого по разделу: 7. Проемы									603536	
			Раздел: 8. ПОЛЫ										
9	25	Е11-110101-2601 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из кислотоупорноой плитки на эпоксидно-фурановой замазке. Устройство		85,52	13148,56	561,8	1124465	48045	614989	348847	1591178	
				м2 покрытия		5395,6	269,86	461432	23079		117865		
10	26	С121-130806-0601	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89		87,2304	5456		475929		475929		514003	
				м2							38074		
11	27	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		47,55	3240,55	29,17	154088	1387	129197	17476	185289	
				м2 покрытия		494,31	16,14	23504	767		13725		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	28	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		8,33	3582,93	104,49	29846	870	15628	9923	42951	
				м2 покрытия		1602,35	52,21	13348	435		3182		
13	29	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		73,5	268,84	2,99	19760	220	11825	5625	27415	
				м плинтусов		104,96	1,33	7715	97		2031		
14	30	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		17,1	640,03	2,25	10944	39	4437	4673	16867	
				м плинтусов		378,31	1,22	6469	21		1249		
15	31	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических кислотоупорных. Устройство		70,4	401,67	2,25	28278	159	1486	19238	51316	
				м плинтусов		378,31	1,22	26633	86		3801		
16	32	С121-130806-0601	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89		7,1808	5456		39178		39178		42313	
				м2							3134		
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ									247332	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
17	34	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		141,4	564,63	4,05	79838	573	25259	39109	128463	
				м2 окрашиваемой поверхности		381,94	2,21	54006	312		9516		
18	35	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		70,9	4064,11	46,5	288146	3297	157702	92847	411472	
				м2 поверхности облицовки		1793,33	25,48	127147	1807		30479		
19	37	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью по штукатурке		305,4	881,64	4,43	269253	1352	54082	15447,9	457631	
				м2 окрашиваемой поверхности		700,13	2,41	213819	736		33899		
20	38	С122-040803-0403	Эмаль акриловая СТ РК 615-1-2011		54,106621	1344		72719		72719		78537	
				кг							5818		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									1076103	
			Раздел: 10. Кровля										
21	39	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство		217	951,02	28,55	206370	6196	19653	131869	365298	
				м2 кровли		831,89	12,12	180521	2630		27059		
22	42	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		15	570,56	0,11	8558	2	0	6161	15897	
				м труб		570,45	0	8557	0		1178		
23	43	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		40	1179		47160		47160		50933	
				м							3773		
24	44	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		15	1401		21015		21015		22696	
				м							1681		
25	45	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		8	1368		10944		10944		11820	
				шт.							876		
26	46	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		4	1253		5012		5012		5413	
				шт.							401		
27	47	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		8	689		5512		5512		5953	
				шт.							441		
			Итого по разделу: 10. Кровля									478010	
			ИТОГО:					3340160	68701	1976977	956074	4639937	
								1594485	33398		343702		
			Отопление и вентиляция										
			Раздел: 1. Отопление										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		14,33	1290,14	21,61	18488	310	6259	8669	29330	
				квт		831,73	8,52	11919	122		2173		
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		103	1870		192610		192610		208019	
				секция							15409		
3	3	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		15	356,99	0,75	5355	11	393	3569	9638	
				шт.		330,07	0,41	4951	6		714		
4	4	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss		15	6568		98520		98520		106402	
				шт.							7882		
5	5	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7091, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss		15	5521		82815		82815		89440	
				шт.							6625		
6	6	С123-040902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005		23	7259		166957		166957		180314	
				шт.							13357		
7	7	С123-040902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005		8	7994		63952		63952		69068	
				шт.							5116		
8	8	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		8	237,37	0	1899	0	165	1249	3400	
				комплект		216,79	0	1734	0		252		
9	9	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		8	2855		22840		22840		24667	
				шт.							1827		
10	10	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		20	1415,43	15,56	28309	311	129	20068	52247	
				м трубопровода		1393,41	0,2	27868	4		3870		
11	11	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем [illegible]		19,8	393		7781		7781		8404	
				м							623		
12	12	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	1509,17	18,41	60367	737	202	42796	111415	
				м трубопровода		1485,71	0,25	59429	10		8253		
13	13	С123-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		39,6	619		24512		24512		26473	
				м							1961		
14	14	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	1624,96	21,39	81248	1070	203	57597	149952	
				м трубопровода		1599,51	0,4	79976	20		11108		
15	15	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		49,5	936		46332		46332		50039	
				м							3707		
16	16	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		70	1795,23	25,13	125666	1759	1207	88374	231164	
				м трубопровода		1752,87	0,59	122701	42		17123		
17	17	С123-010701-0110	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		69,3	1652		114484		114484		123642	
				м							9159		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
				шт.	30	270		8100		8100		8748	
19	19	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								648		
				шт.	30	33		990		990		1069	
20	20	С123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								79		
				шт.	4	58		232		232		251	
21	21	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								19		
				шт.	4	100		400		400		432	
22	22	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								32		
				шт.	20	64		1280		1280		1382	
23	23	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								102		
				шт.	40	10		400		400		432	
24	24	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								32		
				шт.	50	13		650		650		702	
25	25	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								52		
				шт.	50	27		1350		1350		1458	
			Итого по разделу: 1. Отопление								108		
												1488088	
			Раздел: 2. Узел управления										
26	26	С123-040902-1404	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005										
				шт.	4	9803		39212		39212		42349	
27	27	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка								3137		
				шт.	2	11259,62	274,08	22519	548	13542	6143	30955	
28	28	С123-051205-0101	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°С, DN 32			4214,76	50,89	8430	102		2293		
				шт.	2	36092		72184		72184		77959	
29	29	С123-040902-1403	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005								5775		
				шт.	4	8713		34852		34852		37640	
30	30	С123-040902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005								2788		
				шт.	4	7259		29036		29036		31359	
31	31	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка								2323		
				комплект	2	2953,3	0	5907	0	4847	763	7203	
32	32	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка			529,72	0	1059	0		534		
				комплект	2	2250,62	0	4501	0	3495	725	5644	
33	33	Ц13-120901-0103	Расширитель из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования			503,22	0	1006	0		418		
				шт.	2	6942,33	295,94	13885	592	3525	7224	22798	
34	34	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка			4884	133,01	9768	266		1689		
				м трубопровода	21	992,85	52,77	20850	1108	476	14207	37861	
35	35	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80			917,43	22,18	19266	466		2805		
				м	21	563		11823		11823		12769	
36	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								946		
				м трубопровода	21	105,6	1,07	2217	22	28	1560	4080	
						103,21	0	2167	0		302		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,5	102,97	2,98	257	7	114	99	385	
				м2		54,52	0,41	136	1		29		
38	38	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177		2,5	256,82	6,17	642	15	507	88	788	
				м2		47,87	0,98	120	2		58		
39	39	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		21	716,67	93,84	15050	1971	5587	6164	22911	
				м трубопровода		356,8	50,88	7493	1068		1697		
40	40	С121-110403-0113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		23,1	274		6329		6329		6836	
				м							506		
			Итого по разделу: 2. Узел управления									341537	
			Раздел: 3. Вентиляция										
41	41	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		4	6575,99	291,01	26304	1164	183	18303	48176	
				вентилятор		6239,31	115,99	24957	464		3569		
42	42	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315, Р 0,225 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	30298		30298		30298		32722	
				комплект							2424		
43	43	С123-070208-1003	Регулятор скорости СМР-500		1	6880		6880		6880		7430	
				шт.							550		
44	44	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200, Р 0,135 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	42215		42215		42215		45592	
				комплект							3377		
45	45	С123-070208-1003	Регулятор скорости СМР-500		1	6880		6880		6880		7430	
				шт.							550		
46	46	С123-050401-0101	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки STM 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, QMAX 100 м3/ч		2	13783		27566		27566		29771	
				комплект							2205		
47	47	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1374,21	144,14	1374	144	414	645	2181	
				изделие		816,46	79,74	816	80		162		
48	48	5108-0401-0725 РСНБ РК 2015	Шкаф вытяжной лабораторный ШК 85-77-01		1	104760		104760				104760	
				шт.						104760			
			Отпускная цена			104760		104760					
			Сметная стоимость оборудования					*104760*					
49	49	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка		1	16570,43	58,2	16570	58	14861	1204	19197	
				глушитель шума		1651,51	21,37	1652	21		1422		
50	50	Е11-200501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка		1	2338,01	60,28	2338	60	458	1326	3957	
				заслонка		1820,09	21,37	1820	21		293		
51	51	С123-050302-1907	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм		1	2992		2992		2992		3231	
				шт.							239		
52	52	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		5	1844,13	69,81	9221	349	619	6018	16458	
				решетка		1650,42	21,37	8252	107		1219		
53	53	С123-050306-1872	Вентиляционная алюминиевая решетка РАГ 250х100		5	2344		11720		11720		12658	
				шт.							938		
54	54	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		3	2648,45	56,57	7945	170	6049	1290	9974	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		575.69	21.37	1727	64		739		
55	55	E11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами		1	4060.63	60.83	4061	61	3216	580	5011	
				зонт		783.58	21.37	784	21		371		
56	56	E11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		11.2	6120.96	71.36	68555	799	42111	18726	94264	
				м2 поверхности воздуховодов		2289.67	32.53	25644	364		6982		
57	57	E11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1.2	5912.82	56.58	7095	68	4512	1833	9643	
				м2 поверхности воздуховодов		2096.39	25.55	2516	31		714		
58	58	E11-200101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		3.768	7588.75	72.15	28594	272	19695	6301	37687	
				м2 поверхности воздуховодов		2289.67	32.96	8627	124		2792		
59	59	E11-200101-0105 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		0.6923?	7361.63	58.38	5097	40	3605	1058	6648	
				м2 поверхности воздуховодов		2096.39	26.37	1451	18		492		
60	60	E11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0.25	45946.22	2429.18	11487	607	3061	5863	18738	
				м3 изоляции		31272.15	1302.4	7818	326		1388		
61	61	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0.25	15161		3790		3790		4093	
				м3							303		
62	62	C123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов		14	655		9170		9170		9904	
				кг							734		
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									529525	
			ИТОГО:					1869713	12252	1308615	322442	2359150	
								444087	3750	104760	166994		
			Водопровод и канализация										
			Раздел: 4. Водопровод В1										
1	1	E11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	704.28	37.54	704	38	21	480	1279	
				счетчик (водомер)		646.16	20.35	646	20		95		
2	2	C123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		1	3194		3194		3194		3450	
				шт.							256		
3	3	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2644.84	147.7	2645	148	298	1613	4598	
				шт.		2199.12	40.7	2199	41		341		
4	4	C123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91		1	2126		2126		2126		2296	
				шт.							170		
5	5	E11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		1	1433.5	201.61	1434	202	14	932	2554	
				фильтр		1217.46	76.36	1217	76		189		
6	6	C123-041013-1001	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	9314		9314		9314		10059	
				шт.							745		
7	7	C123-040905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005		9	951		8559		8559		9244	
				шт.							685		
8	8	C123-040905-1221	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005		2	2107		4214		4214		4551	
				шт.							337		
9	9	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		8	2043.93	26.18	16351	209	96	11555	30139	
				м трубопровода		2005.7	0.4	16046	3		2233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		7.92	221		1750		1750		1890	
				м							140		
11	11	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	1873,01	22,15	28095	332	190	19855	51786	
				м трубопровода		1838,17	0,25	27573	4		3836		
12	12	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		14,85	139		2064		2064		2229	
				м							165		
13	13	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		35	1734,39	18,44	60704	646	457	4291?	111910	
				м трубопровода		1702,89	0,15	59601	5		8290		
14	14	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,65	94		3257		3257		3518	
				м							261		
15	15	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый РР-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	65		195		195		211	
				шт.							16		
16	16	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый РР-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	35		105		105		113	
				шт.							8		
17	17	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7	40		280		280		302	
				шт.							22		
18	18	С123-020401-0507	Муфта полипропиленовая РР-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	497		1988		1988		2147	
				шт.							159		
19	19	С123-020401-0703	Муфта полипропиленовая РР-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	691		5528		5528		5970	
				шт.							442		
20	20	С123-020401-0701	Муфта полипропиленовая РР-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		33	466		15378		15378		16608	
				шт.							1230		
21	21	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый РР-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		16	13		208		208		225	
				шт.							17		
22	22	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый РР-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	26		104		104		112	
				шт.							8		
23	23	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый РР-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	42		252		252		272	
				шт.							20		
24	24	С123-020401-1102	Переходник полипропиленовый РР-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	30		90		90		97	
				шт.							7		
25	25	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый РР-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	30		30		30		32	
				шт.							2		
26	26	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый РР-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	16		32		32		35	
				шт.							3		
27	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		38	716,67	93,84	27233	3566	10109	11154	41458	
				м трубопровода		356,8	50,88	13558	1933		3071		
28	28	С121-110404-1406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		8,8	378		3326		3326		3593	
				м							266		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-110404-1405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	302		4983		4983	399	5382	
30	30	С121-110404-1404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	244		4026		4026	322	4348	
			Итого по разделу: 4. Водопровод В1									320408	
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение										
31	31	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5186,5	63,63	5187	64	77	3652	9546	
						5045,41	27,04	5045	27		707		
32	32	5104-0106-0130 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	70048		70048		70048		70048	
						70048		70048					
			Отпускная цена					70048					
			Сметная стоимость оборудования										
33	33	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2644,84	147,7	5290	295	596	3225	9196	
						2199,12	40,7	4398	81		681		
34	34	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2126		2126		2126	170	2296	
35	35	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	64	868	
36	36	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	7743		15486		15486	1239	16725	
37	37	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	2480		14880		14880	1190	16070	
38	38	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197		7197		7197	576	7773	
39	39	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1734,39	18,44	69376	738	522	4904,7	12789,7	
						1702,89	0,15	68116	6		947,4		
40	40	С123-040905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	951		951		951	76	1027	
41	41	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 9-20X2,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	158		6257		6257	501	6757	
42	42	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1734,39	18,44	69376	738	522	4904,7	12789,7	
						1702,89	0,15	68116	6		947,4		
43	43	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	158		6257		6257	501	6757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	149		1937		1937		2092	
				шт.							155		
45	45	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		17	13		221		221		239	
				шт.							18		
46	46	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	23		184		184		199	
				шт.							15		
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									40538?	
			Раздел: 6. Канализация КТ										
47	49	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		2	3529.88	121.53	7060	243	468	4668	12666	
				комплект		3174.6	66.92	6349	134		938		
48	50	С123-030102-3208	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		2	7771		15542		15542		16785	
				шт.							1243		
49	51	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		2	808		1616		1616		1745	
				шт.							129		
50	52	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		2	2972.39	91.5	5945	183	682	3730	10449	
				комплект		2539.68	50.64	5079	101		774		
51	53	С123-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96		2	3348		6696		6696		7232	
				шт.							536		
52	54	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		2	808		1616		1616		1745	
				шт.							129		
53	55	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4349.96	241.82	4350	242	549	2659	7569	
				комплект		3558.66	133.88	3559	134		561		
54	56	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		1	17464		17464		17464		18861	
				комплект							1397		
55	57	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	7366.35	198.75	7366	199	4	5236	13610	
				комплект		7163.2	108.85	7163	109		1008		
56	58	С123-030102-0211	Кабина душевая акриловая угловая размерами 900 мм х 900 мм		1	27748		27748		27748		29968	
				шт.							2220		
57	59	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94		1	845		845		845		913	
				шт.							68		
58	60	Е11-170501-0104	Раковины. Установка		4	1767.91	73.66	7072	295	1502	3914	11865	
				комплект		1318.68	40.42	5275	162		879		
59	61	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Л, размер 500х 400х410 мм		4	7142		28568		28568		30853	
				шт.							2285		
60	74	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0.025642	427112.43	111131	10952	2850	263	5803	18095	
				т конструкций		305744	8575.63	7840	220		1340		
61	75	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварныепрямошовные. D 273 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80		0.394	12955		5104		5104		5513	
				м							408		
62	76	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80		0.05	15477		774		774		836	
				м							62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	77	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97		0,007468	246341		1840		1840		1987	
				т							147		
64	78	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,000247	221646		55		55		59	
				т							4		
65	79	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,7	185,34	4,28	130	3	82	33	175	
				м2		63,73	0,81	45	1		13		
66	80	С123-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013		1	364		364		364		393	
				шт.							29		
67	81	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN110 ГОСТ 32414-2013		1	181		181		181		195	
				шт.							14		
68	82	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50		20	40		800		800		864	
				шт.							64		
69	83	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100		4	133		532		532		575	
				шт.							43		
70	84	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		4	716,67	93,84	2867	375	1064	1174	4364	
				м трубопровода		356,8	50,88	1427	204		323		
71	85	С121-110404-2014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		4,4	1039		4572		4572		4937	
				м							366		
72	86	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры из бетона. Устройство		0,01	24755,37	1345,89	248	13	181	42	313	
				м3		5271,72	553,65	53	6		23		
			Итого по разделу: 6. Канализация К1									202567	
			ИТОГО:					644053	11379	259317	220736	928362	
			Электрооборудование и освещение					303305	3273	70048	63579		
			Раздел: 1. Комплектные устройства для распределения энергии										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	19204,91	703,49	19205	703	8963	7102	28412	
				шкаф		9538,42	326,12	9538	326		2105		
2	2	С123-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	12413		12413		12413		13406	
				шт.							993		
3	3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1588,96	96,42	1589	96	21	1088	2891	
				шт.		1471,17	39,53	1471	40		214		
4	4	С123-070501-1015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа МИР С-D4, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	21227		21227		21227		22925	
				шт.							1698		
5	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5453,95	123,28	10908	247	4249	4674	16828	
				шт.		3206	39,53	6412	79		1247		
6	6	С123-070204-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	12020		12020		12020		12982	
				шт.							962		
7	7	С123-070204-0848	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2121		2121		2121		2291	
				шт.							170		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		23	3004,61	22,06	69106	507	31730	26546	103304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1603	0	36869	0		7652		
9	9	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		2	638		1276		1276		1378	
				шт.							102		
10	10	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Ограничитель перенапряжений на ток до 400 А. Установка		1	3910,49	5,52	3910	6	145	2707	7147	
				шт.		3760	0	3760	0		529		
11	11	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения ОПС1-С 3Р 20/40кА 400В ГОСТ Р 51177-98		1	28685		28685		28685		30980	
				шт.							2295		
12	12	С123-070222-0110	Шина нулевая PE на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	2574		2574		2574		2780	
				шт.							206		
13	13	С123-070222-0104	Шина нулевая N на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	1391		1391		1391		1502	
				шт.							111		
14	14	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише		1	10172,85	1055,5	10173	1056	5735	2720	13924	
				шт.		3382	395,3	3382	395		1031		
15	15	С123-070201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	12121		12121		12121		13091	
				шт.							970		
16	16	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5453,95	123,28	5454	123	2125	2337	8414	
				шт.		3206	39,53	3206	40		623		
17	17	С123-070204-1530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1945		1945		1945		2101	
				шт.							156		
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		25	3004,61	22,06	75115	552	34489	28854	112287	
				шт.		1603	0	40075	0		8318		
19	19	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		16	3793		60688		60688		65543	
				шт.							4855		
20	20	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3793		7586		7586		8193	
				шт.							607		
21	21	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	428		2568		2568		2773	
				шт.							205		
22	22	С123-070204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	563		563		563		608	
				шт.							45		
23	23	С123-070222-0110	Шина нулевая PE на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	2574		2574		2574		2780	
				шт.							206		
24	24	С123-070222-0104	Шина нулевая N на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	1391		1391		1391		1502	
				шт.							111		
25	25	С124-040207-3960	Шина соединительная 3Р 63А ГОСТ Р 51177-98		1	122		122		122		132	
				шт.							10		
26	26	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише		1	10172,85	1055,5	10173	1056	5735	2720	13924	
				шт.		3382	395,3	3382	395		1031		
27	27	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5612		5612		5612		6061	
				шт.							449		
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	3004,61	22,06	33051	243	15175	12696	49406	
				шт.		1603	0	17633	0		3660		
29	29	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	
				шт.							115		
30	30	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010		1	5445		5445		5445		5881	
				шт.							436		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3793		18965		18965		20482	
				шт.							1517		
32	32	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	428		1712		1712		1849	
				шт.							137		
33	33	С123-070222-0110	Шина нулевая PE на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	2574		2574		2574		2780	
				шт.							206		
34	34	С123-070222-0104	Шина нулевая N на DIN рейку в корпусе 6х9 групп 100А ГОСТ 15176-89		1	1391		1391		1391		1502	
				шт.							111		
35	35	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8079		8079		8079		8725	
				шт.							646		
36	36	ЦЗ-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		2	4944,29	1488,88	9889	2978	147	5784	16927	
				шт.		3382	634,87	6764	1270		1254		
37	37	5108-0401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012		1	65671		65671				65671	
				шт.						65671			
			Отпускная цена			65671		65671					
			Сметная стоимость оборудования					*65671*					
38	38	5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012		1	71836		71836				71836	
				шт.						71836			
			Отпускная цена			71836		71836					
			Сметная стоимость оборудования					*71836*					
			Итого по разделу: 1. Комплектные устройства для распределения энергии									744768	
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
39	39	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка		44	3141,36	25,02	138220	1101	58832	56742	210559	
				шт.		1779,25	11,86	78287	522		15597		
40	40	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82		17	7104		120768		120768		130429	
				шт.							9661		
41	41	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82		6	7104		42624		42624		46034	
				шт.							3410		
42	42	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		6	12690		76140		76140		82231	
				шт.							6091		
43	43	С123-070106-1304	Светильники для люминесцентных потолочный накладной, модели OWP 4х18, 220 В, мощность 220 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014		2	39832		79664		79664		86037	
				шт.							6373		
44	44	С123-070106-1304	Светильники для люминесцентных потолочный накладной, модели OWP 4х18, 220 В, мощность 220 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014		1	39832		39832		39832		43019	
				шт.							3187		
45	45	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		1	12690		12690		12690		13705	
				шт.							1015		
46	46	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82		2	7104		14208		14208		15345	
				шт.							1137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82		1	7104		7104		7104		7672	
				шт.							568		
48	48	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		1	12690		12690		12690		13705	
				шт.							1015		
49	49	С123-070102-1342	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х36 OLPS/A ГОСТ 17677-82		15	13369		200535		200535		216578	
				шт.							16043		
50	50	С123-070102-1342	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х36 OLPS/A ГОСТ 17677-82		3	13369		40107		40107		43316	
				шт.							3209		
51	51	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		3	12690		38070		38070		41116	
				шт.							3046		
52	52	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		4	2630,77	16,68	10523	67	5348	3701	15362	
				шт.		1277	7,91	5108	32		1138		
53	53	С123-070102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		2	17814		35628		35628		38478	
				шт.							2850		
54	54	С123-070102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		1	17814		17814		17814		19239	
				шт.							1425		
55	55	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		1	12690		12690		12690		13705	
				шт.							1015		
56	56	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения с компактными люминисцентными лампами, модели MARS, мощность 2х6 Вт,IP22 ГОСТ 17677-82		1	21171		21171		21171		22865	
				шт.							1694		
57	57	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		1	1607,7	150,49	1608	150	71	1030	2849	
				шт.		1386,62	44,27	1387	44		211		
58	58	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		1	602		602		602		650	
				шт.							48		
59	59	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные линейные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		104	205		21320		21320		23026	
				шт.							1706		
60	60	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные линейные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		72	440		31680		31680		34214	
				шт.							2534		
61	61	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные , напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 2G11 Вт		6	450		2700		2700		2916	
				шт.							216		
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									1123050	
			Раздел: 3. Электроустановочные устройства										
62	62	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		71	267,16	0,21	18968	15	2328	11976	33420	
				шт.		234,16	0,11	16626	8		2476		
63	63	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		16	303		4848		4848		5236	
				шт.							388		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	324		1296		1296		1400	
				шт.							104		
65	65	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		46	361		16606		16606		17934	
				шт.							1328		
66	66	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		5	419		2095		2095		2263	
				шт.							168		
67	67	С123-070202-0901	Коробки установочные К-207		71	35		2485		2485		2684	
				шт.							199		
68	68	С123-070202-0606	Коробки монтажные распаячные для пустотелых стен модели КМ202, размерами 92 мм х 92 мм Х 45 мм, типа НЭК		29	137		3973		3973		4291	
				шт.							318		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные устройства									67228	
			Раздел: 4. Кабельная продукция										
69	69	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1073	366,36	158,23	393104	169785	48635	169273	607367	
				м кабеля		162,8	56,31	174684	60417		44990		
70	70	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	514,82	225,29	7722	3379	680	3504	12124	
				м кабеля		244,2	80,2	3663	1203		898		
71	71	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,032	114769		3673		3673		3966	
				км							294		
72	72	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,481	168513		81055		81055		87539	
				км							6484		
73	73	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,514	260510		133902		133902		144614	
				км							10712		
74	74	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,019	400750		7614		7614		8223	
				км							609		
75	75	С123-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,019	578322		10988		10988		11867	
				км							879		
76	76	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,008	425826		3407		3407		3679	
				км							273		
77	77	С123-060128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,015	4137257		62059		62059		67024	
				км							4965		
78	78	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		10	332,76	1,16	3328	12	2332	708	4359	
				м		98,39	0,01	984	0		323		
79	79	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		8	374,63	1,27	2997	10	1923	766	4064	
				м		132,96	0,06	1064	1		301		
80	80	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,01	81515		815		815		880	
				км							65		
81	81	С123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		0,008	502541		4020		4020		4342	
				км							322		
82	82	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		995	350,77	2,33	349016	2321	14010	239623	635729	
				м		334,36	0,13	332684	125		47091		
83	83	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		970	32		31040		31040		33523	
				м							2483		
84	84	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		25	45		1125		1125		1215	
				м							90		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		14	468.95	3.32	6565	47	386	4420	11864	
				м		438.03	0.46	6132	6		879		
86	86	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		14	135		1890		1890		2041	
				м							151		
87	87	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		10	250.35	2.33	2504	23	54	1748	4592	
				м		242.65	0.13	2427	1		340		
88	88	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		10	60		600		600		648	
				м							48		
89	89	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		13	549.8	23.9	7147	311	3559	2431	10344	
				м		252.16	7.51	3278	98		766		
90	90	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		3	4749.7	212.25	14249	637	9357	3226	18873	
				шт.		1418.4	75.11	4255	225		1398		
91	91	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		10	432.97	16.18	4330	162	1489	1960	6793	
				м		267.92	4.35	2679	43		503		
92	92	С124-040207-3960	Перемычки для заземления, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98		5	122		610		610		659	
				шт.							49		
93	93	С121-130816-0203	Флажок для заземления машин и аппаратов		0.05	2051		103		103		111	
				100 шт.							8		
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									1686440	
			ИТОГО:					2765080	185584	1676237	598336	3621486	
								765750	65270	137507	258074		
			Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	66177.15	1.92	66177	2	739	47114	122354	
				шт.		65436	0	65436	0		9063		
2	2	С123-080303-0310	Приборы ПС приемно-контрольные на 24 луча Гранд МАГИСТР GSM-2(версия 3)		1	30087		30087		30087		32494	
				шт.							2407		
3	3	Ц13-100405-0102	Модуль релейный. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	748	0	748	0	0	539	1389	
				шт.		748	0	748	0		103		
4	4	С123-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-4		1	12909		12909		12909		13942	
				шт.							1033		
5	5	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	23485		23485		23485		25364	
				шт.							1879		
6	6	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		20	3357.21	1.92	67144	38	1986	46886	123153	
				шт.		3256	0	65120	0		9122		
7	7	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		20	1662		33240		33240		35899	
				шт.							2659		
8	8	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования		10	625.64	19.92	6256	199	359	4103	11188	
				шт.		569.8	0	5698	0		829		
9	9	С123-080306-1001	Кольцо монтажное фланец для крепления пожарных извещателей КМЧ-4		10	712		7120		7120		7690	
				шт.							570		
10	10	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования		2	1680.62	0.72	3361	1	104	2344	6162	
				шт.		1628	0	3256	0		456		
11	11	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		2	1008		2016		2016		2177	
				шт.							161		
12	12	С123-070216-0401	Резистор непроволочный 2.2 кОм С2-33Н0.25 ОЖО.467.173 ТУ		2	645		1290		1290		1393	
				шт.							103		
13	13	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		1480	566.63	0.69	838611	1023	184493	470228	1413546	
				м		441.28	0	653094	0		104707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		220	366.36	158.23	80599	34811	9972	34707	124530	
				м кабеля		162.8	56.31	35816	12387		9224		
15	15	С123-060408-0515	Кабель для монтажа Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1.7	91493		155538		155538		167981	
				км							12443		
16	16	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		5	132		660		660		713	
				шт.							53		
17	17	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		220	286.51	2.25	63032	496	5088	41384	112770	
				м		261.13	0.14	57448	30		8353		
18	18	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм		220	43		9460		9460		10217	
				м							757		
19	19	Ц13-100701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования		1	2238.56	1.56	2239	2	132	1515	4054	
				шт.		2104.8	0	2105	0		300		
20	20	С123-080303-0909	Модуль автодозвона(телефонная линия-1, оперетор сотовой связи-1, ток потребления в дежурном режиме 0,1А, ток при вызове модема GSM-0,5А) Гранд МАГИСТР GSM-5 / Модуль GSM ,с встроенной антенной/		1	90847		90847		90847		98115	
				шт.							7268		
21	21	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		1	18458.25	1.56	18458	2	208	13139	34125	
				шт.		182.49	0	182.49	0		2528		
22	22	С123-080304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010		1	1492		1492		1492		1611	
				шт.							119		
			ИТОГО:					1514769	36574	571225	661959	2350867	
								906970	12417		174137		
			ИТОГО по смете:									13929893	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							313313			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.2 %		163050					
			Итого с временными									14062853	
			Зимние удорожания			1.35 %		185632					
			Итого с зимними удорожаниями									14248485	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278724					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14527209	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15252131	
			Коэффициент понижающий на скидку К=0,8999997912									13726914.65	
			НДС			12 %	1647229.76						
			Итого с НДС									15374144.41	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Озганов Ж.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора **Набиев В.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор **Минасян В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,

Директор **Демянчик Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество,