Заказчик : **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

Приложение 1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкрг.Актау

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

Договор подряда (контракт) №318-ОК-С от 29.06.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2021г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подряд	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		318-ОК-С	29.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	3 837 170,35								460 460,44	4 297 630,79
в том числе : за август 2021г	3 837 170,35	3 837 170,35							460 460,44	4 297 630,79
Удержание 5% согласно договору										214 881,54
Итого к оплате										4 082 749,25

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы"шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстау облысы бойынша филиалы,Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр 3Б, корпус 46, тел.: (87292) 52-61-52** — **150741019269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53** — **040440018281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №319-ОК-С от 29.16.2021 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	14.09.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б		шт	1	3 837 170,35	3 837 170,35	460 460,44	4 297 630,79
			Итого	1	x	3 837 170,35	460 460,44	4 297 630,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель): Директор / [подпись] / Озганов Ж.Т. — Директор / [подпись] / Рсымбетова Р.С.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. — М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкр г.Актау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318-ОК-С** от **29.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. Канализация К1				
1	47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	3131,15	50098
			Накладные расходы			*682,96*	*10927*
			Сметная прибыль			*231,94*	*3711*
2	48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23,000	2173,92	50000
			Накладные расходы			*711,53*	*16365*
			Сметная прибыль			*161,03*	*3704*
3	62	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,000	125,28	752
			Сметная прибыль			*9,28*	*56*
4	63	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3,000	416,88	1251
			Сметная прибыль			*30,88*	*93*
5	64	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,000	416,88	417
			Сметная прибыль			*30,88*	*31*
6	65	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1,000	362,88	363
			Сметная прибыль			*26,88*	*27*
7	66	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,000	77,76	389
			Сметная прибыль			*5,76*	*29*
8	67	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9,000	65,88	593
			Сметная прибыль			*4,88*	*44*
9	68	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	219,24	219
			Сметная прибыль			*16,24*	*16*
10	69	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	270,00	540
			Сметная прибыль			*20,00*	*40*
11	70	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	522,72	523
			Сметная прибыль			*38,72*	*39*
12	71	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Грибок канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	1867,32	1867
			Сметная прибыль			*138,32*	*138*
13	72	2302-0402-1301 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные для унитаза DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,000	2328,48	2328
			Сметная прибыль			*172,48*	*172*
14	73	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,000	37,80	113
			Сметная прибыль			*2,80*	*8*
			ИТОГО:				109453
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			27293,00	
			Сметная прибыль			8108,00	
			Временные здания и сооружения		1,2 %		
			Итого с временными				110766
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				112261
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				114506
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				120220
			Коэффициент понижающий на скидку К=0,89999979412				108197,97

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		12 %		12983,76
			Итого с НДС				121181,73

Заказчик

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мухаммед и К"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Байгалов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: Детенчук М.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкр г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318-ОК-С** от **29.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. Стены, перегородки				
1	1	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная/заложить проемы/ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,100	13069,09	14376
			Накладные расходы			*3210,39*	*3531*
			Сметная прибыль			*968,08*	*1065*
2	2	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	0,990	7202,52	7130
			Сметная прибыль			*533,52*	*528*
3	3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,800	28920,09	23136
			Накладные расходы			*3153,95*	*2523*
			Сметная прибыль			*2142,23*	*1714*
4	4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012	33882,26	415
			Накладные расходы			*12709,08*	*156*
			Сметная прибыль			*2509,80*	*31*
5	5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	311357,52	3811
			Сметная прибыль			*23063,52*	*282*
			Раздел: 7. Проемы				
6	19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,670	5906,86	33492
			Накладные расходы			*2073,10*	*11754*
			Сметная прибыль			*437,55*	*2481*
7	20	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,670	51267,60	290687
			Сметная прибыль			*3797,60*	*21532*
			Раздел: 8. ПОЛЫ				
			Раздел: 9. Внутренняя отделка				
8	33	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	141,400	2297,80	324909
			Накладные расходы			*702,87*	*99385*
			Сметная прибыль			*170,21*	*24067*
9	36	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,500	2707,83	36556
			Накладные расходы			*907,65*	*12253*
			Сметная прибыль			*200,58*	*2708*
			Раздел: 10. Кровля				
10	41	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	40,000	4630,31	185212
			Накладные расходы			*787,59*	*31504*
			Сметная прибыль			*342,99*	*13719*
11	48	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4,000	1088,64	4355
			Сметная прибыль			*80,64*	*323*
			ИТОГО:				924079
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			161107,00	
			Сметная прибыль			68480,00	
			Временные здания и сооружения		1,2 %		
			Итого с временными				935168
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				947793
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**966749**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**1014991**
			Коэффициент понижающий на скидку К=0,89999979412				**913491,69**
			НДС		12 %		**109619,00**
			Итого с НДС				**1023110,69**

Заказчик

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ГОСТ Мухаммед и Ко

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Байгалов С.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: Детенчик Л.Ч.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 36 мкр г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318-ОК-С** от **29.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Общестроительные работы (Демонтаж)				
1	1	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные из плит известняковых/ракушечника/. Демонтаж при высоте этажа до 4 м.**	**м3 кладки**	**7,078**	**16813,34**	**119005**
			Накладные расходы			*6063,26*	*42916*
			Сметная прибыль			*1245,43*	*8815*
2	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**5,670**	**3488,23**	**19778**
			Накладные расходы			*1242,98*	*7048*
			Сметная прибыль			*258,39*	*1465*
3	7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21,000**	**4577,85**	**96135**
			Накладные расходы			*1748,70*	*36723*
			Сметная прибыль			*339,10*	*7121*
4	8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**28,800**	**797,94**	**22981**
			Накладные расходы			*309,28*	*8907*
			Сметная прибыль			*59,11*	*1702*
5	9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**98,500**	**1821,29**	**179397**
			Накладные расходы			*699,81*	*68931*
			Сметная прибыль			*134,91*	*13289*
6	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**38,400**	**245,92**	**9443**
			Накладные расходы			*94,76*	*3639*
			Сметная прибыль			*18,22*	*700*
7	11	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	**м**	**164,000**	**302,40**	**49594**
			Накладные расходы			*117,21*	*19222*
			Сметная прибыль			*22,40*	*3674*
8	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные . Разборка**	**м**	**56,400**	**79,84**	**4503**
			Накладные расходы			*30,94*	*1745*
			Сметная прибыль			*5,91*	*334*
9	13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски**	**м2**	**136,900**	**544,24**	**74506**
			Накладные расходы			*210,95*	*28878*
			Сметная прибыль			*40,31*	*5519*
10	14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**159,400**	**1693,43**	**269933**
			Накладные расходы			*644,28*	*102699*
			Сметная прибыль			*125,44*	*19995*
11	15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски**	**м2**	**347,800**	**544,24**	**189287**
			Накладные расходы			*210,95*	*73367*
			Сметная прибыль			*40,31*	*14021*
12	16	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**217,000**	**610,51**	**132480**
			Накладные расходы			*235,98*	*51208*
			Сметная прибыль			*45,22*	*9813*
13	17	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Желоба водосточные. Разборка**	**м**	**40,000**	**192,74**	**7710**
			Накладные расходы			*74,69*	*2988*
			Сметная прибыль			*14,28*	*571*
14	18	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**15,000**	**247,33**	**3710**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*95,86*	*1438*
			Сметная прибыль			*18,32*	*275*
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция				
15	19	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	15,000	2455,65	36835
			Накладные расходы			*942,29*	*14134*
			Сметная прибыль			*181,90*	*2729*
16	20	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	100,000	957,06	95706
			Накладные расходы			*370,95*	*37095*
			Сметная прибыль			*70,89*	*7089*
17	21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,929	110,16	2636
			Сметная прибыль			*8,16*	*195*
18	22	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	23,929	494,64	11836
			Сметная прибыль			*36,64*	*877*
			ИТОГО:				1325475
			В том числе :				
			Накладные расходы			500938	
			Сметная прибыль			98184	
			Временные здания и сооружения		1,2 %		
			Итого с временными				1341381
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				1359489
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1386679
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				1455876
			Коэффициент понижающий на скидку К=0,89999979412				1310287,73
			НДС		12 %		157234,53
			Итого с НДС				1467522,26

Заказчик

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области

(наименование организации)

Кубетова Р.С. Сисаев

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мухаммед и КО"

(наименование организации)

Мухаммед и КО

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Баталов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: Детмина М.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Лаборатории Высокотехнологических исследований (ВТИ) 3б мкрг.Актау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318-ОК-С** от **29.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. КРОВЛЯ				
1	1	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**240,002**	**2198,88**	**527736**
			Сметная прибыль			*162,88*	*39092*
2	2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**1,260**	**126271,82**	**159102**
			Накладные расходы			*26373,88*	*33231*
			Сметная прибыль			*9353,47*	*11785*
3	3	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**240,002**	**382,05**	**91693**
			Накладные расходы			*38,26*	*9182*
			Сметная прибыль			*28,30*	*6792*
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
4	4	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**323,968**	**2027,88**	**656967**
			Накладные расходы			*724,60*	*234748*
			Сметная прибыль			*150,21*	*48664*
5	5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,000**	**1251,32**	**113870**
			Накладные расходы			*412,49*	*37536*
			Сметная прибыль			*92,69*	*8435*
6	6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**-91,000**	**293,73**	**-26729**
			Накладные расходы			*-22,76*	*-2071*
			Сметная прибыль			*-21,76*	*-1980*
			ИТОГО:				**1522639**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**312626,00**	
			Сметная прибыль			**112788,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,2 %**		
			Итого с временными				**1540911**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**1561713**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1592947**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**1672437**
			Коэффициент понижающий на скидку К=0,89999979412				**1505192,96**
			НДС		**12 %**		**180623,15**
			Итого с НДС				**1685816,11**

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мухаммед и Ко"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт(ы) технического надзора: Баталов С.Т. (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: Достанов Л.Ч (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)