Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Договор подряда (контракт): Договор №487/21-66 от 17.08.2021 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения в с. Коянкус, Илийского района Алматинской области"

Справка № 1 от 26.08.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения в с. Коянкус, Илийского района Алматинской области	40 000 000,00	35 714 286,00							4 285 714,00	40 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Майшыбаев А.Б.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Музтау"
Канатов С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"
Молдахметов Р.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1-1	1	Электроснабжение ул. Береговая	11 792 628,00	1 263 495,86
2	2-2-1	2	Электроснабжение ул. Шиели	4 495 946,00	481 708,50
3	2-3-1	3	Электроснабжение ул. Малая Абая	7 451 941,00	798 422,25
4	2-4-1	4	Электроснабжение ул. Жамбыла, ул. Наурыз	5 990 030,00	641 788,93
5	2-5-1	5	Электроснабжение ул. Ш. Уалиханова	10 269 455,00	1 100 298,75
			ВСЕГО:	**40 000 000,00**	

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

8
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : ул. Береговая
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2021 года
на Электроснабжение ул. Береговой

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1*50 от сущ ВЛ-10 кВ до КТП 400/10/0,4										
1		2104-0405-3 0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	56994		284970		284970	–	307768	
						–		–		–	22798		
2		2104-0408-5 0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	5	3675		18375		18375	–	19845	
						–		–		–	1470		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	9	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,077	282475		21751		21751	–	23491	
						–		–		–	1740		
		1.2 Арматура											
4	19	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	866		9526		9526	–	10288	
						–		–		–	762		
5	21	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
6	24	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577		174924		174924	–	188918	
						–		–		–	13994		
7	25	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208	
						–		–		–	12460		
8	26	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526	
						–		–		–	1372		
		Раздел 2 Комплектация для УОП на существующей промежуточной опоре											
9	38	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,007	282475		1977		1977	–	2135	
						–		–		–	158		
10	42	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	–	34917	
						–		–		–	2586		
11	44	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2907		8721		8721	–	9419	
						–		–		–	698		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	48	5108-0102-0108(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	2176434 / –		2176434 / –		– / 2176434	– / –	2176434	
13	49	5108-0101-0107(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1529166 / –		1529166 / –		– / 1529166	– / –	1529166	
			Раздел 5 Строительство двухцепной ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС										
14	99	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	19	56994 / –		1082886 / –		1082886 / –	– / 86631	1169517	
15	101	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	14	3675 / –		51450 / –		51450 / –	– / 4116	55566	
16	106	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,607	1216413 / –		738363 / –		738363 / –	– / 59069	797432	
17	116	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	3645 / –		51030 / –		51030 / –	– / 4082	55112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	117	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	6913		48391		48391	–	52262	
						–		–		–	3871		
19	118	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889		22668		22668	–	24481	
						–		–		–	1813		
20	119	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34	1889		64226		64226	–	69364	
						–		–		–	5138		
21	120	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2295		13770		13770	–	14872	
						–		–		–	1102		
		Раздел 6 Строительство одноцепной ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС											
22	126	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	42	56994		2393748		2393748	–	2585248	
						–		–		–	191500		
23	128	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	26	3675		95550		95550	–	103194	
						–		–		–	7644		
24	134	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,854	1216413		1038817		1038817	–	1121922	
						–		–		–	83105		
25	141	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	2857		59997		59997	–	64797	
						–		–		–	4800		
26	142	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3645		18225		18225	–	19683	
						–		–		–	1458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	143	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	6913 / –		89869 / –		89869 / –	– / 7190	97059	
28	144	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	12995 / –		168935 / –		168935 / –	– / 13515	182450	
29	146	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	1889 / –		51003 / –		51003 / –	– / 4080	55083	
30	147	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1889 / –		37780 / –		37780 / –	– / 3022	40802	
31	148	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2295 / –		66555 / –		66555 / –	– / 5324	71879	
32	150	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	866 / –		6062 / –		6062 / –	– / 485	6547	
33	151	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	356 / –		1780 / –		1780 / –	– / 142	1922	
34	157	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,08	1216413 / –		97313 / –		97313 / –	– / 7785	105098	

Итого **11 229 962**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 967 003
- оборудование, тенге 3 705 600
- сметная прибыль (8 %), тенге 557 359

Всего **11 229 962**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения (2,4 %)					180 585					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)					131 755					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**156 734**					
			Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**11 699 036**					
			НДС (12 %)					1 403 884					
			Итого					**13 102 920**					
			Скидка (10 %)					1 310 292					
			Итого со скидкой					**11 792 628**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Молдахметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

8
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : ул. Шиели
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за август 2021 года
на Электроснабжение ул. Шиели

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1*50 от сущ ВЛ-10 кВ										
1	5	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56994		113988		113988	–	123107	
2	7	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3675	–	7350	–	7350	9119	7938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	10	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,051	282475	–	14406	–	14406	–	588	15558
		2.2 Арматура											
4	16	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866	–	2598	–	2598	–	1152	2806
5	18	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777	–	32331	–	32331	–	208	34917
		Раздел 3 Комплектация для УОП на существующей промежуточной опоре					–		–		–	2586	
6	30	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,007	282475	–	1977	–	1977	–	158	2135
7	34	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777	–	32331	–	32331	–	2586	34917
8	35	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47	–	141	–	141	–	11	152
9	36	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2907	–	8721	–	8721	–	698	9419
		Раздел 4 Строительство совместной ВЛЗ-10 кВ/ВЛИ-0,4 кВ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	56994		284970		284970	–	307768	
						–		–		–	22798		
11	42	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	5	3675		18375		18375	–	19845	
						–		–		–	1470		
12	45	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,042	282475		11864		11864	–	12813	
						–		–		–	949		
13	47	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,017	900435		15307		15307	–	16532	
						–		–		–	1225		
	4.2 Арматура 10 кВ												
14	57	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	866		9526		9526	–	10288	
						–		–		–	762		
15	59	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
16	63	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208	
						–		–		–	12460		
17	64	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526	
						–		–		–	1372		
	4.3 Арматура 0,4 кВ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	70	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937	
						–		–		–	292		
19	71	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	6913		27652		27652	–	29864	
						–		–		–	2212		
20	72	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889		5667		5667	–	6120	
						–		–		–	453		
21	73	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	–	8160	
						–		–		–	604		
22	74	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
			Раздел 7 Строительство ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС										
23	133	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	34	56994		1937796		1937796	–	2092820	
						–		–		–	155024		
24	135	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3675		22050		22050	–	23814	
						–		–		–	1764		
25	141	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,899	900435		809491		809491	–	874250	
						–		–		–	64759		
26	148	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2857		82853		82853	–	89481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	149	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 6913		– 27652		– 27652	6628 –	29864	
28	150	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 12995		– 51980		– 51980	2212 –	56138	
29	152	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	– 1889		– 58559		– 58559	4158 –	63244	
30	153	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1889		– 7556		– 7556	4685 –	8160	
31	154	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	– 2295		– 71145		– 71145	604 –	76837	
32	156	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 866		– 1732		– 1732	5692 –	1871	
						–		–		–	139		

Итого	**4 198 525**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 887 524
- сметная прибыль (8 %), тенге	311 001
Всего	**4 198 525**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	100 765
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	73 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 456**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 460 264**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НДС (12 %)	535 232
Итого	**4 995 496**
Скидка (10 %)	499 550
Итого со скидкой	**4 495 946**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Молдахметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

8
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : ул. Малая Абая
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за август 2021 года
на Электроснабжение ул. Малая Абая

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство ВЛЗ-10 кВ/ВЛИ-0,4 кВ от сущ ВЛ-10 кВ										
1	2	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56994		113988		113988	–	123107	
						–		–		–	9119		
2	4	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3675		7350		7350	–	7938	
						–		–		–	588		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,035	282475		9887		9887	–	10678	
						–		–		–	791		
		1.2 Арматура											
4	16	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	866		9526		9526	–	10288	
						–		–		–	762		
5	18	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
6	22	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	12979		194685		194685	–	210260	
						–		–		–	15575		
7	23	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526	
						–		–		–	1372		
		Раздел 2 Комплектация для УОП на существующей промежуточной опоре											
8	34	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 К=1,045;	км	0,00627	282475		1771		1771	–	1913	
						–		–		–	142		
9	38	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	–	34917	
						–		–		–	2586		
10	39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47		141		141	–	152	
						–		–		–	11		
11	40	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2907		8721		8721	–	9419	
						–		–		–	698		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Строительство ВЛЗ-10/ВЛИ-0,4 кВ совместной подвески										
12	44	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	56994		284970		284970	–	307768	
						–		–		–	22798		
13	46	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	5	3675		18375		18375	–	19845	
						–		–		–	1470		
14	50	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,067	282475		18926		18926	–	20440	
						–		–		–	1514		
15	51	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,017	900435		15307		15307	–	16532	
						–		–		–	1225		
			3.2 Арматура 10 кВ										
16	61	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	866		9526		9526	–	10288	
						–		–		–	762		
17	63	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777		21554		21554	–	23278	
						–		–		–	1724		
18	66	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577		174924		174924	–	188918	
						–		–		–	13994		
19	67	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208	
						–		–		–	12460		
20	68	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1372		
		3.4 Арматура 0,4 кВ											
21	74	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	12039		48156		48156	–	52008	
						–		–		–	3852		
22	75	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889		15112		15112	–	16321	
						–		–		–	1209		
23	76	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1870		5610		5610	–	6059	
						–		–		–	449		
		Раздел 5 Строительство ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС											
		5.1 ВЛИ 0,4 кВ											
24	113	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	58	56994		3305652		3305652	–	3570104	
						–		–		–	264452		
25	115	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	28	3675		102900		102900	–	111132	
						–		–		–	8232		
26	121	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,292	900435		1163362		1163362	–	1256431	
						–		–		–	93069		
27	125	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	2857		99995		99995	–	107995	
						–		–		–	8000		
28	126	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3645		21870		21870	–	23620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	127	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	6913 / –		89869 / –		89869 / –	1750 / –	97059	
30	128	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	12995 / –		168935 / –		168935 / –	7190 / –	182450	
31	130	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	38	1889 / –		71782 / –		71782 / –	13515 / –	77525	
32	131	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1889 / –		37780 / –		37780 / –	5743 / –	40802	
33	134	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	866 / –		10392 / –		10392 / –	3022 / –	11223	
34	135	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	356 / –		2136 / –		2136 / –	831 / –	2307	
35	141	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,1	900435 / –		90044 / –		90044 / –	171 / –	97248	
			5.2 Арматура крепления кабеля на опоре 2/УА10-1,2с										
36	146	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645 / –		3645 / –		3645 / –	7204 / –	3937	
37	147	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889 / –		1889 / –		1889 / –	292 / –	2040	
38	148	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870 / –		3740 / –		3740 / –	151 / –	4039	
											299		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	149	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
		5.3 Арматура крепления кабеля на опоре 22/ОА3											
40	157	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6913		6913		6913	–	7466	
						–		–		–	553		
		5.4 Арматура на опоре пересечения на участке между опорами 23/ОА3 и 35/П1											
41	161	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937	
						–		–		–	292		
42	162	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870		3740		3740	–	4039	
						–		–		–	299		
		5.5 Арматура подключения кабеля											
43	165	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889		11334		11334	–	12241	
						–		–		–	907		
44	166	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2295		13770		13770	–	14872	
						–		–		–	1102		
45	169	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080	
						–		–		–	302		

Итого	**6 958 972**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 443 490
- сметная прибыль (8 %), тенге	515 482
Всего	**6 958 972**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	167 015
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	121 854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**144 957**					
			Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**7 392 798**					
			НДС (12 %)					887 136					
			Итого					**8 279 934**					
			Скидка (10 %)					827 993					
			Итого со скидкой					**7 451 941**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Молдахметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

8
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : ул. Жамбыла, ул. Наурыз
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за август 2021 года
на Электроснабжение ул. Жамбыла, ул. Наурыз

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1*50 от сущ ВЛ-10 кВ до КТП 100/10/0,4										
1	2	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	56994		227976		227976	–	246214	
						–		–		–	18238		
2	4	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3675		14700		14700	–	15876	
						–		–		–	1176		
			1.2 Арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	16	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	866		8660		8660	–	9353	
						–		–		–	693		
4	18	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777		21554		21554	–	23278	
						–		–		–	1724		
5	21	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577		174924		174924	–	188918	
						–		–		–	13994		
6	22	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208	
						–		–		–	12460		
7	23	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526	
						–		–		–	1372		
		Раздел 2 Комплектация для УОП на существующей промежуточной опоре											
8	35	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 К=1,030;	км	0,00618	282475		1746		1746	–	1886	
						–		–		–	140		
9	39	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	–	34917	
						–		–		–	2586		
10	40	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47		141		141	–	152	
						–		–		–	11		
11	41	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2907		8721		8721	–	9419	
						–		–		–	698		

Раздел 4 Строительство ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС

4.1 2-х цепная ВЛИ 0,4 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	73	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	56994		740922		740922	–	800196	
						–		–		–	59274		
13	75	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	7	3675		25725		25725	–	27783	
						–		–		–	2058		
14	80	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,060;	км	0,477	1216413		580229		580229	–	626647	
						–		–		–	46418		
15	90	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	3645		47385		47385	–	51176	
						–		–		–	3791		
16	91	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	6913		27652		27652	–	29864	
						–		–		–	2212		
17	92	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1889		17001		17001	–	18361	
						–		–		–	1360		
18	93	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1889		41558		41558	–	44883	
						–		–		–	3325		
19	94	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2295		13770		13770	–	14872	
						–		–		–	1102		
		4.3 Арматура подключения кабеля											
20	103	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889		11334		11334	–	12241	
						–		–		–	907		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	104	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2295		13770		13770	–	14872	
						–		–		–	1102		
22	107	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080	
						–		–		–	302		
		4.4 Одноцепная ВЛИ 0,4 кВ											
23	113	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	29	56994		1652826		1652826	–	1785052	
						–		–		–	132226		
24	115	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	3675		44100		44100	–	47628	
						–		–		–	3528		
25	121	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,737	1216413		896496		896496	–	968216	
						–		–		–	71720		
26	128	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	3645		76545		76545	–	82669	
						–		–		–	6124		
27	129	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6913		55304		55304	–	59728	
						–		–		–	4424		
28	130	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12995		103960		103960	–	112277	
						–		–		–	8317		
29	132	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23	1889		43447		43447	–	46923	
						–		–		–	3476		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	133	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889 / –		22668 / –		22668 / –	– / 1813	24481	
31	134	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23	2295 / –		52785 / –		52785 / –	– / 4223	57008	
32	136	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866 / –		1732 / –		1732 / –	– / 139	1871	
33	137	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356 / –		356 / –		356 / –	– / 28	384	
			4.6 Одноцепная ВЛИ 0,4 кВ совместной подвески на существующих опорах ВЛ-10 кВ										
34	146	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,022	1216413 / –		26761 / –		26761 / –	– / 2141	28902	
35	150	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645 / –		7290 / –		7290 / –	– / 583	7873	
36	151	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889 / –		3778 / –		3778 / –	– / 302	4080	
37	152	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295 / –		4590 / –		4590 / –	– / 367	4957	

Итого **5 593 771**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 179 417
- сметная прибыль (8 %), тенге 414 354

Всего **5 593 771**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения (2,4 %)					134 251					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)					97 949					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**116 519**					
			Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**5 942 490**					
			НДС (12 %)					713 099					
			Итого					**6 655 589**					
			Скидка (10 %)					665 559					
			Итого со скидкой					**5 990 030**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Молдахметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

8
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : ул. Ш. Уалиханова
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/21-66 от 17.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за август 2021 года
на Электроснабжение ул. Ш. Уалиханова

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Строительство ВЛЗ-10/ВЛИ-0,4 кВ совместной подвески										
1	7	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	47	56994		2678718		2678718	–	2893015
2	9	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	17	3675	–	62475	–	62475	214297 –	67473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	4998		
3	15	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	3,371	282475		952223		952223	–	1028401	
						–		–		–	76178		
4	16	2306-1201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,134	900435		120658		120658	–	130311	
						–		–		–	9653		
5	17	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,994	1216413		1209115		1209115	–	1305844	
						–		–		–	96729		
		2.2 Арматура 10 кВ											
6	31	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	104	10777		1120808		1120808	–	1210473	
						–		–		–	89665		
		Раздел 4 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ											
7	65	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	56994		341964		341964	–	369321	
						–		–		–	27357		
8	67	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3675		22050		22050	–	23814	
						–		–		–	1764		
9	70	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,182	282475		51410		51410	–	55523	
						–		–		–	4113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Строительство ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС										
			6.1 Одноцепная ВЛИ 0,4 кВ										
10	127	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	56994		1538838		1538838	–	1661945	
						–		–		–	123107		
11	129	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	14	3675		51450		51450	–	55566	
						–		–		–	4116		
12	135	2306-1201-1320	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,5696	1216413		692871		692871	–	748301	
						–		–		–	55430		
13	142	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	2857		37141		37141	–	40112	
						–		–		–	2971		

Итого	**9 590 099**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 879 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	710 378
Всего	**9 590 099**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	230 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	167 926
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 764**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**10 187 952**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НДС (12 %) 1 222 554

Итого **11 410 506**

Скидка (10 %) 1 141 051

Итого со скидкой **10 269 455**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Молдахметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)