**Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"**
Адрес:г.Капчагай, Индустриальная, 51
ИИК:KZ63965T221202651229
БИН: 060640007752
БИК: IRTYKZKA

| | |
|---|---|
| Полная сметная стоимость: | 172 943 568 |
| Лимит финансирования на 2020 г: | 172 943 568 |
| **Из областного бюджета:** | **172 943 568** |

**Стоимость выполненных работ по:**

| | |
|---|---|
| а) настоящему акту, с начало года: | 146 874 163,00 |
| б) за отчетный период из ОБ: | 15 890 270,10 |

**АКТ № 1**

**Приемки выполненных работ за октябрь 2020 год**

Договор № 67 от 20 декабря 2019 года.

**Программа:** 004 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" **Подпрограмма:** 028 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

| № п/п | Наименование и виды выполненных работ | | Ед. изм. | ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге) | Авансы | | | Ранее заактирован сумма | Сумма факт. расходов с начало года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август-октябрь месяц | | Стоимость выполненных работ с начало года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сумма аванса | сумма погашения | Остаток (тенге | | | кол-во | Сумма | |
| 1 | Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области | 028 | тенге | 172 943 568 | 0 | 0 | 0 | 130 983 892,90 | 146 874 163,00 | | 15 890 270,10 | 146 874 163,00 |
| | **ИТОГО** | | | **172 943 568** | **0** | **0** | **0** | **130 983 892,90** | 146 874 163,00 | | **15 890 270,10** | **146 874 163,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Катубаев Ж.К.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Кернеу-К"**

**Молдахметов Р.Т.**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО "АРС ЛТД"**

**Файзулин Р. Д.**

**Технический надзор:**
**Эксперт**
**ТОО "УКС"**

**Нурелов К.Б.**

Заказ 449-5

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (июнь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): *Договор № 67 от 20.12.2019 года*

# Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 302 | 187,66 | 56673 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 10 | 3402 | 34020 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 220 | 43,69 | 9612 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 56 | 1478,79 | 82812 |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 220 | 240,77 | 52970 |
| 6 | 6 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 36 | 251,42 | 9051 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 63 | 137,16 | 8641 |
| 8 | 8 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,04 | 127051,24 | 513287 |
| 9 | 9 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 146 | 3230,09 | 471593 |
| 10 | 10 1110-0107-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами | м2 | 29,4 | 13922,45 | 409320 |
| 11 | 11 1110-0102-0601 | Двери каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 29,4 | 3230,1 | 94965 |
| 12 | 12 1111-0101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 25,2 | 5273,1 | 132882 |
| 13 | 13 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 24 | 2769,13 | 66459 |
| 14 | 14 1106-0401-0102 | Яма бетонная. Устройство | м3 | 15,58 | 41835,75 | 651801 |
| 15 | 15 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4486 | 232752,96 | 104413 |
| 16 | 16 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 112 | 1176,38 | 131755 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 1115-0403-0101 | | | | |
| | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 192 | 701,82 | 134749 |
| **Всего** | | | | | **2 965 003** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | | | | | 29 650 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | | 54 982 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **60 993** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | | | | | **3 110 628** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | | | | | **3 266 159** |
| НДС (12 %) | | | | | 391 939 |
| **Итого** | | | | | **3 658 098** |
| **Итого со скидкой 10%** | | | | | **3292288,2** |

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Катубаев Ж.К.**

**Технический надзор**
**ТОО "УКС"**

**Нурелов К.Б.**

**Подрядчик**
**ТОО "Кернеу-К"**

**Молдахметов Р.Т.**

**Авторский надзор**
**ТОО "АРС ЛТД"**

**Абдырахманов С. Н.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района" Заказ 449-5
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (июнь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): *Договор № 67 от 20.12.2019 года*

# Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 94 | 212,12 | 19939 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 2 | 3402 | 6804 |
| 3 | 3 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 63,6 | 1478,79 | 94051 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 | Разравнивание излишнего грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 32,4 | 1478,8 | 47913 |
| 5 | 5 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 32,4 | 22449,29 | 727357 |
| 6 | 6 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 386 | 12833,85 | 4953867 |
| 7 | 7 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,1594 | 363431,62 | 57931 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 2900-0000-0001 (пл) | Шлакоблок | шт | 4700 | 127,44 | 598968 |
| 9 | 9 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 7,4 | 42265,27 | 312763 |
| 10 | 10 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,963 | 214146,72 | 206223 |
| 11 | 11 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 151,2 | 302,57 | 45748 |
| 12 | 12 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 151,2 | 1265,38 | 191326 |
| 13 | 13 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 К=10,000; | м2 покрытия | 1512 | 92,6 | 140017 |
| 14 | 14 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 26,6 | 3865,04 | 102810 |
| 15 | 15 2109-0102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П | м2 | 26,6 | 5391,36 | 143410 |
| 16 | 16 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 40 | 529,2 | 21168 |
| 17 | 17 1110-0106-0201 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 4 | 5745,25 | 22981 |
| 18 | 18 2109-0101-6801 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 4 | 23092,56 | 92370 |
| 19 | 19 1110-0102-0401 | Перемычка ПД-1. Установка /прим/ | м3 древесины в конструкции | 0,2 | 127055 | 25411 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 1110-0105-0101 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,4 | 131828,64 | 580046 |
| 21 | 21 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 4,4 | 11687,27 | 51424 |
| 22 | 22 1112-0101-0701 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 215 | 2769,05 | 595345 |
| 23 | 23 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,08 | 854887,5 | 68391 |
| 24 | 24 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,3336 | 638258,39 | 212923 |
| 25 | 25 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,3336 | 118467,36 | 39520 |
| 26 | 26 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 536 | 1833,11 | 982549 |
| 27 | 27 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 226,2 | 178,7 | 40422 |
| 28 | 28 1115-0203-0301 | Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 487 | 1887,53 | 919229 |
| 29 | 29 1115-0402-0301 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 487 | 91,82 | 44715 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **11 345 621** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 113 456 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 210 389 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **233 389** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **11 902 855** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **12 497 998** |
| НДС (12 %) | 1 499 760 |
| **Итого** | **13 997 758** |
| **Итого со скидкой 10%** | **12597982,10** |

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Катубаев Ж.К.**

**Технический надзор**

**ТОО "УКС"**

**Нурелов К.Б.**

**Подрядчик**

**ТОО "Кернеу-К"**

**Молдахметов Р.Т.**

**Авторский надзор**

**ТОО "АРС ЛТД"**

**Абдырахманов С.Н.**