Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Карасайского района,Алматинская область,Карасайский район,г.Каскелен ,ул.Абылайхана 213** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140012512**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007752**
Договор (контракт)	Договор №67 от 20.12.2019 г и Доп.соглашение № 2 от 26.02.2020 г к Договору	

Номер документа	Дата составления
00000000013	**27.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ИКС и благоустройство для 20-ти арендных жилых домов с. Шамалган Карасайского района Алматинской области				1	13 255 000,00	13 255 000,00
				Итого	1	x	13 255 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Молдахметов Р.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2021

М.П.

Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Адрес:г.Капчагай, Индустриальная, 51
ИИК:KZ63965T221202651229
БИН: 060640007752
БИК: IRTYKZKA

Полная сметная стоимость:	172 943 568
Лимит финансирования на 2020 г:	172 943 568
остаток:	**11 745 000**

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	161 198 568
б) за отчетный период из ОБ:	13 255 000

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Договор № 67 от 20 декабря 2019 года.

Программа: 004 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры"**Подпрограмма:** 028 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	стоимость единицы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	028	тенге	172 943 568	0	0	0	147943568	161 198 568		13 255 000	161 198 568
	ИТОГО			**172 943 568**	**0**	**0**	**0**	**147943568**	**161 198 568**		**13 255 000**	**161 198 568**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД"

Файзулин Р.Д.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

Нурелов К.Б.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района" Заказ 449-5
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (июнь)
(наименование, адрес)

Объект Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): *Договор № 67 от 20.12.2019 года*

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2021 год.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,0
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5562,5	251,43	1 398 579,4
2	2	4102-0104-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км К=1,750;	т	3150,1070	235,44	741 661,2
		Раздел 3 Сарай					
20		1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет НР=72%	м3 грунта	238,4	212,12	50 569
21		1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=72%	м3 грунта	138,2	1479	204 367
22		1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	108,2	251	27 206

23	4102-0103-1005	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы вне карьеров.Грузоподъемность 20т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	189,35	132	24 971
24	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные Устройство НР=91%	м3	108,2	13207	1 429 009
25	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	284,6	6509	1 852 515
26	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т.метал.изделий	2,5872	363430	940 267
27	2900-0000-0001(пл)	Шлакоблок	шт	9720	127	1 238 717
28	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,6	42265	701 600
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,992	212950	211 246
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	214147	36 148
31	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР =94 %	м2 площади уплотнения	183,6	303	55 552
32	1111-0101-1501	Покрытия бетонные , толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	183,6	1326	243 495
33	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	1836	103	188 636
36	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	12,6	5745	72 391
37	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: ухие ГОСТ 24700-99	м2	12,6	23093	290 966
38	1110-0105-0101		м3 древесины в			

39	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90%	м3 древесины в конструкции	5,6	11687	65 449
40	1115-0203-0201	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	534	843	450 011
41	1115-0401-0201	Поверхности в нутрии помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР =80 %	м2 окрашиваемой поверхности	534	179	95 422
42	1115-0203-0401	Стены наружные . Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхносит	652	1258	820 446
43	1115-0402-0301	Фасады . Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	652	92	59 867
	Всего					**11 937 326**
	Временные здания и сооружения (1 %)					119 373
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					221 361
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**245 561**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**12 523 621**
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**13 149 802**
	НДС (12 %)					1 577 976
	Итого					**14 727 778**
	Итого со скидкой 10%					**13 255 000**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К._____

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____

Подрядчик
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т._____

Авторский надзор
ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С. Н._____