Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Карасайского района,Алматинская область,Карасайский район,г.Каскелен ,ул.Абылайхана 213** — **060140012512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60** — **060640007752**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №67 от 20.12.2019 г и Доп.соглашение № 2 от 26.02.2020 г к Договору

Номер документа	Дата составления
00000000015	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ИКС и благоустройство для 20-ти арендных жилых домов с. Шамалган Карасайского района Алматинской области				1	3 097 822,00	3 097 822,00
				Итого	1	x	3 097 822,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Молдахметов Р.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Катубаев Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Адрес:г.Капчагай, Индустриальная, 51
ИИК:KZ63965T221202651229
БИН: 060640007752
БИК: IRTYKZKA

Полная сметная стоимость:	172 943 568
Лимит финансирования на 2020 г:	172 943 568
остаток:	**13 255 000**

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	164 296 390
б) за отчетный период из ОБ:	**3 097 822**

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за июнь 2021 года
Договор № 67 от 20 декабря 2019 года.

Программа: 004 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры"**Подпрограмма:** 028 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	стоимость единицы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	028	тенге	172 943 568	0	0	0	161198568	164 296 390		3 097 822	164 296 390
	ИТОГО			**172 943 568**	**0**	**0**	**0**	**161198568**	**164 296 390**		**3 097 822**	**164 296 390**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

"SANA-2015" Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 449-5

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (июнь)
(наименование, адрес)

Объект Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): *Договор № 67 от 20.12.2019 года*

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2021 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,0
		Раздел 1 Покрытия					
		1.1Тип 1					
1		1127-0401-0102	Слои оснований подтилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=20,000;	м3 материала основания в плотном теле	99,12	1647	163 286,0
2		2101-0601-0101	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=20,000;	м3	99,12	1513	149 976,0
3		1127-0403-0501	Основания толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 % К=20,000;	м2 основания	826	263	217 293,0
4		1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % К=20,000;	м бортового камня	518	1588,12	822 644,0
		1.2 Тип 2					

5	1127-0401-0104	Слои оснований подтилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство НР = 108 % К=20,000;	м3 материала основания в плотном	101,52	2426,64	246 352,0
6	2101-0208-0403	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83 К=20,000;	м3	101,52	5073,84	515 096,0
	1.3 Тип 3					
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=20,000;	м3 материала основания в плотном теле	2,4	1647,08	3 953,0
8	1111-0101-1502	Покрытия бетонные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=40,000;	м2 покрытия	40	114,70	4 588,0
9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР =90 %	м2	37,8	3600	136 096
10	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	37,8	3193	120 714
11	1127-0602-0306	Отмостка толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	184,8	1330	245 772
12	1127-0602-0406	Покрытия из горячих и асфальтобетонных смесей.Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1108,8	148	164 099
	Всего					**2 789 869**
	Временные здания и сооружения (1 %)					27 899
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					51 734
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**57 390**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**2 926 892**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 073 237**
НДС (12 %)	368 788
Итого	**3 442 025**
Итого со скидкой 10%	**3 097 822**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К._____

Подрядчик
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т._____

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____

Авторский надзор
ТОО "АРС ЛТД"

_____