Счет-фактура № 30 от 31 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №191 от 23.04.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д"Алматы 1 - ст. Шамалган - Узынагаш" км 2-48 Карасайского района	шт	1	50 822 319,64	50 822 319,64	12%	6 098 678,36	56 920 998,00		
Всего по счету:					**50 822 319,64**		**6 098 678,36**	**56 920 998,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		191	20.04.2012г.	КБК 268 003 011 432			

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт автомобильной дороге "Алматы1-ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области района	56 920 998	50 822 320	25 538 597						6 098 678	56 920 998
	Итого	56 920 998	50 822 320	25 538 597						6 098 678	56 920 998

ЗАКАЗЧИК С. Самуратов

ПОДРЯДЧИК К. Смаил К. Жумачелдиев.

Представитель Заказчика

К. Муканов.

Представитель Технадзора

Б.Керденов

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Сопутствующие работы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1555	408,12	169,62	634627	263759	501672	1,55	2410
		м3 конструкции		238,5	4,07	370868	6329	133	0,0136	21
2	П9-29-1	Материал от разборки а/б покрытия - погрузка	3576,5	27,1	27,1	96923	96923	67846	–	–
		т		–	18,97	–	67846	100	0,03984	142
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3576,5	76,6	76,6	273960	273960	54792	–	–
		т		–	15,32	–	54792	100	0,03217	115
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1555	3,77	3,24	5862	5038	2413	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	746	1742	97	0,00371	6
5	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=20,000;	31100	1,62	1,44	50382	44784	16290	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	16794	97	0,00258	80

6	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	22830	10,77	5,57	245879	127163	135306	0,0355	810
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	118716	20775	97	0,00307	70
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6795	12,51	12,51	85005	85005	28211	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	29083	97	0,01399	95
8	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	47565	1,27	1,27	60408	60408	17533	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	18075	97	0,00125	59
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6795	14,12	12	95945	81540	28803	0,0122	83
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	11008	18686	97	0,0122	83
10	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	7544	20,18	5,13	152238	38701	117888	0,106	800
		м2 спланированной площади		15,05	1,06	113537	7997	97	0,00364	27
		Всего прямые затраты				**1701229**	**1077281**			**4108**
						614875	**242119**			**698**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9074				
		Накладные расходы, тенге				970659				
		- заработная плата, тенге				145613				
		- трудоемкость, чел-ч				485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160313				
		Всего				**2832201**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				104 225				
		- сметная заработная плата, тенге				14696				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29 364				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11 746				
		Подвижной характер работ 3,7%				108 648				

Доставка рабочих 2,5 %	73 411
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 159 594**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**6 445 572**
- материалы, тенге	18511
- сметная заработная плата, тенге	2159165
Налог (2 %)	128 911
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 574 483**
НДС (12 %)	788 938
Всего с учетом НДС (12 %)	**7 363 421**
возвратная сумма	29 814
ВСЕГО по акту к оплате	**7 333 608**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора К. Нурелов

Представитель заказчика К. Муканов

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 2-1-3)
Искусственные сооружения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.15. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	528	29,64	28,03	15650	14800	4441	0,0112	6
		м3 грунта		1,61	7,06	850	3728	97	0,0245	13
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52,8	467,1	–	24663	–	27869	2,976	157
		м3 грунта		467,1	–	24663	–	113	–	–
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	301,2	25,65	5,38	7726	1620	5922	0,129	39
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	6105	–	97	–	–
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	81,6	640,82	73,75	52291	6018	3587	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1745	952	133	0,041	3
5	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков БА-3	1511	593,06	351,18	896114	530633	662876	1,56	2357
		м лотка								

			240,75	89,1	363773	134630	133	0,36	544
6 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	1511	1410		2130510				
	м								
7 Е6-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	8,34	8081,44	66,01	67399	551	1933	1,35	11
	м3								
			195,75	24,93	1633	208	105	0,1218	1
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	72,3	167,18	–	12087	–	13658	1,21	87
	м3 грунта								
			167,18	–	12087	–	113	–	–
9 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	502	30	30	15060	15060	10542	–	–
	т								
			–	21	–	10542	100	0,0441	22
10 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	978,9	32,3	32,3	31618	31618	6324	–	–
	т								
			–	6,46	–	6324	100	0,01357	13
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	24	8042,17	66,01	193012	1584	5561	1,35	32
	м3								
			195,75	24,93	4698	598	105	0,1218	3
12 Е30-3-2	Основание под бетон укрепления	30,3	788,82	33,87	23901	1026	9106	1,94	59
	м3								
			263,25	12,47	7976	378	109	0,0609	2
	Всего прямые затраты				**3 470 031**	**602 910**			**2 760**
					423 530	**157 360**			**601**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 443 590				
	Накладные расходы, тенге				751 819				
	- заработная плата, тенге				112 773				
	- трудоемкость, чел-ч				376				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				253 311				
	Всего				**4 475 161**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				164 686				
	- сметная заработная плата, тенге				23 221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				132				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46 398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18 559
Подвижной характер работ 3,7%	171 674
Доставка рабочих 2,5 %	115 996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 992 475**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**10 184 650**
- материалы, тенге	4 984 924
- сметная заработная плата, тенге	1 594 956
Налог (2 %)	203 693
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 388 343**
НДС (12 %)	1 246 601
Всего с учетом НДС (12 %)	**11 634 944**
возвратная сумма	47 108
ВСЕГО по акту к оплате	**11 587 835**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт №1
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 2-1-6)
Обстановка дороги, сервис

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство тротуаров								
1	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	2244	10,77	5,57	24168	12499	13300	0,0355	80
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	11669	2042	97	0,00307	7
2	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	673	12,51	12,51	8419	8419	2794	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	2880	97	0,01399	9
3	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	4711	1,27	1,27	5983	5983	1736	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	1790	97	0,00125	6
4	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	91	12,31	12,31	1120	1120	298	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	307	97	0,011	1

5 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	182	9,74	9,74	1773	1773	469	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	484	97	0,0087	2
6 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	91	12,51	12,51	1138	1138	377	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	389	97	0,01399	1
7 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	637	1,27	1,27	809	809	235	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	242	97	0,00125	1
8 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	91	14,12	12	1285	1092	385	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	147	250	97	0,0122	1
9 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	3457	90,89	17,83	314207	61638	52782	0,0416	144
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	22159	17527	133	0,01827	63
10 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4)см	2542	390,85	–	993541	–	83677	0,144	366
	м2 покрытия		24,75	–	62915	–	133	–	–
11 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	5084	61,46	–	312463	–	26911	0,0232	118
	м2 покрытия		3,98	–	20234	–	133	–	–
12 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,7794	40097,59	339,59	71350	604	334	0,58	1
	т		–	140,94	–	251	133	0,58	1
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	3430	548,32	6,63	1880738	22741	503816	0,698	2394
	м бортового камня		108,68	1,76	372772	6037	133	0,0061	21

14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 БР 100.30.18	185,22	24700		4574934				
		м3								
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	1396	548,32	6,63	765455	9255	205051	0,698	974
		м бортового камня		108,68	1,76	151717	2457	133	0,0061	9
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	22,335	23900		533807				
		м3								
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	2958	548,32	6,63	1621931	19612	434486	0,698	2065
		м бортового камня		108,68	1,76	321475	5206	133	0,0061	18
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	47,33	23900		1131187				
		м3								
19	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	19,45	787,09	403,56	15309	7849	7843	1,25	24
		м3 сборных железобетонных плит		195,75	107,44	3807	2090	133	0,3759	7
20	30-19-65	Плита П1	19,45	10200		198390				
		м3								
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,8	7807,57	66,01	45284	383	1344	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
22	Е8-3-2	Устройство ГПС	5,8	744,32	100,89	4317	585	1109	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,25	718	222	118	0,18	1
		Всего прямые затраты				**12507608**	**155500**			**6180**
						968748	**42319**			**149**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11383354				
		Накладные расходы, тенге				1336947				
		- заработная плата, тенге				200542				
		- трудоемкость, чел-ч				668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				830673				
		Всего				**14675228**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				540 048				

- сметная заработная плата, тенге	76147
- нормативная трудоемкость, чел-ч	432
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	152 153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60 861
Подвижной характер работ 3,7%	562 965
Доставка рабочих 2,5 %	380 382
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16 371 637**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**33 398 140**
- материалы, тенге	23222042
- сметная заработная плата, тенге	3061571
Налог (2 %)	667 963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34 066 103**
НДС (12 %)	4 087 932
Всего с учетом НДС (12 %)	**38 154 035**
возвратная сумма	154 481
ВСЕГО по акту к оплате	**37 999 555**

Заказчик С. Самуратов

Подрядчик

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов