Счет-фактура № 64 от 31 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №191 от 20.04.12г. Кап.ремонт а/д Алматы 1-Шамалган-Узынагаш км 2-48 Карасайсского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д Алматы 1-ст.Шамалган-Узынагаш км 2-48 (участок км 5,9-7,4) Карасайского района	шт	1	50 821 938,39	50 821 938,39	12%	6 098 632,61	56 920 571,00		
Всего по счету:					**50 821 938,39**		**6 098 632,61**	**56 920 571,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор
(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №191 от 20 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 011 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог **003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог**
011 - За счет средств трансфертов из республиканского бюджета **432 - Капитальный ремонт дорог**

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области	тыс. тенге	199 222,000	113 841,569	59 766,600	56 920,998	56 920,571	17 076,171	39 844,400
			199 222,000	113 841,569	59 766,600	56 920,998	56 920,571	17 076,171	39 844,400

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сапуратов
М.П.

Представитель заказчика К Муканов

Представитель тех. надзора:
Зам.директора ТОО "УМ"
Б.Керденов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 1-1-2)

Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Разборка труб									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	266	29,64	28,03	7884	7456	2237	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	428	1878	97	0,0245	7
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28	467,1	–	13079	–	14779	2,976	83
		м3 грунта		467,1	–	13079	–	113	–	–
3	Е30-16-1	Разборка монолитных оголовков	31,8	4409,47	2688,22	140221	85485	93959	9,94	316
		м3		1721,25	989,48	54736	31465	109	4,8326	154
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	76,32	152,8	152,8	11662	11662	8163	–	–
		т		–	106,96	–	8163	100	0,22462	17

5	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	76,32	139,8	139,8	10670	10670	2134	–	–
		т		–	27,96	–	2134	100	0,05872	4
6	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16,4	163,1	92,18	2675	1512	2095	0,396	6
		м3 конструкции		70,92	25,14	1163	412	133	0,08584	1
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	39,36	27,1	27,1	1067	1067	747	–	–
		т		–	18,97	–	747	100	0,03984	2
8	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	39,36	139,8	139,8	5503	5503	1101	–	–
		т		–	27,96	–	1101	100	0,05872	2
9	Е30-54-3 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0;	34,6	3225,06	2007,9	111587	69473	65593	7,2588	251
		м3		1217,16	522,05	42114	18063	109	1,7848	62
10	30-19-44	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	64,08	6950		445356				
		м								
11	30-19-44	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третьяК=-1,000;	-64,08	6950		-445356				
		м								
12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка кзпр1=1,3;	86,5	152,8	152,8	13217	13217	9252	–	–
		т		–	106,96	–	9252	100	0,22462	19

13	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	86,5	139,8	139,8	12093	12093	2419	–	–
		т		–	27,96	–	2419	100	0,05872	5
14	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	735	16,24	4,46	11936	3278	9033	0,08326	61
		м2 спланированной площади		11,78	0,89	8658	654	97	0,00302	2
15	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании кзпр1=1,15;	560	141,28	–	79117	–	105226	0,767	430
		м		141,28	–	79117	–	133	–	–
16	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка кзпр1=1,3;	128,97	152,8	152,8	19707	19707	13795	–	–
		т		–	106,96	–	13795	100	0,22462	29
17	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	128,97	139,8	139,8	18030	18030	3606	–	–
		т		–	27,96	–	3606	100	0,05872	8
18	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	24	14,16	14,16	340	340	90	–	–
		м3 грунта		–	3,87	–	93	97	0,01265	–
19	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см кзпр1=1,15;	610	9,86	–	6015	–	8000	0,0596	36
		м2		9,86	–	6015	–	133	–	–
20	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка кзпр1=1,3;	1464	152,8	152,8	223699	223699	156589	–	–
		т		–	106,96	–	156589	100	0,22462	329
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1464	76,6	76,6	112142	112142	22428	–	–
		т		–	15,32	–	22428	100	0,03217	47
22	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР 100.20.80 на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	610	141,28	–	86181	–	114621	0,88205	538

		м							
			141,28	–	86181	–	133	–	–
23	П9-11-1								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка kзпр1=1,3;	24,52	152,8	152,8	3747	3747	2623	–	–
		т							
			–	106,96	–	2623	100	0,22462	6
24	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	24,52	139,8	139,8	3428	3428	686	–	–
		т							
			–	27,96	–	686	100	0,05872	1
	Всего прямые затраты				**894000**	**602509**			**1724**
					291491	**276108**			**695**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				639176				
	- заработная плата, тенге				95876				
	- трудоемкость, чел-ч				320				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				48989				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91991				
	Всего				**1625167**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				59 806				
	- сметная заработная плата, тенге				8448				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 850				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 740				
	Подвижной характер работ 3,7%				62 344				
	Доставка рабочих 2,5 %				42 124				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 813 031**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРП.тек.=1581 тенге	**3 [illegible]3 582**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1418932
Налог (2 %)	73 972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 772 554**
НДС (12 %)	452 706
Всего с учетом НДС (12 %)	**4 225 261**
возвратная сумма	18 301
ВСЕГО по акту к оплате	**4 206 960**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Представитель Заказчика К. Муканов

Подрядчик _____

Представитель Технадзора К.Нурелов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт №2
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1196	12,31	12,31	14723	14723	3910	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	4031	97	0,011	13
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	2392	9,74	9,74	23298	23298	6172	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	6363	97	0,0087	21
3	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1196	63,86	60,39	76377	72226	25604	0,0241	29
		м3 грунта		3,47	18,6	4150	22246	97	0,0699	84
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1196	3,77	3,24	4509	3875	1857	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	574	1340	97	0,00371	4
5	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	7176	1,62	1,44	11625	10333	3759	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	3875	97	0,00258	19

6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	2332,2	32,3	32,3	75330	75330	15066	–	–
	т		–	6,46	–	15066	100	0,01357	32
7 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	316	14,62	14,62	4620	4620	1564	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	1612	97	0,01673	5
8 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	316	5,07	5,07	1602	1602	539	–	–
	м3 грунта		–	1,76	–	556	97	0,00575	2
9 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	202	14,62	14,62	2953	2953	999	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	1030	97	0,01673	3
10 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=3,000;	606	5,07	5,07	3072	3072	1035	–	–
	м3 грунта		–	1,76	–	1067	97	0,00575	3
11 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1890	12,31	12,31	23266	23266	6178	–	–
	м3 грунта		–	3,37	–	6369	97	0,011	21
12 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	3780	9,74	9,74	36817	36817	9753	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	10055	97	0,0087	33
13 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1890	42,18	40,26	79720	76091	23411	0,0129	24
	м3 грунта		1,86	10,91	3515	20620	97	0,03733	71
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1890	3,77	3,24	7125	6124	2933	0,00332	6
	м3 грунта		0,48	1,12	907	2117	97	0,00371	7
15 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	11340	1,62	1,44	18371	16330	5940	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	6124	97	0,00258	29
16 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1302,5	19,7	19,7	25659	25659	5132	–	–

		т		–	3,94	–	5132	100	0,00827	11
17	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	778	42,18	40,26	32816	31322	9637	0,0129	10
		м3 грунта		1,86	10,91	1447	8488	97	0,03733	29
18	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	778	3,77	3,24	2933	2521	1207	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	373	871	97	0,00371	3
19	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	4668	1,62	1,44	7562	6722	2445	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	2521	97	0,00258	12
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1517,1	19,7	19,7	29887	29887	5977	–	–
		т		–	3,94	–	5977	100	0,00827	13
21	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	892	42,18	40,26	37625	35912	11049	0,0129	12
		м3 грунта		1,86	10,91	1659	9732	97	0,03733	33
22	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	892	3,77	3,24	3363	2890	1384	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	428	999	97	0,00371	3
23	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	5352	1,62	1,44	8670	7707	2803	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	2890	97	0,00258	14
24	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1739,4	32,3	32,3	56183	56183	11237	–	–
		т		–	6,46	–	11237	100	0,01357	24
25	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1868	12,31	12,31	22995	22995	6106	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	6295	97	0,011	21
26	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	3736	9,74	9,74	36389	36389	9640	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	9938	97	0,0087	33
27	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1868	42,18	40,26	78792	75206	23138	0,0129	24

	м3 грунта								
			1,86	10,91	3474	20380	97	0,03733	70
28 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1868	3,77	3,24	7042	6052	2899	0,00332	6
	м3 грунта								
			0,48	1,12	897	2092	97	0,00371	7
29 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	11208	1,62	1,44	18157	16140	5870	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	6052	97	0,00258	29
30 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	3642,6	32,3	32,3	117656	117656	23531	–	–
	т								
			–	6,46	–	23531	100	0,01357	49
Раздел 2 Сопутствующие работы									
31 Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	820	20,18	5,13	16548	4207	12814	0,106	87
	м2 спланированной площади								
			15,05	1,06	12341	869	97	0,00364	3
32 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	28654,6	10,77	5,57	308610	159606	169828	0,0355	1017
	м2 спланированной площади								
			5,2	0,91	149004	26076	97	0,00307	88
33 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3742,5	12,51	12,51	46819	46819	15537	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	16018	97	0,01399	52
34 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	26197,5	1,27	1,27	33271	33271	9656	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,38	–	9955	97	0,00125	33
35 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3742,5	14,12	12	52844	44910	15864	0,0122	46
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	6063	10292	97	0,0122	46
	Всего прямые затраты				**1327229**	**1132714**			**1271**

	.4832	**281816**	**920**
В том числе стоимость: материалов, тенге	9682		
Накладные расходы, тенге	454474		
- заработная плата, тенге	68171		
- трудоемкость, чел-ч	227		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	106902		
Всего	**1888605**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	69 501		
- сметная заработная плата, тенге	9800		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19 581		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 832		
Подвижной характер работ 3,7%	72 450		
Доставка рабочих 2,5 %	48 953		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 106 922**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**4 298 121**		
- материалы, тенге	19751		
- сметная заработная плата, тенге	1166945		
Налог (2 %)	85 962		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 384 083**		
НДС (12 %)	526 090		
Всего с учетом НДС (12 %)	**4 910 173**		
возвратная сумма	21 267		
ВСЕГО по акту к оплате	**4 888 906**		

Заказчик _____ С. Самуратов

Представитель Заказчика К. Муканов

Подрядчик _____

Представитель Технадзора К.Нурелов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-3)
Искусственные сооружения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Устройство Ж/б тубы Д 2х1,5м ПК 40+13,1								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	240	29,64 1,61	28,03 7,06	7114 386	6727 1694	2018 97	0,0112 0,0245	3 6
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	30	467,1 467,1	– –	14013 14013	– –	15835 113	2,976 –	89 –
		0.2 Тело трубы								
3	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В20 *м3*	52,1	9229,05 434,25	532,08 131,85	480834 22624	27721 6869	32147 109	2,55 0,434	133 23
4	Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорога х) до 3; 3 м *м3*	38,88	13171,58 1289,25	2407,5 625,95	512111 50126	93604 24337	81165 109	7,74 2,14	301 83
5	30-19-51	Трубы круглые, Dy 1500 мм, звенья ЗК.8.300 (длина 3м) *м*	54	15000		810000				
6	Е30-10-1	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	27,42	8635,54	690,89	236787	18944	14833	1,6	44

		м3							
				285,75	210,53	7835	5773	109	0,8739	24
7	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	156,3	317,87	13,7	49683	2141	18377	0,605	95
		м2								
				102,83	5,04	16072	788	109	0,0246	4
8	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	52,1	1084,93	20,67	56525	1077	9376	0,91	47
		м2								
				157,5	7,61	8206	396	109	0,0372	2
9	Е30-3-2	Устройство подушек под фундаменты	11	788,82	33,87	8677	373	3306	1,94	21
		м3								
				263,25	12,47	2896	137	109	0,0609	1
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33	7,57	7,57	250	250	79	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	81	97	0,00942	–
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	33	25,65	5,38	846	178	649	0,129	4
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	669	–	97	–	–
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33	14,12	12	466	396	140	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	53	91	97	0,0122	–
	0.3 Оголовки									
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В20	5,8	9229,05	532,08	53528	3086	3580	2,55	15
		м3								
				434,25	131,85	2519	765	109	0,434	3
14	Е30-10-1	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	2,8	8635,54	690,89	24180	1934	1514	1,6	4
		м3								
				285,75	210,53	800	589	109	0,8739	2
15	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1	4640		4640				
		м3								
16	Е30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	12,56	4828,02	675	60640	8478	10289	3,45	43
		м3								
				576	175,5	7235	2204	109	0,6	8
17	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	12,56	10600		133136				
		м3								
18	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,56	209		2625				

		м3							
19	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	90	317,87	13,7	28608	1233	10583	0,605	54
		м2								
				102,83	5,04	9255	454	109	0,0246	2
20	Е30-3-2	Устройство подушек под фундаменты	23,6	788,82	33,87	18616	799	7093	1,94	46
		м3								
				263,25	12,47	6213	294	109	0,0609	1
21	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	54	7,57	7,57	409	409	129	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	133	97	0,00942	1
22	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	54	25,65	5,38	1385	291	1062	0,129	7
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	1095	–	97	–	–
23	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	54	14,12	12	762	648	229	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	87	149	97	0,0122	1
24	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6	167,18	–	1003	–	1133	1,21	7
		м3 грунта								
				167,18	–	1003	–	113	–	–
0.4	**Укрепление**									
25	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 (8) см	28,9	1202,44	30,59	34751	884	5305	1,22	35
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	5235	234	97	0,037	1
26	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000;	-57,8	91,92	0,16	-5313	-9	-658	0,0762	-4
		м2 укрепляемой поверхности								
				11,66	0,07	-674	-4	97	0,0003	–
27	Е1-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе земляного полотна монолитными бетонным бетоном В20 толщиной до 10 (12см)см	33,7	1223,59	30,59	41235	1031	6186	1,22	41
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	6104	273	97	0,037	1
28	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000;	-67,4	91,92	0,16	-6195	-11	-767	0,0762	-5
		м2 укрепляемой поверхности								
				11,66	0,07	-786	-5	97	0,0003	–

29 Е1-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20толщиной до 10 (12) см	17,7	1202,44	30,59	21283	541	3250	1,22	22
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	3206	144	97	0,037	1
30 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	35,4	91,92	0,16	3254	6	403	0,0762	3
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	413	2	97	0,0003	–
31 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	2933,53	4,62	16134	25	2130	2,63	14
	м упора		398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	–
32 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1775	8299,96	–	1473	–	1559	48,4	9
	т		8055	–	1430	–	109	–	–
33 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1775	109900		19507				
	т								
34 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	9,1	805,32	33,87	7328	308	2735	1,94	18
	м3		263,25	12,47	2396	113	109	0,0609	1
35 Е1-158-5	Укрепление земляного выступа монолитными бетонным бетоном В20 толщиной до 10 (8см)см	64,5	1223,59	30,59	78922	1973	11840	1,22	79
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	11683	523	97	0,037	2
36 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000;	-129	91,92	0,16	-11858	-21	-1468	0,0762	-10
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-1504	-9	97	0,0003	–
37 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	6,4	432,86	0,86	2770	6	2684	2,81	18
	м3 камня в деле		432	0,32	2765	2	97	0,0015	–
38 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	6,464	590		3814				
	м3								
39 Е1-25-3	Расчистка русла 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	20	12,31	12,31	246	246	65	–	–
	м3 грунта		–	3,37	–	67	97	0,011	–

40	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	20	9,74	9,74	195	195	51	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	53	97	0,0087	–
	0.5 Прогалы									
41	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1380	29,64	28,03	40903	38681	11606	0,0112	15
		м3 грунта		1,61	7,06	2222	9743	97	0,0245	34
42	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1380	12,31	12,31	16988	16988	4511	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	4651	97	0,011	15
43	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	5520	9,74	9,74	53765	53765	14243	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	14683	97	0,0087	48
44	Е1-25-2	Восстановление существующего земполотна 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1380	11,19	11,19	15442	15442	4096	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4223	97	0,01	14
45	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	5520	9,4	9,4	51888	51888	13760	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	14186	97	0,0084	46
46	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1380	25,65	5,38	35397	7424	27134	0,129	178
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	27973	–	97	–	–
47	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1380	14,12	12	19486	16560	5850	0,0122	17
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2236	3795	97	0,0122	17
48	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	492	14,12	3,88	6947	1909	5259	0,0724	36
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	5038	384	97	0,00263	1
	0.6 Устройство Ж/б тубы Д 2х1,5м ПК46+90,4									
49	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	140	29,64	28,03	4150	3924	1177	0,0112	2

	м3 грунта								
			1,61	7,06	225	988	97	0,0245	3
50	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20	467,1	–	9342	–	10556	2,976	60
		м3 грунта								
				467,1	–	9342	–	113	–	–
	0.7 Тело трубы									
51	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В20	5,7	9229,05	532,08	52606	3033	3517	2,55	15
		м3								
				434,25	131,85	2475	752	109	0,434	2
52	Е30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорога х) до 3; 3 м	4,32	13171,58	2407,5	56901	10400	9019	7,74	33
		м3								
				1289,25	625,95	5570	2704	109	2,14	9
53	30-19-51	Трубы круглые, Dy 1500 мм, звенья 3К.8.300 (длина 3м)	6	15000		90000				
		м								
54	Е30-10-1	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	3	8635,54	690,89	25907	2073	1623	1,6	5
		м3								
				285,75	210,53	857	632	109	0,8739	3
55	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	17,1	317,87	13,7	5436	234	2010	0,605	10
		м2								
				102,83	5,04	1758	86	109	0,0246	–
56	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,7	1084,93	20,67	6184	118	1026	0,91	5
		м2								
				157,5	7,61	898	43	109	0,0372	–
57	Е30-3-2	Устройство подушек под фундаменты	1,2	788,82	33,87	947	41	361	1,94	2
		м3								
				263,25	12,47	316	15	109	0,0609	–
58	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4	7,57	7,57	30	30	10	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	10	97	0,00942	–
59	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4	25,65	5,38	103	22	79	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	81	–	97	–	–
60	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	56	48	16	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								

				1,62	2,75	6	11	97	0,0122	–
0.8 Оголовки										
61	Е30-7-1	Устройство монолитных лотков В20	2,8	9229,05	532,08	25841	1490	1728	2,55	7
		м3								
				434,25	131,85	1216	369	109	0,434	1
62	Е30-10-1	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	0,5	8635,54	690,89	4318	345	270	1,6	1
		м3								
				285,75	210,53	143	105	109	0,8739	–
63	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1	4640		4640				
		м3								
64	Е30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	6,28	4828,02	675	30320	4239	5144	3,45	22
		м3								
				576	175,5	3617	1102	109	0,6	4
65	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	6,28	10600		66568				
		м3								
66	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,28	209		1313				
		м3								
67	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	45	317,87	13,7	14304	617	5291	0,605	27
		м2								
				102,83	5,04	4627	227	109	0,0246	1
68	Е30-3-2	Устройство подушек под фундаменты	11,8	788,82	33,87	9308	400	3546	1,94	23
		м3								
				263,25	12,47	3106	147	109	0,0609	1
69	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	28	7,57	7,57	212	212	67	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	69	97	0,00942	–
70	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	28	25,65	5,38	718	151	551	0,129	4
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	568	–	97	–	–
71	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28	14,12	12	395	336	118	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	45	77	97	0,0122	–
72	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	4	167,18	–	669	–	756	1,21	5
		м3 грунта								
				167,18	–	669	–	113	–	–

0.9 Укрепление

73	E1-158-5	Укрепление откосов на выходе земляного полотна монолитными бетонным бетоном В20 толщиной до 10 (8см)см	13,6	1223,59	30,59	16641	416	2496	1,22	17
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2463	110	97	0,037	1
74	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000;	-27,2	91,92	0,16	-2500	-4	-309	0,0762	-2
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-317	-2	97	0,0003	–
75	E1-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20толщиной до 10 (12) см	17,7	1202,44	30,59	21283	541	3250	1,22	22
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	3206	144	97	0,037	1
76	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	35,4	91,92	0,16	3254	6	403	0,0762	3
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	413	2	97	0,0003	–
77	E1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	2933,53	4,62	16134	25	2130	2,63	14
		м упора		398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	–
78	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1775	8299,96	–	1473	–	1559	48,4	9
		т		8055	–	1430	–	109	–	–
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1775	109900		19507				
		т								
80	E30-3-2	Устройство подушек под фундаменты	5	805,32	33,87	4027	169	1502	1,94	10
		м3		263,25	12,47	1316	62	109	0,0609	–
81	E1-158-5	Укрепление земляного выступа монолитными бетонным бетоном В20 толщиной до 10 (8см)см	32,1	1223,59	30,59	39277	982	5892	1,22	39
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	5814	260	97	0,037	1
82	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000;	-64,2	91,92	0,16	-5901	-10	-730	0,0762	-5
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-749	-4	97	0,0003	–
83	E1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	6,4	432,86	0,86	2770	6	2684	2,81	18

		м3 камня в деле							
84	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	6,464	432 590	0,32	2765 3814	2	97	0,0015	–
		м3								
85	E1-25-3	Расчистка русла 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	30	12,31	12,31	369	369	98	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	101	97	0,011	–
86	E1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	30	9,74	9,74	292	292	78	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	80	97	0,0087	–
	0.10	**Прогалы**								
87	E1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	210	29,64	28,03	6224	5886	1766	0,0112	2
		м3 грунта		1,61	7,06	338	1483	97	0,0245	5
88	E1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	210	12,31	12,31	2585	2585	687	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	708	97	0,011	2
89	E1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	840	9,74	9,74	8182	8182	2167	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	2234	97	0,0087	7
90	E1-25-2	Восстановление существующего земполотна 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	210	11,19	11,19	2350	2350	624	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	643	97	0,01	2
91	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	840	9,4	9,4	7896	7896	2094	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2159	97	0,0084	7
92	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	210	25,65	5,38	5387	1130	4129	0,129	27
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4257	–	97	–	–
93	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	14,12	12	2965	2520	890	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта								

				1,62	2,75	340	578	97	0,0122	3
94	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	385	14,12	3,88	5436	1494	4115	0,0724	28
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	3942	300	97	0,00263	1
	0.11 Съезды ж/б труды Д- 0,5м									
95	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	69,7	29,64	28,03	2066	1954	586	0,0112	1
		м3 грунта		1,61	7,06	112	492	97	0,0245	2
96	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	69,7	12,31	12,31	858	858	228	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	235	97	0,011	1
97	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	278,8	9,74	9,74	2716	2716	720	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	742	97	0,0087	2
98	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	8,4	467,1	–	3924	–	4434	2,976	25
		м3 грунта		467,1	–	3924	–	113	–	–
	0.12 Тело трубы									
99	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под тело трубы и оглоловки	21,3	788,82	33,87	16802	721	6402	1,94	41
		м3		263,25	12,47	5607	266	109	0,0609	1
100	Е30-54-1	Укладка ж/б звеньев труб Д-0,5м	10,45	6589,26	3701,25	68858	38678	33514	11,8	123
		м3		1980	962,33	20691	10056	109	3,29	34
101	30-19-37	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	55	2710		149050				
		м								
102	Е30-62-1	Устройство смотровых блоков ЛЖК-250	4,848	3053,16	1845	14802	8945	7375	5,46	26
		м3		915,75	479,7	4440	2326	109	1,64	8
103	30-19-31	Смотровые блоки	10,875	1530		16639				
		м								

104	Е6-1-1								
	Укладка монолитного бетона в15 на стыках звеньев	0,5	7807,57	66,01	3904	33	116	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
105	Е23-24-1								
	Установка сливных решеток	13	277,87	35,42	3612	460	3765	1,31	17
	шт								
			209,25	13,5	2720	176	130	0,07	1
106	11-4-9								
	Лук чугунный для дождеприемника колодца	13	14800		192400				
	комплект								
107	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки под люки	0,52	7807,57	66,01	4060	34	121	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	102	13	105	0,1218	–
108	Е22-18-5								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	0,055	458296,66	70225,16	25206	3862	5275	272	15
	км трубопровода								
			47250	26527,5	2599	1459	130	129,56	7
109	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	53,16	134,1	–	7129	–	8056	0,972	52
	м3 грунта								
			134,1	–	7129	–	113	–	–
110	Е27-34-2								
	Установка оголовка из бордюров БР100.30.18	8	628,56	6,63	5028	53	1174	0,698	6
	м бортового камня								
			108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
111	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,36	24700		8892				
	м3								
112	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки под люки	0,6	7807,57	66,01	4685	40	139	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
113	Е1-145-9								
	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	60,5	14,12	3,88	854	235	647	0,0724	4
	м2 спланированной площади								
			10,24	0,78	620	47	97	0,00263	–
	0.13 Устройство круглых асбестоцементных труб Д-0,4м								
114	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	255,6	29,64	28,03	7576	7164	2150	0,0112	3
	м3 грунта								
			1,61	7,06	412	1805	97	0,0245	6
115	Е1-25-3								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	255,6	12,31	12,31	3146	3146	835	–	–
	м3 грунта								
			–	3,37	–	861	97	0,011	3

116	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	1022,4	9,74	9,74	9958	9958	2638	–	–
117	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	25,4	– 467,1 467,1	2,66 – –	– 11864 11864	2720 – –	97 13406 113	0,0087 2,976 –	9 76 –
	0.14 Тело трубы									
118	Е30-3-2	Устройство основания из ГПС под тло трубы и оголовки *м3*	87,2	788,82 263,25	33,87 12,47	68785 22955	2953 1087	26206 109	1,94 0,0609	169 5
119	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,2249	1270480,29 115953,75	42950,86 16083	285731 26078	9660 3617	38604 130	691,6 78,55	156 18
120	Е30-62-1	Устройство смотровых блоков ЛЖК-250 *м3*	19,87	3053,16 915,75	1845 479,7	60666 18196	36660 9532	30224 109	5,46 1,64	108 33
121	30-19-31	Смотровые блоки *м*	44,565	1530		68184				
122	Е6-1-1	Укладка монолитного бетона в15 на стыках звеньев *м3*	10,36	7807,57 195,75	66,01 24,93	80886 2028	684 258	2400 105	1,35 0,1218	14 1
123	Е23-24-1	Установка сливных решеток *шт*	51	277,87 209,25	35,42 13,5	14171 10672	1806 689	14769 130	1,31 0,07	67 4
124	11-4-9	Лук чугунный для дождеприемника колодца *комплект*	51	14800		754800				
125	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под люки *м3*	2,806	7807,57 195,75	66,01 24,93	21908 549	185 70	650 105	1,35 0,1218	4 –
126	Е22-18-5	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *км трубопровода*	0,2249	458296,66 47250	70225,16 26527,5	103071 10627	15794 5966	21571 130	272 129,56	61 29
127	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков бетон В30 *м3*	22,1	10165,41 434,25	532,08 131,85	224656 9597	11759 2914	13637 109	2,55 0,434	56 10

128 Е6-1-1	Устройство монолитного бетона на стыке круглого звена и лотка В15	23,8	7807,57	66,01	185820	1571	5515	1,35	32
	м3		195,75	24,93	4659	593	105	0,1218	3
129 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	214,18	134,1	–	28722	–	32456	0,972	208
	м3 грунта		134,1	–	28722	–	113	–	–
130 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	152	14,12	3,88	2146	590	1625	0,0724	11
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	1556	119	97	0,00263	–
	Всего прямые затраты				**5990508**	**599187**			**3065**
					480884	**160105**			**573**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4910440				
	Накладные расходы, тенге				694939				
	- заработная плата, тенге				104241				
	- трудоемкость, чел-ч				347				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				401127				
	Всего				**7086574**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				260 786				
	- сметная заработная плата, тенге				36771				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				209				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73 474				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29 389				
	Подвижной характер работ 3,7%				271 852				
	Доставка рабочих 2,5 %				183 684				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 905 759**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**16 127 749**				
	- материалы, тенге				10017298				
	- сметная заработная плата, тенге				1805123				
	Налог (2 %)				322 555				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16 450 303**				
	НДС (12 %)				1 974 036				
	Всего с учетом НДС (12 %)				**18 424 340**				

возвратная сумма	93 883
ВСЕГО по акту к оплате	**18 330 457**

Заказчик _____ Е. Самуратов

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К. Жуканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории								
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-щебеночной смесью толщиной 36см *м2 покрытия полосы и обочин*	5928,18	412,11	20,36	2443062	120698	80186	0,0317	188
				4,79	5,38	28396	31894	133	0,02033	121
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.20см) *м3 материала основания в плотном теле*	5234,25	640,82	73,75	3354212	386026	230079	0,144	754
				21,38	11,67	111908	61084	133	0,041	215
3	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 0-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	14667,45	286,07	18,95	4195917	277948	209512	0,0296	434
				4,32	6,42	63363	94165	133	0,02275	334

4 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,4305	40097,59	339,59	17262	146	81	0,58	–
	т		–	140,94	–	61	133	0,58	–
5 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см (8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	615	343,14	16,01	211031	9846	8686	0,038	23
	м2		6,48	4,14	3985	2546	133	0,01412	9
	Всего прямые затраты				**10221484**	**794664**			**1399**
					207652	**189750**			**679**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9219169				
	Накладные расходы, тенге				527341				
	- заработная плата, тенге				79282				
	- трудоемкость, чел-ч				264				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				644929				
	Всего				**11393754**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				419 290				
	- сметная заработная плата, тенге				59127				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				335				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				118 130				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				47 252				
	Подвижной характер работ 3,7%				437 083				
	Доставка рабочих 2,5 %				295 326				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12 710 835**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**25 930 104**				
	- материалы, тенге				18807105				
	- сметная заработная плата, тенге				1430472				
	Налог (2 %)				518 602				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**26 448 706**				

НДС (12 %)	73 845
Всего с учетом НДС (12 %)	**29 622 551**
возвратная сумма	128 303
ВСЕГО по акту к оплате	**29 494 248**

Заказчик _____ С. Самуратов

Подрядчик _____

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора _____ К.Нурелов