Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	Договор №273	27.08.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	60816200	18265736							2191888	20 457 624

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"

БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Стены										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,43	33075,98	1588,1	179603	8624	135734	26833	222951	
						6490,76	372,71	35245	2024		16515		
	1.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,3032	14950				19482,84			Казахстан 100%
	1.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,0634	56337				116245,77			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Стены									222951	
			Раздел: 24. Ограждения (АС-35,36)										
2	107	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	933,04	3962,62	17,66	3697278	16478	1508017	1566602	5684990	
						2328,72	3,27	2172785	3051		421110		
	107.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2052,688	266				546015,01			Казахстан 100%
	107.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4665,2	26				121295,2			Казахстан 100%
	107.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2425,904	73				177090,99			Казахстан 100%
	107.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	7837,536	17				133238,11			Казахстан 100%
	107.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	291,1085	1061				308866,1			Казахстан 100%
3	108	С121-050109-0207 прим. к-1,1	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1026,344	1644		1687310		1687310		1822294	
											134985		
4	109	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	46,64	21148		986343		986343		1065250	
											78908		
5	110	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	466,52	203,66	0,28	95014	131	75768	13804	117522	
						40,97	0,12	19116	56		8705		
	110.1	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	480,5156	91				43726,92			Казахстан 100%
	110.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1884,7408	17				32040,59			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Ограждения (АС-35,36)									8690057	
			ИТОГО:					6645549	25232	4393172	1607239	8913007	
								2227145	5131		660223		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		106956					
			Итого с временными									9019964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,2 %		198439					
			Итого с зимними удорожаниями									9218403	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184368					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9402771	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9873248	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									8885923	
			НДС			12 %		1066311					
			Итого с НДС									9952234	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 27.08.2021

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отделочные работы работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Полы										
1	4	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		104,29	266,82	39,99	27827	4171	14771	7510	38164	
				м2 площади уплотнения		85,2	14,81	8886	1545		2827		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,3188	2776				14764,96			Казахстан 100%
2	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,3432	23150,04	9,6	193145	80	156790	26118	236804	
				м3 подстилающего слоя		4347,9	0	36275	0		17541		
	5.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,5101	16437				139879,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 37. Полы									274968	
			Раздел: 38. Внутренняя отделка - 1 этаж										
3	44	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		130,15	1714,87	178,96	223190	23292	0	152151	405367	
				м2		1535,91	87,76	199898	11422		30027		
4	45	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте		130,15	4935		642290		642290		693673	
				м2							51383		
5	46	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		101,22	1648,32	100,51	166843	10173	44432	86494	273604	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1108,85	77,98	112238	7893		20267		
	46.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,8928	18378				34786,14			Казахстан 100%
	46.2	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,6076	1688				9465,61			
6	47	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)		551,162	1973,11	27,54	1087503	15179	514251	410301	1617629	
				м2		1012,54	21,39	558074	11789		119824		
	47.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	529,1155	88				46562,17			Казахстан 100%
7	50	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		153,22	1344,96	94,43	206074	14468	49930	110267	341648	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		924,66	74,88	141676	11473		25307		
	50.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,3136	18378				42519,75			Казахстан 100%
	50.2	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,2442	1688				7164,2			
			Итого по разделу: 38. Внутренняя отделка - 1 этаж									3331921	
			Раздел: 39. Внутренняя отделка - 2 этаж										
8	56	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		168,786	1714,87	178,96	289445	30206	0	197317	525704	
				м2		1535,91	87,76	259239	14813		38941		
9	57	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте		168,786	4935		832959		832959		899596	
				м2							66637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	58	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		146,9	1648,32	100,51	242139	14765	64483	125529	397081	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1108,85	77,98	162891	11455		29413		
	58.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,747	18378				50484,92			Казахстан 100%
	58.2	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,1383	1688				13737,38			
11	59	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	1355,778	1973,11	27,54	2675099	37338	1264982	1009281	3979131	
						1012,54	21,39	1372780	29000		294751		
	59.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1301,5469	88				114536,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 39. Внутренняя отделка - 2 этаж									5801512	
			ИТОГО:					6586514	149672	3584888	2124968	9408401	
								2851956	99390		696918		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		112901				9521303	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		209469				9730772	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		194615				9925387	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10422014	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									9379813	
			НДС			12 %		1125578					
			Итого с НДС									10505390	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель_____Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору_____Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021