Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №273 доп. соглашение №1	27.08.2021 06.10.2012г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за окрябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	71997886	9983648							1198038	11 181 686

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 27.08.2021
доп. соглашение №1 от 06.10.2012г.

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытия работы

Составлен (а) в редакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Покрытие дорожек, площадок из бетонной тротуарной плитки тип2 - 1594,72 м2										
1	9	E11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1594,72	874,61 / 268,76	145,31 / 42,71	1394758 / 428597	231728 / 68110	734432	357629 / 140191	1892578	
	9.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	277,4813	2644				733660,5			Казахстан 100%
	9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	31,8944	24				765,47			Казахстан 100%
2	10	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	159,472	2857,51 / 143,57	1045,14 / 232,36	455693 / 22895	166671 / 37055	266127	43164 / 39909	538766	
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	175,4192	1516				265935,51			Казахстан 100%
	10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,9736	24				191,37			Казахстан 100%
3	11	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1594,72	2659,51 / 393,57	38,18 / 15,55	4241174 / 627634	60887 / 24798	3552653	469751 / 376874	5087799	
	11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,7974	1516				1208,8			Казахстан 100%
	11.2	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1594,72	2227				3551441,44			Казахстан 100%
4	12	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	688	2793,08 / 771,99	31,78 / 12,26	1921639 / 531129	21865 / 8435	1368645	388486 / 184810	2494935	
	12.1	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,008	41222				453771,78			Казахстан 100%
	12.2	2102-0101-0812	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	40,592	21857				887219,34			
			Итого по разделу: 23. Покрытие дорожек, площадок из бетонной тротуарной плитки тип2 - 1594,72 м2									10014078	
			ИТОГО:					3013264 / 1610255	481151 / 138398	5921857	1259030 / 741784	10014078	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		120169					
			Итого с временными									10134247	
			Зимние удорожания			2,2 %		222953					
			Итого с зимними удорожаниями									10357200	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207144					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10564344	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11092942	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*9983648*	
			НДС			12 %		1198038					
			Итого с НДС									11181686	

Сдал

Принял

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1198038					
			Итого с НДС									11181686	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада".
БИН 961240000127

Сдал

Вр.и.о.директора _____ Гренченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель_____Шаринов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору_____Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021