Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №273 доп. соглашение №1	27.08.2021 06.10.2021г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за окрябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	99748641	24777460							2973295	27 750 755

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная строительная часть здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в редакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Отделочные работы										
1	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	459,56	378,87	29,51	174113	13562	386	120051	317697	
						348,52	14,3	160166	6572		23533		
2	54	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	459,56	149,12	80,16	68530	36838	0	35335	112174	
						68,96	37,83	31691	17385		8309		
3	55	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	46,875	16437		770484		770484		832123	Казахстан
											61639		
4	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8	15247,06	1408,26	12198	1127	0	8319	22158	
						13838,8	603,64	11071	483		1641		
5	57	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	459,56	1077		494946		494946		534542	
											39596		
6	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	230,33	378,87	29,51	87265	6797	193	60169	159229	
						348,52	14,3	80275	3294		11795		
7	59	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	230,33	149,12	80,16	34347	18463	0	17710	56222	
						68,96	37,83	15884	8713		4165		
8	60	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,4936	16437		386164		386164		417057	Казахстан
											30893		
9	61	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4	15247,06	1408,26	6099	563	0	4159	11079	
						13838,8	603,64	5536	241		821		
10	62	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	230,33	1077		248065		248065		267910	
											19845		
11	63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,36	378,87	29,51	11502	896	26	7931	20988	
						348,52	14,3	10581	434		1555		
12	64	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,36	149,12	80,16	4527	2434	0	2334	7410	
						68,96	37,83	2094	1149		549		
13	65	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1	16437		50955		50955		55031	Казахстан
											4076		
14	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05	15247,06	1408,26	762	70	0	520	1385	
						13838,8	603,64	692	30		103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	67	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,36	1077		32698		32698	2616	35314	
16	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,16	378,87 348,52	29,51 14,3	55376 50940	4313 2090	123	38181 7485	101042	
17	73	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,16	149,12 68,96	80,16 37,83	21795 10079	11716 5529	0	11238 2643	35676	
18	74	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,91	16437		245076		245076	19606	264682	Казахстан
19	75	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3	15247,06 13838,8	1408,26 603,64	4574 4152	422 181	0	3120 615	8309	
20	76	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	146,16	1077		157414		157414	12593	170007	
			Итого по разделу: 18. Отделочные работы									3430035	
			Раздел: 19. Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции										
21	92	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	232,7	1172,27 687,93	16,35 5,63	272788 160081	3804 1311	108904	116202 31119	420109	
	92.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	605,02	180				108903,6			Казахстан 100%
	92.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	232,7								
22	93	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1551	2161		3351711		3351711	268137	3619848	Казахстан
23	94	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. (PP-R PN 25 армированные)Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	205	1782,94 1747,74	24,32 0,2	365502 358286	4986 41	2230	257995 49880	673377	
	94.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	156,62	10				1566,2			Казахстан 100%
	94.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	202,95								
	94.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,82	809				663,38			Казахстан 100%
24	95	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	202,95	150		30442		30442	2435	32877	Казахстан
25	96	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	80	18		1440		1440	115	1555	Казахстан
26	97	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	35	29		1015		1015	81	1096	Казахстан
27	98	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	51	40		2040		2040	163	2203	Казахстан
28	99	С123-020401-4101	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	48	939		45072		45072	3606	48678	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции									4799744	
			ИТОГО:					6936900 901528	105991 47453	5929384	683264 609614	8229778	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		98757					
			Итого с временными									8328537	
			Зимние удорожания			2,2 %		183228					
			Итого с зимними удорожаниями									8511765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**170235**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8682000**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9116413**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**8204772**	
			НДС			**12 %**		**984573**					
			Итого с НДС									**9189344**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"

БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов И.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 24.10.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Вывоз мусора										
1	4	**Е12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		**90**	**770,44**	**56,42**	**69340**	**5078**	**0**	**47955**	**126679**	
				м2 облицовки		**714,02**	**26,02**	**64262**	**2342**		**9384**		
	4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	3,969								
2	8	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		**70,7**	**818,55**	**31,81**	**57871**	**2249**	**0**	**40873**	**106644**	
				м2		**786,74**	**16,21**	**55623**	**1146**		**7900**		
	8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	3,6764								
3	10	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		**161**	**1096,15**	**170,98**	**176480**	**27528**	**0**	**136906**	**338457**	
				м2		**925,17**	**87,15**	**148952**	**14031**		**25071**		
			Итого по разделу: 7. Вывоз мусора									**571780**	
			Раздел: 8. Крыльцо-Пандус										
4	11	**Е12-180101-2001**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель/Пандус**		**7**	**167,93**	**0**	**1176**	**0**	**0**	**846**	**2184**	
				м2 основания		**167,93**	**0**	**1176**	**0**		**162**		
			Итого по разделу: 8. Крыльцо-Пандус									**2184**	
			Раздел: 9. Водопровод										
5	13	**Е12-150101-0403**	**Мойка. Демонтаж**		**3**	**1172,73**	**17,45**	**3518**	**53**	**0**	**2515**	**6516**	
				прибор		**1155,28**	**8,9**	**3466**	**27**		**483**		
	13.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0354								
6	15	**Е12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		**1**	**725,25**	**6,41**	**725**	**7**	**0**	**520**	**1345**	
				прибор		**718,84**	**3,27**	**719**	**3**		**100**		
	15.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265								
			Итого по разделу: 9. Водопровод									**7861**	
			Раздел: 12. Электричество										
7	27	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16 к-0,3**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**2**	**340,4**	**33,93**	**681**	**68**	**0**	**461**	**1233**	
				шкаф		**306,47**	**13,33**	**613**	**27**		**91**		
	27.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633851							
	27.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		636							
	27.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг		490							
	27.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		269790							
8	28	**Е12-170101-0706**	**Электросчетчики. Демонтаж**		**1**	**291,16**	**1,55**	**291**	**2**	**0**	**209**	**540**	
				шт.		**289,61**	**0,79**	**290**	**1**		**40**		
			Итого по разделу: 12. Электричество									**1773**	
			Раздел: 13. ГП										
9	29	**Е11-070111-0102 к-0,8**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**		**485**	**1925,57**	**1230,77**	**933901**	**596923**	**0**	**667279**	**1729274**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м оград		694,8	471,16	336978	228513		128094		
	29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		19290							
	29.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		686920							
10	30	Е11-070111-0105 к-0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**		13	3510,69	1626,03	45639	21138	0	38396	90758	
				м оград		1884,66	618,32	24501	8038		6723		
	30.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		16437							
			Итого по разделу: 13. ГП									1820032	
			Раздел: 14. Вывоз мусора										
11	31	С341-040104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		102,86215	738		75912				81985	
				т							6073		
12	32	С341-020102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		514,31075	56		28801				31105	
				т·км							2304		
			Итого по разделу: 14. Вывоз мусора									113090	
			ИТОГО:					1394334	653045		935960	2516720	
								636580	254128		186425		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30201					
			Итого с временными									2546921	
			Зимние удорожания			2,2 %		56032					
			Итого с зимними удорожаниями									2602953	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52059					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2655012	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2787858	
												2509072	
			НДС			12 %		301089					
			Итого с НДС									2810161	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **24.10.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Ограждения (АС-35,36)										
1	107	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		233,26	3962,62	17,66	924320	4119	377004	391650	1421248	
			м2 поверхности облицовки			2328,72	3,27	543196	763		105278		
	107.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	513,172	266				136503,75			Казахстан 100%
	107.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1166,3	26				30323,8			Казахстан 100%
	107.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	606,476	73				44272,75			Казахстан 100%
	107.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1959,384	17				33309,53			Казахстан 100%
	107.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	72,7771	1061				77216,52			Казахстан 100%
2	108	С121-050109-0207 прим. к-1,1	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	256,586	1644		421827		421827	33746	455574	
			Итого по разделу: 18. Ограждения (АС-35,36)									1876822	
			ИТОГО:					1346147	4120	798831	391650	1876822	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22522					
			Итого с временными									1899343	
			Зимние удорожания			2,2 %		41786					
			Итого с зимними удорожаниями									1941129	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38823					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1979952	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2079021	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*1871119*	
			НДС			12 %		224534					
			Итого с НДС									2095653	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ердленов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **24.10.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. В1										
1	36	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		**156,64**	**1802,96**	**26,04**	**282416**	**4078**	**196627**	**60007**	**369817**	
				м трубопровода		**521,64**	**10,43**	**81710**	**1634**		**27394**		
	36.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	156,64	1245				195016,8			Казахстан 100%
2	37	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		**40,992**	**1840,31**	**26,04**	**75438**	**1067**	**52987**	**15704**	**98433**	
				м трубопровода		**521,64**	**10,43**	**21383**	**427**		**7291**		
	37.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40,992	1282				52551,74			Казахстан 100%
3	38	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**12,96**	**2135,77**	**26,04**	**27679**	**338**	**20582**	**4965**	**35255**	
				м трубопровода		**521,64**	**10,43**	**6761**	**135**		**2611**		
	38.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	12,96	1577				20437,92			Казахстан 100%
4	39	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**19,008**	**3411,67**	**45,54**	**64849**	**866**	**51243**	**9429**	**80220**	
				м трубопровода		**670,24**	**18,68**	**12740**	**355**		**5942**		
	39.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	19,008	2678				50903,42			Казахстан 100%
5	40	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**72,4**	**4567,19**	**60,43**	**330665**	**4375**	**268113**	**43170**	**403742**	
				м трубопровода		**803,55**	**24,61**	**58177**	**1782**		**29907**		
	40.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	72,4	3674				265997,6			
6	41	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**229,6**	**100,34**	**1,56**	**23038**	**358**	**151**	**16220**	**42398**	
				м трубопровода		**98,12**	**0**	**22528**	**0**		**3141**		
	41.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0459	620				28,47			
	41.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,296	24				55,1			Казахстан 100%
	41.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1148	469				53,84			
7	42	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**72,4**	**101,01**	**1,56**	**7313**	**113**	**96**	**5114**	**13422**	
				м трубопровода		**98,12**	**0**	**7104**	**0**		**994**		
	42.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0145	620				8,98			
	42.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,7512	24				66,03			Казахстан 100%
	42.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0362	469				16,98			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	43	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34,96	109,51 51,84	3,04 0,34	3829 1812	106 12	1910	1314 411	5554	
	43.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0031	559069				1759,05			Казахстан 100%
9	44	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	34,96	166,28 60,61	4,3 0,67	5813 2118	150 23	3544	1542 589	7944	
	44.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0063	492321				3098,08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. В1									1056784	
			Раздел: 8. ТЗ										
10	46	E11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	115,8	1802,96 521,64	26,04 10,43	208782 60406	3016 1208	145362	44362 20251	273395	
	46.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	115,8	1245				144171			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. ТЗ									273396	
			Раздел: 10. К1,К2										
11	80	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	216,768	942,98 938,89	1,73 0,58	204409 203522	375 126	511	146626 28083	379118	
	80.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	188481				490,28			Казахстан 100%
	80.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,8454	24				20,29			Казахстан 100%
12	81	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02856	349626,41 254854,95	93815,3 26602,15	9986 7278	2680 760	27	5788 1262	17035	
	81.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1428	184				26,28			Казахстан 100%
13	82	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	168,832	909,92 900,31	4,22 1,32	153624 152002	713 223	910	109602 21058	284284	
	82.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	188481				846,46			Казахстан 100%
	82.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,6507	24				63,62			Казахстан 100%
14	83	C123-010506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	216,334464	306		66198		66198	5296	71494	
15	84	C123-010506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	28,8456	306		8826		8826	706	9533	
16	85	C123-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	168,494336	921		155183		155183	12414	167598	Казахстан
17	86	C123-020601-0203	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	12	300		3600		3600	288	3888	Казахстан
18	87	C123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	44	84		3696		3696	296	3992	Казахстан
19	88	C123-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	10,4	236		2454		2454	196	2650	Казахстан
20	89	C123-020601-0301	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	24	67		1608		1608	129	1737	Казахстан
21	90	C123-020601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	11,2	545		6104		6104	488	6592	Казахстан
22	91	C123-020601-0501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	32	155		4960		4960	397	5357	Казахстан
23	92	C123-020601-0504	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	шт.	5,6	436		2442		2442	195	2637	Казахстан
24	93	C123-020601-1101	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**		0,8	242		194		194		209	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							15		
25	94	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	714		2856		2856	229	3085	Казахстан
26	95	С123-020601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,6	413		661		661	53	714	Казахстан
27	96	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20,8	212		4410		4410	353	4762	Казахстан
28	97	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20,8	39		811		811	65	876	Казахстан
29	98	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	11,2	553		6194		6194	495	6689	Казахстан
30	99	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11,2	111		1243		1243	99	1342	Казахстан
31	100	С123-020601-0803 прим.	Прочистка.Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10,4	553		5751		5751	460	6211	
32	101	С123-020601-0801 прим.	Прочистка.Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	13,6	212		2883		2883	230	3114	
33	102	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,4	176		422		422	34	456	Казахстан
			Итого по разделу: 10. К1,К2									983373	
			ИТОГО:					1678339	18236	1022559	463843	2313553	
								637541	6686		171372		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27763					
			Итого с временными									2341317	
			Зимние удорожания			2,2 %		51509					
			Итого с зимними удорожаниями									2392826	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47857					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2440683	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2562805	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2306525	
			НДС			12 %		276783					
			Итого с НДС									2583307	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **24.10.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 50. Отопление										
1	1	E11-180701-0103	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	16923,14 5432,09	549,83 84,15	33846 10864	1099 168	21882	7943 3343	45132	
	1.1	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2075				16600			Казахстан 100%
2	2	C123-051205-0104	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 80**	шт.	2	60294		120588		120588	9647	130235	
3	3	E11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6	4580,5 3698,63	360,28 74,5	27483 22192	2162 447	3130	16300 3503	47286	
	3.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124	188481				2340,93			Казахстан 100%
	3.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	206087				408,05			Казахстан 100%
4	4	C123-040201-1502	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	44816		89632		89632	7171	96803	
5	5	C123-040101-0302	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	18430		36860		36860	2949	39809	
6	6	C123-040501-0216	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2217		4434		4434	355	4789	
7	7	C123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	29882		59764		59764	4781	64545	
8	8	C123-040501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	835		2505		2505	200	2705	
9	9	C123-040501-0217	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2918		2918		2918	233	3151	
10	10	E11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	812,67 698,51	2,81 0,74	2438 2096	8 2	334	1510 316	4264	
	10.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	537				225,54			Казахстан 100%
	10.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	469				42,21			
11	11	C123-041006-2206	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	67357		134714		134714	10777	145491	
12	12	C123-041006-2204	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	23206		23206		23206	1856	25062	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2542,48 2091,15	153,45 33,65	7627 6273	460 101	894	4590 977	13194	
	13.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186917				616,83			Казахстан 100%
	13.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
14	14	C123-041001-6601	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	10974		10974		10974	878	11852	
15	15	C123-041001-6603	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	18262		36524		36524	2922	39446	
16	16	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2542,48 2091,15	153,45 33,65	12712 10456	767 168	1489	7649 1629	21990	
	16.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055	186917				1028,04			Казахстан 100%
	16.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				317,11			
17	17	C123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	11417		57085		57085	4567	61652	
18	18	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	2984,19 2879,88	0 0	2984 2880	0 0	104	2074 405	5463	
19	19	C123-041005-3501	**Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 3/4A, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	250008		250008		250008	20001	270009	
20	20	C123-051401-0701	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386	
21	21	C123-041005-2011	**Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	88380		88380		88380	7070	95450	
22	27	E11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	24040,54 19725,48	559,64 175,72	24041 19725	560 176	3755	14329 3070	41440	
	27.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233973				514,74			Казахстан 100%
	27.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1118				1118			Казахстан 100%
	27.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434				1434			Казахстан 100%
23	28	прайс лист	**Насос смесительный Wilo-TOP-S 30/4**	шт	1	32420,14		32420		32420		32420	
			Отпускная цена			32420		32420					
			Сметная стоимость оборудования					*32420*					
24	29	E11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	812,67 698,51	2,81 0,74	813 699	3 1	111	503 105	1421	
	29.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				75,18			Казахстан 100%
	29.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	469				14,07			
25	30	C123-041006-2206	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	67357		67357		67357	5389	72746	
26	31	E11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	893,22 779,06	2,81 0,74	893 779	3 1	111	561 116	1570	
	31.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				75,18			Казахстан 100%
	31.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	469				14,07			
27	32	C123-041010-1702	**Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	385967		385967		385967	30877	416844	
28	33	C123-041005-3605	**Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**		1	387361		387361		387361		418350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30989		
29	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		5	2508,19	119,16	12541	596	1489	7589	21740	
				шт.		2091,15	16,82	10456	84		1610		
	34.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055	186917				1028,04			Казахстан 100%
	34.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				317,11			
30	35	С123-041001-6601	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015**		1	10974		10974		10974		11852	
				шт.							878		
31	36	С123-040501-0214	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		1	1036		1036		1036		1119	
				шт.							83		
32	37	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**		1	21662,21	393,28	21662	393	19585	1307	24807	
				фильтр		1684,25	131,2	1684	131		1838		
	37.1	2305-1208-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19562				19562			Казахстан 100%
33	38	С123-041013-0407	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		1	40673		40673		40673		43927	
				шт.							3254		
34	39	Ц13-120901-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования**		2	6178,11	292,79	12356	586	3695	5973	19795	
				шт.		4038	109,97	8076	220		1466		
35	40	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		4	1560,47	106,49	6242	426	2693	2249	9170	
				шт.		780,68	0,13	3123	1		679		
36	41	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		6	543,56	0	3261	0	391	2067	5754	
				комплект		478,46	0	2871	0		426		
	41.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0007	421119				277,94			Казахстан 100%
	41.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	469				56,28			
37	42	С123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**		6	1715		10290		10290		11113	
				шт.							823		
38	43	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		8	4475,98	86,61	35808	693	25964	6765	45979	
				м трубопровода		1143,91	30,5	9151	244		3406		
	43.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	8	3190				25520			Казахстан 100%
39	44	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		4	3601,12	59,49	14404	238	10026	3043	18843	
				м трубопровода		1035,03	21,44	4140	86		1396		
	44.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2470				9880			Казахстан 100%
40	45	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3	3029,68	49,58	9089	149	6323	1924	11894	
				м трубопровода		872,53	18,34	2618	55		881		
	45.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2081				6243			Казахстан 100%
41	46	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		3	1670,86	49,58	5013	149	2246	1924	7492	
				м трубопровода		872,53	18,34	2618	55		555		
	46.1	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	724				2172			Казахстан 100%
42	47	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		18	101,01	1,56	1818	28	24	1272	3337	
				м трубопровода		98,12	0	1766	0		247		
	47.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0036	620				2,23			
	47.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,684	24				16,42			Казахстан 100%
	47.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,009	469				4,22			
43	48	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**		6	221,8	3,04	1331	18	1195	86	1530	
				м2		19,63	0,34	118	2		113		
	48.1	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,0008	1531763				1194,78			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	49	С121-130801-0608	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	1,08	2219		2397		2397	192	2589	
45	50	Е11-260101-1001	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,5	43225,43 29741,53	1913,44 925,38	21613 14871	957 463	5785	11040 2612	35265	
	50.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0053	131985				699,52			Казахстан 100%
	50.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0133	337008				4465,36			
46	51	С121-110206-0106	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,62	35813		22204		22204	1776	23980	
47	52	Е11-201301-0101	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	61,76	730,59 66,36	3,14 0,57	45121 4098	194 35	40829	2976 3848	51945	
	52.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,76	655				40452,8			Казахстан 100%
48	53	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	5	2562,08 364,3	0 0	12810 1822	0 0	10989	1311 1130	15251	
	53.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179				10895			Казахстан 100%
49	54	Ц13-120901-0202	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	шт.	6	1433,23 1346	83,65 0,19	8599 8076	502 1	21	5816 1153	15568	
50	55	СПрайс стр.	**Отборное устройство давления 1.6-70у**	шт	3	3187,5		9562		9562	765	10327	
51	56	СПрайс стр.	**Отборное устройство давления 1.6-225у**	шт	3	10224,59		30674		30674	2454	33128	
			Итого по разделу: 50. Отопление									2562910	
			Раздел: 51. Отопление										
52	57	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	138	539,78 520,31	0,69 0,34	74489 71802	95 47	2592	51731 10098	136318	
	57.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,38	620				855,6			
	57.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,76	469				1294,44			
53	58	С123-041008-0416 прим.	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	138	7417		1023546		1023546	81884	1105430	
54	59	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	73	511,88 206,1	0 0	37367 15046	0 0	22322	10833 3856	52056	
	59.1	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	73	287				20951			
55	60	С123-040501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	104	835		86840		86840	6947	93787	
56	61	С123-040501-0214	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	46	1036		47656		47656	3812	51468	
57	62	С123-040501-0215	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1436		5744		5744	460	6204	
58	63	С123-040501-0216	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	2217		8868		8868	709	9577	
59	64	С123-040501-0217	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2918		2918		2918	233	3151	
60	65	С123-040501-0218	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	4256		4256		4256	340	4596	
			Итого по разделу: 51. Отопление									1462587	
			Раздел: 52. Трубопроводы										
61	74	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	288	1600,07 459,72	22,87 8,92	460821 132401	6587 2569	321834	97178 44640	602639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	74.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	288	1109				319392			Казахстан 100%
62	76	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	**115**	**1402,88**	**22,87**	**161332**	**2630**	**105833**	**38804**	**216147**	
						459,72	**8,92**	**52868**	**1026**		**16011**		
	76.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	115	911				104765			Казахстан 100%
63	77	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	**178**	**1994,69**	**22,87**	**355056**	**4071**	**269154**	**60061**	**448326**	
						459,72	**8,92**	**81831**	**1588**		**33209**		
	77.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	178	1502				267356			Казахстан 100%
64	78	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**6**	**2055,85**	**22,87**	**12335**	**138**	**9440**	**2025**	**15509**	
						459,72	**8,92**	**2758**	**54**		**1149**		
	78.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	6	1562				9372			Казахстан 100%
65	79	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**60**	**2363,82**	**41,86**	**141829**	**2512**	**104768**	**25624**	**180849**	
						575,82	**17,33**	**34549**	**1040**		**13396**		
	79.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60	1729				103740			Казахстан 100%
66	80	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**852**	**100,34**	**1,56**	**85488**	**1329**	**562**	**60190**	**157332**	
						98,12	**0**	**83597**	**0**		**11654**		
	80.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1704	620				105,65			
	80.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,52	24				204,48			Казахстан 100%
	80.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,426	469				199,79			
67	81	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**710**	**1025,8**	**1,3**	**728319**	**923**	**98136**	**453400**	**1276257**	
						886,28	**0,65**	**629260**	**461**		**94538**		
	81.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	174,66	469				81915,54			
68	82	**Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (3 слоя)**	м2	**27**	**221,8**	**3,04**	**5989**	**82**	**5377**	**388**	**6887**	
						19,63	**0,34**	**530**	**9**		**510**		
	82.1	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,0035	1531763				5376,49			
69	83	**С121-130801-0608**	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	**4,86**	**2219**		**10784**		**10784**	**863**	**11647**	
70	84	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	**2,33**	**43225,43**	**1913,44**	**100715**	**4458**	**26959**	**51447**	**164335**	
						29741,53	**925,38**	**69298**	**2156**		**12173**		
	84.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0247	131985				3259,77			Казахстан 100%
	84.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0617	337008				20808,56			
71	85	**С121-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	**2,8892**	**35813**		**103471**		**103471**	**8278**	**111749**	
72	86	**С123-021104-0408**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	**310**	**180**		**55800**		**55800**	**4464**	**60264**	
73	87	**С123-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**26,81**	**537**		**14397**		**14397**	**1152**	**15549**	
74	88	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(гильза)**	м трубопровода	**50,16**	**1991,32**	**18,3**	**99885**	**918**	**78915**	**14695**	**123746**	
						399,76	**7,13**	**20052**	**358**		**9166**		
	88.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50,16	1562				78349,92			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	89	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка элементов каркаса из брусьев**		**0,035**	**99751,29**	**1306,85**	**3491**	**46**	**2460**	**725**	**4553**	
				м3		**28152**	**605,7**	**985**	**21**		**337**		
	89.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0326	56080				1825,4			Казахстан 100%
	89.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2625	1052				276,15			Казахстан 100%
76	90	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,035**	**8995,14**	**72,58**	**315**	**2**	**276**	**27**	**369**	
				м3 древесины в конструкции		**1029,76**	**32,2**	**36**	**1**		**27**		
	90.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0002	1148489				269,32			Казахстан 100%
77	91	**Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Конвекторы. Установка**		**0,5**	**9013,91**	**76,21**	**4507**	**38**	**3924**	**405**	**5305**	
				квт		**1088,76**	**37,3**	**544**	**19**		**393**		
	91.1	2305-1002-0103	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	0,5	7804				3902			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 52. Трубопроводы									**3401463**	
			Раздел: 53. Вентиляция										
			Раздел: 54. Оборудование										
			Раздел: 55. Теплоснабжение установок П1,П2,ПВ1										
			ИТОГО:					**5900884**	**33821**	**4487638**	**978334**	**7426960**	
								1347009	**11791**	**32420**	**547742**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**32420**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**88735**	**89123,52**				
			Итого с временными									**7515697**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**164632**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7680329**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**152958**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7833287**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8225233**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***7402710***	
			НДС			**12 %**		**888325**					
			Итого с НДС									**8291035**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **24.10.2021**
доп соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Кабельные изделия, труба										
1	121	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	105	253,03 / 202,29	2,6 / 0,07	26568 / 21240	273 / 7	5055	15298 / 3349	45215	
	121.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	106,05	24				2545,2			Казахстан 100%
	121.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	126	8				1008			Казахстан 100%
	121.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,42	1868				784,56			
2	122	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1205	144,08 / 126,4	1,62 / 0,06	173612 / 152307	1952 / 72	19352	109714 / 22666	305992	
	122.1	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,82	2952				14228,64			
	122.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,5305	809				2047,17			Казахстан 100%
3	123	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	355	253,03 / 202,29	2,6 / 0,07	89824 / 71811	923 / 25	17090	51722 / 11324	152870	
	123.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	358,55	24				8605,2			Казахстан 100%
	123.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	426	8				3408			Казахстан 100%
	123.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,42	1868				2652,56			
4	124	**С123-060144-0303**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06695	120296		8054		8054	644	8698	Казахстан
5	125	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35256	177804		62687		62687	5015	67701	Казахстан
6	126	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,36175	276382		99981		99981	7998	107980	Казахстан
7	127	**С123-060144-0703**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00721	241728		1743		1743	139	1882	Казахстан
8	128	**С123-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,12463	461855		57561		57561	4605	62166	Казахстан
9	129	**С123-060144-0903**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04738	713867		33823		33823	2706	36529	Казахстан
10	130	**С123-060144-0904**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,19055	1030511		196364		196364	15709	212073	Казахстан
11	131	**С123-060144-0905**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0103	1712065		17634		17634		19045	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							1411		
12	132	С123-060131-0514	Кабели силовые АВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1648	853324		140628		140628		151878	Казахстан
				км							11250		
13	133	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00618	1252596		7741		7741		8360	Казахстан
				км							619		
14	134	С123-060131-0514	Кабели силовые АВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1339	853324		114260		114260		123401	Казахстан
				км							9141		
15	135	С123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,21115	568007		119935		119935		129530	Казахстан
				км							9595		
16	136	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,1545	132560		20481		20481		22119	Казахстан
				км							1638		
17	137	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		891	334,11	3,17	297692	2824	11583	204049	541881	
				м		317,94	0,13	283285	116		40140		
	137.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	864,27	10				8642,7			Казахстан 100%
	137.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3,6299	809				2936,62			Казахстан 100%
18	138	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		10	450,92	4,39	4509	44	300	3002	8112	
				м		416,52	0,48	4165	5		601		
	138.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	6,2	45				279			Казахстан 100%
19	139	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		166	534,8	5,79	88777	961	16713	51301	151284	
				м		428,33	0,9	71103	149		11206		
	139.1	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	84,66	194				16424,04			Казахстан 100%
20	140	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		138	437,2	4,48	60334	618	11414	34956	102913	
				м		350,01	1,8	48302	248		7623		
	140.1	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,106	227				1159,06			Казахстан 100%
	140.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,04	636				7021,44			Казахстан 100%
	140.3	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,897	1664				1492,61			Казахстан 100%
21	141	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		376,389997	29		10915		10915		11789	Казахстан
				м							873		
22	142	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		299,97	40		11999		11999		12959	Казахстан
				м							960		
23	143	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		227,25	90		20452		20452		22088	Казахстан
				м							1636		
24	144	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		10,1	194		1959		1959		2116	Казахстан
				м							157		
25	145	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм		161,6	350		56560		56560		61085	Казахстан
				м							4525		
26	146	С123-011305-0107 прим.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм(Д-80)		6,06	350		2121		2121		2291	
				м							170		
27	147	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		61,2	570		34884		34884		37675	Казахстан
				м							2791		
28	148	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		79,56	945		75184		75184		81199	Казахстан
				м							6015		
			Итого по разделу: 10. Кабельные изделия, труба									2490832	
			Раздел: 11. Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов										
			ИТОГО:					1836282	7596	1176473	470042	2490831	
								652214	622		184506		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29890					
			Итого с временными									2520721	
			Зимние удорожания			2,2 %		55456					
			Итого с зимними удорожаниями									2576177	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51524					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2627701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2759181	
												2483263	
			НДС			12 %		297992					
			Итого с НДС									2781254	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель_____Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301193

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021