Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за октябрь 2021 года

| Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №273 доп. соглашение №1 | 27.08.2021 06.10.2021г. | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за окрябрь) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1 | 117533710 | 15879526 | | | | | | | 1905543 | 17 785 069 |

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**
**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"**
**БИН 990440003994**
**Руководитель**_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт**_____ **Ерденов К.Б.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 770325301183**
**KZ05VJE00026879**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **08.11.2021**

# Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Отделочные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Полы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **E11-110101-2701** | **Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **49,7505** | **1305,5** / **893,34** | **120,27** / **56,36** | **64949** / **44444** | **5984** / **2804** | **14521** | **34019** / **7918** | **106886** | |
| | 2.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6468 | 14986 | | | | 9692,29 | | | Казахстан 100% |
| | 2.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 1,5224 | 3142 | | | | 4783,27 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 3 | **С121-040509-0101 к-1,02** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017** | **м2** | **51,3400002** | **1824** | | **93644** | | **93644** | **7492** | **101136** | |
| 3 | 6 | **E11-110101-2701** | **Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **89,4319998** | **1305,5** / **893,34** | **120,27** / **56,36** | **116754** / **79894** | **10756** / **5041** | **26104** | **61152** / **14232** | **192139** | |
| | 6.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,1626 | 14986 | | | | 17422,96 | | | Казахстан 100% |
| | 6.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 2,7366 | 3142 | | | | 8598,46 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 7 | **С121-040509-0101 к-1,02** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017** | **м2** | **85,10064** | **1824** | | **155223** | | **155223** | **12418** | **167641** | |
| 5 | 10 | **E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **69,3439999** | **1811,74** / **1426,23** | **93,62** / **43,14** | **125634** / **98901** | **6492** / **2992** | **20241** | **73362** / **15920** | **214916** | |
| | 10.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,9015 | 14986 | | | | 13509,46 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 2,1219 | 3142 | | | | 6667,09 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 11 | **С122-060301-0657** | **Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | **73,61088** | **2240** | | **164888** | | **164888** | **13191** | **178079** | |
| 7 | 20 | **E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **228,6** | **1922,76** / **1232,56** | **166,2** / **75,54** | **439543** / **281763** | **37994** / **17268** | **119786** | **215303** / **52387** | **707233** | |
| | 20.1 | 2205-0102-0102 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 1748,79 | 59 | | | | 103178,61 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 21 | **С122-060301-0133** | **Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010** | **м2** | **233,172** | **3717** | | **866700** | | **866700** | **69336** | **936036** | **Казахстан** |
| 9 | 22 | **E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **51,426** | **1811,74** / **1426,23** | **93,62** / **43,14** | **93171** / **73346** | **4814** / **2219** | **15011** | **54406** / **11806** | **159383** | |
| | 22.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6685 | 14986 | | | | 10018,71 | | | Казахстан 100% |
| | 22.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 1,5736 | 3142 | | | | 4944,36 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 23 | **С122-060301-0657** | **Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | **52,45452** | **2240** | | **117498** | | **117498** | **9400** | **126897** | |
| 11 | 35 | **E11-110101-2701** | **Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **12,879** | **1305,5** / **893,34** | **120,27** / **56,36** | **16814** / **11506** | **1550** / **726** | **3759** | **8807** / **2049** | **27670** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 35.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1674 | 14986 | | | | 2509,06 | | | Казахстан 100% |
| | 35.2 | 2107-0510-0501 | Отливки древесные | м3 | 0,3941 | 3142 | | | | 1238,25 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 36 | С121-040509-0101 к-1,02 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017** | м2 | 13,13658 | 1824 | | 23961 | | 23961 | 1917 | 25878 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Полы** | | | | | | | | | 2943893 | |
| | | | **Раздел: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 13 | 44 | Е11-150108-1401 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 130,15 | 1714,87<br>1535,91 | 178,96<br>87,76 | 223190<br>199898 | 23292<br>11422 | 0 | 152151<br>30027 | 405367 | |
| 14 | 45 | С122-030301-0201 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте** | м2 | 130,15 | 4935 | | 642290 | | 642290 | 51383 | 693673 | |
| 15 | 48 | Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** м2 окрашиваемой поверхности | | 1979,067011 | 360,25<br>281,85 | 0,96<br>0,48 | 712966<br>557807 | 1900<br>950 | 153259 | 402305<br>89221 | 1204492 | |
| | 48.1 | 2204-0802-0303 | Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 494,7668 | 200 | | | | 98953,35 | | | Казахстан 100% |
| | 48.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 237,488 | 228 | | | | 54147,27 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж** | | | | | | | | | 2303532 | |
| | | | **Раздел: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 16 | 56 | Е11-150108-1401 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 206,294 | 1714,87<br>1535,91 | 178,96<br>87,76 | 353767<br>316848 | 36918<br>18104 | 0 | 241166<br>47595 | 642527 | |
| 17 | 57 | С122-030301-0201 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте** | м2 | 206,294 | 4935 | | 1018061 | | 1018061 | 81445 | 1099506 | |
| 18 | 60 | Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** м2 окрашиваемой поверхности | | 877,8890095 | 360,25<br>281,85 | 0,96<br>0,48 | 316263<br>247436 | 843<br>422 | 67984 | 178457<br>39578 | 534298 | |
| | 60.1 | 2204-0802-0303 | Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 219,4722 | 200 | | | | 43894,45 | | | Казахстан 100% |
| | 60.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 105,3467 | 228 | | | | 24019,04 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 61 | Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** м2 окрашиваемой поверхности | | 677,889 | 178,5<br>148,05 | 0,4<br>0,2 | 121004<br>100362 | 271<br>136 | 20371 | 72359<br>15469 | 208831 | |
| | 61.1 | 2204-0802-0303 | Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 101,6833 | 200 | | | | 20336,67 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 62 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** м2 оштукатуриваемой поверхности | | 42,34 | 1344,96<br>924,66 | 94,43<br>74,88 | 56946<br>39150 | 3998<br>3170 | 13797 | 30471<br>6993 | 94410 | |
| | 62.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6393 | 18378 | | | | 11749,68 | | | Казахстан 100% |
| | 62.2 | 2105-0308-0111 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,1728 | 1688 | | | | 1979,72 | | | |
| 21 | 63 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** м2 поверхности облицовки | | 21,17 | 4821,35<br>2895,7 | 25,21<br>12,24 | 102068<br>61302 | 534<br>259 | 40233 | 44324<br>11712 | 158104 | |
| | 63.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 21,17 | 1609 | | | | 34062,53 | | | |
| 22 | 64 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** м2 поверхности облицовки | | 79,3500002 | 3622,89<br>1704,84 | 43,36<br>21,05 | 287476<br>135279 | 3440<br>1670 | 148757 | 98604<br>30886 | 416966 | |
| | 64.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 79,35 | 1609 | | | | 127674,15 | | | |
| 23 | 65 | Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10 | **Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | м2 | 151,2 | 3472,35<br>1928,1 | 40,94<br>33,89 | 525019<br>291529 | 6190<br>5124 | 227300 | 213590<br>59089 | 797698 | |
| | 65.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2570,4 | 86 | | | | 221654,4 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 66 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | 97,3599994 | 476,21 | 3,7 | 46364 | 360 | 14580 | 22753 | 74646 | |
| | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 322,76 | 1,82 | 31424 | 177 | | 5529 | | |
| | 66.1 | 2204-0802-0210 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 61,3368 | 228 | | | | 13984,79 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж** | | | | | | | | | 4026985 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6684192 | 145335 | 3967968 | 1903229 | 9274412 | |
| | | | | | | | | 2570885 | 72482 | | 686993 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 111293 | | | | 9385703 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 206485 | | | | 9592188 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 191844 | | | | 9784032 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 10273586 | |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом 0,9*** | | | | | | | | | *9246227* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1109547 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 10355775 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской**
**БИН 990440003994**

**Руководитель**_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт** _____ **Ерденов К.Б.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 770325301183**

**KZ05VJE00026879**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО "SBS Строй-проект"**
**Специалист по авторскому надзору** _____ **Жакенов Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №56 от 20.08.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

# Акт выполненных работ №16

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 126. Водомерный узел холодного водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 127. В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 128. Т3** | | | | | | | | | | |
| 1 | 45 | С123-040702-0201 | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 92 | 1149 | | 105708 | | 105708 | 8457 | 114165 | |
| | | | **Итого по разделу: 128. Т3** | | | | | | | | | 114165 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 129. Оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 130. К1,К2** | | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | м трубопровода | 72 | 690,97<br>339,23 | 85,72<br>42,06 | 49750<br>24424 | 6171<br>3028 | 19154 | 19766<br>5562 | 75077 | |
| | 103.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,0296 | 3969 | | | | 4086,48 | | | |
| | 103.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 10,8 | 1363 | | | | 14720,4 | | | |
| 3 | 104 | С121-110403-2807 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019** | м | 62,4442903 | 4842 | | 302355 | | 302355 | 24189 | 326544 | Казахстан |
| 4 | 105 | С121-110403-2813 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019** | м | 16,7552 | 7914 | | 132601 | | 132601 | 10608 | 143209 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 130. К1,К2** | | | | | | | | | 544830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 590414<br>24424 | 6172<br>3028 | 559818 | 19766<br>48816 | 658995 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 7908 | | | | 666902 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 14672 | | | | 681574 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **13631** | | | | **695205** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **729990** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | ***656991*** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **78839** | | | | **735830** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской**
**БИН 990440003994**

**Руководитель**_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** _____ **Ерденов К.Б.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 770325301155**

**KZ05VJE00026879**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО "SBS Строй-проект"** _____
**Специалист по авторскому надзору** _____ **Жакенов Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №56 от 20.08.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.202

**Акт выполненных работ №17**

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 10. Стены** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 11. Проемы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 3 | 9104,88 | 2542,35 | 27315 | 7627 | 4871 | 11801 | 42245 | |
| | | | | | | 4939,02 | 524,52 | 14817 | 1574 | | 3129 | | |
| 2 | 21 | С121-020101-0503 | **Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 3,248 | 18616 | | 60465 | | 60465 | | 65302 | |
| | | | | | | | | | | | 4837 | | |
| 3 | 22 | С121-050309-0302 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,С-2,С-3)** | т | 0,002625 | 267135 | | 701 | | 701 | | 757 | |
| | | | | | | | | | | | 56 | | |
| 4 | 23 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19 | **Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | 20 | 3309,17 | 39,02 | 66184 | 781 | 35205 | 21960 | 95195 | |
| | | | | | | 1509,89 | 15,11 | 30198 | 302 | | 7052 | | |
| | 23.1 | 2111-0102-0102 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 1,03 | 12791 | | | | 13174,73 | | | Казахстан 100% |
| | 23.2 | 2205-0108-0102 | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 17,6 | 78 | | | | 1372,8 | | | Казахстан 100% |
| | 23.3 | 2107-0201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0252 | 55211 | | | | 1391,32 | | | Казахстан 100% |
| | 23.4 | 2106-0902-1403 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 27,93 | 170 | | | | 4748,1 | | | Казахстан 100% |
| | 23.5 | 2106-0902-1502 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 50,834 | 205 | | | | 10420,97 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 24 | С122-030201-0205 | **Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** | м2 | 44,2630001 | 671 | | 29701 | | 29701 | 2376 | 32076 | Казахстан |
| 6 | 25 | С122-030201-0105 | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** | м2 | 1,2204 | 502 | | 612 | | 612 | 49 | 662 | Казахстан |
| 7 | 26 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19 | **Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14,12 | 1891,98<br>1509,89 | 39,02<br>15,11 | 26715<br>21320 | 551<br>213 | 4844 | 15504<br>3378 | 45596 | |
| | 26.1 | 2205-0108-0102 | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 12,4256 | 78 | | | | 969,2 | | | Казахстан 100% |
| | 26.2 | 2107-0201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0178 | 55211 | | | | 982,27 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 27 | С122-030201-0105 | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** | м2 | 25,1312 | 502 | | 12616 | | 12616 | 1009 | 13625 | Казахстан |
| 9 | 28 | С121-060902-1501 | **Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015** | м | 79,2 | 177 | | 14018 | | 14018 | 1122 | 15140 | Казахстан |
| 10 | 29 | С121-060902-1402 | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015** | м | 22,8 | 130 | | 2964 | | 2964 | 237 | 3201 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 11. Проемы** | | | | | | | | | 313799 | |
| | | | **Раздел: 18. Ограждения (АС-35,36)** | | | | | | | | | | |
| 11 | 103 | Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены приямков и каналов. Кладка** | м3 кладки | 5,472 | 36245,2<br>7321,48 | 2737,8<br>605,7 | 198334<br>40063 | 14982<br>3314 | 143290 | 31232<br>18366 | 247931 | |
| | 103.1 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,1888 | 56337 | | | | 123310,43 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 104 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** | м3 сборных конструкций | 2,128 | 7811,61<br>4821,34 | 2990,27<br>1100,37 | 16623<br>10260 | 6363<br>2342 | 0 | 9073<br>2056 | 27752 | |
| 13 | 105 | С121-049999-9917 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 2,128 | 49384 | | 105089 | | 105089 | 8407 | 113496 | Казахстан |
| 14 | 106 | Е11-100201-0101 | **Щиты. Укладка над подпольными каналами** | м2 | 2,41344 | 3701,63<br>240,89 | 157,74<br>67,98 | 8934<br>582 | 381<br>164 | 7971 | 537<br>758 | 10228 | |
| | 106.1 | 2701-0101-0102 | Щиты настила | м2 | 2,4134 | 3303 | | | | 7971,59 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 111 | Е11-110101-1303 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | 408,66 | 2627,78 | 189,98 | 1073869 | 77637 | 866331 | 112451 | 1281226 | |
| | | | | м2 покрытия | | 317,87 | 64,31 | 129901 | 26281 | | 94905 | | |
| | 111.1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 7,5193 | 3224 | | | | 24242,37 | | | Казахстан 100% |
| | 111.2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 12,1781 | 2925 | | | | 35620,85 | | | Казахстан 100% |
| | 111.3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 5,0674 | 156757 | | | | 794347,91 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 18. Ограждения (АС-35,36)** | | | | | | | | | 1680632 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1644139 | 108321 | 1288678 | 202558 | 1994432 | |
| | | | | | | | | 247140 | 34190 | | 147737 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 23933 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2018365 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 44404 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2062769 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 41255 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2104024 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 2209301 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | | | | | | | | | *1988371* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 238605 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2226975 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата**
**БИН 990440003994**

**Руководитель**_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт**_____ **Ерденов К.Б.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 770325301183**

**KZ05VJE00026879**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "SBS Строй-проект"**
**Специалист по авторскому надзору**_____**Жакеев**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №56 от 20.08.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

# Акт выполненных работ №18

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на Корректировочную смету №1

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 20. Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 1 | 113 | E11-010101-0408 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | м3 грунта | 55,8 | 277,39<br>5,58 | 271,81<br>40,17 | 15478<br>312 | 15166<br>2241 | 0 | 1838<br>1386 | 18701 | |
| 2 | 114 | E11-010102-0308 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 186 | 206,87<br>9,28 | 197,48<br>54,83 | 38478<br>1726 | 36731<br>10198 | 20 | 8586<br>3765 | 50828 | |
| | 114.1 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0074 | 2776 | | | | 20,65 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 116 | E11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 9,216 | 5999,1<br>878,05 | 1753,7<br>747,8 | 55288<br>8092 | 16162<br>6892 | 31033 | 10788<br>5286 | 71362 | |
| | 116.1 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 10,5984 | 2925 | | | | 31000,32 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 117 | E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 397 | 1982,08<br>771,99 | 31,78<br>12,26 | 786886<br>306480 | 12616<br>4867 | 467789 | 224170<br>80884 | 1091940 | |
| | 117.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,423 | 19290 | | | | 451829,67 | | | Казахстан 100% |
| | 117.2 | 2104-0508-9903 | Камни бортовые | м | 397 | | | | | | | | |
| 5 | 118 | C121-040508-9901 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 6,352 | 41222 | | 261842 | | 261842 | 20947 | 282789 | Казахстан |
| 6 | 119 | E11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7 | **Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство** | м2 дорожного основания | 640 | 102,98<br>15,75 | 87,21<br>13,05 | 65907<br>10080 | 55814<br>8352 | 13 | 13271<br>6334 | 85513 | |
| | 119.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,64 | 24 | | | | 15,36 | | | |
| 7 | 120 | C121-010603-0102 | **Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83** | м3 | 96 | 5731 | | 550176 | | 550176 | 44014 | 594190 | Казахстан |
| 8 | 121 | E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 96 | 2857,51<br>143,57 | 1045,14<br>232,36 | 274321<br>13782 | 100334<br>22306 | 160205 | 25984<br>24025 | 324330 | |
| | 121.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 105,6 | 1516 | | | | 160089,6 | | | Казахстан 100% |
| | 121.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 4,8 | 24 | | | | 115,2 | | | |
| 9 | 122 | C341-010102-0116 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км** | т·км | 2045 | 65 | | 132925 | | | 10634 | 143559 | |
| 10 | 123 | C341-010102-0118 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км** | т·км | 12880 | 58 | | 747040 | | | 59763 | 806803 | |
| 11 | 124 | C341-010102-0118 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км** | т·км | 8462,26008 | 58 | | 490811 | | | 39265 | 530076 | |
| | | | **Итого по разделу: 20. Покрытия** | | | | | | | | | 4000092 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3419152<br>340472 | 236824<br>54857 | 1471078 | 284637<br>296303 | 4000091 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **48001** | | | | **4048093** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,2 %** | | **89058** | | | | **4137151** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **82743** | | | | **4219894** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **4431041** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | ***3987937*** | |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом 0,9*** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **478552** | | | | **4466489** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской**
**БИН 990440003994**

**Руководитель**_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** _____ **Ерденов К.Б.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 770325301183**

**KZ05VJE00026879**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО "SBS Строй-проект"**
**Специалист по авторскому надзору** _____ **Жакенов Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №56 от 20.08.2021**