Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	Договор №273 доп. соглашение №1	27.08.2021 06.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	186277661	61378528							7365423	68 743 951

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Тромченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №19

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Проемы										
1	**10**	**Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**8,4**	**2477,77** / **1200,26**	**529,56** / **143,51**	**20813** / **10082**	**4448** / **1205**	**6283**	**8127** / **2315**	**31255**	
	10.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,46	226				1233,96			Казахстан 100%
	10.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4864	1630				4052,83			Казахстан 100%
2	**11**	**С121-090202-1001**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**8,4**	**33793**		**283861**		**283861**	**22709**	**306570**	**Казахстан**
3	**20**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1**	**9104,88** / **4939,02**	**2542,35** / **524,52**	**9105** / **4939**	**2542** / **525**	**1624**	**3934** / **1043**	**14082**	
4	**21**	**С121-020101-0503**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,812**	**18616**		**15116**		**15116**	**1209**	**16325**	
5	**22**	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,С-2,С-3)**	**т**	**0,002625**	**267135**		**701**		**701**	**56**	**757**	
6	**23**	**Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,53**	**3309,17** / **1509,89**	**39,02** / **15,11**	**18300** / **8350**	**216** / **84**	**9734**	**6072** / **1950**	**26321**	
	23.1	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,2848	12791				3642,81			Казахстан 100%
	23.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,8664	78				379,58			Казахстан 100%
	23.3	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	55211				384,7			Казахстан 100%
	23.4	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	7,7226	170				1312,85			Казахстан 100%
	23.5	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	14,0556	205				2881,4			Казахстан 100%
7	**24**	**С122-030201-0205**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**10,7227999**	**671**		**7195**		**7195**	**576**	**7771**	**Казахстан**
8	**25**	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,4916**	**502**		**749**		**749**	**60**	**809**	**Казахстан**
9	**26**	**Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,68**	**1891,98** / **1509,89**	**39,02** / **15,11**	**25882** / **20655**	**534** / **207**	**4693**	**15020** / **3272**	**44175**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	12,0384	78				939			Казахстан 100%
	26.2	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0172	55211				951,66			Казахстан 100%
10	27	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	25,1312	502		12616		12616	1009	13625	Казахстан
11	28	С121-060902-1501	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	55,44	177		9813		9813	785	10598	Казахстан
12	29	С121-060902-1402	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	15,96	130		2075		2075	166	2241	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Проемы									474529	
			Раздел: 12. Устройство перемычек(АС-18)										
13	30	Е12-030101-2401	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,0534	234832,73 190430,24	2128,09 901,82	12540 10169	113 48	2257	7356 1592	21488	
	30.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0288	15353				442,72			Казахстан 100%
	30.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0304	56337				1714,79			Казахстан 100%
14	31	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0198	288483		5712		5712	457	6169	Казахстан
15	32	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07172	262504		18827		18827	1506	20333	Казахстан
16	33	С121-130201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000798	186917		149		149	12	161	Казахстан
17	34	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	673,15 198,87	303,44 67,13	1346 398	607 134	342	383 138	1867	
	34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0228	14986				341,68			Казахстан 100%
18	35	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,02	83948		1679		1679	134	1813	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Устройство перемычек(АС-18)									51831	
			Раздел: 13. Устройство стены (АС-20)										
19	36	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,883	99751,29 28152	1306,85 605,7	88080 24858	1154 535	62068	18283 8509	114872	
	36.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8212	56080				46052,34			Казахстан 100%
	36.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,6225	1052				6966,87			Казахстан 100%
20	37	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,56	2828,67 479,23	19,26 9,42	58157 9853	396 194	47909	7234 5231	70622	
	37.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,294	148664				43708,41			Казахстан 100%
21	38	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0092	88205,63 71202,25	8684,74 1732,98	811 655	80 16	77	483 104	1398	
22	39	С121-060902-1201 прим.	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	276	515		142140		142140	11371	153511	
			Итого по разделу: 13. Устройство стены (АС-20)									340403	
			Раздел: 14. Входная группа(ВХ-1,ВХ-3)										
23	40	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,02	34446,62 7464,37	1985,13 465,88	138475 30007	7980 1873	100488	22953 12914	174342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,9648	14950				14423,76			Казахстан 100%
	40.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5276	56337				86060,4			Казахстан 100%
24	41	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	**12,97**	**3034,83** / **1256,05**	**1494,35** / **342,55**	**39362** / **16291**	**19382** / **4443**	**3689**	**14928** / **4343**	**58633**	
25	42	**С121-020101-0503**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	**2,6214**	**18616**		**48800**		**48800**	**3904**	**52704**	
26	43	**С121-020101-0303**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	**10,608**	**16734**		**177514**		**177514**	**14201**	**191715**	
27	44	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**243**	**785,2** / **400,8**	**36,88** / **17,88**	**190803** / **97394**	**8962** / **4345**	**84447**	**73252** / **21124**	**285179**	
	44.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,9572	16994				84242,66			Казахстан 100%
28	45	**Е11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**124,13**	**1305,5** / **893,34**	**120,27** / **56,36**	**162052** / **110891**	**14929** / **6996**	**36232**	**84878** / **19754**	**266684**	
	45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,6137	14986				24182,76			Казахстан 100%
	45.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	3,7984	3142				11934,5			Казахстан 100%
29	46	**С121-040509-0101 к-1,02**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	**126,6126**	**1824**		**230941**		**230941**	**18475**	**249416**	
			Итого по разделу: 14. Входная группа(ВХ-1,ВХ-3)									**1278673**	
			Раздел: 15. Металлический каркас навеса ВХ-1										
30	47	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**2,5192**	**105664,84** / **76020,75**	**27132,16** / **7312,74**	**266191** / **191511**	**68351** / **18422**	**6328**	**151152** / **33387**	**450730**	
	47.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	633851				702,59			Казахстан 100%
	47.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,023	263				795,06			Казахстан 100%
	47.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863677				469,5			Казахстан 100%
	47.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	559069				436,61			Казахстан 100%
	47.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0015	575625				870,07			Казахстан 100%
	47.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0049	422425				2064,5			
31	48	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**2,5192**	**553070**		**1393294**		**1393294**	**111464**	**1504758**	**Казахстан**
32	49	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	**69,7**	**727,84** / **426,52**	**209,7** / **62,07**	**50731** / **29729**	**14616** / **4326**	**6386**	**24520** / **6020**	**81271**	
	49.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0077	473435				3629,83			Казахстан 100%
	49.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	633851				971,95			Казахстан 100%
	49.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0021	422425				874,46			
33	50	**С121-100104-0707 к-1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**80,155**	**2483**		**199025**		**199025**	**15922**	**214947**	
34	51	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**3,4**	**3256,34** / **1258,64**	**17,61** / **4,54**	**11072** / **4279**	**59** / **15**	**6732**	**3092** / **1133**	**15297**	
	51.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0194	343223				6651,66			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. Металлический каркас навеса ВХ-1									**2267003**	
			Раздел: 18. Ограждения (АС-35,36)										
35	82	**Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	**1**	**35542,15** / **28084,84**	**6317,27** / **2406,26**	**35542** / **28085**	**6318** / **2407**	**1140**	**21954** / **4600**	**62095**	
	82.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633851				1014,16			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	83	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0384	282189		10836		10836	867	11703	Казахстан
37	84	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление ограждения)	т конструкций	0,114	255711,97 164829,5	86529,12 4830	29151 18791	9864 551	497	13926 3446	46523	
	84.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	219513				475,47			Казахстан 100%
38	85	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,114	232924		26554		26554	2125	28678	Казахстан
39	86	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0424	301810		12797		12797	1024	13820	Казахстан
40	87	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000314	229919		72		72	6	78	Казахстан
41	88	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	430		1720		1720	138	1858	
42	89	С121-090404-0507 прим.	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	432		432		432	35	467	
43	90	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	872,88 799,46	31,83 4,58	1746 1599	64 9	83	1158 232	3136	
	90.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	207966				83,19			Казахстан 100%
44	91	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0768	282189		21672		21672	1734	23406	Казахстан
45	92	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление ограждения)	т конструкций	0,066	255711,97 164829,5	86529,12 4830	16877 10879	5711 319	287	8062 1995	26934	
	92.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219513				275,27			Казахстан 100%
46	93	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,066	232924		15373		15373	1230	16603	Казахстан
47	94	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03506	301810		10581		10581	847	11428	Казахстан
48	95	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000628	229919		145		145	11	156	Казахстан
49	96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	430		1720		1720	137	1857	
50	97	С121-090404-0507 прим.	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	432		864		864	69	933	
51	100	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,06594	555237,96 213723,16	4499,21 1729,92	36612 14093	297 114	22223	10229 3747	50588	
	100.1	2105-0204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т	0,0317	371709				11765,04			
	100.2	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	221450				6863,13			Казахстан 100%
52	101	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06594	286098		18865		18865	1509	20374	
53	102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,78	17858,76 1273,05	1106,37 244,03	138941 9904	8608 1899	120429	8498 11795	159234	
	102.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,9356	13477				106948,08			Казахстан 100%
54	103	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка		1,368	36245,2	2737,8	49583	3745	35822	7808	61983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		7321,48	605,7	10016	829		4591		
	103.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5472	56337				30827,61			Казахстан 100%
55	104	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,532	7811,61	2990,27	4156	1591	0	2268	6938	
			м3 сборных конструкций			4821,34	1100,37	2565	585		514		
56	105	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,532	49384		26272		26272		28374	Казахстан
57	106	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,60336	3701,63	157,74	2233	95	1993	2102 134	2557	
				м2		240,89	67,98	145	41		189		
	106.1	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,6034	3303				1992,9			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Ограждения (АС-35,36)									579721	
			ИТОГО:					4106669	180662	3259873	515704	4992162	
								666138	50121		369788		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		59906					
			Итого с временными									5052071	
			Зимние удорожания			2,2 %		111146					
			Итого с зимними удорожаниями									5163217	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103264					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5266481	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5529995	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									4976996	
			НДС			12 %		597239					
			Итого с НДС									5574235	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №20

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отделочные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. Полы										
1	2	**Е11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**		8,7795	1305,5	120,27	11462	1056	2563	6003	18862	
				м2 покрытия		893,34	56,36	7843	495		1397		
	2.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1141	14986				1710,4			Казахстан 100%
	2.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,2687	3142				844,11			Казахстан 100%
2	3	**С121-040509-0101 к-1,02**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**		8,3605998	1824		15250		15250		16470	
				м2							1220		
3	6	**Е11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**		14,8580002	1305,5	120,27	19397	1787	4337	10160	31921	
				м2 покрытия		893,34	56,36	13273	837		2365		
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1932	14986				2894,61			Казахстан 100%
	6.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,4547	3142				1428,53			Казахстан 100%
4	7	**С121-040509-0101 к-1,02**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**		21,27516	1824		38806		38806		41910	
				м2							3104		
5	8	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		532,47	1922,76	166,2	1023811	88497	279014	501497	1647333	
				м2 покрытия		1232,56	75,54	656300	40223		122025		
	8.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4073,3955	59				240330,33			Казахстан 100%
6	9	**С122-060301-0133**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**		543,1194	3717		2018775		2018775		2180277	**Казахстан**
				м2							161502		
7	10	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		9,8360001	1811,74	93,62	17820	921	2871	10406	30484	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	14028	424		2258		
	10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1279	14986				1916,23			Казахстан 100%
	10.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,301	3142				945,68			Казахстан 100%
8	11	**С122-060301-0657**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		7,15272	2240		16022		16022		17304	
				м2							1282		
9	20	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		25,4	1922,76	166,2	48838	4222	13310	23923	78581	
				м2 покрытия		1232,56	75,54	31307	1919		5821		
	20.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	194,31	59				11464,29			Казахстан 100%
10	21	**С122-060301-0133**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**		25,908	3717		96300		96300		104004	**Казахстан**
				м2							7704		
11	22	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		5,714	1811,74	93,62	10352	535	1668	6045	17709	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	8150	247		1312		
	22.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0743	14986				1113,19			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,1748	3142				549,37			Казахстан 100%
12	23	С122-060301-0657	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	5,82828	2240		13055		13055	1044	14100	
13	31	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	21,29	5104,92	60,43	108684	1287	90828	12377	130746	
						778,24	29,2	16569	622		9685		
	31.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,7899	112691				89010			
14	32	Е11-110101-0902	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	21,29	109,97	30,48	2341	649	0	1449	4093	
						79,49	15,04	1692	320		303		
15	33	С121-070509-0509	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм**	м2	21,9287	1324		29034		29034	2323	31357	Казахстан
16	35	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1,431	1305,5	120,27	1868	172	418	979	3074	
						893,34	56,36	1278	81		228		
	35.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0186	14986				278,78			Казахстан 100%
	35.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0438	3142				137,58			Казахстан 100%
17	36	С121-040509-0101 к-1,02	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	1,45962	1824		2662		2662	213	2875	
			Итого по разделу: 22. Полы									4371100	
			Раздел: 23. Внутренняя отделка - 1 этаж										
18	48	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	776,742989	360,25	0,96	279824	746	60151	157896	472738	
						281,85	0,48	218928	373		35018		
	48.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	194,1857	200				38837,15			Казахстан 100%
	48.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,2092	228				21251,69			Казахстан 100%
19	49	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	826,743	178,5	0,4	147575	331	24844	88247	254687	
						148,05	0,2	122400	165		18866		
	49.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	124,0115	200				24802,29			Казахстан 100%
20	51	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	107,254	4821,35	25,21	517109	2703	203830	224559	801002	
						2895,7	12,24	310575	1313		59333		
	51.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	107,254	1609				172571,69			
21	52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	129,605	3622,89	43,36	469545	5620	242969	161053	681045	
						1704,84	21,05	220956	2728		50448		
	52.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	129,605	1609				208534,44			
			Итого по разделу: 23. Внутренняя отделка - 1 этаж									2209472	
			Раздел: 24. Внутренняя отделка - 2 этаж										
22	60	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1381,7409905	360,25	0,96	497777	1327	107002	280881	840950	
						281,85	0,48	389449	663		62292		
	60.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	345,4352	200				69087,05			Казахстан 100%
	60.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	165,8089	228				37804,43			Казахстан 100%
23	61	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	1581,741	178,5	0,4	282342	633	47531	168837	487273	
						148,05	0,2	234178	316		36094		
	61.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	237,2611	200				47452,23			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	63	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		**8,468**	**4821,35**	**25,21**	**40827**	**213**	**16093**	**17730**	**63241**	
			м2 поверхности облицовки			**2895,7**	**12,24**	**24521**	**104**		**4685**		
	63.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	8,468	1609				13625,01			
25	66	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**53,8400006**	**476,21**	**3,7**	**25639**	**199**	**8062**	**12582**	**41279**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**322,76**	**1,82**	**17377**	**98**		**3058**		
	66.1	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,9192	228				7733,58			
			Итого по разделу: 24. Внутренняя отделка - 2 этаж									**1432743**	
			ИТОГО:					**5735114**	**110896**	**3335395**	**1684624**	**8013315**	
								2288823	**50928**		**593580**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**96160**					
			Итого с временными									**8109477**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**178408**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8287885**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**165758**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8453643**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8876629**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**7988966**	
			НДС			**12 %**		**958676**					
			Итого с НДС									**8947642**	

Сдал **Принял**

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №21

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-1-4 Вертикальная планировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		294	50,46	50,46	14835	14835	0	3914	20249	
				м3 грунта		0	18,49	0	5436		1500		
2	2	Е11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		294	43,18	43,18	12695	12695	0	3349	17327	
				м3 грунта		0	15,82	0	4651		1283		
3	3	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыток пригодного грунта)**		2653	168,2	160,58	446235	426018	212	99577	589477	
				м3 грунта		7,54	44,59	20004	118297		43665		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0796	2776				220,94			Казахстан 100%
4	4	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		21224	45		955080				1031486	
				т·км							76406		
5	5	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыток плодородного грунта)**		1750	168,2	160,58	294350	281014	140	65684	388837	
				м3 грунта		7,54	44,59	13195	78032		28803		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0525	2776				145,74			Казахстан 100%
6	6	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		10500	45		472500				510300	
				т·км							37800		
			Итого по разделу: 26. Вертикальная планировка									2557676	
			ИТОГО:					2195695	734562	352	172524	2557676	
								33199	206416		189457		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30692					
			Итого с временными									2588368	
			Зимние удорожания			2,2 %		56944					
			Итого с зимними удорожаниями									2645312	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52906					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2698218	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2833226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**2549903**	
			НДС			**12 %**		**305988**					
			Итого с НДС									**2855892**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная строительная часть здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
согла

Акт выполненных работ №22

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **Корректировочная локальная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 57. Отделочные работы										
1	86	E11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	769,762	1478,74 / 1335,57	143,17 / 70,2	1138278 / 1028071	110207 / 54037	0	779118 / 153392	2070788	
	86.1	2113-0806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	769,762								
2	87	C122-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	769,762	4935		3798775		3798775	303902	4102678	
3	88	E11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	591,36	1478,74 / 1335,57	143,17 / 70,2	874468 / 789803	84665 / 41514	0	598548 / 117842	1590857	
	88.1	2113-0806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	591,36								
4	89	C122-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	591,36	4935		2918362		2918362	233469	3151831	
			Итого по разделу: 57. Отделочные работы									10916153	
			Раздел: 59. Покрытия										
5	113	E11-010101-0408	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	4,2	277,39 / 5,58	271,81 / 40,17	1165 / 23	1142 / 169	0	138 / 104	1408	
6	114	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14	206,87 / 9,28	197,48 / 54,83	2896 / 130	2765 / 768	2	646 / 283	3826	
	114.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2776				1,55			Казахстан 100%
7	119	E11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство**	м2 дорожного основания	160	102,98 / 15,75	87,21 / 13,05	16477 / 2520	13954 / 2088	3	3318 / 1584	21378	
	119.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,16	24				3,84			
8	120	C121-010603-0102	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83**	м3	24	5731		137544		137544	11004	148548	Казахстан
9	121	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	24	2857,51 / 143,57	1045,14 / 232,36	68580 / 3446	25083 / 5577	40051	6496 / 6006	81082	
	121.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,4	1516				40022,4			Казахстан 100%
	121.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,2	24				28,8			
10	122	C341-010102-0116	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т·км	1955	65		127075			10166	137241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	123	С341-010102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	19320	58		1120560			89645	1210205	
12	124	С341-010102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	13137,73992	58		761989			60959	822948	
			Итого по разделу: 59. Покрытия									2426636	
			Раздел: 64. Хоккейный корт с тартановым покрытием и беговой дорожкой										
13	141	Прайс 16	Хоккейный корт 20х40 из стеклопластика с сетчатым ограждением, с хоккейными воротами (поставка заказчика)	шт	1	19096540,18		0		19096540		19096540	
14	142	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	400	750,94 34,09	174,51 50,7	300376 13636	69804 20280	216936	24420 25984	350780	
	142.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12	24				288			
15	143	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	400	216,81 0	49,55 14,79	-86724 0	-19820 -5916	-66904	-4260 -7279	-98263	
	143.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,2	2655				66906			
16	144	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1627,99 45,23	126,53 31,01	651196 18092	50612 12404	582492	21957 53852	727005	
	144.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	38.64	15003				579715,92			
	144.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0025	216144				536,04			
	144.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	25045				1502,7			
	144.4	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0043	170324				735,8			
			Итого по разделу: 64. Хоккейный корт с тартановым покрытием и беговой дорожкой									20076062	
			Раздел: 68. Детский игровой комплекс с беседкой										
17	160	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	2288379 86852	2831 909	2288379 86852	2831 909	2198696	72186 188845	2549410	
			Итого по разделу: 68. Детский игровой комплекс с беседкой									2549410	
			Раздел: 69. Перепланировка кухни										
18	162	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	5,9394	11884,65 8470,3	3414,35 1547,9	70588 50308	20280 9194	0	42842 9074	122504	
19	163	Е12-060101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	1	4600,97 4483,11	117,86 53,44	4601 4483	117 53	0	3266 629	8496	
			Итого по разделу: 69. Перепланировка кухни									131000	
			Раздел: 70. Площадка для пляжного волейбола										
			ИТОГО:					33291125 1997364	361641 141076	9825957 19096540	1548675 1259461	36099262	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							19096540			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							19096540			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		204033					
			Итого с временными									36303293	
			Зимние удорожания			2,2 %		378549					
			Итого с зимними удорожаниями									36681842	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		351706					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37033548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**38886559**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**34997903**	
			НДС			**12 %**		**4199748**					
			Итого с НДС									**39197651**	
		Справочно:											
			Оборудование поставки заказчика					**19096540**					
			НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			**12 %**		**2291585**					

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №23

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Водомерный узел холодного водоснабжения										
1	1	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	**667,43**	**34,29**	**667**	**34**	**19**	**454**	**1211**	
				счетчик (водомер)		**614,36**	**16,82**	**614**	**17**		**90**		
	1.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	620				6,2			
	1.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	469				9,38			
2	2	**С123-030301-0302**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**		1	**30751**		**30751**		**30751**		**33211**	**Казахстан**
				шт.							**2460**		
3	3	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	**2562,08**	**0**	**2562**	**0**	**2198**	**262**	**3050**	
				комплект		**364,3**	**0**	**364**	**0**		**226**		
	3.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
4	4	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		1	**804**		**804**		**804**		**868**	
				шт.							**64**		
5	5	**Ц13-120901-0202**	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**		1	**1433,23**	**83,65**	**1433**	**83**	**4**	**969**	**2594**	
				шт.		**1346**	**0,19**	**1346**	**0**		**192**		
6	6	**СПрайс стр.**	**Отборное устройство давления 1.6-70у в комплекте с трехходовым краном**		1	**3187,5**		**3188**		**3188**		**3443**	
				шт							**255**		
7	7	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		3	**4580,5**	**360,28**	**13741**	**1081**	**1565**	**8150**	**23642**	
				шт.		**3698,63**	**74,5**	**11096**	**224**		**1751**		
	7.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	188481				1170,47			Казахстан 100%
	7.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206087				204,03			Казахстан 100%
8	8	**С123-040102-1902**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		3	**36730**		**110190**		**110190**		**119005**	**Казахстан**
				шт.							**8815**		
9	9	**С123-020101-1005**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	**487**		**974**		**974**		**1052**	**Казахстан**
				шт.							**78**		
10	10	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		0,286	**1840,31**	**26,04**	**526**	**7**	**370**	**110**	**687**	
				м трубопровода		**521,64**	**10,43**	**149**	**3**		**51**		
	10.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,286	1282				366,65			Казахстан 100%
11	11	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		0,1	**4567,19**	**60,43**	**457**	**6**	**370**	**60**	**558**	
				м трубопровода		**803,55**	**24,61**	**80**	**2**		**41**		
	11.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	0,1	3674				367,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		**0,2**	**1840,31**	**26,04**	**368**	**5**	**259**	**77**	**481**	
				м трубопровода		**521,64**	**10,43**	**104**	**2**		**36**		
	12.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,2	1282				256,4			Казахстан 100%
13	13	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**3,18**	**4567,19**	**60,43**	**14524**	**192**	**11776**	**1896**	**17734**	
				м трубопровода		**803,55**	**24,61**	**2555**	**78**		**1314**		
	13.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	3,18	3674				11683,32			
14	14	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**0,486**	**100,34**	**1,56**	**49**	**1**	**0**	**34**	**90**	
				м трубопровода		**98,12**	**0**	**48**	**0**		**7**		
	14.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	620				0,06			
	14.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0049	24				0,12			Казахстан 100%
	14.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	469				0,11			
15	15	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**3,28**	**101,01**	**1,56**	**331**	**5**	**4**	**232**	**608**	
				м трубопровода		**98,12**	**0**	**322**	**0**		**45**		
	15.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0007	620				0,41			
	15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1246	24				2,99			Казахстан 100%
	15.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0016	469				0,77			
16	16	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		**1**	**1371,5**	**199,52**	**1372**	**199**	**14**	**879**	**2431**	
				фильтр		**1157,55**	**63,13**	**1158**	**63**		**180**		
17	17	**С123-041013-0218 прим.**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (Д-20 мм)**		**1**	**11567**		**11567**		**11567**		**12492**	
				шт.							**925**		
18	18	**С123-020103-0208**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**		**4**	**1855**		**7420**		**7420**		**8014**	**Казахстан**
				шт.							**594**		
19	19	**Е11-201301-0101**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)**		**24,764**	**743,16**	**3,93**	**18404**	**97**	**16417**	**1373**	**21359**	
				кг изделия		**76,31**	**0,7**	**1890**	**17**		**1582**		
	19.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	18378				45,51			Казахстан 100%
	19.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,764	655				16220,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Водомерный узел холодного водоснабжения									**252529**	
			Раздел: 17. В1										
20	20	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		**179**	**804**		**143916**		**143916**		**155429**	
				шт.							**11513**		
21	21	**С123-040501-0102**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		**10**	**957**		**9570**		**9570**		**10336**	
				шт.							**766**		
22	22	**С123-040501-0103**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**		**4**	**1340**		**5360**		**5360**		**5789**	
				шт.							**429**		
23	23	**С123-040501-0106**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005(Д-65)**		**2**	**3927**		**7854**		**7854**		**8482**	
				шт.							**628**		
24	24	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		**1**	**4580,5**	**360,28**	**4580**	**360**	**522**	**2717**	**7881**	
				шт.		**3698,63**	**74,5**	**3699**	**74**		**584**		
	24.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	188481				390,16			Казахстан 100%
	24.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206087				68,01			Казахстан 100%
25	25	**С123-040102-1902**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		**1**	**36730**		**36730**		**36730**		**39668**	**Казахстан**
				шт.							**2938**		
26	26	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**2**	**1750,44**	**1161,5**	**3501**	**2323**	**0**	**1307**	**5193**	
				шт.		**588,94**	**318,97**	**1178**	**638**		**385**		
27	27	**С123-020303-7306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**		**2**	**Страниц -1345**		**2690**		**2690**		**2905**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							215		
28	28	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**		4	1855		7420		7420		8014	Казахстан
				шт.							594		
29	36	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		39,16	1802,96	26,04	70604	1020	49157	15002	92454	
				м трубопровода		521,64	10,43	20427	408		6848		
	36.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	39,16	1245				48754,2			Казахстан 100%
30	37	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		10,248	1840,31	26,04	18859	267	13247	3926	24608	
				м трубопровода		521,64	10,43	5346	107		1823		
	37.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10,248	1282				13137,94			Казахстан 100%
31	38	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		3,24	2135,77	26,04	6920	84	5145	1241	8814	
				м трубопровода		521,64	10,43	1690	34		653		
	38.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	3,24	1577				5109,48			Казахстан 100%
32	39	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		4,752	3411,67	45,54	16212	216	12811	2357	20055	
				м трубопровода		670,24	18,68	3185	89		1486		
	39.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,752	2678				12725,86			Казахстан 100%
33	40	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		18,1	4567,19	60,43	82666	1094	67028	10793	100936	
				м трубопровода		803,55	24,61	14544	445		7477		
	40.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	18,1	3674				66499,4			
34	41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		57,4	100,34	1,56	5759	90	38	4055	10600	
				м трубопровода		98,12	0	5632	0		785		
	41.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0115	620				7,12			
	41.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,574	24				13,78			Казахстан 100%
	41.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0287	469				13,46			
35	42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		18,1	101,01	1,56	1828	28	24	1279	3355	
				м трубопровода		98,12	0	1776	0		249		
	42.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0036	620				2,24			
	42.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,6878	24				16,51			Казахстан 100%
	42.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0091	469				4,24			
36	43	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		8,74	109,51	3,04	957	27	477	328	1388	
				м2		51,84	0,34	453	3		103		
	43.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	559069				439,76			Казахстан 100%
37	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		8,74	166,28	4,3	1453	38	886	386	1986	
				м2		60,61	0,67	530	6		147		
	44.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0016	492321				774,52			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. В1									507894	
			Раздел: 18. Т3										
38	46	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		28,95	1802,96	26,04	52196	754	36340	11090	68349	
				м трубопровода		521,64	10,43	15101	302		5063		
	46.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	28,95	1245				36042,75			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Т3									68349	
			Раздел: 20. К1,К2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	80	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	54,192	942,98	1,73	51102	94	128	36657	94780	
						938,89	0,58	50881	31		7021		
	80.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	188481				122,57			Казахстан 100%
	80.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2113	24				5,07			Казахстан 100%
40	81	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00714	349626,41	93815,3	2496	670	7	1447	4259	
						254854,95	26602,15	1820	190		315		
	81.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0357	184				6,57			Казахстан 100%
41	82	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,208	909,92	4,22	38406	178	228	27400	71071	
						900,31	1,32	38000	56		5265		
	82.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	188481				211,61			Казахстан 100%
	82.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,6627	24				15,9			Казахстан 100%
42	83	**С123-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	54,083616	306		16550		16550	1324	17874	
43	84	**С123-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	7,2114	306		2207		2207	177	2383	
44	85	**С123-010506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	42,123584	921		38796		38796	3104	41899	Казахстан
45	86	**С123-020601-0203**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	300		900		900	72	972	Казахстан
46	87	**С123-020601-0201**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	11	84		924		924	74	998	Казахстан
47	88	**С123-020601-0303**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2,6	236		614		614	49	663	Казахстан
48	89	**С123-020601-0301**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	6	67		402		402	32	434	Казахстан
49	90	**С123-020601-0506**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	2,8	545		1526		1526	122	1648	Казахстан
50	91	**С123-020601-0501**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	8	155		1240		1240	99	1339	Казахстан
51	92	**С123-020601-0504**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	1,4	436		610		610	49	659	Казахстан
52	93	**С123-020601-1101**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	0,2	242		48		48	4	52	Казахстан
53	94	**С123-020601-1103**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	714		714		714	57	771	Казахстан
54	95	**С123-020601-1105**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	0,4	413		165		165	13	178	Казахстан
55	96	**С123-020601-0801**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	5,2	212		1102		1102	88	1191	Казахстан
56	97	**С123-020601-0901**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	5,2	39		203		203	16	219	Казахстан
57	98	**С123-020601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2,8	553		1548		1548	124	1672	Казахстан
58	99	**С123-020601-0903**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2,8	111		311		311	25	336	Казахстан
59	100	**С123-020601-0803 прим.**	**Прочистка.Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2,6	553		1438		1438	115	1553	
60	101	**С123-020601-0801 прим.**	**Прочистка.Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	3,4	212		721		721	58	778	
61	102	**С123-020601-0602**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**		0,6	Страниц - 176		106		106		114	Казахстан

№ п. п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8		
62	103	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	18	690,97 / 339,23	85,72 / 42,06	12437 / 6106	1543 / 757	4788	4941 / 1390	18769	
	103.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2574	3969				1021,62			
	103.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	2,7	1363				3680,1			
63	104	С121-110403-2807	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019**	м	15,6117097	4842		75592		75592	6047	81639	Казахстан
64	105	С121-110403-2813	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019**	м	4,1888	7914		33150		33150	2652	35802	Казахстан
			Итого по разделу: 20. К1,К2									382053	
			ИТОГО:					981712	10495	781123	139422	1210825	
			В том числе :					190094	3546		89692		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		14530				1225356	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		26958				1252314	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25046				1277360	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1341274	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*1207147*	
			НДС			12 %		144858				1352004	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шаринов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ № 24

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 35. Оборудование светотехническое										
1	84	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	272	632,59 / 559,3	4,86 / 2,04	172065 / 152130	1322 / 555	18613	109933 / 22560	304558	
	84.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	5,5488	951				5276,91			Казахстан 100%
	84.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	27,744	460				12762,24			
2	85	С123-070106-0854	**Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	18698		149584		149584	11967	161551	
3	86	С123-070106-0874	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24**	шт.	5	15487		77435		77435	6195	83630	
4	87	С123-070106-0872	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	10	10930		109300		109300	8744	118044	
5	88	С123-070106-0876	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24**	шт.	7	19130		133910		133910	10713	144623	
6	89	С123-070106-0875	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24**	шт.	131	18219		2386689		2386689	190935	2577624	
7	90	С123-070106-0887 прим.	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40**	шт.	1	20948		20948		20948	1676	22624	
8	91	С123-070106-0875 прим.	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24**	шт.	18	18219		327942		327942	26236	354178	
9	92	С123-070106-0852	**Светильник офисный светодиодный встраиваемый ДВО01-40 эконом GR, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	23	17622		405306		405306	32424	437730	
10	93	С123-070106-0851 прим.	**Светильник офисный светодиодный встраиваемый ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	23	15823		363929		363929	29115	393044	
11	94	С123-070106-0903	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	17	20970		356490		356490	28519	385009	
12	95	С123-070106-0872	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	20	10930		218600		218600	17488	236088	
13	96	С123-070106-0877	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24**	шт.	5	40988		204940		204940	16395	221335	
14	97	С123-070106-0887	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40**	шт.	1	20948		20948		20948	1676	22624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	99	С123-070106-0878	Светильник офисный светодиодный типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40	шт.	1	18215		18215		18215	1457	19672	
16	100	С123-070106-0872	Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	2	10930		21860		21860	1749	23609	
			Итого по разделу: 35. Оборудование светотехническое									5505943	
			ИТОГО:					4988161	1322	4834709	109933	5505943	
								152130	555		407849		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		66071					
			Итого с временными									5572013	
			Зимние удорожания			2,2 %		122584					
			Итого с зимними удорожаниями									5694597	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113892					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5808489	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6099123	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*5489211*	
			НДС			12 %		658705					
			Итого с НДС									6147916	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громненко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №25

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок тип1 - 1144 м2										
1	1	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**58,473**	**2857,51**	**1045,14**	**167087**	**61112**	**97580**	**15827**	**197547**	
			м3 материала основания в плотном теле			**143,57**	**232,36**	**8395**	**13587**		**14633**		
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,3203	1516				97509,57			Казахстан 100%
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,9237	24				70,17			Казахстан 100%
2	2	**Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**		**389,82**	**748,7**	**174,51**	**291858**	**68028**	**210542**	**23798**	**340909**	
				м2 основания		**34,09**	**50,7**	**13289**	**19764**		**25252**		
	2.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	79,5233	2644				210259,55			Казахстан 100%
	2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	11,6946	24				280,67			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=10**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**		**389,82**	**432,24**	**99,1**	**168496**	**38631**	**129865**	**8305**	**190945**	
				м2 основания		**0**	**29,59**	**0**	**11535**		**14144**		
	3.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	49,1173	2644				129866,19			Казахстан 100%
4	4	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**389,82**	**1846,08**	**126,29**	**719639**	**49230**	**652777**	**21370**	**800290**	
				м2 покрытия		**45,23**	**30,91**	**17632**	**12049**		**59281**		
	4.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	36,9939	17612				651536,88			Казахстан 100%
	4.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	216144				522,39			Казахстан 100%
	4.3	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0042	170324				717,07			Казахстан 100%
5	5	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=10**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**389,82**	**2082**	**0,2**	**811605**	**78**	**811059**	**337**	**876897**	
				м2 покрытия		**1,2**	**0**	**468**	**0**		**64955**		
	5.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	45,9988	17612				810130,16			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0055	170324				929,54			Казахстан 100%
6	6	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**389,82**	**1865,33**	**126,53**	**727143**	**49324**	**660187**	**21398**	**808425**	
				м2 покрытия		**45,23**	**31,01**	**17632**	**12088**		**59883**		
	6.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	37,6566	17460				657484,45			Казахстан 100%
	6.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	216144				522,39			Казахстан 100%
	6.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0585	25045				1464,46			Казахстан 100%
	6.4	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0042	170324				717,07			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	**Е11-270602-0401 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**389,82**	**846,58**	**0,09**	**330015**	**35**	**329793**	**135**	**356562**	
	7.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,8673	**0,48** 17460	**0** 	**187** 	**0** 	 329422,85	**26412** 	 	 Казахстан 100%
	7.2	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0022	170324				371,82			Казахстан 100%
8	8	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**115**	**4343,01** 771,99	**31,78** 12,26	**499446** 88779	**3655** 1410	**407013** 	**64936** 45151	**609533** 	
	8.1	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,98	42490				254090,2			Казахстан 100%
	8.2	2102-0101-0812	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,785	21857				148299,74			
			Итого по разделу: 5. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок тип1 - 1144 м2									**4181107**	
			ИТОГО:					**3715289**	**270094**	**3298816**	**156106**	**4181108**	
			В том числе :					**146382**	**70433**		**309711**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,2 %**		**50173**					
			Зимние удорожания									**4231281**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**		**93088**					
			Непредвиденные работы и затраты									**4324369**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**86487**					
												4410856	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**4631558**	
			НДС			**12 %**		**500208**				**4168402**	
			Итого с НДС									**4668610**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183

KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жаксенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021