Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
с изменениями по приказу №53 от 08.02.2021г.

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО " Kokshe Building Service ", г. Кокшетау, Промышленная зона Северная проезд 3, здание 4Е.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Байканов А.У.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)» (без наружных инженерных сетей)***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"***
И.о. заместитель руководителя Багатбеков Н.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ***ТОО " TAU PROJEKT"***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" №284а от 1.11.2019г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение В1					
Водомерный узел с опорой под водомер, со счетчиком, с индикатором, с ответными	комплект	1		1	

фланцами ф40-1,0Мпа-2шт					
Труба полипропиленовая PPR SDR 6 PN 20 ф20*3,4мм с фасонными частями	м	336/36		336/36	
Труба полипропиленовая PPR SDR 6 PN 20 ф32*5,4мм с фасонными частями	м	148/148		148/148	
Счетчики холодной воды ф15	шт	60		60	
Шаровый кран латунный ф15 Р=1,0мпа, 11Б27п1	шт	180		180	
Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	компл.	60		60	
Умывальник керамический со спинкой без перелива, 500*420	компл.	60		60	
Мойка со смесителем и сифоном	компл.	60		60	
Горячее водоснабжение Т3,Т4					
Труба полипропиленовая армированная PPR SDR 6 PN 20 ф20*3,4мм с фасонными частями	м	307/62		307/62	
Труба полипропиленовая армированная PPR SDR 6 PN 32 ф32*5,4мм с фасонными частями	м	195/195		195/195	
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая под накатку резьбы ф20*2,5	м	157/157		157/157	
Канализация К1					
Труба канализационная раструбные с фасонными частями ф50*3,2, SDR33	м	164		164	
Труба канализационная раструбные с фасонными частями ф100*3,2, SDR33	м	365/45		365/45	
Насос Wilo-Drain TMT 0.55квт, Q=4м3/час, H=9,0м	шт	1		1	
Отопление					
Радиаторы биометаллические марки Теплотерм 500/80	Секц.	1291		1291	

Труба стальная водогазопроводная Ду 15	м	180/22		180/22	
Труба стальная водогазопроводная Ду 20	м	2368/134		2368/134	
Тепловой счетчик	шт	45		45	
Шкаф учета тепла с коллектором	шт	20		20	
Вентиляция					
Решетки вентиляционные Р 150I	шт	105		105	
Решетки вентиляционные Р 200I	шт	45		45	
Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 100*1500	м	18,5		18,5	
Электроснабжение					
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-55УХЛ4	к-т	1		1	
Щит этажный с аппаратами защиты групповых квартирных линий и отделением слаботочных устройств размером 1000*960*140мм ЩЭ-4-4 36УХЛЗ	к-т	20		20	
Щиток модульный квартирный, состоящий из панели размеров 465*205*135мм, навесного исполнения ЩРН-П-8	шт	45		45	
Светильник настенный защищенный для ламп накаливания мощностью до 60Вт НПБ1301	шт	189		189	
Провода с медной жилой в ПВХ изоляции, сеч.35мм2 ПВ1-380	км	0,32		0,32	
Провода медной жилой в ПВХ изоляции, сеч.6мм2 ПВ1-380с	км	0,32		0,32	
Провода медной жилой в ПВХ изоляции, сеч.2,5мм2 ПВ1-380с	км	0,9		0,9	
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, из ПВХ-пластика пониженной горючести на напряжение до 660В, сеч. 3*1,5мм2 ВВГнг-660	км	2,72		2,72	
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, из ПВХ-пластика пониженной горючести на	км	0,84		0,84	

напряжение до 660В, сеч. 4*1,5мм2 ВВГнг-660					
Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, из ПВХ-пластика пониженной горючести на напряжение до 660В, сеч. 3*2,5мм2 ВВГнг-660	км	4,132		4,132	
Газоснабжение					
Плита газовая 4-х конфорочная с духовым шкафом	шт	45		45	
Газовый счетчик	шт	45		45	
Краны газовые ф15	шт	90		90	
Краны газовые ф20	шт	9		9	
Трубы стальные бесшевные ф15	м	141		141	
Трубы стальные бесшевные ф20	м	165		165	
Трубы стальные бесшевные ф25	м	19		19	
Система связи					
Кабель телефонный оптический распределительный 4-х волоконный	км	0,5		0,5	
Блок управления	шт	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	3637,87	3637,87
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	18887,83	18887,83
В том числе подземной части	м3	3020,26	3020,26
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:	45			45		
однокомнатных	15	640,35		15	640,35	
двухкомнатных	1	55,29		1	55,29	
трехкомнатных	19	1381,07		19	1381,07	
четырехкомнатных и более	10	883,9		10	883,9	

5. Проектом предусмотрено «Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га, севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)» (без наружных инженерных сетей)» водоснабжение: Система водопровода запроектирована тупиковая с вводом Ø90мм. Гарантированный напор в точке подключения -40,0м. На вводе водопровода установлен водомерный узел: со счетчиком «Взлёт ЭР ЭРСВ-540ФВД с импульсным выходом, Ø25мм, фильтром ФМТ - 50Ф Ø25мм. Для доочистки водопроводной воды на вводе в каждую квартиру устанавливается фильтр для воды Ø15мм, импульсный счетчик воды Ø15 класса "С".

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком технического подполья. Магистральный трубопровод, стояки и разводка в квартирах предусмотрены из полипропиленовых труб PN 20 SDR 6, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением РК.

Для прохода труб через строительные конструкции предусмотрены футляры, выполненные из полиэтиленовых труб. Зазор между трубой и футляром заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Стояки и водопровод, в техподполье, изолируется трубной изоляцией K-Flex (толщина изоляции 9мм. Монтаж водопроводных подводок к смывным бачкам унитазов производить из полиэтиленовых труб по ТУ-400-28-169-85. Трубы и арматура предусмотрены на рабочее давление не менее 0.6МПа согласно СНИП РК4.01-41-2006 раздел 5.

горячее водоснабжение:_ Сеть горячего водоснабжения жилой части здания предусмотрена от водонагревателя установленного в тепловом узле, в техподполье. Для доочистки воды на вводе в каждую квартиру установлен фильтр для воды Ø15мм и счетчик Ø15. Магистральный трубопровод и стояки и разводка в квартирах предусмотрены из полипропиленовых труб PN 20 SDR 6, разрешенных Главным санитарно-Эпидемиологическим управлением РК. Обвязку циркуляционного насоса см. раздел ОВ.Полотенцесушители подключены к системе отопления. Трубопровод горячей воды в техподполье проложен в трубной изоляции K-FLEX Толщина изоляции 13 мм.,

канализация запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в наружную сеть канализации. Сеть прокладывается из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014. Магистральные трубопроводы канализации проложены под потолком техподполья. Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояка раствором, трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. В водомерном и тепловом узлах случайные стоки собираются в приямке и отводятся погружным насосом с помощью гибкого шланга в ближайший колодец бытовой канализации. Общий расход воды по зданию составляет -47.4м3/сут. Общее количество стоков -47.4м3/сут.,

отопление:_ Система отопления жилого дома -поквартирная однотрубная горизонтальная,периметральная с пристенной трассировкой в конструкции пола.Квартирные системы отопления подключаются к разводящим стоякам каждая

самостоятельно через коллекторные узлы ввода, включающие весь набор трубопроводной арматуры, регулирующих и измерительных устройств. Квартирные узлы ввода размещаются в распределительных шкафах (ШР) на лестничной клетке.В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм с теплоотдачей одной секции 150 вт по ГОСТ 31311-2005.Для наладки и регулировки системы предусмотрена установка балансировочной арматуры фирмы "Giacomini" Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется клапанами с термостатическими головками R470 FX фирмы Giacomini. Воздухоудаление из системы отопления осуществляется кранами для выпуска воздуха конструкции Маевского. Для дренажа в нижних точках системы отопления предусмотрены спускные краны.Регулирующую и воздухосборную арматуру следует закрепить с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передач усилий на трубопроводы в процессе эксплуатации. Для монтажа трубопроводов теплоснабжения применяются :1. напорные полипропиленовые трубы PPR SDR5 PN25 армированные по ГОСТ52134-2010 -для поквартирной разводки.2. стальные электросварные по ГОСТ10704-91 - для прокладки по техподполью разводящих магистральных трубопроводов системы отопления жилого дома и стояков при диаметре >50 мм и стальные водогазопроводные обыкновенные трубы по ГОСТ3262-75 при диаметре -<50 ммИзоляция труб в техподполье и в конструкции пола этажей выполнена изоляционными трубками К-FLEX.Перед изоляцией трубы очищаются от грязи и ржавчины и покрываются антикоррозийным покрытием -масляной краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 Прокладку трубопроводов через междуэтажные перекрытия и перегородки осуществить в гильзах.Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления проложить с уклоном не менее 0,002 Горячее водоснабжение предусмотрено от пластинчатого теплообменника разборного.,

вентиляция: Вентиляция жилого дома выполнена приточно-вытяжной с естественным побуждением.

Вытяжка запроектирована через вентканалы и воздуховоды из кухонь и санузлов. Приток в помещения жилого дома неорганизованный за счет инфильтрации ограждающих конструкций и неплотности дверных и оконных проемов. Монтаж и испытание систем отопления и вентиляции вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

электроснабжение:_ Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения жилого дома выполнен на основании архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта и задание на проектирование.По степени надежности электроснабжения электроприемники отнесены - III категории.По уровню электрификации относятся ко II-му уровню - дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Наружные сети электроснабжения разрабатываются отдельным проектом. Рабочий проект внутреннего электрооборудования разработан на напряжение380/220 В при глухозаземленной нейтрали трансформатора.Электроснабжение жилого дома предусмотрено от вводно-распредели-тельного устройства типа ВРУ1.ВРУ, состоящая из вводно-распределительной панели типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ3-41 УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением (БАУО), установленное в электрощитовой (в подвале блока Б), питание к которым подведено от внешней питающей сети кабельной линией на напряжение 0,4 кВ. Общедомовой учет электроэнергии предусмотрен трехфазным счетчиком активной и реактивной энергии с PLC модемом и системой

передачи данных, установленными на ВРУ. Расчетные нагрузки на вводе и нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты согласно СП РК 4.04-106-2013 с учетом установки в кухнях газовых плит на сжиженном газе.

Предусмотрена установка этажных щитов серии ЩЭ-4-1-36 для электроснабжения квартир. Размещение этажных щитов предусмотрено в нишах стен лестничных клеток на каждом этаже.

В этажных щитах размещены автоматические выключатели с номинальным током на 63 А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии на ток 60 А.В квартирах применены групповые квартирные щитки типа ЩРв-18з для распределения электроэнергии, встроенные в ниши стен прихожих квартир.В квартирных щитках установлены на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели ВА47-29 на токи расцепителей 16 А и дифференциальные автоматические выключатели АВДТ-32 на номинальный ток 16 А, 25 А и ток утечки 30 мА.Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.В каждой квартире установлен электрический звонок с кнопкой на 220 В.Высота установки штепсельных розеток в кухнях - 1,0 м, в остальных помещениях - 0,3 м от уровня пола.Для освещения общедомовых помещений проектом предусмотрена система рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения.Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002*.Управление освещением осуществлено выключателями, установленными по месту, управление освещением промежуточных лестничных площадок предусмотрено автоматическими выключателями с выдержкой времени.Высота установки выключателей принята 0,8 м от уровня пола.В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей санитарно-технического оборудования приняты комплектно поставляемые с оборудованием. Питающие и распределительные сети выполнены:горизонтальные участки от ВРУ к этажным щиткам - кабелем марки ВВГнг расчетного сечения по кабельным конструкциям под перекрытием подвала;вертикальные участки к этажным щиткам - кабелем марки ВВГнг расчетного сечения в ПВХ трубах в вертикальных каналах стен лестничных клеток.Групповая сеть в квартирах выполнена трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг в пустотах плитах перекрытий, скрыто в штрабе перегородок и под слоем штукатурки в кирпичных перегородках (кабелем марки ВВГнг-3х2,5 мм2 - розеточная сеть и ВВГнг-3х1,5 мм2 - освещение).

Сечение кабелей выбрано в соответствии ПУЭ РК по условию нагрева длительно-допустимым током и проверено по потере напряжения сети.Защитные мероприятия На вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы отопления и защитные проводники питающей электросети присоединены к главной заземляющей шине внутри вводно- распределительных устройств в электрощитовой.В квартирах для ванных комнат предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка проводом ПВ1-1х2,5 мм2 и проложена в ПВХ трубе в полу. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, в случае повреждения изоляции, подлежат заземлению путем металлического соединения с защитным проводником электросети РЕ в соответствии с ПУЭ РК. Система заземления TN-O-S. На вводе выполнено повторное заземление из уголка металлического сечением 50х50х5 мм длиной 2,5 м, забиваемого в землю на 0,5 м от уровня земли и соединенное между собой сталью полосовой размером 4х40 мм. Заземляющее устройство подключается к шине РЕ ВРУ1.Молниезащита.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» предусмотрена молниезащита 3-й категории. На здании с металлической кровлей в качестве молниеприемника используется сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли.Основные показатели:

напряжение сети - 380/220 В; категория надежности электроснабжения - III; Рр жилого дома поз. 7, 6 - 92,33 кВт.,

газоснабжение:_ Газоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой газгольдерной установки. Для газоснабжения жилого дома предусматривается сжиженный газ Q=22000 ккал/нм³, Y=2,0 кг/нм³.Квартира оборудована 4-х конфорочной плитой и бытовым дифрагменным счетчиком газа ВК-G-1.6, фирмы ООО "Эльстер Газэлектроника." Для монтажа трубопроводов газоснабжения приняты стальные трубы по ГОСТ 3262- 75 с последующей окраской синтетической эмалью по ГОСТ Р 51691-2008 Вытяжка из кухонь естественная, через вентканалы. Газовый ввод в здание запроектирован в лестничную клетку.

Отключающие устройства на вводе в здание устанавливаются снаружи здания на высоте 3,8 м от земли. При пересечении стен, перегородок, перекрытий газопровод прокладывать в гильзах с герметизацией.,

система связи: Телефонизация жилого дома предусмотрена от городской сети, ввод выполнен телефонным оптическим кабелем.

Наружные сети проложена оптическим кабелем 0К-2 по стене дома на скобах и далее к оконечному устройству ОРК-16 (бокс оптический распределительный), установленный в этажном щитке 3-го этажа.Между 1 и 3-м этажами предусмотрена дополнительная труба диаметром 25 мм для вводного оптического кабеля.

От ОРК-16 3-го этажа гибким одноволоконным оптическим кабелем проложена абонентская сеть в трубах ПВХ диаметром 25 мм и оконечивается оптической телефонной розеткой, расположенная в прихожей квартир.Вертикальные прокладки проводов и кабелей связи выполнена скрыто в трубах ПВХ диаметром 25 мм, выходящие и входящие в отсек связи этажного щитка.

Под телефонный кабель выделяется одна труба диаметром 25 мм, для кабеля домофона вторая труба диаметром 25 мм. Телефонизация. Телефонизация жилого дома предусмотрена от городской сети, ввод выполнен телефонным оптическим кабелем. Наружные сети проложена оптическим кабелем 0К-2 по стене дома на скобах и далее к оконечному устройству ОРК-16 (бокс оптический распределительный), установленный в этажном щитке 3-го этажа.Между 1 и 3-м этажами предусмотрена дополнительная труба диаметром 25 мм для вводного оптического кабеля. От ОРК-16 3-го этажа гибким одноволоконным оптическим кабелем проложена абонентская сеть в трубах ПВХ диаметром 25 мм и оконечивается оптической телефонной розеткой, расположенная в прихожей квартир.Вертикальные прокладки проводов и кабелей связи выполнена скрыто в трубах ПВХ диаметром 25 мм, выходящие и входящие в отсек связи этажного щитка. Под телефонный кабель выделяется одна труба диаметром 25 мм, для кабеля домофона вторая труба диаметром 25 мм.

Телевидение: Предусмотрена система коллективного приема телевидения АТКГ для эфирного приема телевизионных программ.Разводка по кровле выполнена в металлорукаве диаметром 20 мм. Используется усилитель для усиления телевизионных сигналов, установленный в металлическом ящике с запорным механизмом.Усилитель подключается в этажном щитке и питается от групповой сети переменного тока напряжением 220 В через блок питания, входящий в комплект оборудования. В слаботочных отсеках этажных щитов

установлены ответвители для качественной передачи телевизионного сигнала.Магистральная разводка выполнена кабелем RG-11 скрыто в ПВХ трубе диаметром 20 мм в инженерных каналах.Абонентская разводка выполнена кабелем RG-6 скрыто в ПВХ трубе диаметром 20 мм (в одной трубе) в бороздах стен под слоем штукатурки, в стеновых панелях и подготовке пола. Проектом заложены трубы диаметром 20 мм для ввода в квартиру кабеля телевидения. Розетки установлены в общей комнате на высоте 0,3 м от уровня пола, не далее 0,7 м от розеток электросети. Молниезащита. Телевизионная антенна заземлены проводником из круглой стали диаметром 6 мм, присоединенным к молниеприемной сетке, проложенной на кровле.

Домофонная связь: Предусмотрен блок управления, блок вызова, электромагнитный замок, дверной доводчик, кнопка выхода и трубки переговорные для домофона.Блок вызова домофона установлен на наружной створке металлической двери подъезда на высоте 1600 мм. С внутренней стороны двери установлена кнопка выхода. Блокировка двери осуществлена электромагнитным замком, установленная на двери. Закрытие двери обеспечивает гидравлический доводчик.Питание домофона осуществляется отдельной группой от ВРУ-1 напряжением 220 В с установкой автоматического выключателя. В квартирах предусмотрена установка переговорных аппаратов в прихожих квартир, подключенных к процессору. В качестве переговорных устройств используются трубки УКП, установленные в прихожих квартир. Линии связи переговорных трубок выполнены проводами марки ТРП- 1х2х0,5 мм в трубе ПВХ диаметром 25 мм. Соединение узлов системы производить в соответствии со схемами подключения и технической документацией изготовителей. Оборудование заземляется согласно ПУЭ РК. Электромагнитный замок, доводчик установить согласно инструкции по эксплуатации и чертежам производителя.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:14 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5 месяца
фактически, месяц:14 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Акмолинский ТУМС ЦРДТ _____ ***Есщанов Б.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» _____ ***Умиргалиев Е.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
при акимате города Кокшетау _____ ***Тунгатаров Е.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Директор ТОО «ЭРСУ Газстройсервис» _____ ***Джуркин Е.В.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Заместитель руководителя
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
г. Кокшетау» _____ ***Костюченко Т.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)» (без наружных инженерных сетей)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ ***Байканов А.У.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

KOKSHE BUILDING SERVICE