Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	Договор №273 доп. соглашение №1	27.08.2021 06.10.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	244643976	52112781							6253534	58 366 315

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____**Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп соглашение №1 от 06 10 2021г

Акт выполненных работ 26

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Проемы										
1	2	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	87,15	1876,2 1312,27	97,19 43,46	163511 114364	8470 3788	40677	85069 19887	268466	
	2.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	20,916	1630				34093,08			Казахстан 100%
2	3	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	41,58	4459		185405		185405	14833	200238	
3	4	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	36,75	5643		207380		207380	16591	223971	
4	5	С121-090102-0104	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	8,82	4158		36674		36674	2934	39608	
5	6	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	19,74	3009,35 2518,24	64,2 26,94	59404 49710	1268 532	8427	36174 7646	103224	
	6.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,5532	1630				5791,72			Казахстан 100%
	6.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759 0-87	кг	7,7006	314				2417,98			
6	7	С121-090402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	19,74	21754		429424		429424	34354	463778	
7	8	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,59	3301,81 2706,88	60,86 25,29	11854 9718	219 91	1917	7062 1513	20429	
	8.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,8616	1630				1404,41			Казахстан 100%
	8.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759 0-87	кг	1,5103	314				474,24			
8	9	С121-090402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,59	21754		78097		78097	6248	84345	
9	12	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	3	1473,71 1470,74	2,97 0	4421 4412	9 0	0	3177 608	8206	
10	13	С121-090404-0104	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	3	5744		17232		17232	1379	18611	
11	14	С121-130816-2203	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	2,67	23654		63156		63156	5052	68208	
12	15	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,588	2714,91 1207,63	3,35 0	17886 7956	22 0	9908	5728 1889	25503	
	15.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	6,061	1630				9879,36			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	С121-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	47,7	17162		818627		818627	65490	884117	
14	17	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,78	1582,94 1000,39	223,95 109,05	5983 3781	846 412	1356	3019 720	9722	
	17 1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,8316	1630				1355,51			Казахстан 100%
15	18	С121-090202-0201	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,78	34665		131034		131034	10483	141517	
16	19	С121-130816-2203	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	1,278	23654		30230		30230	2418	32648	
17	27	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	12,5656	502		6308		6308	505	6813	
			Итого по разделу: 20. Проемы									2599404	
			Раздел: 25. Ограждения(Ог-1,Ог-2,Ог-3,Ог-4,Ог-5,Ог-6,Ог-7,Ог-8,Ог-9,Ог-10,Ог-11,Ог-12)										
18	52	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	340,745	802,79 621,85	100,33 42,53	273547 211893	34187 14492	27467	162997 34924	471468	
19	53	С121-060208-0702	**Ограждения трехрельсные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	340,745	11368		3873589		3873589	309887	4183476	
			Итого по разделу: 25. Ограждения(Ог-1,Ог-2,Ог-3,Ог-4,Ог-5,Ог-6,Ог-7,Ог-8,Ог-9,Ог-10,Ог-11,Ог-12)									4654944	
			Раздел: 26. Козырек Кз-1										
20	54	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,10782	105664,84 76020,75	27132,16 7312,74	11393 8197	2925 788	271	6469 1429	19291	
	54 1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0	633851				30,07			Казахстан 100%
	54 2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1294	263				34,03			Казахстан 100%
	54 3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				20,09			Казахстан 100%
	54 4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	559069				18,69			Казахстан 100%
	54 5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625				37,24			Казахстан 100%
	54 6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	422425				88,36			
21	55	Е11-090501-0201	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,10782	8461,74 6225,92	1313,87 3,36	912 671	141 0	99	484 112	1508	
	55 1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219513				99,41			Казахстан 100%
22	56	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,10782	497899		53683		53683	4295	57978	
23	57	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,36603	109,51 51,84	3,04 0,34	369 175	10 1	184	126 40	535	
	57 1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069				169,37			Казахстан 100%
24	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,36603	166,28 60,61	4,3 0,67	560 204	14 2	341	149 57	766	
	58 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	492321				298,29			Казахстан 100%
25	59	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01528	232924		3559		3559	285	3844	
26	60	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00764	764101,43 61915	6947,79 1386,38	5838 473	53 11	5312	348 495	6681	
	60 1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0076	686920				5248,07			Казахстан 100%
27	61	Е11-120101-1305	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	0,03	558,34 388,47	168,95 53,33	17 12	5 2	0	10 2	29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	62	С121-110102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,0309	23016		711		711	57	768	
29	63	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	3	895,27 791,26	26,93 10,02	2686 2374	81 30	231	1731 353	4770	
	63.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,06	1055				63,3			
	63.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,1278	1061				135,6			Казахстан 100%
30	64	С121-050108-0206	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	3,45	1482		5113		5113	409	5522	
			Итого по разделу: 26. Козырек Кз-1									101692	
			Раздел: 27. Ограждения (АС-35,36)										
31	111	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,34	2627,78 317,87	189,98 64,31	21916 2651	1584 536	17680	2295 1937	26147	
	111.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1535	3224				494,74			Казахстан 100%
	111.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2485	2925				726,96			Казахстан 100%
	111.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1034	156757				16211,18			
32	112	Е11-110101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	417	1291,35 181,88	95,37 33,99	538495 75846	39769 14174	422880	64814 48265	651574	
	112.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	24,1443	16484				397994,64			Казахстан 100%
33	113	Е11-110101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	417	221,47 25,56	4,7 2,19	92355 10660	1960 913	79735	8333 8055	108743	
	113.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,8372	16484				79736,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. Ограждения (АС-35,36)									786464	
			ИТОГО:					7151368 503097	91564 35772	6556707	387985 603152	8142504	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		97710				8240212	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		181285				8421497	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168430				8589927	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												9019733	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									*8117760*	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9										
			НДС			12 %		974131				9091891	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жаженов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №27

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отделочные работы работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 164. Полы										
1	1	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	45	682,92 / 223,89	0,56 / 0	30732 / 10075	25 / 0	20631	7254 / 3039	41025	
	1.1	2206-0401-0302	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	47,25	422				19939,5			
2	19	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	45	682,92 / 223,89	0,56 / 0	30732 / 10075	25 / 0	20631	7254 / 3039	41025	
	19.1	2206-0401-0302	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	47,25	422				19939,5			
3	28	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	862,65	3063,35 / 470,05	26,81 / 13,34	2642600 / 405489	23128 / 11508	2213983	300238 / 235427	3178265	
	28.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	879,903	2352				2069531,86			
4	39	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	643,3	683,6 / 359,61	2,06 / 1,01	439757 / 231334	1325 / 650	207098	167028 / 48543	655328	
	39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,0293	14986				15424,79			Казахстан 100%
	39.2	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	649,733	295				191671,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 164. Полы									3915643	
			Раздел: 165. Внутренняя отделка - 1 этаж										
5	49	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	929	178,5 / 148,05	0,4 / 0,2	165827 / 137539	371 / 186	27916	99162 / 21199	286189	
	49.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	139,35	200				27870			Казахстан 100%
6	51	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	40	4821,35 / 2895,7	25,21 / 12,24	192854 / 115828	1008 / 489	76017	83749 / 22128	298731	
	51.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	40	1609				64360			
7	52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	52	3622,89 / 1704,84	43,36 / 21,05	188390 / 88652	2255 / 1094	97484	64617 / 20241	273248	
	52.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	52	1609				83668			
			Итого по разделу: 165. Внутренняя отделка - 1 этаж									858168	
			Раздел: 166. Внутренняя отделка - 2 этаж										
8	63	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		11	4821,35	25,21	53035	277	20905	23031	82151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			**2895,7**	**12,24**	**31853**	**135**		**6085**		
	63 1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	11	1609				17699			
			Итого по разделу: 166. Внутренняя отделка - 2 этаж									**82151**	
			ИТОГО:					**3743927**	**28417**	**2684665**	**752333**	**4855962**	
								1030845	**14064**		**359701**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**58272**				**4914233**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**108113**				**5022346**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**100447**				**5122793**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5379117**	
			Итого с понижающим коэффициентом т0,9									***4841205,3***	
			НДС			**12 %**		**580945**				**5422150**	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68
(полное наименование; бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп соглашение №1 от 06 10 2021г

Акт выполненных работ №28

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ТЗ										
1	47	Е11-170801-0101	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**		29	12419,48	578,51	360165	16777	1397	251732	660849	
				комплект		11792,8	263,34	341991	7637		48952		
2	48	5104-0106-0147 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		4	124434		497736				497736	
				шт.						497736			
			Отпускная цена			124434		497736					
			Сметная стоимость оборудования					***497736***					
3	49	5104-0106-0145 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003**		5	97287		486435				486435	
				комплект						486435			
			Отпускная цена			97287		486435					
			Сметная стоимость оборудования					***486435***					
4	50	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**		20	28662		573240				573240	
				комплект						573240			
			Отпускная цена			28662		573240					
			Сметная стоимость оборудования					***573240***					
			Итого по разделу: 8. ТЗ									**2218260**	
			Раздел: 9. Оборудование										
5	51	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		27	4139,69	222,43	111771	6006	14432	67911	194057	
				комплект		3382,73	110,66	91334	2988		14375		
	51 1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	10,8	357				3855,6			Казахстан 100%
	51 2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0022	1176843				2541,98			Казахстан 100%
	51 3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0027	1358560				3668,11			Казахстан 100%
	51 4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2,16	1252				2704,32			Казахстан 100%
6	52	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**		27	17441		470907		470907		508580	Казахстан
				комплект							37673		
7	53	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**		13,5	797,34	0	10764	0	5360	3891	15827	
				м подводок		400,34	0	5405	0		1172		
	53 1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13,5	397				5359,5			
8	54	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**		4	2827,71	84,25	11311	337	1315	7075	19857	
				комплект		2414,72	41,85	9659	167		1471		
	54 1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,8	357				285,6			Казахстан 100%
	54 2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0006	1358560				760,79			Казахстан 100%
	54 3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,144	809				116,5			Казахстан 100%
9	55	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**		4	1117,02	0,18	4468	1	133	3121	8196	
				шт.		1083,53	0	4334	0		607		
	55 1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,052	620				32,24			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	55.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,104	469				48,78			
	55.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,044	809				35,6			Казахстан 100%
10	56	С123-030102-3329	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым излином набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	4	8079		32316		32316	2585	34901	Казахстан
11	57	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	4	871		3484		3484	279	3763	Казахстан
12	58	Е11-170101-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	50	2699,98 2306,37	101,39 50,26	134999 115319	5069 2513	14611	84839 17587	237425	
	58.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,018	216144				3890,59			Казахстан 100%
	58.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	10	357				3570			Казахстан 100%
	58.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0035	1358560				4754,96			Казахстан 100%
13	59	С123-030102-3214	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	50	8996		449800		449800	35984	485784	Казахстан
14	60	С123-030102-3321	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	4543		227150		227150	18172	245322	
15	61	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	50	871		43550		43550	3484	47034	Казахстан
16	62	Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	5	2075,29 1532,42	276,09 136,69	10376 7662	1380 683	1334	6009 1311	17696	
	62.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001	182308				182,31			
	62.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0004	1358560				475,5			Казахстан 100%
	62.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,35	620				217			
	62.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,7	469				328,3			
17	63	С123-030102-0208	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	17151		85755		85755	6860	92615	
18	64	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	5	1117,02 1083,53	0,18 0	5585 5418	1 0	167	3901 759	10245	
	64.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	620				40,3			
	64.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	469				60,97			
	64.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,055	809				44,49			Казахстан 100%
19	65	С123-030102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	5	8703		43515		43515	3481	46996	Казахстан
20	66	С123-030102-1306	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	5	1119		5595		5595	448	6043	Казахстан
21	67	С123-051206-1001	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	шт.	5	567		2835		2835	227	3062	Казахстан
22	68	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	5	1117,02 1083,53	0,18 0	5585 5418	1 0	167	3901 759	10245	
	68.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	620				40,3			
	68.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	469				60,97			
	68.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,055	809				44,49			Казахстан 100%
23	69	С123-030102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	5	8703		43515		43515	3481	46996	Казахстан
24	70	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	5	8794,16 712,03	42,57 21,05	43971 3560	213 105	40198	2639 3729	50339	
	70.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	5	7908				39540			Казахстан 100%
25	71	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	**Биде. Установка**	комплект	4	4732,15 4256,73	149,4 73,82	18929 17027	597 295	1304	12472 2512	33913	
	71.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,6	357				571,2			Казахстан 100%
	71.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	182308				145,85			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0003	1358560				380,4			Казахстан 100%
26	72	**С123-030102-0701**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4**	**12694**		**50776**		**50776**	**4062**	**54838**	**Казахстан**
27	73	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4**	**1117,02** / **1083,53**	**0,18** / **0**	**4468** / **4334**	**1** / **0**	**133**	**3121** / **607**	**8196**	
	73.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,052	620				32,24			
	73.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,104	469				48,78			
	73.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,044	809				35,6			Казахстан 100%
28	74	**С123-030102-3318**	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4**	**9802**		**39208**		**39208**	**3137**	**42345**	**Казахстан**
29	75	**С123-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4**	**871**		**3484**		**3484**	**279**	**3763**	**Казахстан**
30	76	**Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**4**	**1704,61** / **1393,56**	**79,39** / **39,31**	**6818** / **5574**	**317** / **157**	**927**	**4127** / **876**	**11821**	
	76.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,32	357				114,24			Казахстан 100%
	76.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	182308				116,68			
	76.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0004	1358560				489,08			Казахстан 100%
	76.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,144	809				116,5			Казахстан 100%
31	77	**С123-030102-3302**	**Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4**	**2359**		**9436**		**9436**	**755**	**10191**	
32	78	**Е11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**5**	**17682,97** / **1222,84**	**92,76** / **46,04**	**88415** / **6114**	**464** / **230**	**81837**	**4568** / **7439**	**100422**	
	78.1	2303-0102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	5	16146				80730			Казахстан 100%
33	79	**Е11-170101-0111**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**7**	**8794,16** / **712,03**	**42,57** / **21,05**	**61559** / **4984**	**298** / **147**	**56277**	**3695** / **5220**	**70474**	
	79.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	7	7908				55356			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Оборудование									**2420946**	
			ИТОГО:					**3947921** / **628133**	**31462** / **14922**	**1730918** / **1557411**	**463002** / **228283**	**4639206**	
			В том числе :							**1557411**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**36982**				**4676189**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**68613**				**4744802**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**63748**				**4808550**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5049151**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									***4544236***	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9										
			НДС			**12 %**		**545308**				**5089544**	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп соглашение №1 от 06 10 2021г

Акт выполненных работ №29

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 195. Отопление										
1	22	С123-051207-2007	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	218997		218997		218997	17520	236517	
2	23	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21654		43308		43308	3465	46773	
3	24	С123-051401-0409	Ключ программирования A 368, типа Danfoss	шт.	1	88185		88185		88185	7055	95240	Казахстан
4	25	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	2984,19 2879,88	0 0	2984 2880	0 0	104	2074 405	5463	
5	26	С123-070502-0218	Теплосчетчики модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	405126		405126		405126	32410	437536	
			Итого по разделу: 195. Отопление									821529	
			Раздел: 196. Отопление										
6	66	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	50	693,86 620,64	2,81 0,74	34693 31032	140 37	3520	22370 4565	61628	
	66 1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537				2416,5			Казахстан 100%
	66 2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	469				469			
7	67	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	812,67 698,51	2,81 0,74	4063 3493	14 4	557	2517 526	7106	
	67 1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	537				375,9			Казахстан 100%
	67 2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	469				70,35			
8	68	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	46	62048		2854208		2854208	228337	3082545	
9	69	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	75133		300532		300532	24043	324575	
10	70	С123-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	86590		259770		259770	20782	280552	
11	71	С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	91866		91866		91866	7349	99215	
12	72	С123-041009-0106	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	167190		167190		167190	13375	180565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 196. Отопление									**4036186**	
			Раздел: 197. Трубопроводы										
			Раздел: 198. Вентиляция										
13	92	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**29,088**	**5317,37** / **1296,93**	**49,83** / **19,66**	**154672** / **37725**	**1450** / **572**	**115497** / **111697,92**	**27574** / **14580**	**196826**	Казахстан 100%
	92.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	29,088	3840							
14	93	**Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,379**	**5480,55** / **2175,67**	**67,27** / **26,9**	**40441** / **16054**	**496** / **198**	**23890** / **22638,77**	**11702** / **4171**	**56314**	Казахстан 100%
	93.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	7,379	3068							
15	94	**Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,1544**	**5721,27** / **2175,67**	**68** / **27,25**	**35211** / **13390**	**418** / **168**	**21402** / **20358,76**	**9762** / **3598**	**48570**	Казахстан 100%
	94.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	6,1544	3308							
16	95	**Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**49,00284**	**5499,32** / **1992,01**	**55,15** / **21,8**	**269482** / **97614**	**2702** / **1068**	**169166** / **162101,39**	**71051** / **27242**	**367776**	Казахстан 100%
	95.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	49,0028	3308							
17	96	**Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,1008**	**5222,9** / **1723,59**	**49,83** / **19,66**	**110207** / **36369**	**1051** / **414**	**72786** / **69801,45**	**26484** / **10935**	**147626**	Казахстан 100%
	96.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	21,1008	3308							
18	97	**Е11-200101-0801 Изм. и доп. вып. 17**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**20,64**	**1084,44** / **887,57**	**2,03** / **0,7**	**22383** / **18319**	**42** / **14**	**4022** / **1692,19**	**13201** / **2846**	**38430**	
	97.1	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,6171	2742				1716,94			Казахстан 100%
	97.2	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,6213	655							
19	98	**С123-050101-0302**	**Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 125 мм**	**м**	**0,672**	**520**	**350**	**350**		**28**	**378**		
20	99	**С123-050101-0308**	**Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 200 мм**	**м**	**21**	**753**	**15813**	**15813**		**1265**	**17078**		
21	100	**С123-050101-0501**	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100**	**шт.**	**1**	**671**	**671**	**671**		**54**	**725**		**Казахстан**
22	101	**С123-050101-0507**	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x100**	**шт.**	**1**	**816**	**816**	**816**		**65**	**881**		**Казахстан**
23	102	**С123-050101-0604**	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 120 до 140**	**шт.**	**1**	**20**	**20**	**20**		**2**	**22**		
24	103	**С123-050101-0609**	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210**	**шт.**	**1**	**32**	**32**	**32**		**3**	**35**		
25	104	**Е11-200501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**46**	**1987,52** / **1555,14**	**55,85** / **17,66**	**91426** / **71536**	**2570** / **813**	**17320** / **5831,43**	**52091** / **11481**	**154999**	Казахстан 100%
	104.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0092	633851				11488,96			Казахстан 100%
	104.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,76	446							
26	105	**С123-050302-1902**	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм**	**шт.**	**1**	**1783**	**1783**	**1783**		**143**	**1926**		
27	106	**С123-050302-1904**	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм**	**шт.**	**21**	**2128**	**44688**	**44688**		**3575**	**48263**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	107	С123-050302-1905	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 225 мм**	шт.	22	2474		54428		54428	4354	58782	
					0,3072	7507,9	127,55	2306	39	1918	264	2776	
29	108	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта		1135,56	56,53	349	18		206		Казахстан 100%
	108 1	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,3072	5961				1831,22			
30	109	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	1768,64	71,52	7075	286	509	4572	12579	
						1569,81	17,66	6279	71		932		Казахстан 100%
	109 1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206087				90,68			Казахстан 100%
	109 2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	232893				400,58			
31	110	С123-050306-2184	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 600 мм**	шт.	2	16964		33928		33928	2714	36642	Казахстан
32	111	С123-050306-2013	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	1	8703		8703		8703	696	9399	Казахстан
33	112	С123-050306-2269	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	1	29845		29845		29845	2388	32233	Казахстан
34	113	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,657292	5480,55	67,27	9083	112	5366	2628	12648	
						2175,67	26,9	3606	45		937		Казахстан 100%
	113 1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,6573	3068				5084,57			
35	114	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,1058096	5499,32	55,15	11581	116	7270	3054	15805	
						1992,01	21,8	4194	46		1170		Казахстан 100%
	114 1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,1058	3308				6966,02			
36	115	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,71296	5222,9	49,83	14170	135	9358	3405	18980	
						1723,59	19,66	4676	54		1406		Казахстан 100%
	115 1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,713	3308				8974,47			
37	116	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,864	5317,37	49,83	4594	43	3430	819	5846	
						1296,93	19,66	1121	17		433		Казахстан 100%
	116 1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,864	3840				3317,76			
38	117	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2512	5721,27	68	1437	18	874	398	1982	
						2175,67	27,25	546	7		147		Казахстан 100%
	117 1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,2512	3308				830,97			
39	118	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,317096	5499,32	55,15	18242	182	11451	4810	24895	
						1992,01	21,8	6608	72		1844		Казахстан 100%
	118 1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	3,3171	3308				10972,95			
40	119	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,70336	4988,12	39,87	3509	28	2426	767	4618	
						1498,77	15,73	1054	11		342		Казахстан 100%
	119 1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,7034	3308				2326,71			
41	120	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,1168	4855,68	38,04	5423	42	4443	685	6597	
						839,07	12,62	937	14		489		Казахстан 100%
	120 1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,1168	3840				4288,51			

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	121	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,296	5138,24 / 1127,76	39,87 / 15,73	6659 / 1462	51 / 20	5146 / 4976,64	1067 / 618	8345	Казахстан 100%
	121.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,296	3840							
43	122	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,07065	5183,31 / 1891,89	53,82 / 21,51	366 / 134	4 / 2	229 / 216,75	98 / 37	501	Казахстан 100%
	122.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,0707	3068							
44	123	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,1304	5423,89 / 1891,89	54,4 / 21,8	6131 / 2138	62 / 25	3931 / 3739,36	1558 / 615	8304	Казахстан 100%
	123.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1,1304	3308							
45	124	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,774864	5228,46 / 1732,19	44,11 / 17,44	35422 / 11735	299 / 118	23388 / 22411,25	8534 / 3517	47474	Казахстан 100%
	124.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	6,7749	3308							
46	125	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,11008	4988,12 / 1498,77	39,87 / 15,73	10526 / 3162	84 / 33	7278 / 6980,14	2301 / 1026	13853	Казахстан 100%
	125.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,1101	3308							
47	126	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,9904	5138,24 / 1127,76	39,87 / 15,73	30780 / 6756	239 / 94	23786 / 23003,14	4932 / 2857	38569	Казахстан 100%
	126.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5,9904	3840							
48	127	Е11-200701-0201	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3856,24 / 647,76	48,08 / 14,13	7712 / 1296	96 / 28	6321 / 6072	953 / 693	9358	Казахстан 100%
	127.1	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт	2	3036							
			Итого по разделу: 198. Вентиляция									1450034	
			Раздел: 199. Оборудование										
49	128	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9107,52 / 8157,87	212,27 / 42,89	9108 / 8158	213 / 43	738 / 737,38	5905 / 1201	16213	
	128.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	526697							
50	129	С123-050404-0128	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	108246		108246		108246	8660	116906	Казахстан
51	131	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка (П1,П2)**	камера	2	70308,16 / 60961,72	3995,08 / 1137,97	140616 / 121923	7990 / 2276	10703 / 5324,35	89424 / 18403	248443	Казахстан 100%
	131.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0084	633851				1011,26			
	131.2	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0019	526697				2426,24			Казахстан 100%
	131.3	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,44	446							
52	132	Е11-202601-1301	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат	1	21803,3 / 17553,19	984,6 / 335,58	21803 / 17553	985 / 336	3266 / 3265,52	12880 / 2775	37458	
	132.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0062	526697							
53	133	Прайс стр.	**Приточная установка VKC-S-5(П1)**	шт	1	740168,31		740168		740168		740168	
			Отпускная цена			740168		740168					
			Сметная стоимость оборудования					***740168***					
54	134	Прайс стр.	**Приточная установка VKC-S-3,15(П2)**	шт	1	632229,2		632229		632229		632229	
			Отпускная цена			632229		632229					
			Сметная стоимость оборудования					***632229***					
55	135	СПрайс стр.	**Приточно-вытяжная установка VKC-S-3,15(ПВ1)**		1	1794506,59		1794507		1794507		1938068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							143561	3729485	
			Итого по разделу: 199. Оборудование										
			Раздел: 200. Теплоснабжение установок П1,П2,ПВ1										
56	136	E11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	24040,54 19725,48	559,64 175,72	48081 39451	1119 351	7511 1029,48	28658 6139	82879	Казахстан 100%
	136.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	233973				2236			Казахстан 100%
	136.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1118				2868			Казахстан 100%
	136.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1434							
57	137	прайс лист	**Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6**	шт	2	42467,86 42468		84936 84936		84936		84936	
			Отпускная цена					*84936*					
			Сметная стоимость оборудования										
58	138	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	2984,19 2879,88	0 0	5969 5760	0 0	209	4147 809	10925	
59	139	С123-041005-2011	**Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	88380		176760		176760	14141	190901	
60	140	С123-051207-2009	**Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	2	209608		419216		419216	33537	452753	
61	141	С123-040501-0216	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2217		6651		6651	532	7183	Казахстан
62	142	С123-040501-0217	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2918		5836		5836	467	6303	Казахстан
63	143	С123-040902-3221	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7828		7828		7828	626	8454	
64	144	E11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	812,67 698,51	2,81 0,74	813 699	3 1	111 75,18	503 105	1421	Казахстан 100%
	144.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				14,07			
	144.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	469							
65	145	С123-041009-0106	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	167190		167190		167190	13375	180565	
66	146	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2239,03 1818,39	122,76 26,92	4478 3637	246 54	596 411,22	2657 571	7706	Казахстан 100%
	146.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186917				126,84			
	146.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711							
67	147	С123-041001-0802	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	6587		6587		6587	527	7114	
68	148	С123-041001-0804	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	9012		9012		9012	721	9733	
69	149	E11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	3	2269,76 1820,81	409,79 117,03	6809 5462	1229 351	117	4186 880	11875	
70	150	С123-041013-0404	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	24943		49886		49886	3991	53877	
71	151	С123-041013-0405	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		1	26786		26786		26786		28929	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	152	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	шт.	2	481,15	0	962	0	130	2143	1686	Казахстан 100%
				комплект		416,05	0	832	0	92,65	599		
	152.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	421119				18,76	125		
	152.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	469		3430		3430		3705	
73	153	С123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1715					275		
74	154	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		2	2514,57	0	5029	0	4395	456	5924	
				комплект		316,79	0	633	0	4358	439		Казахстан 100%
	154.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179							
75	155	С123-040905-1806	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1526		3052		3052	244	3296	Казахстан
			Итого по разделу: 200. Теплоснабжение установок П1,П2,ПВ1									1160164	
			Раздел: 201. Трубопроводы										
76	156	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(Д-32)**	м трубопровода	32,8	1345,13	39,66	44120	1301	17934	18264	67374	
						758,72	14,67	24886	481	17121,6	4990		Казахстан 100%
	156.1	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	32,8	522							
77	157	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(Д-40)**	м трубопровода	60	1531,13	39,66	91868	2379	43965	33410	135301	
						758,72	14,67	45523	880	42480	10022		Казахстан 100%
	157.1	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	708							
78	158	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	89,6	2905,95	39,66	260373	3554	188838	49893	335087	
						758,72	14,67	67982	1314	186457,6	24822		Казахстан 100%
	158.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	89,6	2081							
79	159	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	182,4	87,22	1,24	15909	226	120	11205	29282	
						85,32	0	15562	0	22,62	2169		
	159.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0365	620				43,78			Казахстан 100%
	159.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,824	24				42,77			
	159.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0912	469							
80	160	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**	м2	38,56	221,8	3,04	8553	117	7678	554	9836	
						19,63	0,34	757	13	7678,42	729		
	160.1	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,005	1531763							
81	161	С121-130801-0608	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	6,9408	2219		15402		15402	1232	16634	Казахстан
82	162	Е11-260101-1001	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	1,12	43225,43	1913,44	48413	2143	12959	24730	78994	
						29741,53	925,38	33310	1037	1566,93	5851		Казахстан 100%
	162.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0119	131985				10002,4			
	162.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0297	337008							
83	163	С121-110206-0106	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	1,3888	35813		49737		49737	3979	53716	
			Итого по разделу: 201. Трубопроводы									726226	
			ИТОГО:					10581195	32224	8315043	567142	11923624	
								776599	11099	1457333	775282		
			В том числе :							1457333			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					125595					
			Временные здания и сооружения			1,2 %						12049216	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**233021**				**12282237**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**216498**				**12498735**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												13124122	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									***11811710***	
			НДС			**12 %**		**1417405**				**13229115**	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской
БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г

Акт выполненных работ №30

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами										
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	20086,3 / 9069,07	824,14 / 337,01	20087 / 9069	824 / 337	10193 / 8989,13	6773 / 2149	29008	Казахстан 100%
	1.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599275							
2	2	**5108-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894 / 229894		229894 / 229894		229894		229894	
			Отпускная цена					229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
3	4	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5913,52 / 3916,05	141,37 / 55,56	5914 / 3916	142 / 56	1856 / 253,54	2860 / 702	9476	Казахстан 100%
	4.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				636			Казахстан 100%
	4.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				284,2			
	4.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				539,58			Казахстан 100%
	4.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790							
4	5	**С123-070201-0201 прим.**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001(ЩРв-9)**	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
5	6	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2693,97 / 1325	25,78 / 0	5388 / 2650	52 / 0	2687	1908 / 584	7880	
6	7	**С123-070204-1523**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1795		1795		1795	144	1939	
7	8	**С123-070204-1302**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	409		409		409	33	442	Казахстан
8	9	**С124-040207-3986**	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	977		977		977	78	1055	Казахстан
9	10	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5913,52 / 3916,05	141,37 / 55,56	5914 / 3916	142 / 56	1856 / 253,54	2860 / 702	9476	Казахстан 100%
	10.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				636			Казахстан 100%
	10.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				284,2			
	10.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				539,58			Казахстан 100%
	10.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790							
10	11	**С123-070201-0203**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1168	15760	
12	14	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	409		409		409	33	442	Казахстан
13	15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597		7194		7194	576	7770	Казахстан
14	16	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	977		977		977	78	1055	Казахстан
15	17	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	142 56	1856	2860 702	9476	
	17 1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	17 2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	17 3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	17 4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
16	18	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
17	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1168	15760	
18	20	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
19	21	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	409		409		409	33	442	Казахстан
20	22	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3696		3696		3696	296	3992	Казахстан
21	23	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597		3597		3597	288	3885	Казахстан
22	24	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
23	25	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	142 56	1856	2860 702	9476	
	25 1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	25 2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	25 3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	25 4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
24	26	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
25	27	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4941,33 2650	112,38 32,68	4941 2650	113 33	2179	1932 550	7423	
26	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699	
27	29	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
28	30	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	409		818		818	65	883	Казахстан
29	31	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3696		3696		3696	296	3992	Казахстан
30	32	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597		7194		7194	576	7770	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	33	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	977		977		977	78	1055	Казахстан
32	34	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 / 3916,05	141,37 / 55,56	5914 / 3916	142 / 56	1856	2860 / 702	9476	
	34.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	34.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	34.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	34.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
33	35	СПрайс стр.	Щит электроснабжения ЩЭШ-1200	шт.	1	147839,53		147840		147840	11827	159667	
34	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 / 1325	25,78 / 0	13470 / 6625	129 / 0	6716	4770 / 1459	19699	
35	39	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
36	40	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	409		1227		1227	98	1325	Казахстан
37	41	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597		3597		3597	288	3885	Казахстан
38	43	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 / 3916,05	141,37 / 55,56	5914 / 3916	142 / 56	1856	2860 / 702	9476	
	43.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	43.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	43.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	43.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
39	44	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
40	45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4941,33 / 2650	112,38 / 32,68	4941 / 2650	113 / 33	2179	1932 / 550	7423	
41	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 / 1325	25,78 / 0	13470 / 6625	129 / 0	6716	4770 / 1459	19699	
42	47	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
43	48	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	409		818		818	65	883	Казахстан
44	49	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3696		7392		7392	591	7983	Казахстан
45	50	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597		3597		3597	288	3885	Казахстан
46	51	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
47	52	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 / 3916,05	141,37 / 55,56	5914 / 3916	142 / 56	1856	2860 / 702	9476	
	52.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	52.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	52.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	52.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
48	53	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699	
50	55	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
51	56	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	409		1227		1227	98	1325	Казахстан
52	57	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3696		3696		3696	296	3992	Казахстан
53	58	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597		10791		10791	863	11654	Казахстан
54	59	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	977		977		977	78	1055	Казахстан
55	60	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	142 56	1856	2860 702	9476	
	60.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	60.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	60.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	60.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
56	61	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
57	62	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2693,97 1325	25,78 0	8082 3975	77 0	4030	2862 875	11819	
58	63	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	Казахстан
59	64	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140	Казахстан
60	65	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520	Казахстан
61	67	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	142 56	1856	2860 702	9476	
	67.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	67.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	67.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	67.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
62	68	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
63	69	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4941,33 2650	112,38 32,68	4942 2650	112 33	2179	1932 550	7423	
64	70	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2693,97 1325	25,78 0	5388 2650	51 0	2687	1908 584	7880	
65	71	С123-070204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1700		1700		1700	136	1836	
66	72	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	Казахстан
67	73	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1368		1368		1368	109	1477	Казахстан
68	74	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3696		3696		3696	296	3992	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	75	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	977		977		977	78	1055	Казахстан
70	76	Ц13-080303-1001 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	6118,71	106,36	6119	106	3451	1868	8626	
						2562	32,68	2562	33		639		
71	77	С123-070209-0201 прим.	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	6704		6704		6704	537	7241	
72	78	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	142	1856	2860	9476	
						3916,05	55,56	3916	56		702		
	78.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	78.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	78.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	78.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			
73	79	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	515	6957	
74	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2693,97	25,78	8082	77	4029	2862	11820	
						1325	0	3975	0		876		
75	82	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597		10791		10791	864	11655	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами									884616	
			Раздел: 20. Оборудование светотехническое										
76	84	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	236	632,59	4,86	166372	1278	17997	106296	294481	
						559,3	2,04	147097	536		21813		
	84.1	2404-0207-2502	Зажимы соединительные	100 шт	5,3652	951				5102,31			Казахстан 100%
	84.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт	26,826	460				12339,96			
77	85	С123-070106-0854	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	7	18698		130886		130886	10471	141357	
78	86	С123-070106-0874	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	5	15487		77435		77435	6195	83630	Казахстан
79	87	С123-070106-0872	Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	9	10930		98370		98370	7870	106240	Казахстан
80	88	С123-070106-0876	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	6	19130		114780		114780	9182	123962	Казахстан
81	89	С123-070106-0875	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	131	18219		2386689		2386689	190935	2577624	Казахстан
82	91	С123-070106-0875 прим.	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	18	18219		327942		327942	26236	354178	
83	92	С123-070106-0852	Светильник офисный светодиодный встраиваемый ДВО01-40 эконом GR, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	17622		387684		387684	31015	418699	
84	93	С123-070106-0851 прим.	Светильник офисный светодиодный встраиваемый ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	23	15823		363929		363929	29115	393044	
85	94	С123-070106-0903	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.	17	20970		356490		356490	28519	385009	Казахстан
86	95	С123-070106-0872	Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	20	10930		218600		218600	17488	236088	Казахстан
87	96	С123-070106-0877	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	5	40988		204940		204940	16395	221335	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Оборудование светотехническое									5335646	

Программный комплекс АВС (редакция 2020 4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Электроустановочные изделия										
88	107	Е11-210202-0201 И зм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	154	256,53 222,47	0,24 0,12	39505 34260	37 18	5208 5026,56	24680 5135	69320	
	107.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	157,08	32							
89	108	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С14-003)**	шт.	32	285		9120		9120	730	9849	
90	109	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С20-003)**	шт.	15	303		4545		4545	364	4909	
91	110	С123-070218-1505	**Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С0510-805)**	шт.	15	495		7425		7425	594	8019	
92	111	С123-070218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10	330		3300		3300	264	3564	
93	112	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3,06	303		927		927	74	1001	
94	113	С123-070218-1602	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3,06	248		759		759	61	820	
95	114	С123-070218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,04	235		479		479	38	517	
96	115	С123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	56	525		29400		29400	2352	31752	
97	116	С123-070220-0516	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	10	430		4300		4300	344	4644	
98	117	С123-070220-0505	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	10	255		2550		2550	204	2754	
99	118	С123-070202-0901	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	127	39		4953		4953	396	5349	Казахстан
100	119	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	125	42		5250		5250	420	5670	
			Итого по разделу: 21. Электроустановочные изделия									148169	
			Раздел: 22. Кабельные изделия, труба										
			Раздел: 23. Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов										
101	149	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	650,77 182,42	23,98 7,19	19523 5473	719 216	13331	4096 1890	25508	
102	150	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	7,5	534,65 169,39	58,72 17,97	4010 1271	441 135	2299	1012 402	5423	
103	151	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3343,7 912,1	163,24 45,75	30094 8209	1470 412	20415	6207 2904	39205	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	152	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям(Д-10)	м	30	498,79 234,54	21,98 6,21	14964 7036	660 187	7268	5200 1613	21777	
105	153	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	375	368,45 221,51	15,47 3,59	138169 83066	5801 1346	49301	60777 15916	214862	
106	154	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,04591	1052		49		49	4	53	Казахстан
107	155	Ц13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	5	174,98 174,98	0 0	875 875	0 0	0	630 121	1626	
108	156	С123-061702-0201	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	1744		87		87	7	94	
109	157	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2	567		1134		1134	91	1225	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов									309768	
			Раздел: 24. Земляные работы										
110	158	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8	1926,85 1926,85	0 0	20810 20810	0 0	0	14983 2863	38656	
			Итого по разделу: 24. Земляные работы									38656	
			ИТОГО:					5933178 417187	14075 3879	5272027 229894	303170 480521	6716868	
			В том числе :							229894			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		77843				6794695	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		144426				6939121	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		134185				7073306	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7427226	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									*6684503*	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9			12 %		802140				7486644	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель _____ Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жаксенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 28.08.2021
доп соглашение №1 от 06.10.2021г

Акт выполненных работ №31

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-6 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности работы

Составлен (а) в рдакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 30. Телефонизация										
1	4	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	16,5	253,03	2,6	4175	43	794	2404	7105	
						202,29	0,07	3338	1	399,96	526		Казахстан 100%
	4.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	16,665	24				158,4			Казахстан 100%
	4.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	19,8	8				123,29			
	4.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,066	1868							
2	5	**С123-060409-0102**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,073645	88013		6482		6482	519	7000	**Казахстан**
3	6	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	55	119,64	1,54	6580	85	587	4255	11702	
						107,43	0,03	5909	2	410,96	867		
	6.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,22	1868				93,44			Казахстан 100%
	6.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1155	809							
4	7	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	55	238,87	3,17	13138	174	273	9142	24063	
						230,74	0,13	12691	7	203,5	1783		Казахстан 100%
	7.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	20,35	10				69,15			Казахстан 100%
	7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0855	809				2944		3180	**Казахстан**
5	8	**С123-011305-0101**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	55,55	53		2944			235	53050	
			Итого по разделу: 30. Телефонизация										
			Раздел: 31. Локальная сеть										
6	14	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	156,75	253,03	2,6	39662	408	7546	22838	67499	
						202,29	0,07	31708	11	3799,62	5000		Казахстан 100%
	14.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	158,3175	24				1504,8			Казахстан 100%
	14.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	188,1	8				1171,24			
	14.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,627	1868							
7	15	**С123-060409-0201**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,18513	172232		31885		31885	2551	34436	**Казахстан**
8	16	**Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	24,75	86,27	1,02	2135	25	252	1340	3753	
						75,04	0,15	1857	4	184,93	278		
	16.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,099	1868				42,05			Казахстан 100%
	16.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,052	809							
9	17	**Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	24,75	329,94	5,45	8166	135	360	5529	14791	
						309,93	0,34	7671	8	360,41	1096		Казахстан 100%
	17.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4455	809							
			Итого по разделу: 31. Локальная сеть									120479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 32. Звукофикация										
10	25	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	8,25	253,03 / 202,29	2,6 / 0,07	2087 / 1669	21 / 1	397	1202 / 263	3552	
	25.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8,3325	24				199,98			Казахстан 100%
	25.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	9,9	8				79,2			Казахстан 100%
	25.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,033	1868				61,64			
11	26	**С123-060410-0101**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,03399	22547		766		766	61	827	**Казахстан**
12	27	**СПРАЙС стр.**	**Кабель микрофонный КММ-4х0,35**	м	22,44	273,21		6131		6131	491	6621	
13	28	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	46,75	119,64 / 107,43	1,54 / 0,03	5594 / 5023	72 / 2	499	3617 / 737	9948	
	28.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,187	1868				349,32			
	28.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0982	809				79,42			Казахстан 100%
14	29	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	46,75	238,87 / 230,74	3,17 / 0,13	11167 / 10787	148 / 6	232	7771 / 1515	20453	
	29.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	17,2975	10				172,98			Казахстан 100%
	29.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0726	809				58,77			Казахстан 100%
15	30	**С123-011305-0102**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	25,755	71		1829		1829	146	1975	**Казахстан**
			Итого по разделу: 32. Звукофикация									43376	
			Раздел: 33. Электрочасофикация										
16	37	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	96,8	253,03 / 202,29	2,6 / 0,07	24493 / 19581	251 / 7	4660	14103 / 3088	41683	
	37.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	97,768	24				2346,43			Казахстан 100%
	37.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	116,16	8				929,28			Казахстан 100%
	37.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,3872	1868				723,29			
17	38	**С123-060144-0303**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,10197	120296		12267		12267	981	13248	**Казахстан**
18	39	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4	119,64 / 107,43	1,54 / 0,03	479 / 430	6 / 0	43	309 / 63	851	
	39.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,016	1868				29,89			
	39.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	809				6,8			Казахстан 100%
19	40	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	4	238,87 / 230,74	3,17 / 0,13	955 / 923	13 / 1	20	665 / 130	1750	
	40.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	1,48	10				14,8			Казахстан 100%
	40.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0062	809				5,03			Казахстан 100%
20	41	**С123-010504-0102**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4,04	29		117		117	9	126	**Казахстан**
			Итого по разделу: 33. Электрочасофикация									57659	
			Раздел: 34. Звонковая сигнализация										
21	45	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	68	253,03 / 202,29	2,6 / 0,07	17206 / 13756	177 / 5	3274	9908 / 2169	29282	
	45.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	68,68	24				1648,32			Казахстан 100%
	45.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	81,6	8				652,8			Казахстан 100%
	45.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,272	1868				508,1			
22	46	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0721	177804		12820		12820	1026	13845	**Казахстан**