Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га северное микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 1 от "22" декабря 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**45 204 122**	**40 360 823**							**4 843 299**	
В том числе за отчетный период	**45 204 122**	**40 360 823**							**4 843 299**	**45 204 122**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. руководителя Сапиякасов Р.К.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "МаСтКонСа"
Директор Окас М.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байкашкин А.У

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT"
Байжанов А.Б.

М.П.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

казчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"

трядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

именование объекта: "Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

говор №169 от 08.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 1 от "22" декабря 2020 г

за декабрь 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Земляные работы

1	1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокр т.ч. п.3.46:: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	61,34	166,16	10192		9370	–	2041	13212
					8,51	37,71	522	2313	–	979	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка мокр. ктрр1=1,15; ктрр2=1,2;	м3 грунта	77,07	2135,82	164608		–	–	118518	305776
					2135,82	–	164608	–	–	22650	
3	3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2430,44	201,27	489169		468082	257	103664	640260
					8,57	50,67	20830	123148	–	47427	

	4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4204,6612	114	479331			–	–	517677
					–		–		–	38346	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,84	807,73	11179		–	–	8049	20766
					807,73	–	11179	–	–	1538	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,57	34,29	4272		4272	–	1074	5774
					–	11,98	–	1492	–	428	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,57	152,1	18947		9139	–	9989	31251
					78,73	32,63	9808	4065	–	2315	
8	8 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив К=0,500;	м3 мокрого грунта	977,59	1424,6	1392675		1392675	–	624609	2178667

					–	887,4	–	867513	–	161383	
Раздел 2. Фундаменты											
2.2. 1.Монолитная плита											
9	1108-0101-0202										
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень-60%, песок-40%)	м3 основания	235,16	5057,22	1189257		396136	602430	328390	1639059
					810,9	690,66	190691	162416	–	121412	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетоннвя. Устройство	м3	113,41	22195,59	2517202		122822	2261027	144608	2874755
					1175,85	225,35	133353	25557	–	212945	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	556,65	25291,34	14078422		925429	12116733	1126853	16421697
					1861,6	362,96	1036260	202040	–	1216422	
12	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (4кг на 1м3)- пенетрон	кг	2227	1339	2981953			2981953	–	3220509
					–		–		–	238556	

13	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	26,94186	247418	6665901		6665901	–	7199173
					–	–		–	533272	
14	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,39961	259207	1399669		1399669	–	1511643
					–	–		–	111974	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 доп.арматура	т	2,35784	216590	510685		510685	–	551540
					–	–		–	40855	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 доп.арматура	т	1,16462	209968	244533		244533	–	264096

				–		–	–	19563	
17 2105-0301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 доп.арматура	т	2,7654	209968	580646		580646	–	627098
				–		–	–	46452	
18 2105-0301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 доп.арматура	т	1,80588	209968	379177		379177	–	409511
				–		–	–	30334	

Итого	**38432464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1567251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3328225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1388544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27743011
- перевозка грузов, тенге	479331
- накладные расходы, тенге	2467795
в т.ч. зарплата, тенге	222102
- сметная прибыль (8,00 %), тенге	2846851
Всего	**38432464**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	345892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	791078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**791389**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**40360823**
НДС (12 %)	4843299
Итого	**45204122**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
и.о. руководителя
М.п. Сапиакасов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор
М.п. Байканов Л.У.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
Эксперт строительства
М.п. Ахметов А.А.

Авторский надзор:

ТОО "TAU PROJEKT"
М.п. Байжанов А.Е.

Технический надзор:

ТОО "MaGuKaNa"
Директор
М.п. Окас М.К.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью на 8
(восемь)
листах