Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №273 доп. соглашение №1	27.08.2021 06.10.2021г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	297090041,11	46826844							5619221	52 446 065,11

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.09.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №33

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. ГП										
1	**29**	**Е11-070111-0102 к-0,8**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**142,92**	**1925,57**	**1230,77**	**275202**	**175901**	**0**	**196634**	**509583**	
	29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		694,8	471,16	99301	67338		37747		
	29.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		19290 686920							
			Итого по разделу: 13. ГП									**509583**	
			ИТОГО:					**275202**	**175901**		**196634**	**509583**	
			В том числе :					**99301**	**67338**		**37747**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**6115**				**515698**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**11345**				**527043**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10541**				**537584**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**564483**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***508035***	
			НДС			**12 %**		**60964**				**568999**	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №34

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. Проемы										
1	2	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	76,86	1876,2	97,19	144204	7470	35874	75025	236768	
						1312,27	43,46	100861	3340		17538		
	2.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,4464	1630				30067,63			Казахстан 100%
2	3	C121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	41,58	4459		185405		185405		200238	Казахстан
											14833		
3	4	C121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декэративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	26,46	5643		149314		149314		161259	Казахстан
											11945		
4	5	C121-090102-0104	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	8,82	4158		36674		36674		39608	
											2934		
5	12	E11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	8	1473,71	2,97	11790	24	0	8471	21882	
						1470,74	0	11766	0		1621		
6	13	C121-090404-0104	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	8	5744		45952		45952		49628	
											3676		
7	15	E11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	37,332	2714,91	3,35	101353	125	56145	32460	144518	
						1207,63	0	45083	0		10705		
	15.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,3454	1630				55983,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 25. Проемы									853901	
			ИТОГО:					674692	7619	509364	115956	853901	
								157710	3340		63252		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10247					
			Итого с временными									864147	
			Зимние удорожания			2,2 %		19011					
			Итого с зимними удорожаниями									883158	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17663					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									900821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**945894**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**851305**	
			НДС			**12 %**		**102157**					
			Итого с НДС									**953461**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №35

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. В1										
1	29	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	8	11229,06	148,12	89832	1185	77503	8315	105999	
						1393,11	50,48	11145	404		7852		
	29.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	24	839				20136			Казахстан 100%
	29.2	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	8	6005				48040			
2	30	С123-030103-0403	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	160	1145		183200		183200		197856	
3	31	С123-080305-0105	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	16	7708		123328		123328	14656	133194	
4	32	С123-080307-0103	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	шт.	8	16514		132112		132112	9866	142681	
5	33	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка(наружный поливочный кран)**	кран	2	43830,15	0	87660	0	86732	10569	95395	
						464,37	0	929	0		669		
	33.1	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1195				83650	7066		Казахстан 100%
6	34	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	25905,15	0	25905	0	25441	334	28338	
						464,37	0	464	0		2099		
	34.1	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1195				23900			Казахстан 100%
7	35	С123-040702-0203	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2065		2065		2065		2230	
			Итого по разделу: 7. В1								165		
												705693	
			ИТОГО:					644102	1185	630381	9318	705693	
								12538	404		52273		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8468					
			Итого с временными									714162	
			Зимние удорожания			2,2 %		15712					
			Итого с зимними удорожаниями									729874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14597					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									744471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**781721**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***703549***	
			НДС			**12 %**		**84426**					
			Итого с НДС									**787975**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №36

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Вентиляция										
1	92	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,272**	**5317,37**	**49,83**	**38668**	**362**	**28874**	**6893**	**49206**	
						1296,93	**19,66**	**9431**	**143**		**3645**		
	92.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	7,272	3840				27924,48			Казахстан 100%
2	93	**Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,84475**	**5480,55**	**67,27**	**10110**	**124**	**5973**	**2926**	**14079**	
						2175,67	**26,9**	**4014**	**50**		**1043**		
	93.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,8448	3068				5659,69			Казахстан 100%
3	94	**Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,5386**	**5721,27**	**68**	**8803**	**105**	**5351**	**2440**	**12143**	
						2175,67	**27,25**	**3347**	**42**		**899**		
	94.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1,5386	3308				5089,69			Казахстан 100%
4	95	**Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,25071**	**5499,32**	**55,15**	**67371**	**676**	**42291**	**17763**	**91944**	
						1992,01	**21,8**	**24404**	**267**		**6811**		
	95.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	12,2507	3308				40525,35			Казахстан 100%
5	96	**Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,2752**	**5222,9**	**49,83**	**27552**	**263**	**18197**	**6621**	**36907**	
						1723,59	**19,66**	**9092**	**104**		**2734**		
	96.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	5,2752	3308				17450,36			Казахстан 100%
6	97	**Е11-200101-0801 Изм. и доп. вып. 17**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**5,16**	**1084,44**	**2,03**	**5596**	**10**	**1005**	**3300**	**9608**	
						887,57	**0,7**	**4580**	**4**		**712**		
	97.1	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,1543	2742				423,05			
	97.2	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,6553	655				429,23			Казахстан 100%
7	98	**С123-050101-0302**	**Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 125 мм**	**м**	**0,168**	**520**		**87**		**87**		**94**	
											7		
8	99	**С123-050101-0308**	**Воздуховоды изолированные многослойные (утепленные) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 200 мм**	**м**	**5,25**	**753**		**3953**		**3953**		**4269**	
											316		
9	104	**Е11-200501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**11**	**1987,52**	**55,85**	**21863**	**614**	**4142**	**12457**	**37065**	
						1555,14	**17,66**	**17107**	**194**		**2746**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	104.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	633851				1394,47			Казахстан 100%
	104.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,16	446				2747,36			Казахстан 100%
10	105	С123-050302-1902	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм**	шт.	1	1783		1783		1783	143	1926	
11	106	С123-050302-1904	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм**	шт.	6	2128		12768		12768	1021	13789	
12	107	С123-050302-1905	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 225 мм**	шт.	6	2474		14844		14844	1188	16032	
13	108	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0,0768	7507,9	127,55	577	10	480	66	694	
	108.1	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,0768	1135,56 5961	56,53	87	4	457,8	51		Казахстан 100%
14	113	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,414323	5480,55	67,27	2271	28	1341	657	3162	
	113.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,4143	2175,67 3068	26,9	901	11	1271,14	234		Казахстан 100%
15	114	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,5264524	5499,32	55,15	2895	29	1817	763	3951	
	114.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,5265	1992,01 3308	21,8	1049	11	1741,5	293		Казахстан 100%
16	115	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,67824	5222,9	49,83	3542	34	2340	851	4745	
	115.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,6782	1723,59 3308	19,66	1169	13	2243,62	351		Казахстан 100%
17	116	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,216	5317,37	49,83	1149	11	858	205	1462	
	116.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,216	1296,93 3840	19,66	280	4	829,44	108		Казахстан 100%
18	117	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,0628	5721,27	68	359	4	218	100	496	
	117.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,0628	2175,67 3308	27,25	137	2	207,74	37		Казахстан 100%
19	118	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,829274	5499,32	55,15	4560	46	2863	1202	6224	
	118.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,8293	1992,01 3308	21,8	1652	18	2743,24	461		Казахстан 100%
20	119	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,17584	4988,12	39,87	877	7	607	192	1155	
	119.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,1758	1498,77 3308	15,73	264	3	581,68	86		Казахстан 100%
21	120	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2792	4855,68	38,04	1356	11	1111	171	1649	
	120.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,2792	839,07 3840	12,62	234	4	1072,13	122		Казахстан 100%
22	121	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,324	5138,24	39,87	1665	13	1286	267	2086	
	121.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,324	1127,76 3840	15,73	365	5	1244,16	155		Казахстан 100%
23	122	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		0,0176625	5183,31	53,82	92	1	57	24	125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			**1891,89**	**21,51**	**33**	**0**		**9**		
	122.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,0177	3068				54,19			Казахстан 100%
24	**123**	**Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**		**0,2826**	**5423,89**	**54,4**	**1533**	**15**	**983**	**389**	**2076**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1891,89**	**21,8**	**535**	**6**		**154**		
	123.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,2826	3308				934,84			Казахстан 100%
25	**124**	**Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**		**1,693716**	**5228,46**	**44,11**	**8856**	**75**	**5847**	**2134**	**11868**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1732,19**	**17,44**	**2934**	**30**		**879**		
	124.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1,6937	3308				5602,81			Казахстан 100%
26	**125**	**Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**		**0,52752**	**4988,12**	**39,87**	**2631**	**21**	**1820**	**575**	**3463**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1498,77**	**15,73**	**791**	**8**		**257**		
	125.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	0,5275	3308				1745,04			Казахстан 100%
27	**126**	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		**1,4976**	**5138,24**	**39,87**	**7695**	**60**	**5946**	**1233**	**9642**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1127,76**	**15,73**	**1689**	**24**		**714**		
	126.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,4976	3840				5750,78			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									**339859**	
			Раздел: 12. Оборудование										
28	**128**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**9107,52**	**212,27**	**9108**	**213**	**738**	**5905**	**16213**	
	128.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526697				737,38	**1201**		
29	**130**	**С123-050404-0110**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**	**62584**		**62584**		**62584**	**5007**	**67591**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 12. Оборудование									**83804**	
			Раздел: 13. Теплоснабжение установок П1,П2,ПВ1										
30	**136**	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**24040,54**	**559,64**	**24041**	**560**	**3755**	**14329**	**41439**	
						19725,48	**175,72**	**19725**	**176**		**3070**		
	136.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233973				514,74			Казахстан 100%
	136.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1118				1118			Казахстан 100%
	136.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434				1434			Казахстан 100%
31	**137**	**прайс лист**	**Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6**	**шт**	**1**	**42467,86**		**42468**		**42468**		**42468**	
			Отпускная цена			42468		42468					
			Сметная стоимость оборудования					***42468***					
32	**138**	**Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**2984,19**	**0**	**2984**	**0**	**104**	**2074**	**5463**	
						2879,88	**0**	**2880**	**0**		**405**		
33	**139**	**С123-041005-2011**	**Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1**	**88380**		**88380**		**88380**	**7070**	**95450**	
34	**140**	**С123-051207-2009**	**Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**209608**		**209608**		**209608**	**16769**	**226377**	
35	**141**	**С123-040501-0216**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	**2217**		**6651**		**6651**	**532**	**7183**	**Казахстан**
36	**142**	**С123-040501-0217**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**2918**		**2918**		**2918**	**233**	**3151**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**146**	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2239,03**	**122,76**	**2239**	**123**	**298**	**1329**	**3853**	
						1818,39	**26,92**	**1818**	**27**		**285**		
	146.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186917				205,61			Казахстан 100%
	146.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
38	**147**	**С123-041001-0802**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1**	**6587**		**6587**		**6587**		**7114**	
											527		
39	**152**	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1**	**481,15**	**0**	**481**	**0**	**65**	**300**	**843**	
						416,05	**0**	**416**	**0**		**62**		
	152.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	421119				46,32			Казахстан 100%
	152.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	469				9,38			
40	**153**	**С123-051501-0301**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1**	**1715**		**1715**		**1715**		**1852**	
											137		
41	**154**	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2514,57**	**0**	**2515**	**0**	**2198**	**228**	**2962**	
						316,79	**0**	**317**	**0**		**219**		
	154.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
42	**155**	**С123-040905-1806**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**1526**		**1526**		**1526**		**1648**	**Казахстан**
											122		
			Итого по разделу: 13. Теплоснабжение установок П1,П2,ПВ1									**439803**	
			Раздел: 14. Трубопроводы										
43	**156**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(Д-32)**	**м трубопровода**	**8,2**	**1345,13**	**39,66**	**11030**	**325**	**4483**	**4566**	**16844**	
						758,72	**14,67**	**6222**	**120**		**1248**		
	156.1	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	522				4280,4			Казахстан 100%
44	**157**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(Д-40)**	**м трубопровода**	**15**	**1531,13**	**39,66**	**22967**	**595**	**10991**	**8353**	**33825**	
						758,72	**14,67**	**11381**	**220**		**2506**		
	157.1	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	708				10620			Казахстан 100%
45	**158**	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,4**	**2905,95**	**39,66**	**65093**	**888**	**47210**	**12473**	**83772**	
						758,72	**14,67**	**16995**	**329**		**6205**		
	158.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	22,4	2081				46614,4			Казахстан 100%
46	**159**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45,6**	**87,22**	**1,24**	**3977**	**57**	**30**	**2801**	**7321**	
						85,32	**0**	**3891**	**0**		**542**		
	159.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0091	620				5,65			
	159.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,456	24				10,94			Казахстан 100%
	159.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0228	469				10,69			
47	**160**	**Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**	**м2**	**9,64**	**221,8**	**3,04**	**2138**	**29**	**1920**	**139**	**2459**	
						19,63	**0,34**	**189**	**3**		**182**		
	160.1	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,0013	1531763				1919,61			
48	**161**	**С121-130801-0608**	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	**кг**	**1,7352**	**2219**		**3850**		**3850**		**4158**	**Казахстан**
											308		
49	**162**	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,28**	**43225,43**	**1913,44**	**12103**	**536**	**3240**	**6182**	**19748**	
						29741,53	**925,38**	**8328**	**259**		**1463**		
	162.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,003	131985				391,73			Казахстан 100%
	162.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0074	337008				2500,6			
50	**163**	**С121-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,3472**	**35813**		**12434**		**12434**		**13429**	
											995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 14. Трубопроводы									**181556**	
			ИТОГО:					**850853**	**5845**	**638127**	**119908**	**1045023**	
								164415	**2124**	**42468**	**74264**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**42468**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**12031**					
			Итого с временными									**1057053**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**22321**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1079374**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20738**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1100112**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1155157**	
			Итого с понижающим коффициентом К-0,9									**1039641**	
			НДС			**12 %**		**124757**					
			Итого с НДС									**1164398**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производтвенно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №37

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-6 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Телефонизация										
1	1	С123-080201-0201	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	5632		22528		22528		24330	
											1802		
2	2	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	4	227,46	0,19	910	0	135	557	1584	
						193,45	0,09	774	0		117		
	2.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	32				130,56			
3	3	С123-070220-0705	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	4,08	467		1905		1905		2057	
											152		
4	4	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	13,5	253,03	2,6	3416	35	650	1967	5814	
						202,29	0,07	2731	1		431		
	4.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	13,635	24				327,24			Казахстан 100%
	4.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	16,2	8				129,6			Казахстан 100%
	4.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,054	1868				100,87			
5	5	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,060255	88013		5303		5303		5728	
											424		
6	6	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	45	119,64	1,54	5384	69	480	3482	9575	
						107,43	0,03	4834	1		709		
	6.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,18	1868				336,24			
	6.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0945	809				76,45			Казахстан 100%
7	7	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	45	238,87	3,17	10749	143	223	7480	19688	
						230,74	0,13	10383	6		1458		
	7.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	16,65	10				166,5			Казахстан 100%
	7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0699	809				56,57			Казахстан 100%
8	8	С123-011305-0101	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	45,45	53		2409		2409		2601	
											193		
			Итого по разделу: 23. Телефонизация									71375	
			Раздел: 24. Локальная сеть										
9	9	СПРАЙС стр.	**Модем TP-LINK TD-W8969**	шт	1	12658,93		12659		12659		13672	
											1013		
10	10	СПРАЙС стр.	**Коммутатор 16-портовый TP-LINK TL-SG1016D**	шт	1	14525,89		14526		14526		15688	
											1162		
11	11	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	18	227,46	0,19	4094	4	609	2508	7130	
						193,45	0,09	3482	2		528		
	11.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	18,36	32				587,52			
12	12	СПРАЙС стр.	**Розетка RG-45**		18,36	657,54		12072		12072		13038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт	72	38		2736		2736	966	2955	
				шт.							219		
14	14	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	128,25	253,03	2,6	32450	333	6174	18685	55227	
						202,29	0,07	25943	9		4091		
	14.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	129,5325	24				3108,78			Казахстан 100%
	14.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	153,9	8				1231,2			Казахстан 100%
	14.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,513	1868				958,28			
15	15	С123-060409-0201	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,15147	172232		26088		26088		28175	
16	16	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	20,25	86,27	1,02	1747	21	207	2087	3070	
						75,04	0,15	1520	3		1096		
	16.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,081	1868				151,31	227		
	16.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0425	809				34,4			Казахстан 100%
17	17	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	20,25	329,94	5,45	6681	110	295	4524	12101	
						309,93	0,34	6276	7		896		
	17.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,3645	809				294,88			Казахстан 100%
18	18	С123-061710-0106	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	30,9	104		3214		3214		3471	
19	19	С123-061710-0105	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	м	15,45	62		958		958	257	1035	
			Итого по разделу: 24. Локальная сеть								77	155562	
			Раздел: 25. Звукофикация										
20	20	СПрайс стр.	**Усилитель PA-6312 120 Вт**	шт	2	287111,79		574224		574224		620162	
21	21	СПрайс стр.	**Микрофон динамический MD-110**	шт	3	10426,44		31279		31279	45938	33781	
22	22	Ц13-100411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	4	2676,62	0	10706	0	810	2502	19258	
						2474	0	9896	0		7125		
23	23	СПрайс стр.	**Звуковая колонка FS-52**	шт	4	61890,32		247561		247561	1427	267366	
24	24	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	205	154		31570		31570	19805	34096	
25	25	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	6,75	253,03	2,6	1708	18	325	2526	2906	
						202,29	0,07	1365	0		983		
	25.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6,8175	24				163,62	215		Казахстан 100%
	25.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	8,1	8				64,8			Казахстан 100%
	25.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,027	1868				50,44			
26	26	С123-060410-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,02781	22547		627		627		677	
27	27	СПРАЙС стр.	**Кабель микрофонный КММ-4х0,35**	м	18,36	273,21		5016		5016	50	5418	
28	28	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	38,25	119,64	1,54	4577	59	408	401	8139	
						107,43	0,03	4109	1		2960		
	28.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,153	1868				285,8	603		
	28.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0803	809				64,98			Казахстан 100%
29	29	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	38,25	238,87	3,17	9137	121	190	6358	16735	
						230,74	0,13	8826	5		1240		
	29.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	14,1525	10				141,53			Казахстан 100%
	29.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0594	809				48,09			Казахстан 100%
30	30	С123-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	60,095	71		4267		4267	342	4608	
			Итого по разделу: 25. Звукофикация									1013145	
			Раздел: 26. Электрочасофикация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4527,84	0	4528	0	22	3244	8394	
						4506	0	4506	0		622		
32	32	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	7	2497,16	0	17480	0	162	12469	32345	
						2474	0	17318	0		2396		
33	33	СПрайс стр.	Часовая станция (первичные часы) Standing	шт	1	543726,3		543726		543726		587224	
											43498		
34	34	СПрайс стр.	Часы вторичные Standing 114R	шт	7	39616,07		277312		277312		299497	
											22185		
35	35	СПРАЙС стр.	Блок гальванической развязки Standing	шт	7	19075,82		133531		133531		144213	
											10682		
36	36	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	11	42		462		462		499	
											37		
37	37	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	79,2	253,03	2,6	20039	206	3813	11539	34105	
						202,29	0,07	16021	5		2526		
	37.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	79,992	24				1919,81			Казахстан 100%
	37.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	95,04	8				760,32			Казахстан 100%
	37.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3168	1868				591,78			
38	38	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08343	120296		10036		10036		10839	
											803		
			Итого по разделу: 26. Электрочасофикация									1117116	
			Раздел: 27. Звонковая сигнализация										
39	42	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	5	934,79	10,83	4674	54	146	3233	8540	
						894,72	3,27	4474	16		633		
40	43	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	5	971		4855		4855		5243	
											388		
41	44	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3(У195)	шт.	3	42		126		126		136	
											10		
42	45	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	68	253,03	2,6	17206	177	3274	9908	29282	
						202,29	0,07	13756	5		2169		
	45.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	68,68	24				1648,32			Казахстан 100%
	45.2	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	81,6	8				652,8			Казахстан 100%
	45.3	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,272	1868				508,1			
43	46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	177804		12820		12820		13845	
											1026		
44	47	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	119,64	1,54	240	3	22	155	426	
						107,43	0,03	215	0		32		
	47.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,008	1868				14,94			
	47.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0042	809				3,4			Казахстан 100%
45	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2	238,87	3,17	478	7	10	333	875	
						230,74	0,13	462	1		65		
	48.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,74	10				7,4			Казахстан 100%
	48.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0031	809				2,51			Казахстан 100%
46	49	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2,02	29		59		59		63	
											5		
			Итого по разделу: 27. Звонковая сигнализация									58409	
			ИТОГО:					2138072	1358	1999824	98606	2415611	
								136889	62		178935		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28987					
			Итого с временными									2444598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,2 %		53781					
			Итого с зимними удорожаниями									2498379	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49968					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2548347	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2675856	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2408270	
			НДС			12 %		288992					
			Итого с НДС									2697263	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №38

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-8 Внутренние системы видеонаблюдения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100408-0623	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	2	3261,57 / 3216	45,57 / 13,46	6523 / 6432	91 / 27	0	4650 / 894	12067	
2	2	С123-080502-0406	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	шт.	1	283635		283635		283635	22691	306326	
3	3	С123-080502-0413	**IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR8004x-8, типа EverFocus**	шт.	1	226908		226908		226908	18153	245061	
4	4	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	20	4924,08 / 4913,8	10,28 / 0	98482 / 98276	206 / 0	0	70759 / 13539	182780	
5	5	С123-080501-2002	**Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI**	шт.	20	22746		454920		454920	36394	491314	
6	6	С123-080505-0702 прим.	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	6	43287		259722		259722	20778	280500	
7	7	СПрайс стр.	**Мышь оптическая проводная**	шт	2	2665,51		5331		5331	426	5757	
8	8	С123-080505-1001 прим.	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	2	65884		131768		131768	10541	142309	
9	9	Ц13-100301-0101	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	12411,78 / 9008	1681,12 / 484,56	12412 / 9008	1682 / 485	1723	6835 / 1540	20787	
10	10	С123-061708-0301 прим.	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	шт.	1	57530		57530		57530	4602	62132	
11	11	С123-080306-0312	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	2	85256		170512		170512	13641	184153	
12	12	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1055	419,96 / 373,7	3,18 / 0,31	443062 / 394258	3355 / 327	45449	284101 / 58173	785336	
	12.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	17,935	450				8070,75			
	12.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	126,6	227				28738,2			Казахстан 100%
13	13	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	1,055	88013		92854		92854	7428	100282	
14	14	СПРАЙС стр.	**Кабель HDMI-HDMI**	м	5	683,04		3415		3415	273	3688	
15	15	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	40	38		1520		1520	122	1642	
16	16	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	350	334,11 / 317,94	3,17 / 0,13	116939 / 111279	1109 / 45	4550	80154 / 15767	212860	
	16.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	339,5	10				3395			Казахстан 100%
	16.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,4259	809				1153,55			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции гю смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	5	421,35	3,49	2107	17	64	1459	3851	
	17.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	3,65	405,15 14	0,26	2026	1	51,1	285		Казахстан 100%
18	18	**С123-011305-0101**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	151,5	53		8030		8030	642	8672	
19	19	**С123-011305-0103**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	202	90		18180		18180	1454	19634	
20	20	**С123-011305-0104**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	5,05	140		707		707	57	764	
			Итого по разделу: 14. Видеонаблюдение									3069914	
			ИТОГО:					2394557	6461	1766818	447958	3069915	
			В том числе :					621279	886		227400		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		36839				3106752	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		68349				3175101	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63502				3238603	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3400650	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*3060585*	
			НДС			12 %		367270					
			Итого с НДС									3427855	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №39

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Бетонное покрытие площадки под мусороконтейнеры Тип3 - 12 м2										
1	13	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,2	17858,76	1106,37	21431	1328	18575	1311	24561	
				м3		1273,05	244,03	1528	293		1819		
	13.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	13477				16495,85			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 21. Бетонное покрытие площадки под мусороконтейнеры Тип3 - 12 м2									24561	
			ИТОГО:					21431	1328	18575	1311	24561	
								1528	293		1819		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		295					
			Итого с временными									24856	
			Зимние удорожания			2,2 %		547					
			Итого с зимними удорожаниями									25403	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		508					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25911	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									27207	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*24486*	
			НДС			12 %		2938					
			Итого с НДС									27425	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.н.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____**Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 273 от 27.08.2021
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №40

за декабрь 2021 (месяц, год) на 7-1-2 Малые архитектурные формы.Ограждения. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Малые архитектурные формы										
1	1	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	45872	201	183488	804	159924	19972	219736	
						5690	53	22760	212		16276		
2	2	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	25800	80	103200	320	97172	6548	118528	
						1427	18	5708	72		8780		
3	3	У86-010307-0101 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	176850	340	176850	340	172058	4047	195369	
						4452	87	4452	87		14472		
4	4	С121-060106-0301 прим.	Металлический контейнер	комплект	2	82126		164252		164252		177392	
											13140		
			Итого по разделу: 3. Малые архитектурные формы									711025	
			ИТОГО:					627790	1464	593406	30567	711025	
								32920	371		52668		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8532					
			Итого с временными									719557	
			Зимние удорожания			2,2 %		15830					
			Итого с зимними удорожаниями									735387	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14708					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									750095	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									787627	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									708864	
			НДС			12 %		85064					
			Итого с НДС									793928	

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**
доп. соглашение №1 от 06.10.2021г.

Акт выполненных работ №41

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **Корректировочная смета №2**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 293. Покрытие беговой дорожки и гимнастической площадки										
1	22	**Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**585,18**	**750,94**	**174,51**	**439435**	**102120**	**317367**	**35725**	**513173**	
	22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,5554	**34,09**	**50,7**	**19949**	**29669**		**38013**		
2	23	**Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**	**585,18**	**216,81**	**49,55**	**-126873**	**-28996**	**-97877**	**-6231**	**-143752**	
	23.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,8663	**0**	**14,79**	**0**	**-8655**	421,33	**-10648**		Казахстан 100%
3	24	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**585,18**	**1627,99**	**126,53**	**952667**	**74042**	**852157**	**32122**	**1063572**	
	24.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	56,5284	**45,23**	**31,01**	**26468**	**18146**	97880,13	**78783**		Казахстан 100%
	24.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036	216144				848095,41			Казахстан 100%
	24.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0878	25045				784,2			Казахстан 100%
	24.4	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0063	170324				2198,37			Казахстан 100%
4	25	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**1344,411446**	**4283,94**	**23,68**	**5759378**	**31836**	**4838362**	**648157**	**6920138**	
5	26	**Прайс 1**	**Спортивный линолеум**	**м2**	**1344,411446**	**661,39**	**8,21**	**889180**	**11038**	**18977806**	**512603**	**20496031**	
			Итого по разделу: 293. Покрытие беговой дорожки и гимнастической площадки			**14116,07**		**18977806**			**1518225**	**28849162**	
			Раздел: 294. Ограждения (АС-35,36)										
6	27	**Е11-070111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**101,16**	**3920,28**	**1371,18**	**396575**	**138708**	**28194**	**202542**	**647046**	
	27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,396	**2270,39**	**510,44**	**229672**	**51636**		**47929**		
7	28	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3966**	16437				22946,18			Казахстан 100%
	28.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4561	**6569,23**	**2192,12**	**2605**	**870**	**1335**	**555**	**3413**	
8	29	**С121-020101-0309**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,578**	2925				1334,06			Казахстан 100%
9	30	**С121-050206-0803**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,57**	**1009,76**	**934,75**	**400**	**371**		**253**		
10	31	**Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление ограждения)**	**т конструкций**	**4,60982**	**17113**		**44117**		**44117**		**47646**	
						255711,97	**86529,12**	**1178786**	**398883**	**20068**	**563112**	**1881250**	
						164839,5	**4830**	**759834**	**22265**		**139352**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0876	219513				19226,39			Казахстан 100%
11	32	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	4,515	232924		1051652		1051652		1135784	Казахстан
											84132		
12	33	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,74481	301810		224791		224791		242774	Казахстан
											17983		
13	34	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01575	229919		3621		3621		3911	Казахстан
											290		
14	35	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	35542,15	6317,27	35542	6317	1140	21954	62096	
	35.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	28084,84	2406,26	28085	2406		4600		
						633851				1014,16			Казахстан 100%
15	36	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0768	282189		21672		21672		23406	Казахстан
											1734		
16	37	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление ограждения)**	т конструкций	0,114	255711,97	86529,12	29151	9865	496	13926	46523	
	37.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	164829,5	4830	18791	551		3446		
						219513				475,47			Казахстан 100%
17	38	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,114	232924		26553		26553		28677	Казахстан
											2124		
18	39	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0424	301810		12797		12797		13821	Казахстан
											1024		
19	40	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000314	229919		72		72		78	Казахстан
											6		
20	41	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	430		1720		1720		1858	
											138		
21	42	С121-090404-0507 прим.	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	1	432		432		432		467	
											35		
22	43	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	872,88	31,83	873	32	42	579	1568	
	43.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	799,46	4,58	799	5		116		
						207966				41,59			Казахстан 100%
23	44	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0384	282189		10836		10836		11703	Казахстан
											867		
24	45	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление ограждения)**	т конструкций	0,033	255711,97	86529,12	8438	2855	144	4031	13467	
	45.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	164829,5	4830	5439	159		998		
						219513				137,63			Казахстан 100%
25	46	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,033	232924		7686		7686		8301	Казахстан
											615		
26	47	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,01753	301810		5291		5291		5714	Казахстан
											423		
27	48	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000314	229919		72		72		78	Казахстан
											6		
28	49	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	430		860		860		929	
											69		
29	50	С121-090404-0507 прим.	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	1	432		432		432		467	
											35		
30	51	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	310	109,51	3,04	33949	942	16935	11647	49244	
	51.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0279	51,84	0,34	16071	105		3648		
						559069				15598,03			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	52	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	310	83,14	2,15	25774	666	15714	6839	35222	
						30,3	0,34	9394	105		2609		
	52.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0279	492321				13735,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 294. Ограждения (АС-35,36)									4743923	
			Раздел: 295. Перегородка охраны										
32	53	E11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,49	41486,29	480,91	518164	6007	425201	64685	629477	
						6962,04	230,98	86956	2885		46628		
	53.1	2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,0712								
	53.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633851				79,17			Казахстан 100%
	53.3	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	12,49	34037				425122,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 295. Перегородка охраны									629477	
			Раздел: 296. Полы Тип 3-862,65										
33	54	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	862,65	378,87	29,51	326832	25457	725	225350	596357	
						348,52	14,3	300651	12336		44175		
34	55	E11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	862,65	149,12	80,16	128638	69150	0	66328	210563	
						68,96	37,83	59488	32634		15597		
35	56	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	87,9903	16437		1446297		1446297		1562001	Казахстан
36	57	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5016	15247,06	1408,26	22895	2114	0	115704	41590	
						13838,8	603,64	20780	906		15614		
37	58	C121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	862,65	1077		929074		929074	3081	1003400	
			Итого по разделу: 296. Полы Тип 3-862,65								74326	3413911	
			ИТОГО:					32941647	840868	29628821	1906935	37636473	
			В том числе :					2471957	176562		2787891		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		451638					
			Итого с временными									38088114	
			Зимние удорожания			2,2 %		837939					
			Итого с зимними удорожаниями									38926053	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		778521					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39704574	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									41691232	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									37522108	
			НДС			12 %		4502652,98					
			Итого с НДС									42024761,11	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021