Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 4 от "06" мая 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за май 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	108 138 243	9 187 080							1 102 450	
В том	108 138 243	9 187 080							1 102 450	10 289 530

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель Садуакасов Ш.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa"
Директор Окас М.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.

М.п.

1	1 1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (250*120*140 - с 1-2эт.) НР = 93 %								
			м3 кладки	31,62	8418,88	2084,25	261352	65904	75172	124650	416882
					3803,8	435,04	120276	13756	–	30880	
2	2 2900-0000-0000 (пл)(пл)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических								
			шт	25,9	16071,43		416239		416239	–	449538
					–		–		–	33299	
3	10 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждения балконов НР = 93 %								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,266	5320,24	244,74	86539	3981	62089	19809	114856
					1258,39	51,09	20469	831	–	8508	
4	5 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка (АР6) толщ., 60мм НР = 93 %								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	111,34	1670,56	244,75	203750	27251	36389	135592	366489
					1258,4	51,09	140110	5688	–	27147	
5	6 2900-0000-0000 (пл)(пл)ЕНКИ	Стоимость кирпича 250*60*65								
			шт	5678	40,18		227120		227120	–	245290

7	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		–		–		–	18170	
				108,82	48,37	1,05	5263	114	–	4162	10179
					47,32	0,5	5149	54	–	754	
8	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	13,6	9225		125460		125460	–	135497
9	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки		–		–		–	10037	
				106,3	193,37	0,22	20556	23	17037	2805	25230
					32,89	0,09	3496	10	–	1869	
13	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (с 1-2 эт.)(прим.) НР = 93 %	м3 кладки	15	8417,88	2084,27	123981	31264	35660	59132	197762
					3803,8	435,07	57057	6526	–	14649	
14	2900-0000-0000 (пл)(пл)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	м3	12,3	16071,43		197673		197673	–	213487

11	17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1-наружные стены (АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,411	–	–	–	–	15814	164179
					311442,75	2184,91	128004	898	101561	24014
					62152,81	671,53	25545	276	–	12161
12	18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,191						76298
					311442,48	2188,48	59486	418	47197	11160
					62153,25	675,39	11871	129	–	5652
13	19 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,093						4171
					29109,77	10032,26	2706	933	355	1156
					15241,97	2763,44	1418	257	–	309
	20 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,093						25152
					250422		23289		23289	–
					–		–		–	1863

21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,026	311461,54	2192,31	8098	57	6425	1519	10386
					62153,85	653,85	1616	17	–	769	
1.2 Перегородки (АС-4)											
22	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - санузлы (АС-4 п.2) т.ч. п.3.1: НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,98	1880,58	244,75	147442	10030	15467	49907	207507
					1258,39	51,1	51569	2094	–	10158	
23	1108-0301-0101	Стены из СКЦ-2 НР = 93 %	м3 кладки	6,5	7222,15	2620,15	46944	17031	4258	27165	80038
					3946,92	546,92	25655	3555	–	5929	
24	2103-0301-0401	СКЦ-2	м3	6,5	16092		104598		104598	–	112966
					–		–		–	8368	
25	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,3	7222,1	2620,16	45500	16507	4127	26330	77576
					3946,98	546,98	24866	3446	–	5746	
26	2103-0301-0402	СКЦ-1	м3	6,3	16271		102507		102507	–	110708
					–		–		–	8201	
1.3 Перемычки (АС7)											

27	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	49	448,78	250,08	21990	12254	1897	12340	37076
					159,98	53,45	7839	2619	–	2746	
28	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2194,67	1286,33	6584	3859	88	4062	11498
					879	268,33	2637	805	–	852	
29	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,6	65296		169770		169770	–	183352
					–		–		–	13582	
30	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7п. 13-19) НР = 69 %	т конструкций	0,4	29115	10035	11646	4014	1535	4970	17945
					15242,5	2765	6097	1106	–	1329	
31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	250422		100169		100169	–	108183

				–		–		–	8014	

Раздел 2 Перекрытие

2.1 Перекрытия сборные (АС-9)

32	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3740,99	966,42	50701	11597	14403	31998	89315
					2058,42	201,33	24701	2416	–	6616	
33	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23	5617,08	1289,96	147164	29669	42611	95792	262392
					3255,83	273,74	74884	6296	–	19436	
34	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	212,81	6820		1451364		1451364	–	1567473
					–		–		–	116109	
35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2 (АС9) НР = 118 %	т стальных элементов	0,014	711214,29	6714,29	9957	94	9063	965	11796
					57142,86	1285,71	800	18	–	874	

36	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			т	0,014	108292		1516		1516	–	1637
					–		–		–	121	
37	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,106	42207,55	3132,08	4474	332	2545	1510	6463
					15066,04	584,91	1597	62	–	479	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0022	223857		492		492	–	531
					–		–		–	39	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0122	216590		2642		2642	–	2853
					–		–		–	211	

ЛС №2-4-1 Общестроительные работы выше отм.0,00 (Блок "В")

Раздел 3 Стены и перегородки блокВ

1	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (250*120*140 - с 1-2эт.) НР = 93 %	м3 кладки	15,7	8417,88	2084,27	129768	32723	37325	61892	206993
					3803,82	435,03	59720	6830	–	15333	
2	2900-0000-0000 (пл)(пл)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	шт	12,9	16071,43		207316		207316	–	223901
					–		–		–	16585	
6	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка (АР4 п.1,2) толщ., 60мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,9	1829,98	244,75	133404	17842	23825	88779	239958
					1258,4	51,08	91737	3724	–	17775	
7	2900-0000-0000 (пл)(пл)ЕНКИ	Стоимость кирпича 250*60*65	шт	3672,45	40,18		146898		146898	–	158650
					–		–		–	11752	
8	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	48,37	1,06	3483	76	–	2754	6736
					47,32	0,5	3407	36	–	499	

9	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;								
			м3	9,36	9225		86346		86346	–	93254
					–		–		–	6908	
11	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-ограждения балкона НР = 93 %								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,62	5320,23	244,75	61821	2844	4386	14152	78853
					1258,43	51,12	14623	594	–	2880	
10	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %								
			м2 поверхности облицовки	73,2	193,39	0,22	14156	16	11732	1932	17375
					32,9	0,1	2408	7	–	1287	
12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС20 п.8) НР = 94 %								
			м2 стяжки	15	690,03	27,8	10350	417	5106	4724	16280
					321,8	13,2	4827	198	–	1206	

14	1108-0201-0801	Стены внутренние простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (с 1-2 эт.)(прим.) НР = 93 %								
			м3 кладки	8	8417,9	2084,25	66123	16674	19019	31536	105472
					3803,75	435	30430	3480	–	7813	
15	2900-0000-0000 (пл)(пл)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических								
			м3	6,54	16071		105104		105104	–	113512
					–		–		–	8408	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1-наружные стены (АС20) НР = 93 %								
			т металлических изделий	0,601	311442,94	2183,03	187177	1312	148511	35115	240075
					62153,08	672,21	37354	404	–	17783	
19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС20 п.11) НР = 93 %								
			т металлических изделий	0,1387	311443,52	2184,57	43198	303	34274	8104	55406
					62155,73	670,51	8621	93	–	4104	

21	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены (АС4) НР = 69 %								
			т конструкций	0,043	84637,21	21186,05	3638	911	101	1972	6059
					61074,42	5395,35	2626	232	–	449	
22	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,043	250422		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,015	311447,63	2200	4672	33	3707	876	5992
					62133,33	666,67	932	10	–	444	

1.2 Перегородки (АС-4)

23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - санузлы (АС-4 п.2) т.ч. п.3.1: НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,81	3597,91	244,76	143233	9744	15026	48482	133217
					1258,4	51,09	50097	2034	–	9868	
24	1108-0301-0101	Стены из газоблоков Д300 (прим.) НР = 93 %	м3 кладки	1,9	7222,07	2620	13722	4978	1245	7940	23395
					3946,84	546,84	7499	1039	–	1733	
25	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона) В1,5, Д300 ГОСТ 31360-2007 (прим.)	м3	6,5	16092		104598		104598	–	112966
					–		–		–	8368	
1.3 Перемычки (АС7)											
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	448,76	250,05	9424	5251	813	5289	15890
					160	53,43	3360	1122	–	1177	
27	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2195	1286,5	4390	2573	59	2708	7666

				879	268,5	1758	537	–	568	
28 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,95	65296		62031		62031	–	66993
				–		–		–	4962	
29 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7п. 7-11) НР = 69 %	т конструкций	0,22	29118,18	10036,36	6406	2208	845	2734	9871
				15240,91	2768,18	3353	609	–	731	
30 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	250422		55093		55093	–	59500
				–		–		–	4407	
31 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (АС6) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	2002,5	33,13	3204	53	1011	1732	5331
				1337,5	15,63	2140	25	–	395	

Раздел 2 Перекрытие блок

2.1 Перекрытия сборные (АС-9)

32	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3740,94	966,33	12675	2899	3601	7999	22328
					2058,33	201,33	6175	604	–	1654	
33	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23	5617,06	1289,96	147164	29669	42611	95792	262392
					3255,83	273,74	74884	6296	–	19436	
34	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	137,71	6820		939182		939182	–	1014317
					–		–		–	75135	
35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2 (АС9) НР = 118 %	т стальных элементов	0,017	711235,29	6705,88	12091	114	11005	1173	14325
					57176,47	1294,12	972	22	–	1061	
36	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,017	108292		1841		1841	–	1988
					–		–		–	147	

3.2 Монолитныеи участки (АС-11)

37	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,0122	44722,95	3196,72	515	39	292	174	744
					15081,97	573,77	184	7	–	55	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,003	223857		672		672	–	726
					–		–		–	54	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,014	216590		3032		3032	–	3275
					–		–		–	243	

Всего	**8 748 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 014 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	366 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 488 093
- накладные расходы, тенге	1 064 897
в т.ч. зарплата, тенге	95 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	634 772
Всего	**8 748 140**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	78 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	180 068

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 139**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**9 187 080**
НДС (12 %)	1 102 450
Итого	**10 289 530**

Заказчик:

"Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель
М.п.

Садуакасов Ш.С.

Старший специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
Инспектора строительства

Ахметов А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa"
Директор
М.п.

Окас М.К.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор
М.п.

Байканов А.У.

Авторский надзор:

ТОО "TAU PROJEKT"
М.п.

Байжанов А.Е.