Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 6 от "24" июня 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июнь 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	158 219 612	21 979 034							2 637 484	
В том числе за отчетный период	158 219 612	21 979 034							2 637 484	24 616 518

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель

Садуакасов Ш.С.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор

Байканов А.У.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "МиСиКаНа"

Грот С.В.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT"

Байжанов А.Е.

М.п.

24.06.2021г.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

зчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"

рядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

ленование объекта: "Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

овор №169 от 08.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 6 от "24" июня 2021 г

за июнь 2021 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС №2-1-1 Общестроительные работы выше отм. 0,00 (блок "А")											
Раздел 1 Стены и перегородки блок А											
1.1 Стены (АС-4)											
1	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (250*120*140 - с 1-2эт.) НР = 93 %	м3 кладки	31,62	8418,88	2084,25	261352	65904	75172	124650	416882

				3803,8	435,04	120276	13756	–	30880	
2	2900-0000-0000 (пл)(пл)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических								
		шт	25,9	16071,43		416239		416239	–	449538
				–		–		–	33299	
5	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка (АС4 п.3) толщ., 60мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	111,34	1670,56	244,75	203750	27251	36389	135592	366489
					1258,4	51,09	140110	5688	–	27147	
6	2900-0000-0000 (пл)(пл)ЕНКИ	Стоимость кирпича 250*60*65								
		шт	5678	40,18		227120		227120	–	245290
				–		–		–	18170	
7	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,82	48,37	1,05	5263	114	–	4162	10179
					47,32	0,5	5149	54	–	754	
8	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	13,6	9225		125460		125460	–	135497
					–		–		–	10037	
9	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	106,3	193,37	0,22	20556	23	17037	2805	25230
					32,89	0,09	3496	10	–	1869	

10	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждения балконов НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,266	5320,24	244,74	86539	3981	62089	19809	114856
					1258,39	51,09	20469	831	–	8508	
13	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (с 1-2 эт.)(прим.) НР = 93 %	м3 кладки	15	8417,88	2084,27	126268	31264	35660	59132	200049
					3803,8	435,07	57057	6526	–	14649	
14	2900-0000-0000 (nn)(nn)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	м3	12,3	16071,43		197673		197673	–	213487
					–		–		–	15814	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1-наружные стены (АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,411	311445,75	2184,91	128004	898	101561	24014	164179
					62152,81	671,53	25545	276	–	12161	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,191	311442,48	2188,48	59486	418	47197	11160	76298
					62153,25	675,39	11871	129	–	5652	
19	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,093	29109,77	10032,26	2706	933	355	1156	4171
					15241,97	2763,44	1418	257	–	309	

20	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,093	250422		23289		23289	–	25152
					–		–		–	1863	
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,026	311461,54	2192,31	8098	57	6425	1519	10386
					62153,85	653,85	1616	17	–	769	
1.2 Перегородки (АС-4)											
22	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - санузлы (АС-4 п.2) т.ч. п.3.1: НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,98	1880,58	244,75	77066	10030	15467	49907	137131
					1258,39	51,1	51569	2094	–	10158	
23	1108-0301-0101	Стены из СКЦ-2 НР = 93 %	м3 кладки	6,5	7222,15	2620,15	46944	17031	4258	27165	80038
					3946,92	546,92	25655	3555	–	5929	
24	2103-0301-0401	СКЦ-2	м3	6,5	16092		104598		104598	–	112966
					–		–		–	8368	
25	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,3	7222,1	2620,16	45500	16507	4127	26330	77576
					3946,98	546,98	24866	3446	–	5746	
26	2103-0301-0402	СКЦ-1	м3	6,3	16271		102507		102507	–	110708

				–		–		–	8201	
1.3 Перемычки (АС7)										
27 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	49	448,78	250,08	21990	12254	1897	12340	37076
				159,98	53,45	7839	2619	–	2746	
28 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2194,67	1286,33	6584	3859	88	4062	11498
				879	268,33	2637	805	–	852	
29 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,6	65296		169770		169770	–	183352
				–		–		–	13582	
30 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7п. 13-19) НР = 69 %	т конструкций	0,4	29115	10035	11646	4014	1535	4970	17945
				15242,5	2765	6097	1106	–	1329	
31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	250422		100169		100169	–	108183
				–		–		–	8014	

С2-3-1 Общестроительные работы выше отм.0,00(Блок "Б")+
аздел 1 Стены перегородки Блок "Б"+
1 Стены (АС-4)

3	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (380*250*219 - с 3-5эт.) НР = 93 %	м3 кладки	138,5	7253,48	2084,25	1004607	288669	329264	545984	1685850
					3803,8	435,05	526826	60254	–	135259	
4	2900-0000-0000 (nn)(nn)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	м3	125,07	16071,43		2010000		2010000	–	2170800
					–		–		–	160800	
6	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждения балконов НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,2	5320,22	244,75	283036	13021	203068	64788	375650
					1258,4	51,09	66947	2718	–	27826	
7	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка (АС4 п.3) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	229,78	1829,98	244,75	420492	56239	75098	279831	756349
					1258,4	51,09	289155	11739	–	56026	
8	2900-0000-0000 (nn)(nn) ЕНКИ	Стоимость кирпича 250*60*65	шт	11582	40,18		463280		463280	–	500342
					–		–		–	37062	
9	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом(АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,332	48,37	1,05	10560	229	–	8352	20425

				47,32	0,5	10331	109	–	1513	
01-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;	м3	28,33792	9225		261417		261417	–	282330
				–		–		–	20913	
0100-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	229,8	193,37	0,21	44436	48	36830	6063	54539
				32,89	0,09	7558	21	–	4040	
0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(АС 20 п.8) НР = 94 %	м2 стяжки	7,5	690,03	27,76	5175	208	2553	2362	8140
				321,87	13,21	2414	99	–	603	
0001-0801	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (1 3-5эт.)(прим.) НР = 93 %	м3 кладки	49,3	7253,47	2084,26	357596	102754	117204	194347	600090
				3803,79	435,05	187527	21448	–	48147	
0000 TANA	Стоимость камней керамических	м3	26,7	16071,43		429096		429096	–	463424
				–		–		–	34328	
0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	1,16	311442,82	2183,95	361274	2534	286643	67775	463373
				62152,82	671,17	72097	779	–	34324	

19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС20 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,237	311440,7	2183,03	73812	518	58564	13847	94672
					62152,37	672,09	14730	159	–	7013	
20	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены(АС4) НР = 69 %	т конструкций	0,704	84638,73	21199,89	59586	14926	1662	32294	99230
					61076,44	5406	42998	3805	–	7350	
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,704	250422		176297		176297	–	190401
					–		–		–	14104	
22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС17 п.2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,074	311442,03	2182,27	23046	161	18286	4324	29560
					62154,11	671,47	4599	50	–	2190	
1.2	**Перегородки(АС-4)**										
23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-санузлы(АС4п.2) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,47	3597,91	244,75	390265	26548	282861	132097	568602

				1258,4	51,08	136499	5541	–	46240	
24	1108-0301-0101	Стены из СКЦ-2 НР = 93 %	м3 кладки	16,4	7222,11	2620,21	118442	42971	10742	68539	201939
					3946,97	546,91	64729	8969	–	14958	
25	2103-0301-0401	СКЦ-2	м3	16,4	16092		263909		263909	–	285022
					–		–		–	21113	
26	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,2	7222,09	2620,21	44777	16245	4061	25912	76344
					3946,91	546,91	24471	3391	–	5655	
27	2103-0301-0402	СКЦ-1	м3	6,2	16271		100880		100880	–	108950
					–		–		–	8070	
.3 Перемычки (АС7)											
28	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	448,78	250,08	28273	15755	2439	15866	47670
					159,99	53,45	10079	3367	–	3531	
29	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2194,58	1286,25	26335	15435	354	16246	45987
					878,87	268,5	10546	3222	–	3406	
30	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-прогон НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2194,6	1286,27	26335	15435	354	16246	45987

				878,83	268,5	10546	3222	–	3406	
31	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,1	65296		267714		267714	–	289131
					–		–		–	21417	
32	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92-В15 К=30,000;	м3	2,04	88984		181527		181527	–	196049
					–		–		–	14522	
34	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7п. 13-19) НР = 69 %	т конструкций	0,845	29113,93	10034,52	24601	8480	3241	10501	37910
					15242,6	2768,05	12880	2339	–	2808	
35	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,845	250422		211607		211607	–	228536
					–		–		–	16929	
36	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(АС6прим.) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,42	2940,59	33,21	15938	180	8509	5865	23547
					1337,45	15,13	7249	82	–	1744	

37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС4прим.) НР = 93 %	т металлических изделий	0,348	311442,53	2183,91	108382	760	85993	20332	139011
					62152,3	669,54	21629	233	–	10297	

аздел 2 Перекрытие

1 Перекрытия сборные (АС-9)

38	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	3741	966,46	89784	23195	17187	63997	166083
					2058,42	201,38	49402	4833	–	12302	
39	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	5617,07	1290	247151	56760	47134	183254	464837
					3255,84	273,7	143257	12043	–	34432	
40	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,04	6820		2871493		2871493	–	3101212
					–		–		–	229719	
41	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2(АС9) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0286	711215,12	6678,32	20341	191	18515	1973	24099
					57167,83	1293,71	1635	37	–	1785	

42	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0286	108292		3097		3097	–	3345
					–		–		–	248	
.2	**Монолитные участки (АС-11)**										
43	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,32	44725	3131,25	14313	1003	8489	4559	20382
					15066,25	592,5	4821	189	–	1510	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	223857		1836		1836	–	1983
					–		–		–	147	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	216590		5848		5848	–	6316
					–		–		–	468	

46 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство В25(АС-11) НР = 91 %									
		м3	0,232	44725,86	3132,76	10377	727	6155	3306	14778
				15065,86	593,1	3495	138	–	1095	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0056	223857		1254		1254	–	1354
				–		–		–	100	
48 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0256	216590		5545		5545	–	5989
				–		–		–	444	
.3 Лестницы (АС-8)										
49 1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР = 118 %									
		шт. сборных конструкций	6	5372,56	2765,67	32235	16594	567	21902	58468
				2512,44	581,11	15074	3487	–	4331	
50 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85									
		м2	20,186	9449		190738		190738	–	205997
				–		–		–	15259	

61 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3740,8	966,4	3740	966	716	2666	6918
				2058,4	201,4	2058	201	–	512	
62 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,32	6820		22642		22642	–	24453
				–		–		–	1811	

2 №2-4-1 Общестроительные работы выше отм.0,00 (Блок "В")

Раздел 3 Стены и перегородки блокВ

1 Стены (АС-4)

1 1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (250*120*140 - с 1-2эт.) НР = 93 %	м3 кладки	15,7	8417,88	2084,27	129768	32723	37325	61892	206993
				3803,82	435,03	59720	6830	–	15333	
2 2900-0000-0000 (nn)(nn)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	шт	12,9	16071,43		207316		207316	–	223901
				–		–		–	16585	
6 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка (АР4 п.1,2) толщ., 60мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,9	1829,98	244,75	133404	17842	23825	88779	239958
				1258,4	51,08	91737	3724	–	17775	

7	2900-0000-0000 (nn)(nn)ЕНКИ	Стоимость кирпича 250*60*65	шт	3672,45	40,18		146898		146898	–	158650
					–		–		–	11752	
8	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	48,37	1,06	3483	76	–	2754	6736
					47,32	0,5	3407	36	–	499	
9	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;	м3	9,36	9225		86346		86346	–	93254
					–		–		–	6908	
11	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-ограждения балкона НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,62	5320,23	244,75	61821	2844	4386	14152	78853
					1258,43	51,12	14623	594	–	2880	
10	1115-0109-0401	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (прим.)(АС-20п.8) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73,2	193,37	0,21	14156	16	11732	1932	17375
					32,89	0,09	2408	7	–	1287	
12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС20 п.8) НР = 94 %	м2 стяжки	15	690,03	27,8	10350	417	5106	4724	16280
					321,8	13,2	4827	198	–	1206	

14 1108-0201-0801	Стены внутренние простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (с 1-2 эт.)(прим.) НР = 93 %	м3 кладки	8	8417,9	2084,25	66123	16674	19019	31536	105472
				3803,75	435	30430	3480	–	7813	
15 2900-0000-0000 (nn)(nn)STANA CERAMIC	Стоимость камней керамических	м3	6,54	16071		105104		105104	–	113512
				–		–		–	8408	
18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - С1-наружные стены (АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,601	311442,94	2183,03	187177	1312	148511	35115	240075
				62153,08	672,21	37354	404	–	17783	
19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС20 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,1387	311443,52	2184,57	43198	303	34274	8104	55406
				62155,73	670,51	8621	93	–	4104	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,015	311447,63	2200	4672	33	3707	876	5992
				62133,33	666,67	932	10	–	444	
21 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены (АС4) НР = 69 %	т конструкций	0,043	84637,21	21186,05	3638	911	101	1972	6059
				61074,42	5395,35	2626	232	–	449	

22	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043	250422		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	
2 Перегородки (АС-4)											
23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - санузлы (АС-4 п.2) т.ч. п.3.1: НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,81	3597,91	244,76	143233	9744	15026	48482	201583
					1258,4	51,09	50097	2034	–	9868	
24	1108-0301-0101	Стены из газоблоков Д300 (прим.) НР = 93 %	м3 кладки	1,9	7222,07	2620	13722	4978	1245	7940	23395
					3946,84	546,84	7499	1039	–	1733	
25	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона) В1,5, Д300 ГОСТ 31360-2007 (прим.)	м3	6,5	16092		104598		104598	–	112966
					–		–		–	8368	
3 Перемычки (АС7)											
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	448,76	250,05	9424	5251	813	5289	15890
					160	53,43	3360	1122	–	1177	

27	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2195	1286,5	4390	2573	59	2708	7666
					879	268,5	1758	537	–	568	
28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,95	65296		62031		62031	–	66993
					–		–		–	4962	
29	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7п. 7-11) НР = 69 %	т конструкций	0,22	29118,18	10036,36	6406	2208	845	2734	9871
					15240,91	2768,18	3353	609	–	731	
30	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	250422		55093		55093	–	59500
					–		–		–	4407	
31	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (АС6) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	2002,5	33,13	3204	53	1011	1732	5331
					1337,5	15,63	2140	25	–	395	

Раздел 2 Перекрытие блокВ

2.1 Перекрытия сборные (АС-9)

32	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3740,94	966,33	12675	2899	3601	7999	22328
					2058,33	201,33	6175	604	–	1654	
33	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23	5617,06	1289,96	147164	29669	42611	95792	262392
					3255,83	273,74	74884	6296	–	19436	
34	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	137,71	6820		939182		939182	–	1014317
					–		–		–	75135	
35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2 (АС9) НР = 118 %	т стальных элементов	0,017	711235,29	6705,88	12091	114	11005	1173	14325
					57176,47	1294,12	972	22	–	1061	
36	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,017	108292		1841		1841	–	1988
					–		–		–	147	

Всего	**20 928 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 606 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 045 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 051 126
- накладные расходы, тенге	2 665 052
в т.ч. зарплата, тенге	247 307

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 560 644
Всего	**20 928 920**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	188 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	430 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**430 961**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**21 979 034**
НДС (12 %)	2 637 484
Итого	**24 616 518**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель Садуакасов Ш.С.
М.п.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
сектора строительства Ахметов А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Грот С.В.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Авторский надзор:

ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.
М.п.