Форма-3

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"**
**Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"**
**Наименование строительство и его адрес: Подключения отопления здании гимназии №226 к ТЭЦ в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области**
**Договор о государственных закупках работ №537 от 2016-11-22**
**Лимит финансирования на 2016 год.**
**Выполнение работы по настоящему акту:**
**а) с начало года – 1583412,32 тенге**
**б) за отчетный месяц – 1583412,32 тенге**

**АКТ**
**выполненных работ за декабрь месяц 2016 года**

| № | Наименование и вид выполненных работ | Ед.изм | Стоимость по договору | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактического расхода с начало года | Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ | Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | | |
| 1 | **Подключения отопления здании гимназии №226 к ТЭЦ в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области** | тенге | 1583412,32 | --- | --- | --- | --- | 1583412,32 | 1583412,32 | 1583412,32 |
| | К оплате | 1583412,32 / Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста двенадцать тенге тридцать два тиын/ тенге | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**Государственное учреждение**
**«Отдел образования Казалинского района»**

_____ **Каеымова А. Б.**

**Технадзор**
**ИП «КУТТЫБАЕВ Т.»**

_____ **Т. Куттыбаев**

**Директор гимназии №226**

_____ **Қ. Көмекбаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «Жылу-XX1»**

_____ **К. Бижанов**

**Объект: Подключения отопления здании гимназии №226 к ТЭЦ в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области**

**Форма-2**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"**
**Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"**
**Договор о государственных закупках работ №537 от 2016-11-22**

# АКТ
## выполненных работ за декабрь месяц 2016 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Подключение отопления** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 2 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, РУ 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,ДУ 80мм | 2 | 13800 | | 27600 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-9-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 80 мм | 104 | 979,75 | 20,8 | 101894 | 2163 | 18409 | 0,73 | 75 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 13572 | 810 | 128 | 0,04 | 4 |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | Е0116-9-4 | Установка стоек из стальных бесшовных труб диам 100,мм | 24 | 1320,75 | 20,8 | 31696 | 499 | 4248 | 0,73 | 17 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 3132 | 187 | 128 | 0,04 | |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов - столбов | 2 | 10253,15 | 95,97 | 20506 | 192 | 1697 | 4,9 | 10 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 1544 | 72 | 105 | 0,18 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 44 | 422,48 | 3,96 | 18589 | 174 | 3024 | 0,3 | 13 |
| | | | | 52,20 | 1,49 | 2297 | 66 | 128 | 0,01 | |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | Е0116-27-6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм | 4 | 5097,96 | 63,9 | 20392 | 256 | 5288 | 5,64 | 23 |
| | | | | 1008 | 24,75 | 4032 | 99 | 128 | 0,12 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 врезка | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-13-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно – резиновой изоляции на стальные трубопроводы | 0,112 | 147905,62 | 23407,87 | 18044 | 2856 | 5827 | 159 | 19 |
| | | | | 27900 | 8842,5 | 3404 | 1079 | 130 | 43,19 | 5 |
| | | км | | | | | | | | |
| 9 | Е0126-1-7 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 122 | 206,35 | 5,31 | 25175 | 648 | 16801 | 0,74 | 90 |
| | | | | 135,68 | 2,03 | 16553 | 248 | 100 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | С11031-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, ДВ 18-57 мм | 1,7 | 17600 | | 29920 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за один раз | 7,92 | 21,8 | 0,05 | 173 | | 42 | 0,03 | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 46 | | 90 | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0113-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 | 7,92 | 62,4 | 0,05 | 494 | | 20 | 0,01 | |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 22 | | 90 | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-26-3 | Установка прибора учета тепловой энергия типа Взлет ТСР-М диам. до 80 мм | 1 | 1069,83 | 60,08 | 1070 | 60 | 403 | 1,68 | 2 |
| | | | | 292,5 | 22,5 | 293 | 23 | 128 | 0,11 | |
| | | 1 счетчик | | | | | | | | |
| 14 | | Прибора учета тепловой энергия типа Взлет ТСР-М производства Росси диам до 80 мм | 1 | 101021,07 | | 101021 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0165-24-1 | Прочистка радиаторов массой до 80 кг | 35 | 287,19 | | 10052 | | 11580 | 1,79 | 62 |
| | | | | 287,19 | | 10052 | | 115,2 | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм. | 600 | 10,99 | | 6594 | | 8210 | 0,05 | 30 |
| | | | | 10,69 | | 6414 | | 128 | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | 415006 | | 76782 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 76782 | | | | |
| | | Итого | | | | 491788 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 % | | | | 29506 | | | | |
| | | Итого | | | | 521294 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 6256 | | | | |
| | | Итого | | | | 527550 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % | | | | 7122 | | | | |
| | | Выслуга лет (1%) | | | | 5275 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 2110 | | | | |
| | | Итого | | | | 542057 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в базовых ценах 2001 г. | | | | 542057 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015 г. | | | | 1386040 | | | | |
| | | Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 % | | | | 27721 | | | | |
| | | Итого | | | | 1413761,00 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | 169651,32 | | | | |
| | | Всего | | | | 1583412,32 | | | | |

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района" Қасымова А.Б.

Директор гимназии №226 Қ. Көмекбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XX1" К. Бижанов

Технадзор:
ИП "КУТТЫБАЕВ Т." Т. Куттыбаев