Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 14 от "28" октября 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за октября 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из гр. I							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**405 115 713**	**24 111 462**							**2 893 375**	
В том числе за отчетный период	**405 115 713**	**24 111 462**							**2 893 375**	**27 004 837**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. Руководителя Шонов А.А.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байжанов А.У.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

аказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюскова 139 "А"

одрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

аименование объекта: "Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

оговор №169 от 08.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
(по ресурсному методу)

№ 14 от "28" октября 2021 г

за октябрь 2021 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-2-1 Общестроительные работы выше отм.0,00(блок "А")									
			4.2 Вентшахты ВШ1-ВШ3(АС-18)									
1	75	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием(прим.)-460*460сеч НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	12,9	13096,43	135,5	168944	1748	127739	39797	225440
						3058,68	57,52	39457	742	–	16699	
2	76	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,184	29119,57	10038,04	5358	1847	706	2286	8256
						15244,57	2760,87	2805	508	–	612	
3	77	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,184	399849		73572		73572	–	79458
						–		–		–	5886	
			4.3 Объединение каналов(АС-18)									
4	78	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,41	26358,54	2382,93	10807	977	7991	1900	13724
						4485,37	497,56	1839	204	–	1017	

2

5	79 1112-0101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,24	3243,63	14,86	13753	63	12643	974	15905
					246,93	2,83	1047	12	–	1178	
6	80 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,424	41080,19	1620,28	17418	687	11424	4273	23426
					12516,51	745,28	5307	316	–	1735	
7	81 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,24	574,29	100,24	2435	425	1113	919	3622
					211,56	24,06	897	102	–	268	
8	82 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,13	311446,15	2184,62	40488	284	32124	7595	51930
					62153,85	669,23	8080	87	–	3847	
	Раздел 7 Полы										
9	105 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование(АР-9) НР = 91 %	т	0,19051	261272,37	1354,26	49775	258	47082	2312	56254
					12781,48	556,4	2435	106	–	4167	
10	106 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(АР-9) НР = 91 %	т	1,379	227395,21	1279,19	313578	1764	–	284412	645829
					226116,03	527,19	311814	727	–	47839	
11	107 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,379	283617		391108		391108	–	422397
					–		–		–	31289	
	ЛС 2-2-2 Отопление,вентиляция (Блок "А")										
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Система отопления жилых помещений										
2	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,4	916,45	18,09	3982	77	2281	1619	6049
					380,27	6,73	1624	28	–	448	
3	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	1217,17	18,17	2893	42	1965	883	4078
					380,17	6,83	886	15	–	302	
4	5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	1338,92	18,25	6372	84	4516	1768	8791
					380,25	6,75	1772	32	–	651	
5	6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1612	33,2	3992	80	2756	1164	5568

	8 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %			476,2	13,2	1156	32	–	412	
16			м трубопровода	44	1477,75	19,5	63145	834	558	60525	133564
	10 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %			1445,57	0,15	61753	7	–	9894	
17			м трубопровода	236	1612,43	23,05	369533	5283	2845	354233	781667
	12 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %			1577,32	0,25	361405	57	–	57901	
18			кВт	30,84	968,25	15,78	29275	472	9782	18793	51913
	ЛС 2-3-1 Общестроительные работы выше отм.0,00(блок "Б")+				635,27	5,21	19021	156	–	3845	
	Раздел 1 Стены и перегородки. 1.1 Стены (АС-4)										
	10 2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;									
19			м3	53,40608	9225		492671		492671	–	532085
	4.2 Вентшахты ВШ1-ВШ3(АС-18)				–		–		–	39414	
	86 1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием(прим.)-460*460сеч НР = 99 %									
20			м2 внутренней поверхности шахты	52,98	13096,22	135,52	693838	7180	524610	163446	925866
	87 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж уголка НР = 69 %			3058,66	57,53	162048	3048	–	68582	
21			т конструкций	0,71212	98691,23	6875,25	70280	4896	5530	41494	120716
	88 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков			84050,44	396	59854	282	–	8942	
22			т	0,71212	399849		284740		284740	–	307520
	4.3 Объединение каналов(АС-18)				–		–		–	22780	
	89 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:									
23			м3 кладки	1,72	26358,14	2382,56	45336	4098	33522	7972	57572
	90 1112-0101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство НР = 92 %			4486,05	497,67	7716	856	–	4264	
24			м2 стяжки	9,2	3243,48	15	29840	138	27432	2114	34510
	91 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %			246,74	3,04	2270	28	–	2556	
25			м3 изоляции	0,92	41078,26	1621,74	37792	1492	12393	9272	50830
					12515,22	745,65	11514	686	–	3766	

26	92	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	9,2	574,35	100	5284	460	1208	1996	7862
						211,74	24,13	1948	111	–	582	
27	93	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,36934	311442,03	2182,27	115028	806	91266	21580	147536
						62154,11	671,47	22956	248	–	10928	
		Раздел 7 Полы										
28	119	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование(АР-9)-сетка НР = 91 %	т	0,21726	261276,81	1357,82	56765	295	53693	2637	64154
						12781,92	556,94	2777	121	–	4752	
	120	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(АР-9)-уголок НР = 91 %	т	1,23322	227394,95	1278,77	280428	1577	–	254347	577557
						226116,18	527,89	278851	651	–	42782	
30	121	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,23322	283617		349762		349762	–	377743
						–		–		–	27981	
		7.2 Тип 2(93,12м2)										
31	129	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.100мм) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,12	2196,63	29,47	204550	2744	174850	26568	249607
						289,48	14,05	26956	1308	–	18489	
32	130	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-пергамин НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	93,12	256,53	12,51	23888	1165	15737	6675	33008
						75,02	2,89	6986	269	–	2445	
33	131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(45мм) НР = 94 %	м2 стяжки	93,12	690,01	27,75	64254	2584	31702	29326	101066
						321,82	13,21	29968	1230	–	7486	
34	132	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 к=25/5=5 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	93,12	467,69	23,6	43551	2198	39501	2697	49948
						19,89	10,92	1852	1017	–	3700	
		7.4 Тип 4(124,24м2)										
35	136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	124,24	690,01	27,75	85727	3448	42296	39127	134842
						321,82	13,21	39983	1641	–	9988	

Раздел 8Внутренняя отделка (Блок "Б")+

36	149 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2мм НР = 80 %	отделываемой поверхности	1795,55	999,23	11,71	1794176	21021	547390	985724	3002292
					682,67	3,56	1225765	6390	–	222392	
37	152 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1163,56	2944,36	42,66	3425943	49640	912383	1991078	5850383
					2117,57	21,42	2463920	24928	–	433362	
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Система отопления жилых помещений										
38	2 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,8	916,45	18,09	7965	156	4560	3241	12102
					380,27	6,73	3249	58	–	896	
39	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	1217,17	18,17	5788	84	3932	1768	8160
					380,17	6,83	1772	32	–	604	
40	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,6	1338,92	18,25	12741	170	9027	3536	17579
					380,25	6,75	3544	64	–	1302	
41	5 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1612	33,2	7986	161	5513	2328	11139
					476,2	13,2	2312	63	–	825	
42	7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	56	1477,76	19,5	80364	1060	710	77030	169986
					1445,57	0,14	78594	8	–	12592	
43	9 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	102	1612,42	23,05	159712	2283	1229	153100	337837
					1577,32	0,25	156200	24	–	25025	
44	11 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	67,2	968,25	15,79	63793	1030	21316	40950	113122
					635,26	5,2	41447	339	–	8379	

	16 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	540	–	108	–	27	65	–
					405	–	81	–	–	–	

ЛС 2-4-1 Общестроительные работы выше отм. 0,00 (Блок "В")

Раздел 1 Стены и перегородки. 1.1 Стены (АС-4)

46	3 1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(380*250*219 - с. 3-5 эт.) НР = 93 %	м3 кладки	42,88	7253,47	2084,25	311029	89373	114837	169039	522976
					3803,8	435,05	163107	18655	–	42908	
47	5 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(АС4 п.6)-тамбур НР = 93 %	м3 кладки	6,31	25524,88	2381,93	161062	15030	23739	29240	198007
					4485,58	497,15	28304	3137	–	7705	
48	6 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (АР-4 п1,2)толщ.60мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,73	1829,98	244,75	136775	17801	27451	88572	243375
					1258,4	51,09	91523	3716	–	18028	
49	8 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (АС4 п.4) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,08	48,37	1,05	3557	76	70	2758	6820
					47,32	0,5	3411	36	–	505	
50	9 2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 К=1,040	м3	7,4984	9225		69173		69173	–	74707
					–		–		–	5534	
51	10 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (прим.)(АС-20 п.8) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73,2	193,37	0,21	14156	16	11732	1932	17375
					32,89	0,09	2408	7	–	1287	
52	11 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждения балконов НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,6	5320,23	244,75	61715	2839	4378	14127	78717
					1258,4	51,08	14597	593	–	2875	
53	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС 20 п.8) НР = 94 %	м2 стяжки	15	690,03	27,76	10350	417	5106	4724	16280
					321,83	13,21	4827	198	–	1206	

54	16 1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (с 3-5 эт.)(прим.) НР = 93 %	м3 кладки	47,13	7253,47	2084,26	341856	98231	126218	185793	574810
					3803,79	435,04	179273	20504	–	47161	
55	18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20) НР = 93 %	т металлических изделий	0,60152	311442,94	2184,31	187339	1314	148639	35145	240283
					62152,64	671,1	37386	404	–	17799	
56	19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС20 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,13878	311443,52	2184,32	43222	303	34293	8109	55437
					62152,89	670,43	8626	93	–	4106	
57	20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС17 п.3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,02995	311447,63	2188,13	9327	65	7401	1750	11963
					62148,1	667,11	1861	21	–	886	
58	21 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены (АС4) НР = 69 %	т конструкций	0,043	84637,21	21195,35	3638	911	101	1972	6059
					61074,42	5409,3	2626	232	–	449	
59	22 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043	250422		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	
	1.2 Перегородки (АС-4)										
0	23 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м -санузлы (АС4 п.2) т.ч. п. 3.1: НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,84	3597,91	244,75	143341	9751	15037	48518	201734
					1258,4	51,08	50135	2035	–	9875	
	24 1108-0301-0101	Стены из газоблоков Д300 (прим.) НР = 93 %	м3 кладки	1,78	7222,07	2620,15	12855	4664	3078	7440	22072
					3946,91	546,91	7026	974	–	1777	
	1.3 Перемычки (АС7)										
	26 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	448,77	250,07	8078	4501	697	4534	13621
					159,99	53,45	2880	962	–	1009	

63	27	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2194,7	1286,3	4390	2573	59	2708	7666
						878,9	268,5	1758	537	–	568	
64	28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,974	65296		63598		63598	–	68686
						–		–		–	5088	
65	29	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков (АС-7) НР = 69 %	т конструкций	0,209	29114,78	10034,89	6086	2098	802	2597	9378
						15242,42	2766,76	3186	578	–	695	
66	30	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,209	250422		52338		52338	–	56525
						–		–		–	4187	
67	31	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (АС6) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	2940,51	33,16	4411	49	947	1623	6404
						1337,33	15,32	2006	23	–	370	
3.4 Раздел 3 Лестницы (АС-8)												
68	40	1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5372,56	2765,67	32235	16594	567	21902	58468
						2512,44	581,11	15074	3487	–	4331	
69	41	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	20,1867	9449		190744		190744	–	206004
						–		–		–	15260	
70	42	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3740,8	966,4	14963	3865	4801	10667	27835
						2058,4	201,4	8234	806	–	2205	
71	43	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,320;	м2	13,28	6820		90570		90570	–	97816
						–		–		–	7246	
72	47	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж пластины, швеллер, уголок НР = 69 %	т конструкций	1,35622	29114,01	10034,51	39485	13609	5204	16853	60845

71	48 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89			15242,36	2766,51	20672	3752	–	4507	
			т	0,0441	244143		10767		10767	–	11628
					–		–		–	861	
72	49 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,16326	402113		467762		467762	–	505183
					–		–		–	37421	
73	50 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14886	250422		37278		37278	–	40260
					–		–		–	2982	
	7.5 Тип 5 (327,12м2)										
74	129 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	327,12	1070,02	29,47	350025	9641	–	93333	459171
					289,47	14,05	94693	4597	–	15813	
75	130 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (38мм) НР = 94 %	м2 стяжки	327,12	690,02	27,75	225718	9079	111364	103020	355037
					321,82	13,21	105275	4321	–	26299	
76	131 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (18/5=3,6) НР = 94 % ктрр2=3,6; ктрм2=3,6; кзкс2=3,6; кмат2=3,6;	м2 стяжки	327,12	336,73	16,99	110152	5559	99909	6821	126331
					14,32	7,86	4684	2572	–	9358	
	Раздел 8 Внутренняя отделка (Блок "В")										
77	139 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	287,58	1111,84	70,18	319743	20183	79166	183506	542955
					742,3	55,33	213471	15911	–	39706	
78	140 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	705,678	999,23	11,71	705135	8261	478387	387405	1201004
					682,67	3,56	481744	2512	–	108464	
79	143 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,8	2944,36	42,66	579451	8396	154317	336763	989511
											22959465

Всего	**22 959 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 532 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 818 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	512 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 839 810
- накладные расходы, тенге	6 422 375
в т.ч. зарплата, тенге	1 120 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 249 583
Всего	**22 959 465**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	206 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	472 588
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**472 774**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**24 111 462**
НДС (12 %)	2 893 375
Итого	**27 004 837**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. Руководителя
М.п.

Шонов А.А.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор
М.п.

Байканов А.У.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
сектора строительства

Ахметов А.А.

Авторский надзор:

ТОО "TAU PROJEKT"
М.п.

Байжанов А.Е.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "MaGuKaNa"

Окас М.К

М.п.