Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 15 от "16" ноября 2021 г
о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	412 795 377	23 091 210							2 770 945	
В том числе за отчетный период	412 795 377	23 091 210							2 770 945	25 862 155

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. Руководителя Шонов А.А.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

аказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"

одрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

аименование объекта: "Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

оговор №169 от 08.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
(по ресурсному методу)

№ 15 от "16" ноября 2021 г

за ноябрь 2021 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЛС 2-2-1 Общестроительные работы выше отм. 0,00 (Блок "А")											
	Раздел 6 Окна											
1	102	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=4,000;	м2 проемов	3,2	4002,81	166,25	12809	532	7770	4275	18451

					1408,44	75,94	4507	243	–	1367	
2	104 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %									
			п/м	78,82	3960,53	4,77	312169	376	294423	15795	354201
					220,38	2,28	17370	180	–	26237	
	7.2 Тип 2 (13,16 м2)										
3	115 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ. 100мм) НР = 94 %									
			м2 изолируемой поверхности	13,16	2196,66	29,48	28908	388	24710	3755	35276
					289,51	14,06	3810	185	–	2613	
4	116 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %									
			м2 изолируемой поверхности	13,16	256,53	12,54	3376	165	2224	943	4665
					75	2,89	987	38	–	346	
5	117 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (48мм) НР = 94 %									
			м2 стяжки	13,16	689,97	27,74	9080	365	4480	4144	14282
					321,81	13,22	4235	174	–	1058	
6	118 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % к=25/5=5 ктрр2=5; ктрм2=5; кэкс2=5; кмат2=5;									
			м2 стяжки	13,16	467,63	23,56	6154	310	5582	382	7059
					19,91	10,94	262	144	–	523	

7	119 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,16	3273,94	70,97	43085	934	27071	14570	62267
					1145,9	31,91	15080	420	–	4612	
	7.3 Тип 3 (58,5м2)										
8	120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	58,5	690,02	27,76	40366	1624	19915	18424	63493
					321,83	13,21	18827	773	–	4703	
9	121 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 стяжки	58,5	187,06	9,44	10943	552	9926	678	12551
					7,95	4,38	465	256	–	930	
	7.4 Тип 4 (127,10м2)										
10	122 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	127,1	690,02	27,75	87701	3527	43270	40028	137947
					321,83	13,21	40904	1679	–	10218	
11	123 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	127,1	2473,36	98,44	314364	12512	77960	213647	570252
					1761,54	26,69	223892	3392	–	42241	

Раздел 8 Внутренняя отделка (Блок "А")

12	137 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	370,15	3058,46	32,64	1132089	12083	613111	410122	1665588
					1369,43	15,55	506895	5757	–	123377	
Раздел 10 Разные работы											
13	143 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,73	234,02	30,48	2511	327	1450	800	3576
					68,41	10,9	734	117	–	265	
14	144 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (1,74+,93)/2 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,335	8638,2	1671,16	11532	2231	5175	4736	17569
					3090,64	683,15	4126	912	–	1301	
15	145 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	8,7	750,8	62,53	6532	544	4573	1428	8597
					162,64	15,75	1415	137	–	637	
16	146 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1563,43	809,57	21888	11334	3350	13348	38055
					514,57	293,43	7204	4108	–	2819	
17	147 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2213,33	1136,17	26560	13634	4261	16076	46047
					722,08	413,25	8665	4959	–	3411	

18	148	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3389,71	1798	23728	12586	3783	14140	40897
						1051,29	660,57	7359	4624	–	3029	
19	149	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,638	34722		195763		195763	–	211424
						–		–		–	15661	
20	150	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,801	24596		93489		93489	–	100968
						–		–		–	7479	
21	151	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,615	22935,6	1323,22	37041	2137	30072	4813	45202
						2991,95	282,97	4832	457	–	3348	
22	152	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (,54+,6)/2 НР = 91 %	м3	0,57	26224,56	1985,96	14948	1132	11555	2259	18584
						3966,67	387,72	2261	221	–	1377	
23	153	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00929	247418		2299		2299	–	2483
						–		–		–	184	

24	154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00427	223857		956		956	–	1032
						–		–		–	76	
25	155	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04972	29123,09	10036,2	1448	499	191	618	2231
						15245,37	2755,43	758	137	–	165	
26	156	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04972	250422		12451		12451	–	13447
						–		–		–	996	
27	157	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0077	836493,51	1298,7	6441	10	4690	1588	8671
						226103,9	519,48	1741	4	–	642	
28	158	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,55034	85,14	2,58	132	4	63	45	191
						41,93	–	65	–	–	14	
29	159	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,10068	75,47	1,61	234	5	154	52	309
						24,19	–	75	–	–	23	

30	160	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4224	966	4224	966	1200	2666	7441
						2058	201	2058	201	–	551	
31	161	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,26	6820		29053		29053	–	31377
						–		–		–	2324	
32	162	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	40,29	2039,79	45,1	82183	1817	71944	8159	97569
						209,03	8,71	8422	351	–	7227	
33	163	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	10,7	650,75	76,73	6963	821	796	6705	14761
						499,63	31,4	5346	336	–	1093	
34	164	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	25	1090		27250		27250	–	29430
						–		–		–	2180	

5	165	2105-0304-0601	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,018	225638		4061		4061	–	4386
						–		–		–	325	
6	166	2105-0304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,051	218352		11136		11136	–	12027
						–		–		–	891	
7	167	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,482	84,09	2,19	461	12	221	159	670
						41,59	0,36	228	2	–	50	
8	168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	10,964	75,43	1,64	827	18	542	186	1094
						24,35	0,18	267	2	–	81	
9	169	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,37	1136,68	91,16	9514	763	2747	5971	16724
						717,32	41,58	6004	348	–	1239	

40	170 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;								
			м2	8,5374	1531		13071		13071	–	14117
					–		–		–	1046	
	ЛС 2-3-1 Общестроительные работы выше отм. 0,00 (блок Б)										
	Раздел 2 Перекрытие. 2.1 Перекрытия сборные (АС-9)										
41	40 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=-1,000;								
			м2	-592,9	6820		-4043578		-4043578	–	-4367064
					–		–		–	-323486	
	Раздел 3 Лестницы (АС-8)										
42	53 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %									
			м ограждения	45,6	14896,73	82,65	679291	3769	644173	38833	775574
					687,48	34,21	31349	1560	–	57450	
43	54 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,03612	70625,69	25802,88	2551	932	362	1063	3903
					34800,66	7834,99	1257	283	–	289	
44	55 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,03612	544349		19662		19662	–	21235

					–		–		–	1573	
45	59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27,000;	м2	89,6049	84,18	2,33	7543	209	3604	2589	10943
					41,63	0,25	3730	22	–	811	
46	60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=54,000;	м2	179,2098	75,41	1,65	13514	295	8860	3038	17876
					24,32	0,25	4359	44	–	1324	
47	61 1211-0103-0406	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков и лестничных маршей. Устройство с обмазкой раствором НР = 72 %	м2	53,8	2224,87	12,4	119698	667	85337	24486	155719
					626,28	5,84	33694	314	–	11535	
	Раздел 4 Кровля (АС-13)										
48	62 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (АС-12) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	435	330,22	12,5	143646	5437	105575	31175	188807
					75,02	2,88	32634	1252	–	13986	
49	63 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (АС-14, п9) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	44,4	330,25	12,52	14663	556	10776	3181	19272
					75,02	2,86	3331	127	–	1428	

64	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (АС-12) НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	435	562,11	54,24	244518	23596	136776	82190	352845
					193,44	11,93	84146	5191	–	26137	
66	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) (АС-12) НР = 92 %	м2 стяжки	435	574,51	100,21	249910	43593	114248	94354	371805
					211,65	24,11	92069	10490	–	27541	
67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	6525	16,4	1,48	107035	9661	92259	6944	123097
					0,78	0,37	5115	2433	–	9118	
68	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	13,44	23212,35	1377,53	311974	18514	–	270644	629227
					21834,82	539,81	293460	7255	–	46609	
69	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 % кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	4,2	18434,29	1280,95	77424	5380	–	66833	155798
					17153,33	527,38	72044	2215	–	11541	

55	70 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	17,64	8775,28	55,78	154796	984	139213	13517	181778
					827,61	23,81	14599	420	–	13465	
56	71 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов+лобовая доска НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	28	3540,18	23,82	99125	667	56816	37760	147836
					1487,21	11,18	41642	313	–	10951	
57	74 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	480		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
58	75 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02824	639047		18047		18047	–	19491
					–		–		–	1444	
59	76 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	316,8	305,37	2,59	96741	819	85991	9253	114474

77	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % К=12,000;			31,35	1,1	9931	350	–	8480	
			м ограждения	72	1715,5	23,25	61758	837	58580	2351	69238
78	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %			65,03	5,94	2341	214	–	5129	
			слуховое окно	4	24334,75	824,5	97339	3298	68748	23959	131002
79	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %			6323,25	332	25293	1328	–	9704	
			м2 кровли	8,4	3909,17	97,86	32837	822	18825	12334	48785
80	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство (АС-12) НР = 92 % kмат1=0;			1570,24	25,71	13190	216	–	3614	
			м желобов	109	925,51	145,51	100881	15861	–	82607	198167
81	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % kмат1=0;			780	43,76	85020	4770	–	14679	
			м труб	334,4	1319,05	88,29	441090	29524	–	385797	893038
					1230,76	23,26	411566	7779	–	66151	
4.1 Узлы крепления стоек и растяжек - 3шт											
82	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %									
			болт	18	136,67	0,78	2460	14	–	1693	4485
					135,89	0,39	2446	7	–	332	
83	2404-0207-3904	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	177		3186		3186	–	3441
					–		–		–	255	

84	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %								
			сальник	6	2815,17	–	16891	–	4557	12087	31296
					2055,67	–	12334	–	–	2318	
85	1107-0516-0111	Панели стеновые. Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков НР = 118 %								
			м шва	2	12,5	0,5	25	1	–	28	57
					12	–	24	–	–	4	
Раздел 6 Окна										
114	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	14,4	2900,97	166,94	41772	2403	22058	16575	63015
					1202,22	76,94	17311	1106	–	4668	
116	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3								
			м2	14,4	20134		289930		289930	–	313124
					–		–		–	23194	
117	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %								
			п/м	154,52	3960,52	4,76	611982	737	577193	30964	694382
					220,37	2,28	34052	352	–	51436	

2	118 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	п/м	4,96	2339,52	4,84	11604	24	10487	994	13606
					220,56	2,42	1093	11	–	1008	
Раздел 7 Полы											
1	119 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,21726	261276,81	1357,82	56765	295	53693	2637	64154
					12781,92	556,94	2777	121	–	4752	
	120 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (АР-9)-уголок НР = 91 %	т	1,23322	227394,95	1278,77	280428	1577	–	254347	577557
					226116,18	527,89	278851	651	–	42782	
	121 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,23322	283617		349762		349762	–	377743
					–		–		–	27981	
	123 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство (АР-9) НР = 94 %	м плинтусов	108	552,56	1,57	59677	170	28310	29401	96204
					288,86	0,75	31197	81	–	7126	
7.2 Тип 2 (93,12 м2)											
	129 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.100мм) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,12	2196,63	29,47	204550	2744	174850	26568	249607
					289,48	14,05	26956	1308	–	18489	

130	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-пергамин НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	93,12	256,53	12,51	23888	1165	15737	6675	33008
					75,02	2,89	6986	269	–	2445	
131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (45мм) НР = 94 %	м2 стяжки	93,12	690,01	27,75	64254	2584	31702	29326	101066
					321,82	13,21	29968	1230	–	7486	
132	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	93,12	467,69	23,6	43551	2198	39501	2697	49948
					19,89	10,92	1852	1017	–	3700	
133	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	186,24	3273,83	70,92	609718	13208	383105	206181	881171
					1145,86	31,87	213405	5936	–	65272	
7.3 Тип 3 (12,37м2)											
134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	24,74	689,98	27,73	17072	687	8423	7792	26853
					321,83	13,18	7962	327	–	1989	

135	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 стяжки	24,74	187,07	9,42	4628	233	4198	287	5308
					7,96	4,37	197	108	–	393	
7.4 Тип 4 (124,24м2)											
136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	124,24	690,01	27,75	85727	3448	42296	39127	134842
					321,82	13,21	39983	1641	–	9988	
137	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	248,48	2473,37	98,45	614582	24462	152413	417677	1114840
					1761,54	26,68	437707	6630	–	82581	
7.6 Тип 6 (49,48 м2)											
142	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ. 40мм) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	98,96	1091,46	29,48	108011	2917	76447	28235	147146
					289,48	14,05	28647	1390	–	10900	
143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм) НР = 94 %	м2 стяжки	98,96	690,02	27,76	68284	2747	33689	31166	107406
					321,83	13,21	31848	1307	–	7956	

144	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %								
			м2 стяжки	98,96	93,54	4,72	9257	467	8396	573	10616
					3,98	2,18	394	216	–	786	
145	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %								
			м2 покрытия	98,96	3273,83	70,92	323978	7018	203566	109555	468216
					1145,86	31,87	113394	3154	–	34683	
Раздел 8. Внутренняя отделка											
148	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	2042,2	1111,84	70,18	2270592	143322	611345	1303133	3859623
					742,3	55,33	1515925	112991	–	285898	
151	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %								
			м2 поверхности облицовки	609	3941,46	32,64	2400349	19880	1546485	674766	3321124
					1369,43	15,56	833984	9473	–	246009	
153	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм (2мм) НР = 80 %								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	1163,56	1988,41	20,87	2313633	24281	152726	1715171	4351108
					1836,28	6,31	2136626	7338	–	322304	

Раздел 10. Разные работы. 10.1 Крыльцо

157	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20,36	233,99	30,5	4764	621	2750	1519	6786
					68,42	10,95	1393	223	–	503	
158	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,56	8637,64	1670,51	30750	5947	13799	12632	46853
					3091,01	683,71	11004	2434	–	3471	
159	1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	10,8	750,93	62,5	8110	675	5678	1772	10673
					162,69	15,65	1757	169	–	791	
160	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	1563,43	809,57	43776	22668	6700	26698	76112
					514,57	293,46	14408	8217	–	5638	
161	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2213,33	1136,17	26560	13634	4261	16076	46047
					722,08	413,25	8665	4959	–	3411	
162	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3389,5	1798	13558	7192	2161	8079	23368
					1051,25	660,5	4205	2642	–	1731	

163	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,008	34722		243332		243332	–	262799
					–		–		–	19467	
164	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	2,172	24596		53423		53423	–	57697
					–		–		–	4274	
165	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,62	22936,42	1323,46	37157	2144	30166	4828	45344
					2991,98	282,72	4847	458	–	3359	
166	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,64	26226,83	1985,37	43012	3256	33250	6498	53471
					3967,07	387,2	6506	635	–	3961	
167	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	247418		2474		2474	–	2672
					–		–		–	198	
168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	223857		2185		2185	–	2360
					–		–		–	175	

169	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка НР = 69 %	т конструкций	0,18	29116,67	10033,33	5241	1806	691	2238	8077
					15244,44	2772,22	2744	499	–	598	
170	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	250422		45076		45076	–	48682
					–		–		–	3606	
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27,000;	м2	4,86	84,16	2,26	409	11	196	141	594
					41,56	0,41	202	2	–	44	
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=54,000;	м2	9,72	75,41	1,65	733	16	481	164	969
					24,28	0,21	236	2	–	72	
173	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	36,28	2039,77	45,09	74003	1636	64783	7347	87858
					209,04	8,71	7584	316	–	6508	
174	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	7,6	650,79	76,71	4946	583	566	4762	10485
					499,61	31,45	3797	239	–	777	

11	175	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	7,6	1090		8284		8284	–	8947
						–		–		–	663	
12	176	2105-0304-0601	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,012	225638		2708		2708	–	2925
						–		–		–	217	
13	177	2105-0304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,028	218352		6114		6114	–	6603
						–		–		–	489	
14	178	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0048	836250	1250	4014	6	2923	989	5403
						226041,67	416,67	1085	2	–	400	
15	179	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,14	84,39	2,23	265	7	127	90	383
						41,72	–	131	–	–	28	

16	180	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,28	75,64	1,75	475	11	311	107	629
						24,36	0,32	153	2	–	47	
17	181	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,3	1136,72	91,26	20802	1670	6006	13055	36566
						717,27	41,64	13126	762	–	2709	
18	182	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	21,0936	1531		32294		32294	–	34878
						–		–		–	2584	

Всего	**21 987 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 049 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	566 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	255 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 629 649
- накладные расходы, тенге	7 060 418
в т.ч. зарплата, тенге	635 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 624 538
Всего	**21 987 958**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	197 892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	452 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**452 769**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**23 091 210**

НДС (12 %)	2 770 945
Итого	**25 862 155**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
И.о. Руководителя Шонов А.А.
М.п.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
сектора строительства Ахметов А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT"
Байжанов А.Е.
М.п.