Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор №124 от 09.08.2020г.

Наименование стройки Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адресу Актюбинская

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адресу Актюбинская

АКТ приемки выполненных работ №2
за декабрь 2020год

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2 Воздушная линия ВЛ 35кВ									
		Раздел 1 Опора ответвительная ОБ35-1В									
1	1133-0202-0203	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка НР = 80 %**	опора	1	33352	19220	33352	19220	597	16411	53744
					13535	6979	13535	6979	–	3981	
4	2113-0201-0403	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 (болты В40,В41)**	т	0,003	561341		1684		1684	–	1819
					–		–		–	135	
5	1133-0202-0301	**Оттяжки . Установка НР = 80 %**	оттяжка	2	4244,5	971	8489	1942	442	5514	15123
					3052,5	394	6105	788	–	1120	
6	2106-0405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (оттяжка В62 и РО-2)**	т	0,1024	558026		57142		57142	–	61713
					–		–		–	4571	
7	1308-0103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования В51 НР = 72 %**	т	0,0054	659814,81	17962,96	3563	97	3116	273	4143
					64814,81	5370,37	350	29	–	307	
8	2404-0201-0603	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;**	шт.	6	1559		9354		9354	–	10102
							–		–	748	

9	2404-0201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1114	3342	3342	–	3609
					–	–	–	267	
10	2404-0201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	4147	12441	12441	–	13436
					–	–	–	995	
11	2404-0201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2379	7137	7137	–	7708
					–	–	–	571	
12	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	676	2028	2028	–	2190
					–	–	–	162	
13	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	15	3203	48045	48045	–	51889
					–	–	–	3844	
14	2404-0201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1295	3885	3885	–	4196
					–	–	–	311	
15	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	692	2076	2076	–	2242
					–	–	–	166	
16	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2733	8199	8199	–	8855
					–	–	–	656	
17	2404-0201-0406	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	712	2136	2136	–	2307
					–	–	–	171	
18	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	569	1707	1707	–	1844
					–	–	–	137	
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	15	3203	48045	48045	–	51889
					–	–	–	3844	
20	2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1012	3036	3036	–	3279
					–	–	–	243	
21	2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1419	4257	4257	–	4598

				–		–		–	341	
22 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,102	6431,37	–	656	–	–	525	1275
				6431,37	–	656	–	–	94	
23 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,1789	4941,31	–	884	–	–	707	1718
				4941,31	–	884	–	–	127	
	Итого по разделу 1									307 679,00

Раздел 2 Опора промежуточная ПБ35-1В

24 1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР = 80 %	опора	42	26068,74	15148,36	1094887	636231	25090	529513	1754352
				10323	5436,31	433566	228325	–	129952	
27 2113-0201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 (болты В40,В41) К=42,000;	т	0,084	561341		47153		47153	–	50925
				–		–		–	3772	
28 2404-0201-0406	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;	шт.	126	712		89712		89712	–	96889
				–		–		–	7177	
29 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;	шт.	126	569		71694		71694	–	77430
				–		–		–	5736	
30 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=42,000;	шт.	630	3203		2017890		2017890	–	2179321
				–		–		–	161431	
31 2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;	шт.	126	1012		127512		127512	–	137713
				–		–		–	10201	
32 2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;	шт.	126	1419		178794		178794	–	193098
				–		–		–	14304	
33 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	2,142	6435,11	–	13784	–	–	11027	26796
				6435,11	–	13784	–	–	1985	
34 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	4,3386	4938,92	–	21428	–	–	17142	41656
				4938,92	–	21428	–	–	3086	
	Итого по разделу 2									4 558 180,00

Раздел 3 Опора промежуточная на конце тросового участка ПБ35-1Вкт

35	1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР = 80 %	опора	1	26014	15149	26014	15149	542	12607	41711
					10323	5436	10323	5436	–	3090	
38	2113-0201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 (болты В40,В41)	т	0,002	561341		1123		1123	–	1213
					–		–		–	90	
39	1133-0202-0301	Оттяжки . Установка НР = 80 %	оттяжка	1	4245	971	4245	971	221	2758	7563
					3053	394	3053	394	–	560	
40	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (оттяжка В63)	т	0,07	558026		39062		39062	–	42187
					–		–		–	3125	
41	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	1559		9354		9354	–	10102
					–		–		–	748	
42	2404-0201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1114		3342		3342	–	3609
					–		–		–	267	
43	2404-0201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	4147		12441		12441	–	13436
					–		–		–	995	
44	2404-0201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2379		7137		7137	–	7708
					–		–		–	571	
45	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	676		2028		2028	–	2190
					–		–		–	162	
46	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	15	3203		48045		48045	–	51889
					–		–		–	3844	
47	2404-0201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1295		3885		3885	–	4196
					–		–		–	311	

48	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	692		2076		2076	–	2242
					–		–		–	166	
49	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2733		8199		8199	–	8855
					–		–		–	656	
50	2404-0201-0406	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	712		2136		2136	–	2307
					–		–		–	171	
51	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	569		1707		1707	–	1844
					–		–		–	137	
52	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	15	3203		48045		48045	–	51889
					–		–		–	3844	
53	2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1012		3036		3036	–	3279
					–		–		–	243	
54	2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1419		4257		4257	–	4598
					–		–		–	341	
55	1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,102	6431,37	–	656	–	–	525	1275
					6431,37	–	656	–	–	94	
56	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,1789	4941,31	–	884	–	–	707	1718
					4941,31	–	884	–	–	127	
		Итого по разделу 3									263 811,00

Раздел 4 Проводниковая продукция

58	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	5,88818	977566		5756085		5756085	–	6216572
					–		–		–	460487	
		Итого по разделу 4									6 216 572,00

Раздел 5 Заземление опор

59	1133-0105-1101	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %**	**заземлитель**	**33**	1897,55	1411,95	62739,89401	46684,4567	209,653984	23240,0314	92858,68
					479,25	399,36	15845,78337	13204,4437	–	6878,754728	
60	2105-0304-0115	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,794**	215250		170920,5983		170920,598	–	184593,95
					–		–		–	13673,34728	
		Итого по разделу 5									**277 452,63**

		ИТОГО по объекту	11 623 694,63	
		из них оборудование	0,00	
		из них прочие работы и затраты	0,00	
		из них СМР	11 623 694,63	
		Временные здания и сооружения 2,4%	278 968,67	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	11 902 663,30	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	139 261,16	
		Итого с затр.на произ. Смр в зимн.вр	12 041 924,46	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	240 838,49	
		Итого в текущих и прогнозных ценах	12 282 762,95	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9	**11 054 486,65**	
		НДС 12%	1 326 538,40	
		Итого с НДС	**12 381 025,05**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Утешов Б.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай- 2005"

Кыдыралин Г.А.

Сертификат № KZ23VJE00030047, KZ50VJE00030046, KZ77VJE00030045

Авторский надзор:
ТОО "Ardak Building"

Берников Н.В.

Сертификат № KZ11VJE00029972

Соот рос Ф-2 по смете прав.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом № 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1**	**061240012261**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №124 от 09.08.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
50	**21.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ"			усл.	1	12 381 025,05	12 381 025,05	1 326 538,40
				Итого	1	x	12 381 025,05	1 326 538,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А. Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адоесу Актюбинская область, Байганинский район, Сартогайский сельский округ, зимовка "Жалгызагаш"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№124	09.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	27 016 113,76								2 894 583,62	
в том числе: в текущем месяце - за декабрь Акт №2		11 054 486,65							1 326 538,40	12 381 025,05
Итого к оплате:										**12 381 025,05**

Двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча двадцать пять тенге, 05 тиын (в т.ч. НДС 12% 1 326 538, 40 тенге)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Утешов Б.Р.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай- 2005"

Кыдыралин Г.А.

Сертификат № KZ23VJE00030047, KZ50VJE00030046, KZ77VJE00030045

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Авторский надзор:
ТОО "Ardak Building"

Берников Н.В.

Сертификат № KZ11VJE00029972