Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор №124 от 09.08.2020г.

Наименование стройки Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адресу Актюбинская

Наименование объекта Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адресу Актюбинская

АКТ приемки выполненных работ №3

за март 2021 год

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 На трансформаторную подстанцию КТПС 100/35/0,4									
	Раздел 1 Установка КТПС 100/35/0,4										
1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка и обратная надвижка растительного грунта) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м3 грунта**	**3,264**	107,23	107,23	350	350	–	73	457
					–	31,25	–	102	–	34	
2	1101-0104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;**	**м3 грунта**	**6,528**	45,19	45,19	295	295	–	62	386
					–	13,17	–	86	–	29	
3	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**16,32**	1,1	1,1	18	18	–	5	25

				–	0,43	–	7	–	2	
4 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**2**	8429	1665,5	16858	3331	7313	7132	25909
				3107	686,5	6214	1373	–	1919	
5 1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	4686,5	2689,5	9373	5379	1334	5545	16111
				1330	1019,5	2660	2039	–	1193	
6 2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,358**	22647		30755		30755	–	33215
				–		–		–	2460	
7 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**2,3**	263,48	24,78	606	57	160	291	969
				169,13	6,52	389	15	–	72	
8 2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0029**	268795		780		780	–	842
				–		–		–	62	
9 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**12**	853,42	19,92	10241	239	6875	2936	14231
				260,58	2,5	3127	30	–	1054	
	Итого по разделу 1									**92 145,00**

Раздел 2 Ограждение КТПС

10 1108-0101-0202	**Основание под стойки щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**0,117**	5470,09	1683,76	640	197	348	164	868
				811,97	692,31	95	81	–	64	

11 1107-0111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**21**	2924,71	1055,81	61419	22172	792	54764	125478
				1831,19	378,81	38455	7955	–	9295	
12 2102-0101-0604	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9**	17438		15694		15694	–	16950
				–		–		–	1256	
13 1109-0701-0103	**Изготовление конструкций ограждения НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,8997**	157858,17	39014,12	142025	35101	4747	78181	237822
				113567,86	12369,68	102177	11129	–	17616	
14 2301-0201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40**	2065		82600		82600	–	89208
				–		–		–	6608	
15 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,377**	240429		90642		90642	–	97893
				–		–		–	7251	
16 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,0395**	222453		8787		8787	–	9490
				–		–		–	703	
17 2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00504**	268795		1355		1355	–	1463
				–		–		–	108	
18 2105-0308-0211	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**44**	1753		77132		77132	–	83303

				–		–		–	6171	
19 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	813	29	813	29	42	880	1828
				742	4	742	4	–	135	
20 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	–	2033
				–		–		–	151	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22,5	93,64	2,31	2107	52	1114	653	2981
				41,82	0,27	941	6	–	221	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	45	73,16	1,64	3292	74	2119	767	4384
				24,42	0,27	1099	12	–	325	
23 2401-0107-0501	Знак информационный "Стой напряжение"	100 шт.	0,01	109822		1098		1098	–	1186
				–		–		–	88	
	Итого по разделу 2									**674 887,00**
Раздел 3 Контур заземления КТПС										
24 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1553,93	–	8702	–	–	6265	16164
				1553,93	–	8702	–	–	1197	
25 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	810,71	–	4540	–	–	3269	8434
				810,71	–	4540	–	–	625	
26 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	23,12	612,85	24,78	14169	573	9683	2928	18465
				169,25	6,66	3913	154	–	1368	

27 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**8**	1395,88	167,75	11167	1342	3055	5119	17589
				846,25	42,5	6770	340	–	1303	
28 2105-0304-0115	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,03792**	215250		8162		8162	–	8815
				–		–		–	653	
29 1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**4**	249	17,75	996	71	151	570	1691
				193,5	4,25	774	17	–	125	
30 2105-0304-0111	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,00356**	228878		815		815	–	880
				–		–		–	65	
31 2404-0207-3803	**Зажим плашечный для заземляющего провода 1081**	**шт.**	**4**	121		484		484	–	523
				–		–		–	39	
32 1133-0208-0203	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %**	**подстанция**	**1**	14432	7978	14432	7978	2450	6313	22405
				4004	3887	4004	3887	–	1660	
33 1133-0208-0204	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %**	**подстанция**	**1**	56400	16408	56400	16408	28115	14086	76125
				11877	5731	11877	5731	–	5639	
	Итого по разделу 3									**171 091,00**

Раздел 4 Оборудование

34 1308-0101-2505	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	3055995	530956	3055995	530956	188783	1803406	5248153
				2336256	168474	2336256	168474	–	388752	
35 1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	46627	20761	46627	20761	906	23111	75317
				24960	7138	24960	7138	–	5579	
38 1310-0501-0114	Ввод кабеля НР = 61 %	подключение	1	19029	–	19029	–	–	11608	33088
				19029	–	19029	–	–	2451	
39 1308-0301-0133	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	6493	111	6493	111	1194	3757	11070
				5188	30	5188	30	–	820	
	Итого по разделу 4									**5 367 628,00**

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Воздушная линия ВЛ 35кВ

Раздел 4 Проводниковая продукция

57 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	6,465	238276,88	123561,48	1540460	798825	85338	666362	2383368
				101515,39	27324,98	656297	176656	–	176546	
	Итого по разделу 4									**2 383 368,00**

Раздел 5 Заземление опор

59 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	11	1897,55	1411,95	20752,10599	15441,5433	69,34601605	7686,968597	30714,32
				479,25	399,36	5241,216633	4367,55625	–	2275,245272	

60 2105-0304-0115	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	**0,263**	215250	56534,40173	56534,40173	–	61057,05
	Итого по разделу 5			–	–	–	4522,652717	**91 771,37**

		ИТОГО по объекту	8 780 889,74	
		из них оборудование	0,00	
		из них прочие работы и затраты	0,00	
		из них СМР	8 780 889,74	
		Временные здания и сооружения 2,4%	210 741,35	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	8 991 631,10	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%	105 202,08	
		Итого с затр.на произ. Смр в зимн.вр	9 096 833,18	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	181 936,66	
		Итого в текущих и прогнозных ценах	9 278 769,84	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9	**8 350 892,86**	
		НДС 12%	1 002 107,14	
		Итого с НДС	**9 353 000,00**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай- 2005"

Кыдыралин Г.А.

Сертификат № KZ23VJE00030047, KZ50VJE00030046, KZ77VJE00030045

Авторский надзор:
ТОО "Ardak Building"

Берников Н.В.

Сертификат № KZ11VJE00029972

Соотв рос Ф-2 госмете нрав

Экземпляр получателя

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом № 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №124 от 09.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
4	**19.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ"			усл.	1	9 353 000,00	9 353 000,00	1 002 107,14
				Итого	1	x	9 353 000,00	1 002 107,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "АЯ", по адоесу Актюбинская область, Байганинский район, Сартогайский сельский округ, зимовка "Жалгызагаш"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№124	09.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	9 353 000,00								1 002 107,14	
в том числе: в текущем месяце - за март Акт №3		8 350 892,86							1 002 107,14	9 353 000,00
Итого к оплате:										**9 353 000,00**

Девять миллионов триста пятьдесят три тысячи тенге, 00 тиын (в т.ч. НДС 12% 1 002 107, 14 тенге)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай- 2005"

Кыдыралин Г.А.

Сертификат № KZ23VJE00030047, KZ50VJE00030046, KZ77VJE00030045

Авторский надзор:
ТОО "Ardak Building"

Берников Н.В.

Сертификат № KZ11VJE00029972