Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №1
за июль 2020год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Ремонт автомобильных дорог

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		Раздел 1 . Земляное полотно						
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м снятие почвенно-растительного слоя тощиной 15 см	м3		14400	43,33	624 001,00	59,1
								107534
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		14400	36,44	524 727,50	59,1
								90427
3	11-010203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта		22037	6,81	150 154,00	59,1
								26181

4	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 уплотненного грунта		5509,25	62,8	345 961,25	59,1
								64579
5	11-0102501-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см. К=5,000;	м3 уплотненного грунта		27546,25	5,69	156 699,00	59,1
								25087
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		5509,25	69,6	383 464,50	59
								71740
7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из притрассовых резервов	м3 грунта		9899	30,53	302 179,00	59,1
								57206
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		9899	24,16	239 170,00	59,1
								45277
9	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из выемок в насыпь земполотна	м3 грунта		16152	30,53	493 060,00	59,1
								93341
10	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта		64608	24,16	1 560 995,00	59,1
								295512
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта		6024,25	70,34	423 717,50	59

								79117
12	11-0102501-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см. К=5,000;	м3 уплотненного грунта		30121,25	6,23	187 796,50	59,1
								30065
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемой. Полив водой	м3 уплотненного грунта		6024,25	69,6	419 310,25	59,1
								78446
14	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с	м2		56400	1,031	58 148,00	59,1
								11008
		Итого прямых затрат по 1 разделу					5 869 383,50	
		Накладные расходы I уровня					1 075 519,53	
		Итого с накладными расходами I уровня					6 944 903,04	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					291 685,93	
		Итогов тенге					7 236 588,96	
		Сметная прибыль					578 927,12	
		Итого по 1 разделу					**7 815 516,08**	
		Раздел 4 Обочины						
33	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3		1158,4	108,98	126 237,44	59,1
								23823
		Итого прямых затрат по 4 разделу					126 237,44	
		Накладные расходы I уровня					23 822,72	
		Итого с накладными расходами I уровня					150 060,16	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					6 302,53	
		Итогов тенге					156 362,69	
		Сметная прибыль					12 509,02	
		Итого по 4 разделу					**168 871,70**	
		Раздел 5 Искусственные сооружения						

		5.1 Круглая ж/б труба двухочковая d-1,0м						
39	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		8	30,52	244,16	59,1
								46
40	11-010101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		32,64	191,16	6 239,36	59,1
								1403
47	21-040801-0205	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт.		22	35358,17	777 880,00	
49	21-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.		4	51887,13	207 549,00	
51	21-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.		4	49338,96	197 356,00	
76	21-040801-0221	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81	шт.		48	66078,97	3 171 791,00	
78	21-040803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт.		8	81356,09	650 849,00	
80	21-040803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937- 92	шт.		8	70682,16	565 457,00	
		Итого прямых затрат по 4 разделу					5 577 365,52	
		Накладные расходы I уровня					1 449,28	
		Итого с накладными расходами I уровня					5 578 814,80	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					234 310,22	

		Итогов тенге					5 813 125,02	
		Сметная прибыль					465 050,00	
		Итого по 4 разделу					**6 278 175,02**	
		Раздел 8 Временная объездная дорога						
142	11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги		7,93	466283,1	3 697 625,00	60,3
								689280
143	11-271201-0105	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам	км дороги		3,965	41899,87	166 133,00	60,3
								21059
144	11-271201-0202	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2	м3 грунта		2640	256,98	678 420,00	60,3
								169556
145	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основани		12	4290		62,1
146	11-010108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при	м		80	17060,5		59,1
147	12-160101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж	м		80	647,58	51 806,00	59,1
								25966
148	41-310103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т		9,95	403	4 010,00	
149	41-310103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т		9,95	403	4 010,00	
150	41-010101-2013	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 13 км	т		9,95	966,62	9 618,00	
		Итого прямых затрат по 8разделу					4 611 622,00	
		Накладные расходы I уровня					905 861,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					5 517 483,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					231 734,29	

		Итогов тенге					5 749 217,29	
		Сметная прибыль					459 937,38	
		Итого по 8 разделу					**6 209 154,67**	
		ИТОГО по объекту					20 471 717,48	
		Временные здания и сооружения 1,3% (к=0,8)					212 905,86	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					20 684 623,34	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					215 016,66	
		Итогов текущих ценах 2017г					20 899 640,00	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					22 153 618,40	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**19 938 256,56**	
		НДС 12%					2 392 590,79	
		Итого с НДС					**22 330 847,35**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Ажибаев М.А.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Инспктор _____ Есмуканов Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ Умаров А.

Технический надзор:

ТОО "Транзит Пром"

_____ Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"
Эксперт _____ Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250 от 14.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	31.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белоговрка в г.Актобе			усл.	1	19 938 256,56	19 938 256,56	2 392 590,79	22 330 847,35
				Итого	1	x	19 938 256,56	2 392 590,79	22 330 847,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мансард"

Договор: № 250 от 14.05.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020г.				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	22 330 847,35	19 938 256,56					2 392 590,79	22 330 847,35
в т.ч. Акт №1	22 330 847,35	19 938 256,56					2 392 590,79	22 330 847,35

ИТОГО: к оплате **22 330 847,35**

Сумма прописью **Двадцать два миллиона триста тридцать тысяч восемьсот сорок семь тенге, 35тиын**

в.т.ч НДС 12 % 2 392 590 тенге 79 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Ажибаев М.А.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.