Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		. Раздел 1 Земляное полотно						
4	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		10922	62,8	685 862,64	59,1
								128026
5	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		54610	5,69	310 653,26	59,1
								49735
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10922	69,60	760 212,24	59,1
								142223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		12943	70,34	910 349,94	59,1
								169981
12	11-010201-010	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3		64715	6,23	403 477,63	59,1
								64595
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		12943	69,6	900 881,03	59,1
								168540
15	11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2		18000	68,17	1 227 008,57	59,1
								217857
16	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м растительного грунта из отвала к подошве насыпи	м3 грунта		9663	24,65	238 232,47	59,1
		Итого прямых затрат по 1 разделу						45100
		Накладные расходы I уровня					5 436 677,78	
		Итого с накладными расходами I уровня					986 057,81	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					6 422 735,59	
		Итогов тенге					269 754,89	
		Сметная прибыль					6 692 490,48	
		Итого по 1 разделу					535 399,24	
							7 227 889,72	
		Раздел 3. Дорожная одежда						
30	11-270401-0102	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		861,19	1139,15	981 022,91	60,3
								157195
		Итого по 3 разделу						
		Накладные расходы I уровня					981 022,91	
		Итого с накладными расходами I уровня					157 194,76	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					1 138 217,67	
		Итогов тенге					47 805,14	
							1 186 022,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль					94 881,83	
		Итого по 3 разделу					1 280 904,64	
		Раздел 5. Искусственные сооружения						
		5.2 Круглая ж/д труба двухочковая d-1,5м						
68	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		50	30,52	1 526,00	59,1
69	12-160101-1511	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж	м трубопровода		48	1387,19	66 585,00	289 59,1
70	11-010101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		302	191,16	57 729,00	34326 59,1
71	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		30	1320,73	39 622,00	12982 59,1
72	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия,дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		28,4	3888,45	110 432,00	23417 59,4
73	11-300101-0101	Фундаменты под откосные и портальные стенки,щебеночные. Устройство	м3 подушки		16,38	6190,72	101 404,00	28620 59,4
74	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		93,51	24350,24	2 276 991,00	17018 59,4
								169370

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	11-300404-0107	Звенья одноочковых и двухочковых труб,отверстие 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 9 м	м3 звеньев		45,6	13049,98	595 079,00	59,4
								135548
77	11-300405-0103	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых,отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций		12,56	14172,77	178 010,00	59,4
								32392
79	11-300503-0102	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных. Устройство	м3		13,36	15359,66	205 205,00	59,4
								48891
81	11-300503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство	м3		5,82	76341,07	444 305,00	59,4
								74372
82	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная. Устройство	м2		356,14	2892,34	1 030 077,00	59,4
								127948
83	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2		29,15	4073,86	118 753,00	59,4
								16089
84	11-060101-0101	Заполнение пазух бетоном В-7,5. Устройство	м3		30,66	19572,7	600 099,00	48,5
								18907
85	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	м3		16,8	54296,13	912 175,00	48,5
								230516
86	11-060101-0101	Омоноличивание стыков цементным раствором М-150. Устройство	м3		5,51	19077,68	105 118,00	48,5
								3398
87	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		141	17,04	2 402,00	59,1
								454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта		282	7,53	2 124,00	59,1
								402
89	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		14	757,79	10 609,00	59,1
								6271
90	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		155	143,39	22 226,00	59,1
								9851
91	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		84	30,52	2 564,00	59,1
								485
92	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		84	24,17	2 030,00	59,1
								384
93	11-010204-0501	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения		67,4	2236,31	150 727,00	59,1
								62018
94	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см	м2 мощения		98,4	2947,49	290 033,00	59,1
								128270
95	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см в конце укрепления	м2 мощения		81,8	2947,49	241 105,00	59,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	11-420101-0401	Каменная наброска в конце укрепления	м3		11,2	5483,21	61 412,00	106631
		5.3 Круглая стальная труба d-700м						53
105	11-010108-0808	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 700 мм. Укладка	м		90,5	83396,94		18326
105	23-010201-0306	Трубы стальные электросвагные прямошовные, D-700мм, толщина стенки 12,00 ии ГОСТ 10706-76	м		48	76429,9545	3 668 637,82	
		Итого прямых затрат по 5 разделу					11 296 979,82	
		Накладные расходы I уровня					1 307 175,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					12 604 154,82	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					529 374,50	
		Итогов тенге					13 133 529,32	
		Сметная прибыль					1 050 682,35	
		Итого по 5 разделу					14 184 211,66	
		Раздел 8 Временная объездная дорога						
145	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное.Устройство	м3	12	4290		51 480,00	62,1
146	11-010108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300мм. Укладка	м.трубопровода	80	17060,5		1 364 840,00	6758
		Итого прямых затрат по 8 разделу					1 416 320,00	59,1
		Накладные расходы I уровня					52 594,00	45836
		Итого с накладными расходами I уровня					1 468 914,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					61 694,39	
		Итогов тенге					1 530 608,39	
		Сметная прибыль					122 448,67	
		Итого по 8 разделу					1 653 057,06	
		ИТОГО по объекту					24 346 063,09	
		Временные здания и сооружения 1,3% (r=0,8)					253 199,06	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					24 599 262,14	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					255 709,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итогов текущих ценах 2017г					24 854 971,47	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					26 346 269,76	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					23 711 642,79	
		НДС 12%					2 845 397,13	
		Итого с НДС					26 557 039,92	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Ажибаев М.А.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Инспектор Есмуканов Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:

ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат № KZ78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"
Эксперт Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250 от 14.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	30.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	23 711 642,79	23 711 642,79	2 845 397,13	26 557 039,92
				Итого	1	x	23 711 642,79	2 845 397,13	26 557 039,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор: / _____ / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	83 595 284,34						8 956 637,61	
в т.ч. Акт №3		23 711 642,79					2 845 397,13	26 557 039,92

ИТОГО: к оплате **26 557 039,92**

Сумма прописью **Двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч тридцать девять тенге, 92 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 2 845 397 тенге 13 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Ажибаев М.А.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.