Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		. Раздел 1 Земляное полотно						
4	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		4503,9	62,8	282 828,86	59,1
								52794
5	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		22519,5	5,69	128 103,94	59,1
								20509
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4503,9	69,60	313 488,36	59,1
								58649

11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		3924,9	70,34	276 059,06	59,1
								51546
12	11-010201-010	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3		19624,5	6,23	122 352,57	59,1
								19588
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		3924,9	69,6	273 187,67	59,1
								51109
15	11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2		4933,95	68,17	336 333,28	59,1
								59717
16	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м растительного грунта из отвала к подошве насыпи	м3 грунта		2649	24,65	65 308,68	59,1
								12364
17	11-010204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		16108,15	158,84	2 558 619,29	59,1
								294094
18	11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой м2 24141 88,81 2143924 59,1	м2		16108,15	88,81	1 430 565,22	59,1
								286647
		Итого прямых затрат по 1 разделу					5 786 846,92	
		Накладные расходы I уровня					907 015,72	
		Итого с накладными расходами I уровня					6 693 862,65	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					281 142,23	
		Итогов тенге					6 975 004,88	
		Сметная прибыль					558 000,39	
		Итого по 1 разделу					7 533 005,27	
		Раздел 3. Дорожная одежда						
30	11-270401-0102	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		6930			

	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1099,098	1694,03	1 861 904,98	
31	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		61234			
	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		310,457	3117,91	967 976,98	
	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	м3		461,705	3117,91	1 439 554,64	
	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 м3 0,039 2388,126 3262,81 7792001	м3		310,457	3262,81	1 012 962,20	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424- 2010 м3 0,058 3551,572 2364,65 8398225	м3		461,705	2364,65	1 091 770,73	
		Итого по 3 разделу					6 374 169,54	
		Накладные расходы I уровня					0,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					6 374 169,54	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					267 715,12	
		Итогов тенге					6 641 884,66	
		Сметная прибыль					531 350,77	
		Итого по 3 разделу					7 173 235,43	
		Раздел 5. Искусственные сооружения						
		5.1 Круглая ж/б труба двухочковая d-1,0м						
39	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		17	30,52	518,84	59,1
								98
40	11-010101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		69,36	191,16	13 259	59,1

								2982
41	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10	1320,7	13207	59,1
								7805
42	11-010205-0302	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия,дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		3,672	3888,52	20 998	59,4
								5442
43	11-300101-0101	Фундаменты под откосные и портальные стенки,щебеночные. Устройство	м3 подушки		8,4	6190,71	52002	59,4
44	11-300101-0101	Подушки под тело трубы, щебеночные. Устройство	м3 подушки		4,23	6190,54	26186	8727 59,4
								4394
45	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		18,4	24350,27	448045	59,4
								33327
46	11-300404-0102	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 7,7м	м3 звеньев		10,56	17777,75	187733	59,4
								41917
48	11-300405-0103	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых,отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций		4,44	14172,52	62926	59,4
								11451
50	11-300503-0102	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных. Устройство	м3		3,92	15359,95	60211	59,4
								14346
52	11-300503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3		7,08	76341,1	540495	59,4
								90474
53	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности		107,3	2892,36	310350	59,4
								38549

54	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемо й поверхности		9,43	4073,91	38417	59,4
								5205
55	11-060101-0101	Заполнение пазух бетоном В-7,5. Устройство	м3		5,9	19572,54	115478	48,5
								3638
56	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	м3		2,4	54295,83	130310	48,5
								32931
57	11-060101-0101	Омоноличивание стыков цементным раствором М-150. Устройство	м3		2,55	19077,25	48647	48,5
								1572
58	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		54	17,04	920	59,1
								174
59	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта		108	7,53	813	59,1
								154
60	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5	757,8	3789	59,1
								2239
61	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта		59	143,39	8460	59,1
								3750
62	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		23	30,52	702	59,1
								133
63	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		23	24,17	556	59,1
								105
64	11-010204-0501	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения		25,9	2236,33	57921	59,1
								23832
65	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см	м2 мощения		31,3	2947,51	92257	59,1

								40801
66	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на щебне 15 см в конце укрепления	м2 мощения		29,4	2947,48	86656	59,1
								38325
67	11-420101-0401	Каменная наброска в конце укрепления	м3		3,9	5483,33	21385	53
								6381
		5.3 Круглая стальная труба d-700м						
97	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		175	30,53	5342	59,1
								1011
98	11-010101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		315	191,16	60214	59,1
								13540
99	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		32	1320,72	42263	59,1
								24977
100	12-160101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж	м трубопровода		45	647,58	29141	59,1
								14606
101	12-160101-1511	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж	м трубопровода		72	1387,18	99877	59,1
								51490
102	11-300101-0102	Подушки под тело труды песчаные, из гравия,дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		10,3	3888,45	40051	59,4
								10380
103	11-300101-0101	Подушки под оголовки трубы, щебеночные.Устройство	м3 подушки		11,34	6190,56	70201	59,4
								11781
104	11-300101-0101	Лоток из щебня на входе и выходе. Устройство	м3 подушки		12,7	6190,63	78621	59,4
								13195
105	11-010108-0808	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 700 мм. Укладка	м трубопровода		90,5	42859,50475	3878785,18	59,1
								152275

106	11-220601-0213	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0905	6307270,72	570808	62,1
								32465
107	11-060201-0101	Оголовок из монолитного бетона В20. Устройство	м3		3,88	22785,31	88407	48,5
								6942
108	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		210	17,03	3577	59,1
								677
109	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта		420	7,53	3163	59,1
								599
110	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		20	757,8	15156	59,1
								8957
111	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		230	143,39	32979	59,1
								14617
		Итого прямых затрат по 5 разделу					7 360 826,66	
		Накладные расходы I уровня					776 263,72	
		Итого с накладными расходами I уровня					8 137 090,38	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					341 757,80	
		Итого в тенге					8 478 848,18	
		Сметная прибыль					678 307,85	
		Итого по 5 разделу					9 157 156,03	
		ИТОГО по объекту					23 863 396,73	
		Временные здания и сооружения 1,3% (г=0,8)					248 179,33	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					24 111 576,06	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					250 639,83	
		Итогов текущих ценах 2017г					24 362 215,89	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					25 823 948,84	

		Итого с учетом договорной цены к=0,9					23 241 553,96	
		НДС 12%					2 788 986,48	
		Итого с НДС					26 030 540,44	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Ажибаев М.А.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Инспектор _____ Есмуканов Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Транзит Пром"

_____ Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"
Эксперт _____ Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190240037042**

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240012261

Договор (контракт) Договор №250 от 14.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	30.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	23 241 553,96	23 241 553,96	2 788 986,48	26 030 540,44
				Итого	1	x	23 241 553,96	2 788 986,48	26 030 540,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	109 625 824,78						11 745 624,08	
в т.ч. Акт №4		23 241 553,96					2 788 986,48	26 030 540,44

ИТОГО: к оплате **26 030 540,44**

Сумма прописью **Двадцать шесть миллионов тридцать тысяч пятьсот сорок тенге, 44 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 2 788 986 тенге 48 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Ажибаев М.А.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.