Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляное полотно						
4	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 уплотненного грунта		1101,85	62,8	69 192,25	59,1
								12916
5	11-0102501-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см. К=5,000;	м3 уплотненного грунта		5509,25	5,69	31 339,80	59,1
								5017
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1101,85	69,6	76 692,90	59,1
								14348
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта		1204,85	70,34	84 743,50	59,1
								15823
12	11-0102501-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см. К=5,000;	м3 уплотненного грунта		6024,25	6,23	37 559,30	59,1
								6013
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемой. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1204,85	69,6	83 862,05	59,1

								15689
		Итого прямых затрат по 1 разделу					383 389,80	
		Накладные расходы I уровня					69 806,80	
		Итого с накладными расходами I уровня					453 196,60	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					19 034,26	
		Итогов тенге					472 230,86	
		Сметная прибыль					37 778,47	
		Итого по 1 разделу					**510 009,33**	
		Раздел 3. Дорожная одежда						
30	11-270401-0102	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		1762,857	1139,15	2 008 158,55	60,3
								321778
30	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2150,6855		1694,03	3 643 325,76	
31	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		12246,8	151,07	1 850 124,08	60,3
								489218
	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	883,607		3117,91	2 755 005,92	
	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	м3	1314,082		3117,91	4 097 188,29	
	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 м3 0,039 2388,126 3262,81 7792001	м3	883,607		3262,81	2 883 040,52	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424- 2010 м3 0,058 3551,572 2364,65 8398225	м3	1314,082		2364,65	3 107 343,15	
32	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		29328	154,79	4 539 615,60	60,3
								1171553
	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010602-9901->21-010201-0503) м3 0,043 2425,2 3117,91 7561555	м3	291,024		3117,91	907 386,64	
	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	385,776		3262,81	1 258 713,79	

	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424- 2010 м3 0,027 1522,8 2364,65 3600889	м3	182,736		2364,65	432 106,68	
		Итого по 3 разделу					27 482 008,97	
		Накладные расходы I уровня					1 982 548,91	
		Итого с накладными расходами I уровня					29 464 557,88	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					1 237 511,43	
		Итогов тенге					30 702 069,31	
		Сметная прибыль					2 456 165,54	
		Итого по 3 разделу					**33 158 234,86**	
		Раздел 4 Обочины						
33	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		724	108,98	78 901,52	59,1
								14889
34	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1882,4	19,16	36 058,88	59,1
								13555
35	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1882,4	70,34	132 398,76	59,1
								24722
36	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		9412	6,23	58 680,96	59,1
								9394
37	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1882,4	69,6	131 021,80	59,1
								24512
38	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		12553,32	157,53	1 977 539,20	60,3
								462815
	21-010201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	715,539		3190,27	2 282 763,37	
	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010299-9901->21-010201-0303)	м3	539,793		2576,67	1 390 867,81	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	338,940		2364,65	801 473,62	
		Итого по 3 разделу					6 889 705,92	
		Накладные расходы I уровня					549 887,40	

		Итого с накладными расходами I уровня					7 439 593,32	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					312 462,92	
		Итогов тенге					7 752 056,24	
		Сметная прибыль					620 164,50	
		Итого по 4 разделу					**8 372 220,74**	
		Минусовые объемы						
15	11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2		4933,95	68,17	-336333,28	59,1
								-59717
16	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м растительного грунта из отвала к подошве насыпи	м3		2649	24,65	-65308,68	59,1
								-12364
17	11-010204-0202	Откосы земляных сооружениий. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		16108,15	158,84	-2558619,29	59,1
								-294094
18	11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		16108,15	88,,81	-1430565,22	59,1
								-286647
17	11-010204-0202	Откосы земляных сооружениий. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		6825,795	158,84	-1 084 209,33	59,1
								-124623
18	11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		6825,7953	88,81	-606 198,88	59,1
								-121467
64	11-010204-0501	Откосы насыпи.Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15м	м2 мощения		25,9	2236,33	-57 921,00	59,1
								-23832
65	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см	м2 мощения		31,3	2947,51	-92 257,00	59,1
								-40801
66	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на щебне 15 см в конце укрепления	м2 мощения		29,4	2947,48	-86 656,00	59,1
								-38325
67	11-420101-0401	Каменная наброска в конце укрепления	м3		3,9	5483,33	-21 385,00	53
								-6381
94	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см	м2 мощения		98,4	2947,49	-290 033,00	59,1
								-128270
95	11-010204-0507	Русло. Мощение камнем толщиной 15 см на слое щебня 10 см в конце укрепления	м2 мощения		81,8	2947,49	-241 105,00	59,1
								-106631
96	11-420101-0401	Каменная наброска в конце укрепления	м3		11,2	5483,21	-61 412,00	53
								-18326

104	11-300101-0101	Лоток из щебня на входе и выходе. Устройство	м3 подушки		12,7	6190,63	-78 621,00	59,4
								-13195
		Итого по разделу					-7 010 624,68	
		Накладные расходы I уровня					-1 274 672,13	
		Итого с накладными расходами I уровня					-8 285 296,81	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					-347 982,47	
		Итогов тенге					-8 633 279,27	
		Сметная прибыль					-690 662,34	
		Итого по разделу					**-9 323 941,61**	
		ИТОГО по объекту					32 716 523,31	
		Временные здания и сооружения 1,3% (r=0,8)					340 251,84	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					33 056 775,15	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					343 625,18	
		Итогов текущих ценах 2017г					33 400 400,33	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					35 404 424,35	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					31 863 981,91	
		НДС 12%					3 823 677,83	
		Итого с НДС					35 687 659,74	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Инспектор Есмуканов Р.Р.

Технический надзор:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"

Эксперт Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190240037042**
Исполнитель	**ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240012261**
Договор (контракт)	Договор №250 от 14.05.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
36	**30.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	31 863 981,91	31 863 981,91	3 823 677,83	35 687 659,74
				Итого	1	x	31 863 981,91	3 823 677,83	35 687 659,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Чолуков / _____ / Дюсеров Б.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	168 518 611,04						18 055 565,47	
в т.ч. Акт №6		31 863 981,91					3 823 677,83	35 687 659,74

ИТОГО: к оплате **35 687 659,74**

Сумма прописью **Тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять тенге, 74 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 3 823 677 тенге 83 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.