Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №7
за декабрь 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3. Дорожная одежда						
31	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		559,93	151,07	84 588,63	60,3 22367
	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,84		3117,91	68 095,15	
	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	м3	32,47		3117,91	101 238,54	
	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 м3 0,039 2388,126 3262,81 7792001	м3	21,84		3262,81	71 259,77	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424- 2010 м3 0,058 3551,572 2364,65 8398225	м3	32,47		2364,65	76 780,19	
32	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		3919	154,79	606 613,25	60,3 156551

	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010602-9901->21-010201-0503) м3 0,043 2425,2 3117,91 7561555	м3	168,5		3117,91	525 367,84	
	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	223,41		3262,81	728 944,38	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424- 2010 м3 0,027 1522,8 2364,65 3600889	м3	105,83		2364,65	250 250,91	
		Итого по 3 разделу					2 513 138,65	
		Накладные расходы I уровня					178 917,93	
		Итого с накладными расходами I уровня					2 692 056,58	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					113 066,38	
		Итогов тенге					2 805 122,96	
		Сметная прибыль					224 409,84	
		Итого по 3 разделу					**3 029 532,80**	
		Раздел 4 Обочины						
33	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		218,47	108,98	23 808,86	59,1 4493
34	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		218,47	19,16	4 184,97	59,1 13555
35	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		218,47	70,34	15 366,11	59,1 2869
36	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		1092,35	6,23	6 810,47	59,1 1090
37	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		218,47	69,6	15 206,30	59,1 2845
38	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		1456	157,53	229 365,39	60,3 53680
	21-010201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,334		3190,27	259 478,26	

	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010299-9901->21-010201-0303)	м3	61,363		2576,67	158 112,45	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	38,532		2364,65	91 114,48	
							803 447,27	
		Итого по 3 разделу					78 532,12	
		Накладные расходы I уровня					881 979,39	
		Итого с накладными расходами I уровня					37 043,13	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					919 022,53	
		Итогов тенге					73 521,80	
		Сметная прибыль					**992 544,33**	
		Итого по 4 разделу						
							4 022 077,12	
		ИТОГО по объекту					41 829,60	
		Временные здания и сооружения 1,3% (r=0,8)					4 063 906,73	
		Итого с временными зданиями и сооружениями						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					42 244,31	
		Итогов текущих ценах 2017г					4 106 151,04	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					4 352 520,10	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					3 917 268,09	
		НДС 12%					470 072,17	
		Итого с НДС					4 387 340,26	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Инспектор Есмуканов Р.Р.

Технический надзор:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"

Эксперт Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1**	**061240012261**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №250 от 14.05.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
51	**22.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	4 387 340,26	4 387 340,26	470 072,17
				Итого	1	x	4 387 340,26	470 072,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	172 905 951,30						18 525 637,64	
в т.ч. Акт №7		3 917 268,09					470 072,17	4 387 340,26

ИТОГО: к оплате **4 387 340,26**

Сумма прописью **Четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч триста сорок тенге, 26 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 470 072 ,17 тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.