Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №9
за июль 2021год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. **Раздел 1 Земляное полотно**						
17	11-010204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		24141	158,84	3834517	59,1
								440757
18	11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		24141	88,81	2143924	59,1
								429597
		Итого прямых затрат по 1 разделу					5 978 441,00	
		Накладные расходы I уровня					870 354,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					6 848 795,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					287 649,39	
		Итогов тенге					7 136 444,39	
		Сметная прибыль					570 915,55	
		Итого по 1 разделу					**7 707 359,94**	
		Раздел 2 Рекультивация временной объездной дороги						
19	11-010104-0702	Временная объездная дорога. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2		63440	1,03	65406	59,1
								12382

20	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Надвижка почвенно-растительного слоя 0,2 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		12688	30,53	387317	59,1
								73323
21	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		12688	24,16	306555	59,1
								58034
22	11-010107-4506	Итого по эксплуатации машин Грунты. Рыхление на глубину 0,2 м бульдозерами рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с)	га		5,08	6570,47	33378	59,1
								5820
23	11-470221-0102	Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы средние	га		5,08	4546,85	23098	56,4
								6773
24	11-470202-0202	Земли. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые	га		5,08	6571,06	33381	56,4
								6318
25	11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га		5,08	325,59	1654	56,4
								368
26	11-470224-0102	Травы многолетние. Посев	га		5,08	34192,91	173700	56,4
								1380
27	11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га		5,08	1238,39	6291	56,4
								1413
28	11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га		5,08	11230,31	57050	56,4
								4950
29	11-470204-0108	Почвы. Культивация без боронования	га		5,08	1247,05	6335	56,4
								1411
		Итого прямых затрат по 1 разделу					1 094 165,00	
		Накладные расходы I уровня					172 172,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					1 266 337,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					53 186,15	
		Итогов тенге					1 319 523,15	
		Сметная прибыль					105 561,85	
		Итого по 2 разделу					**1 425 085,01**	
		Раздел 4 Обочины						
33	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1519,13	108,98	165 553,30	59,1

								31241
34	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1519,13	19,16	29 098,67	59,1
								-10166
35	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1519,13	70,34	106 846,65	59,1
								19951
36	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		7595,65	6,23	47 355,09	59,1
								7581
37	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1519,13	69,6	105 735,42	59,1
								19782
38	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		10131,68	157,53	1 596 053,93	60,3
								373534
	21-010201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	579,164		3190,27	1 847 688,05	
	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010299-9901->21-010201-0303)	м3	436,907		2576,67	1 125 763,68	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	274,335		2364,65	648 704,77	
		Итого по 4 разделу					5 672 799,57	
		Накладные расходы I уровня					441 923,16	
		Итого с накладными расходами I уровня					6 114 722,73	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					256 818,35	
		Итогов тенге					6 371 541,08	
		Сметная прибыль					509 723,29	
		Итого по 4 разделу					**6 881 264,37**	
		Раздел 6 Примыкания и пересечения **6.2 Укрепление обочин**						
122	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		42	108,98	4577	59,1
								864
123	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		42	19,14	804	59,1
								197

124	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		42	70,33	2954	59,1
								551
125	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	м3 уплотненного грунта		210	6,24	1310	59,1
								210
126	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		42	69,62	2924	59,1
								547
127	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		166	514,01	85326	60,3
								6120
		Итого прямых затрат по 6 разделу					97 895,00	
		Накладные расходы I уровня					8 489,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					106 384,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					4 468,13	
		Итогов тенге					110 852,13	
		Сметная прибыль					8 868,17	
		Итого по разделу 6					**119 720,30**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2						
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		17,1	114,97	1966	59,1
								456
2	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		4	5943	23772	62,1
								4279
3	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,12	42562,33	47670	–
4	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		9,36	230,02	2153	56,4
								445

5	11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		9,36	122,44	1146	56,4
								196
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,72	3098,61	2231	62,1
								398
7	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,022	984454,55	21658	62,1
								2601
8	11-161201-0101	Футляр. Заделка диаметром труб до 100 мм	сальник		2	2398,5	4797	60,4
								2020
9	21-130816-1206	Лента сигнальная "Осторожно оптика кабель"	100м		0,24	1249,26	300	–
10	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,8	17,04	167	59,1
								31
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		9,8	143,37	1405	59,1
								622
12	11-250129-0501	Установка опознавательного знака	знак		2	7192,5	14385	58,7
								1662
		Итого прямых затрат по 1 разделу					121 650,00	
		Накладные расходы I уровня					12 710,00	
		Итого с накладными расходами I уровня					134 360,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					5 643,12	
		Итогов тенге					140 003,12	
		Сметная прибыль					11 200,25	
		Итого по разделу 1					**151 203,37**	
		ИТОГО по объекту					16 284 632,99	
		Временные здания и сооружения 1,3% (к=0,8)					169 360,18	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					16 453 993,17	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,0395%					171 039,26	
		Итогов текущих ценах 2017г					16 625 032,43	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					17 622 534,37	

		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**15 860 280,94**	
		НДС 12%					1 903 233,71	
		Итого с НДС					**17 763 514,65**	
		Минусовые затраты зимних удорожаний						
		Затраты в зимнее время за июль 2020г. (АКТ №1)					215 016,66	
		Затраты в зимнее время за август 2020г. (АКТ №2)					334 186,54	
		Затраты в зимнее время за сентябрь 2020г. (АКТ №3)					255 709,33	
		Затраты в зимнее время за сентябрь 2020г. (АКТ №4)					250 639,83	
		Затраты в зимнее время за ноябрь 2020г. (АКТ №5)					223 434,82	
		Затраты в зимнее время за ноябрь 2020г. (АКТ №6)					343 625,18	
		Затраты в зимнее время за декабрь 2020г. (АКТ №7)					42 244,31	
		Затраты в зимнее время за июнь 2021г. (АКТ №8)					258 972,30	
		Затраты в зимнее время за июль 2021г. (АКТ №9)					171 039,26	
		Итогов текущих ценах 2017г					2 094 868,23	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					2 220 560,32	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**1 998 504,29**	
		НДС 12%					239 820,51	
		Итого с НДС					**2 238 324,81**	
		ИТОГО с НДС					**15 525 189,84**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.О. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Инспектор Есмуканов Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"
Эксперт Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250 от 14.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
7	30.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	15 525 189,84	15 525 189,84	1 663 413,20
				Итого	1	x	15 525 189,84	1 663 413,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2021

М.П.

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	215 327 061,38						23 070 756,58	
в т.ч. Акт №9		13 861 776,65					1 663 413,20	15 525 189,84

ИТОГО: к оплате **15 525 189,84**

Сумма прописью **Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят девять тенге, 84 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 1 663 413 тенге 20 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.О. Руководителя Кусмуратбетов Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.