Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Подрядчик: ТОО "Мансард" БИН 061240012261

Договор о государственных закупках работ № 250 от 14.05.2020

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Беккул баба до п. Белогорка в г. Актобе

АКТ приемки выполненных работ №10
за август 2021год

Составлена в текущих ценах на 1.07.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 **Раздел 1 Переустройство сетей д. 100 мм на участке ПК0+60,4**						
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		126,85	114,98	14585	59,1
								3379
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		14,1	1584,89	22347	59,1
								13207
3	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		136,45	17,03	2 324,00	59,1
								440
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		136,45	143,39	19 565,00	59,1
								8672

5	11-221401-0209	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания		24	13615,21	326 765,00	62,1
								83243
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		4,5	3098,67	13944	62,1
								2486
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,02	4376100	87522	62,1
								3342
8	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,082	1561073,17	128008	62,1
								10707
9	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	868000	1736	62,1
								236
10	11-160301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32,5	2162,15	70270	60,4
								7111
11	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0325	805969,23	26194	62,1
								3952
12	11-240206-0101	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча		1	13286	13286	62,1
								2677
13	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		11	1037,27	11410	62,1
								4094
14	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	2335,07	9340	–
15	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2686,46	5373	–
16	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	537,92	538	–

17	23-020304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5636,37	5636	–
18	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	935,56	936	–
19	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ- сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3055,1	3055	–
20	23-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	695,11	695	–
21	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля		0,09	60100	5409	42,8
								1072
22	21-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м		90	48,98	4408	–
23	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		95	212,14	20153	42,8
								5141
24	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км		0,0969	57600,14	5581	–
25	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	5930	5930	62,1
								2013
26	11-240202-0202	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2	5507,5	11015	62,1
								5125
27	11-250211-0201	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		2	7652	15304	58,7
								2533
28	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		85	391,52	33279	60,4
								19704

29	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,024	2000750	48018	62,1
								4110
30	11-161201-0102	Футляр. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник		2	4641,5	9283	60,4
								2649
31	11-270902-0101	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.		1	4044	4044	60,3
								1805
32	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,1	935,68	1965	–
33	11-060101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3		0,1	21000	2100	48,5
								62
34	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0038	194332,5	738	–
		Итого прямых затрат по 1 разделу					930 756,00	
		Накладные расходы I уровня					187760	
		Итого с накладными расходами I уровня					1 118 516,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					46 977,67	
		Итогов тенге					1 165 493,67	
		Сметная прибыль					93 239,49	
		Итого по разделу 1					**1 258 733,17**	
		Раздел 2 Переустройство сетей д. 100 мм на участке ПК77+66,9						
35	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		34,74	114,97	3994	59,1
								926
36	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		3,86	1584,97	6118	59,1
								3616

37	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		37,1	17,04	632	59,1
								119
38	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		37,1	143,4	5320	59,1
								2358
39	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,5	3098	4647	62,1
								828
40	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,015	4376066,67	65641	62,1
								2506
41	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,022	1561045,45	34343	62,1
								2873
42	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	868000	1736	62,1
								236
43	11-160301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	км трубопровода		32,5	2162,15	70270	60,4
								7111
44	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0325	805969,23	26194	62,1
								3952
45	11-240206-0101	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча		1	13286	13286	62,1
								2677
46	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		11	1037,27	11410	62,1
								4094
47	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	2335,07	9340	–
48	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2686,46	5373	–

49	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	537,92	538	–
50	23-020304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5636,37	5636	–
51	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	935,56	936	–
52	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ- сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3055,1	3055	–
53	23-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	695,11	695	–
54	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля		0,047	60106,38	2825	42,8
								560
55	21-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м		47	48,98	2302	–
56	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		50	212,2	10610	42,8
								2706
57	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км		0,051	57600,14	2938	–
58	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	5930	5930	62,1
								2013
59	11-240202-0202	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2	5507,5	11015	62,1
								5125
60	11-250211-0201	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		2	7652	15304	58,7
								2533

61	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		22	391,55	8614	60,4
								5100
62	11-161201-0102	Футляр. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник		2	4641,5	9283	60,4
								2649
63	11-270902-0101	Знаки познавательные на металлических стойках. Установка	шт.		1	4044	4044	60,3
								1805
64	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,1	935,68	1965	–
65	11-060101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3		0,1	21000	2100	48,5
								62
66	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0038	194332,5	738	–
		Итого прямых затрат по 2 разделу					346 832,00	
		Накладные расходы I уровня					53849	
		Итого с накладными расходами I уровня					400 681,00	
		Накладные расходы II уровня (4,2%)					16 828,60	
		Итогов тенге					417 509,60	
		Сметная прибыль					33 400,77	
		Итого по разделу 2					**450 910,37**	
		Итого					**1 709 643,54**	
		ИТОГО по объекту					1 709 643,54	
		Временные здания и сооружения 1,3% (к=0,8)					17 780,29	
		Итогов текущих ценах 2017г					1 727 423,83	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					1 831 069,26	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**1 647 962,33**	
		НДС 12%					197 755,48	
		Итого с НДС					**1 845 717,81**	
		Затраты зимних удорожаний						
		Затраты в зимнее время за ноябрь 2020г. (АКТ №5)					223 434,82	

		Затраты в зимнее время за ноябрь 2020г. (АКТ №6)					343 625,18	
		Затраты в зимнее время за декабрь 2020г. (АКТ №7)					42 244,31	
		Итогов текущих ценах 2017г					609 304,31	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)					645 862,57	
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**581 276,31**	
		НДС 12%					69 753,16	
		Итого с НДС					**651 029,47**	
		ИТОГО с НДС					**2 496 747,28**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.О. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Инспектор Есмуканов Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.

Технический надзор:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат № KZ 78VJE00036526

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"
Эксперт Тукаев А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, дом № 10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250 от 14.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
9	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с.Белогорка в г.Актобе			усл.	1	2 496 747,28	2 496 747,28	267 508,64
				Итого	1	x	2 496 747,28	267 508,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Умаров А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"

Договор о государственных закупках работ

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно првовая форма	
		№	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		250	14.05.2020				

Наименование пусковых объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС	к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от Беккул баба до с. Белогорка в г. Актобе	217 823 808,66						23 338 265,21	
в т.ч. Акт №10		2 229 238,64					267 508,64	2 496 747,28

ИТОГО: к оплате **2 496 747,28**

Сумма прописью **Два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот сорок семь тенге, 28 тиын**

в.т.ч НДС 12 % 267 508 тенге 64 тиын.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.о. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.