Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (ноябрь 2021 г.)			Работа	1	5 475 532,40	5 475 532,40	586 664,19
				Итого	1	x	5 475 532,40	586 664,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Тасбулатова Г.А. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

согл

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Темiржолсу-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**37 994 282**	**987 149**						**210 065**	**118 458**	**895 541,4**

Заказчик: ТОО "Темiржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1										
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,903		67935,18	--	61345	--	12748	48111	118213
		НР - 99%; СП - 8%				53817,50	--	48597	--		8757	
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,774		57361,94	--	159122	--	9832	147797	331472
		НР - 99%; СП - 8%				53817,50	--	149290	--		24554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									449685
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы ф1,5 м (5 шт)										
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,005		21037,42	7,20	84255	29	70169	13214	105266
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	14057	--		7797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									105266
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы ф1 м (2 шт)										
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602		21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	5623	--		3119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									42106
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13										
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801		21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	2811	--		1559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									21053
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								21053
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9 шт)									
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,209	21037,42	7,20	151659	52	126304	23785	189479
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	25303	--		14035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								189479
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	21037,42	7,20	50553	17	42102	7928	63160
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	8434	--		4678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								63160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								891805

	Итого по Акту		**891 805**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	17 836	909 641
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	30 018	939 659
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	18 793	958 452
	Оборудование	0	958 452
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1		383 381
	2020 г. - 60%, К=1,049901		603 768
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	118 458	
	Всего по сметному расчету		**1 105 607**
	Скидка (10%)	110 561	
	Итого со скидкой		**995 046**
	Скидка (10%)	99 505	
	Итого со скидкой		**895 541,4**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%+10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**7 340 145**	**5 048 491**						**1 074 319**	**605 819**	**4 579 991**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2491,16	–	2491	–	2197	288	3002
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	–	294	–		222	
6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1	2289,31	289,41	2289	289	76	2010	4643
		НР - 98%; СП - 8%			1924,12	126,71	1924	127		344	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	986397,27	501131,66	2959	1503	56	1802	5142
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1400	420		381	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	9	530,24	31,68	4772	285	190	4254	9748
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	–	4297	–		722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84 130
		ЛС №2-1-3. Насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	1	3158,51	64,37	3159	64	187	2862	6503
		НР - 98%; СП - 8%			2907,71	13,10	2908	13		482	
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	1	11144,00	–	11144	–	11144	–	12036
		СП - 8%			–	–	–	–		892	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120
	НР - 98%; СП - 8%				1254,35	13,10	1254	13		231	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4320,00	–	4320	–	4320	–	4666
	СП - 8%				–	–	–	–		346	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48	51,51	3441	36	2176	1218	5032
	НР - 98%; СП - 8%				1756,06	19,96	1229	14		373	
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	670764,46	82861,60	1342	166	316	895	2415
	НР - 99%; СП - 8%				430125,00	21686,56	860	43		179	
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	2811,00	–	5667	–	5667	–	6120
	СП - 8%				–	–	–	–		453	
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1704,07	31,32	1704	31	407	1254	3194
	НР - 98%; СП - 8%				1266,18	13,10	1266	13		237	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								43 086

ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец

РАЗДЕЛ 1.Ж/б колодец

1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20110,50	1079,64	12066	648	10710	768	13861
	НР - 91%; СП - 8%				1179,90	226,26	708	136		1027	
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3	1,61	8035,70	4262,30	12937	6862	539	9440	24167
	НР - 118%; СП - 8%				3438,71	1530,15	5536	2464		1790	
6	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	489989,90	107332,48	98	21	3	81	193
	НР - 99%; СП - 8%				369630,00	38797,18	74	8		14	
8	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1207572,66	536485,67	362	161	20	230	639
	НР - 99%; СП - 8%				603729,00	169934,51	181	51		47	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
	НР - 99%; СП - 8%				1395,15	87,36	1395	87		252	
	Крышка деревянная										
12	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,301754	3618,56	121,23	1092	37	996	66	1251

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	59	15		93	
		Плита фундаментная ФПм1									
13	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4	25861,34	536,23	103445	2145	89429	11530	124173
		НР - 91%; СП - 8%			2967,80	199,66	11871	799		9198	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7994	658,47	43,60	2502	166	983	1290	4095
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	1353	19		303	
16	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,7994	490,39	45,06	1863	171	779	879	2961
		НР - 94%; СП - 8%			240,42	5,58	913	21		219	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,7994	-81,84	-4,69	-311	-18	-278	-22	-360
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-15	-8		-27	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,1056	853,43	19,95	18866	441	12665	5408	26215
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5760	55		1942	
		Плита перекрытия Пм1									
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	36687,28	1797,65	29350	1438	21045	6536	38757
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	6867	315		2871	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11115	18754,28	1330,10	2085	148	32	1769	4162
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1905	40		308	
		Рама металлическая РМ-1									
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,23	24414,28	1708,87	5615	393	4162	1041	7189
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	1060	84		532	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,098	25457,80	12235,04	2495	1199	647	670	3418
		НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	649	322		253	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,842	857,39 714,48	1,00 0,48	2437 2031	3 1	403	1626 325	4387
28 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	4	1551,43 451,56	76,78 23,23	6206 1806	307 93	4093	1747 636	8589
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								275005
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								275 005

ЛС №2-1-5. Насосная станция 1-го подъема. Электрооборудование

1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	316,24 124,80	145,95 43,17	949 374	438 130	137	363 105	1416
2	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	93,77 72,54	1,76 0,61	563 435	11 4	117	316 70	949
3	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	41,91 24,18	0,88 0,30	126 73	3 1	50	53 14	193
4	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,006	164960,00 –	– –	990 –	– –	990	– 79	1069
5	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	693,51 350,61	51,63 6,67	6242 3155	465 60	2622	2315 685	9241
6	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22 *СП - 8%*	м	4	249,00 –	– –	996 –	– –	996	– 80	1076
7	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32 *СП - 8%*	м	5	388,00 –	– –	1940 –	– –	1940	– 155	2095
8	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	1184,05 943,02	177,34 57,29	3552 2829	532 172	191	2161 457	6170
9	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4179,00	–	12537	–	12537	–	13540

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1003	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8	263,47	24,84	2108	199	555	1013	3371
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	1354	53		250	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширинойот 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,011	268795,00	–	2957	–	2957	–	3193
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
13	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В**	шт.	1	4113,00	–	4113	–	4113	–	4442
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53 512
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
1	1312-1203-0405 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	20420,31	639,71	20420	640	325	11918	34925
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	82,20	19455	82		2587	
3	1312-1203-0404 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	20217,55	489,75	20218	490	273	11901	34688
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	54,80	19455	55		2569	
5	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2840,83	312,51	22727	2500	259	12971	38554
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	162,01	19968	1296		2856	
7	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2746,46	230,12	21972	1841	163	12778	37529
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	122,36	19968	979		2780	
9	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	9416,01	3406,96	65912	23849	3013	28853	102346
		НР - 61%; СП - 8%			5578,56	1178,56	39050	8250		7581	

	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условноедавление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	9003,27	3328,64	54020	19972	1400	24118	84388	
					5441,28	1148,25	32648	6890		6251		
19	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098	
					4355,52	618,70	8711	1237		1489		
21	1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	4755,87	223,07	9512	446	1578	4672	15319	
					3744,00	85,78	7488	172		1135		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									367 847
		ЛС №2-2-3. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Автоматика										
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении										
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	4961,36	1731,84	9923	3464	622	5378	16524	
					2918,25	666,82	5837	1334		1224		
2	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250										
		СП - 8%	шт.	2	64062,00	–	128124	–	128124	–	138374	
					–	–	–	–		10250		
3	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК										
		СП - 8%	шт.	2	169,00	–	338	–	338	–	365	
					–	–	–	–		27		
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами										
		НР - 72%; СП - 8%	м	40	423,04	53,70	16922	2148	2200	9463	28496	
					314,34	14,25	12574	570		2111		
5	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75										
		СП - 8%	м	40	452,00	–	18080	–	18080	–	19526	
					–	–	–	–		1446		
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886	
					124,80	43,17	4992	1727		1399		
7	2306-1401-0405 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2										
			км	0,04	163182,00	–	6527	–	6527	–	7049	

		СП - 8%	4		6	7	8	9	10	11	12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		–	–	–	–		522		229 220
		ЛС №3-2-1. Контрольно-пропусной пункт. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,133513	158,66	150,70	6050	5747	–	1188	7817	
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	304	1346		579		
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,179387	1428,74	–	1685	–	–	1213	3130	
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	–	1685	–		232		
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,38161	29,32	29,32	1037	1037	–	263	1404	
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,31	–	365		104		
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,38161	152,14	73,08	5383	2586	–	2848	8890	
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2797	1159		659		
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	35,38161	85,69	68,16	3032	2412	304	615	3939	
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	316	539		292		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,93129	738,09	–	2902	–	–	2089	5390	
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	–	2902	–		399		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								30570	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	15655,14	1079,64	11272	777	9645	921	13168	
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		975		
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,84	23311,11	1319,48	89515	5067	72915	11488	109083	
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	11533	1092		8080		
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042	14213,92	1352,96	597	57	1	512	1197	
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	539	24		89		
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	18899,05	971,45	794	41	12	686	1598	
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	741	13		118		

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	217344,00	--	6964	--	6964	--	7521
	СП - 8%				--	--	--	--		557	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	222453,00	--	2216	--	2216	--	2393
	СП - 8%				--	--	--	--		177	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4,8	745,70	10,53	3579	51	1612	1804	5814
	НР - 93%; СП - 8%				399,19	4,99	1916	24		431	
14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,608	2159,64	41,43	22909	440	16368	5742	30944
	НР - 93%; СП - 8%				575,17	6,86	6101	73		2292	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									171718
				РАЗДЕЛ 3.Стены							
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,829	27169,32	2375,60	321386	28101	240011	55037	406536
	НР - 93%; СП - 8%				4503,68	499,20	53274	5905		30114	
	Перемычки ПРм-1 (3шт)										
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,3	42102,05	4271,29	12631	1281	7165	4039	18003
	НР - 91%; СП - 8%				13951,50	842,46	4185	253		1334	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18754,28	1330,10	282	20	4	240	564
	НР - 91%; СП - 8%				17136,18	356,60	258	5		42	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	217344,00	--	2282	--	2282	--	2465
	СП - 8%				--	--	--	--		183	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	222453,00	--	1014	--	1014	--	1096
	СП - 8%				--	--	--	--		81	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									428664
				РАЗДЕЛ 4.Перекрытие							
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,41	567,69	100,07	4774	842	2146	1831	7133
	НР - 92%; СП - 8%				212,38	24,21	1786	204		528	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8,41	75,63	7,40	636	62	541	45	735
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	33	16		54	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	8,41	331,93	12,36	2792	104	2054	605	3669
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	634	24		272	
23	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	8,41	1976,36	157,55	16621	1325	876	13460	32488
		НР - 90%; СП - 8%			1714,65	63,72	14420	536		2407	
24	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,841	34635,00	–	29128	–	29128	–	31458
		СП - 8%			–	–	–	–		2330	
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52853,00	–	15856	–	15856	–	17124
		СП - 8%			–	–	–	–		1268	
26	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0068	200442,00	–	1363	–	1363	–	1472
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
		Пояс обвязки									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,78	33006,09	4626,15	25745	3608	14885	7243	35627
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	7252	707		2639	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	18754,28	1330,10	414	29	7	351	826
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	378	8		61	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	217344,00	–	3648	–	3648	–	3940
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	222453,00	–	1175	–	1175	–	1269
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		Сечение А-А									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,15	93814,30	1004,30	14072	151	10516	3125	18573
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3405	67		1376	

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0027	711326,22	6450,96	1921	17	1749	187	2276
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	155	3		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								156590
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3	0,1672	93986,23	1376,31	15714	230	11818	3381	20623
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	3666	91		1528	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,1672	8779,61	55,77	1468	9	1320	129	1724
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	139	4		128	
35	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3	0,06	79804,68	1279,83	4788	77	3738	905	6148
		НР - 90%; СП - 8%			16222,80	529,53	973	32		455	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,06	8779,61	55,77	527	3	474	46	619
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	50	1		46	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,174	93814,30	1004,30	16324	175	12199	3626	21545
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3950	78		1596	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,174	8779,61	55,77	1528	10	1373	134	1794
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	145	4		133	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	5278,84	97,73	84462	1564	53760	27188	120582
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	29138	414		8932	
40	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52853,00	–	10571	–	10571	–	11416
		СП - 8%			–	–	–	–		846	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	16	305,56	2,59	4889	41	4344	469	5787
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	504	18		429	
42	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1220,00	–	4636	–	4636	–	5007
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
43	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Кровли. Покрытие пленкой	м2 покрытия	16	261,03	0,26	4176	4	2285	1870	6531
		НР - 99%; СП - 8%			117,96	0,12	1887	2		484	
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	4,56	1531,60	23,86	6984	109	61	6179	14216
		НР - 90%; СП - 8%			1494,35	11,23	6814	51		1053	

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	49347,00	–	5724	–	5724	–	6182
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	4,56	963,23	3,10	4392	14	957	2742	7705
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	3421	7		571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								229879
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,59	30,46	1788	212	1097	522	2495
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	479	77		185	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5576	21037,42	7,20	11730	4	9769	1840	14656
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	–	1957	–		1086	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	646,50	27,62	4506	193	2060	2205	7248
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2253	93		537	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,97	2903,29	20,40	20236	142	17453	2548	24606
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	2641	69		1823	
51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,66	313,57	0,79	3029	8	1915	1043	4397
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	1106	4		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41290	559	32294	8158	53402
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3202,57	166,43	6918	359	3502	2899	10602
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	3057	164		785	
53	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	21461,00	–	46356	–	46356	–	50064
		СП - 8%			–	–	–	–		3708	
54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1071,06	4,78	2142	10	1689	403	2748
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	443	5		204	
55	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1400,00	–	2800	–	2800	–	3024

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
56	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1985	250		550	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	–	28584	–	28584	–	30871
		СП - 8%			–	–	–	–		2287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								104738
		РАЗДЕЛ 8.Отделка									
		Наружная отделка									
58	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30,9	3210,76	24,20	99212	748	27886	56613	168291
		НР - 80%; СП - 8%			2284,09	6,06	70578	187		12466	
59	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,163	22829,00	–	49379	–	49379	–	53329
		СП - 8%			–	–	–	–		3950	
60	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,535	953,00	–	33865	–	33865	–	36574
		СП - 8%			–	–	–	–		2709	
61	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	30,9	51,95	0,57	1605	17	226	1096	2918
		НР - 80%; СП - 8%			44,09	0,25	1362	8		216	
62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1123,57	29,56	9663	254	2851	5419	16288
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	6558	216		1207	
		Отделка помещений									
63	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	6,97	963,23	3,10	6714	22	1464	4191	11777
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	5228	10		872	
64	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	2233,10	74,38	57167	1904	32360	19508	82810
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	22903	1482		6134	
65	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	25,6	97,91	0,73	2507	19	229	1814	4666
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	2259	9		346	

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,36	4864,19	18,97	1751	7	903	675	2621
		НР - 80%; СП - 8%			2336,00	9,09	841	3		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								379274
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-1									
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,53	21762,41	979,81	11534	519	8873	2113	14739
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2142	180		1092	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0163	14213,92	1352,96	232	22	1	199	465
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	209	9		34	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	306480,00	–	4996	–	4996	–	5395
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
		Козырек Кв-1									
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	84972,73	21153,44	4944	1231	143	2681	8235
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	3570	316		610	
71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	463203,00	–	26949	–	26949	–	29105
		СП - 8%			–	–	–	–		2156	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	857,39	1,00	1447	2	240	965	2605
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1205	1		193	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	711326,22	6450,96	683	6	622	67	809
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	55	1		60	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	4751,75	97,73	15443	318	9206	5523	22643
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	5919	84		1677	
75	2107-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,015	43723,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2873,33	13,72	6321	30	4056	2063	9055
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2235	7		671	
77	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,04	24528,02	3981,26	981	159	635	198	1274
		НР - 91%; СП - 8%			4677,05	771,37	187	31		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								95033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 649 868

ЛС №3-2-2. Контрольно-пропусной пункт. Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1.Сеть В1

1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1439,98	18,18	3600	45	32	3453	7617
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	3523	–		564	
2	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,475	130,00	–	322	–	322	–	347
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8585

РАЗДЕЛ 2.Сеть К1

4	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	761,39	1,34	2665	5	9	2600	5686
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2651	1		421	
5	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	3,493	325,00	–	1135	–	1135	–	1226
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
6	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/Прочистка/	шт.	1	187,00	–	187	–	187	–	202
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
7	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2241,60	77,15	2242	77	305	1859	4429
		НР - 98%; СП - 8%			1859,52	37,30	1860	37		328	
8	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020,00	–	5020	–	5020	–	5422
		СП - 8%			–	–	–	–		402	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
	СП - 8%	шт.	1	875,00	–	875	–	875	–	945
				–	–	–	–		70	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17910
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 495
	ЛС №3-2-3. Контрольно-пропусной пункт. Отопление и вентиляция									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка								
	НР - 98%; СП - 8%	кВт	2,6	8461,25	72,62	21999	189	19184	2661	26633
				1009,90	34,59	2626	90		1973	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 633
	ЛС №3-2-4. Контрольно-пропусной пункт. Электротехническая часть									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
				2594,00	486,73	2594	487		501	
2	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
	СП - 8%	шт.	1	5506,00	–	5506	–	5506	–	5946
				–	–	–	–		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2304,40	23,40	13826	140	6312	5309	20667
				1229,00	–	7374	–		1531	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
	СП - 8%	шт.	1	9149,00	–	9149	–	9149	–	9881
				–	–	–	–		732	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
	СП - 8%	шт.	3	3180,00	–	9540	–	9540	–	10303
				–	–	–	–		763	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
	СП - 8%	шт.	2	492,00	–	984	–	984	–	1063
				–	–	–	–		79	
7	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами								
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2123,56	931,89	2124	932	128	1207	3597
				1063,54	613,43	1064	613		266	
8	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82								
	СП - 8%	шт.	1	4247,00	–	4247	–	4247	–	4587
				–	–	–	–		340	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1838,48	737,60	1838	738	127	1049	3119
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	973	484		231	
10	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1559,00	–	1559	–	1559	–	1684
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
11	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	–	880	–	880	–	950
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	–	1285	–	1285	–	1388
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7488	2590		2098	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	171879,00	–	5156	–	5156	–	5569
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	269000,00	–	8070	–	8070	–	8716
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	365,42	15,29	21925	917	5049	11634	36244
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	15959	200		2685	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	467,66	3,51	935	7	46	637	1698
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	882	2		126	
19	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361,00	–	722	–	722	–	780
		СП - 8%			–	–	–	–		58	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	392,58	3,51	393	4	13	272	717
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	376	1		53	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	–	303	–	303	–	327
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
22	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1022,11	16,95	1022	17	123	637	1792
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	882	3		133	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	–	444	–	444	–	480
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	–	195	–	195	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**156 879**
		ЛС №3-2-5. Контрольно-пропусной пункт. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	24813,50	1,69	24814	2	170	15032	43033
		НР - 61%; СП - 8%			24642,00	–	24642	–		3188	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	21103,00	–	21103	–	21103	–	22791
		СП - 8%			–	–	–	–		1688	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2831,33	–	2831	–	335	1797	4999
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	–	2496	–		370	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1300,68	0,78	2601	2	103	1523	4454
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	–	2496	–		330	
6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	867,00	–	1734	–	1734	–	1873
		СП - 8%			–	–	–	–		139	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1321,13	–	1321	–	73	761	2249
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	–	1248	–		167	
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1	1008,00	–	1008	–	1008	–	1089
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	48,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2492,35	–	2492	–	198	1399	4203
		НР - 61%; СП - 8%			2294,00	–	2294	–		311	
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1991,00	–	1991	–	1991	–	2150
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20450,00	–	614	–	614	–	663
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171879,00	–	1719	–	1719	–	1856
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	365,42	15,29	3654	153	841	1939	6041
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	2660	33		447	
16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	6006	3		887	
18	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	43,00	–	1290	–	1290	–	1393
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130 328

ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение

1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3028,30	44,30	3028	44	–	1828	5245

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2984,00	12,48	2984	12		388	
2	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus	шт.	1	337333,00	–	337333	–	337333	–	364320
		СП - 8%			–	–	–	–		26987	
3	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	67865,16	221,50	67865	222	6491	37341	113622
		НР - 61%; СП - 8%			61152,00	62,40	61152	62		8416	
4	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277,00	–	57277	–	57277	–	61859
		СП - 8%			–	–	–	–		4582	
5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028,00	–	19028	–	19028	–	20550
		СП - 8%			–	–	–	–		1522	
6	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203,00	–	81203	–	81203	–	87699
		СП - 8%			–	–	–	–		6496	
7	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	3	22616,00	–	67848	–	67848	–	73276
		СП - 8%			–	–	–	–		5428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**726 571**
		ЛС №5-1. Наружное видеонаблюдение									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4569,54	10,28	18278	41	–	13131	33922
		НР - 72%; СП - 8%			4559,26	–	18237	–		2513	
2	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI	шт.	4	31204,00	–	124816	–	124816	–	134801
		СП - 8%			–	–	–	–		9985	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3919,88	5,66	3920	6	–	2818	7277
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	–	3914	–		539	
4	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	1	36487,00	–	36487	–	36487	–	39406
		СП - 8%			–	–	–	–		2919	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,58	158,66	150,70	7866	7472	–	1544	10164
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	395	1750		753	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,99	29,32	29,32	1378	1378	–	349	1865
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,31	–	484		138	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	432	316,24	145,95	136618	63051	19653	52246	203972
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	53914	18650		15109	
8	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,432	69553,00	–	30047	–	30047	–	32451
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	185	470,22	35,00	86992	6474	15655	48034	145827
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	64863	1850		10802	
10	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	185	91,00	–	16835	–	16835	–	18182
		СП - 8%			–	–	–	–		1347	
		Стойки ОТ(2шт)									
11	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	2	7313,17	4842,13	14626	9684	–	7129	23496
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	4942	3969		1740	
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1	18804,94	23,40	18805	23	17235	1237	21646
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	–	1547	–		1603	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,028	24578,63	979,81	688	27	548	112	864
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	113	10		64	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049136	14213,92	1352,96	698	66	2	599	1401
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	630	28		104	
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03656	217600,00	–	7955	–	7955	–	8592
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	222453,00	–	2536	–	2536	–	2739
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001176	499540,00	–	587	–	587	–	634
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
18	Прайс-лист	Опора освещения граненная коническая 4м	шт	2	26239,71	–	52479	–		–	52479
					–	–	–	–	52479	–	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования								
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1664,64	197,72	3329	395	758	1650	5377
				1088,10	57,59	2176	115		398	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
	СП - 8%	т	0,01886	240429,00	–	4534	–	4534	–	4897
				–	–	–	–		363	
21	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола								
	НР - 72%; СП - 8%	м	5	275,73	53,94	1379	270	202	704	2249
				181,35	14,25	907	71		167	
22	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
	СП - 8%	т	0,00112	218780,00	–	245	–	245	–	265
				–	–	–	–		20	
23	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500								
	СП - 8%	комплект	4	3666,00	–	14664	–	14664	–	15837
				–	–	–	–		1173	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий								
	НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,004	137955,44	–	552	–	6	415	1044
				136458,00	–	546	–		77	
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
	СП - 8%	м	4	771,00	–	3084	–	3084	–	3331
				–	–	–	–		247	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								772 718

Итого по Акту **4 542 292**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	88769	4631061
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	174557	4805618
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	96112	4901730
	Оборудование	0	4901730
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического	2019 г. - 40% (К=1)		1960692

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	развития Республики Казахстан на 2020-2024	2020 г. - 60% (К=1,049901)				3087799					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)			605819						
		Всего по сметному расчету				**5654310**					
		Скидка (10%)			565431						
		Итого со скидкой				**5088879**					
		Скидка (10%)			508888						
		Итого по Акту				**4 579 991**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.