ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: Управление строительства Атырауской области

Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"

Наименование строительства и его адрес : **"Строительство административного здания в г.Кульсары"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Дополнительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			140	30.07.2019						

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
				из графы 1							
	С начала строительство выполнено с НДС	С начала года по отчётный месяц с НДС	В отчётном месяце (месяц, год) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных,	дополнительные затраты			
					в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в г.Кульсары	7 000 000,00	7 000 000,00	6 250 000,00							750 000,00	7 000 000,00
Всего к оплате		Семь миллионов тенге									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Управления строительства Атырауской области
Аманов М.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Заказчик: **Управление строительства Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "ЭКО Пласт"**

№ договора: **№140 от 30.07.2019 года**

Наименование объекта: **"Строительство административного здания в г.Кульсары"**

Форма № 2-В

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3		4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1421,27	227,5	323343,27
		Накладные расходы				55691,37
		Сметная прибыль				30322,77
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,98	1400,42	149817,36
		Накладные расходы				107868,50
		Сметная прибыль				20614,87
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1528,25	39,02	59625,59
		Накладные расходы				15829,58
		Сметная прибыль				6036,41
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта под полы. Группа грунтов 1	м3 грунта	130,19	27,4	3566,97
		Накладные расходы				946,97
		Сметная прибыль				361,11
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,63	31,96	5389,06
		Накладные расходы				1430,70
		Сметная прибыль				545,58
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	313,17	723,04	226436,00
		Накладные расходы				163033,92
		Сметная прибыль				31157,59
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	611,99	143,9	88065,97
		Накладные расходы				48266,81
		Сметная прибыль				10906,62
8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	916,26	155,25	142247,60
		Накладные расходы				31261,15
		Сметная прибыль				13880,70
9	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1511,829	89	134552,78
		Накладные расходы				10764,22
		Сметная прибыль				

Раздел 2.Фундаменты

10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	206,3	4588,46	946600,04
		Накладные расходы				115647,25
		Сметная прибыль				84979,78
11	Е11-070101-0102 11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	63	2077,28	130868,60
		Накладные расходы				97926,32
		Сметная прибыль				18303,59
12	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	17	3005,9	51100,33
		Накладные расходы				39340,10
		Сметная прибыль				7235,23
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	43,818	48697	2133805,15
		Накладные расходы				170704,41
		Сметная прибыль				
14	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	22	1758,23	38680,96
		Накладные расходы				20642,47
		Сметная прибыль				4745,87
15	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.сборных конструкций	58	2497,69	144866,26
		Накладные расходы				76471,65
		Сметная прибыль				17707,03
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,05079	41003	740136,54
		Накладные расходы				59200,00
		Сметная прибыль				

Итого прямые затраты по акту		5319102,48
Накладные расходы I уровня, тенге		774356,79
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6093459,27
Итого, тенге		6093459,27
Сметная прибыль (8 %), тенге		487465,78
Итого по разделу на подряд, тенге		6580925,05
Итого в ценах 2019 г		6580925,05
Временные здания и сооружения	1,5%	98713,88
Итого		6679638,93
Зимнее удорожание	1,35 %	90175,13
итого в ценах 2018 года		6769814,05
Непредвиденные затраты 2%		135396,28
Итого		6905210,33
Переход к дог цене	К = 0,09488636863	655210,33
Итого		6250000,00
НДС (12%)		750000,00
Всего по акту с учетом НДС		7000000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства
Сакпаров Н.К._____

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по технадзору ТОО "Жайыкэкспертиза"
Алгазиев А.О._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И._____